EMPRESAS PÚBLICAS DE CUNDINAMARCA S.A. E.S.P.	**ACTA DE REUNIÓN**	Código: PDE-F006 Versión: 5 Fecha: 17/04/2018

FECHA:	29-07-25	**No. ACTA:**	45

NOMBRE DE LA REUNIÓN:	Cierre contrato EPC-PDA-C-506-2023		
LUGAR:	Presencial		
HORA INICIO:	09:30 a.m	**HORA FIN:**	10:30 a.m

PARTICIPANTES			
No.	**NOMBRE**	**CARGO**	**FIRMA**
1.	Edgar Javier Guevara	Coordinador de interventoría	Lista de asistencia adjunta
2.	Néstor Valenzuela	Coordinador de proyectos consultoría	Lista de asistencia adjunta
3.	Carlos Novoa	Representante legal consultoría	Lista de asistencia adjunta
4.	Sandra Cubillos	Dirección contractual EPC	Lista de asistencia adjunta
5.	Sandy Ochoa	Secretaria de Planeación Facatativá	Lista de asistencia adjunta
6.	Felipe Murillo	Supervisión Técnica, Dirección de Estructuración, EPC	Lista de asistencia adjunta
7.	Javier Steven Melo	Aporo a la supervisión, Dirección de Estructuración, EPC	Lista de asistencia adjunta

NOTA: Para reuniones externas adjuntar el formato PDE-F005 Control de Asistencia a Reuniones Externas

ORDEN DEL DÍA:	
1.	Inicio
2.	Presentación antecedentes y estado actual del contrato
3.	Definición del mecanismo de cierre contractual
4.	Cierre

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	29-07-25	**No. ACTA:**	45

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **Inicio**

Siendo las 9:30 am del día 29 de julio de 2025, se da inicio a la reunión cuyo objeto es informar a los municipios beneficiarios (Facatativá y San Francisco), la pronta terminación del contrato de consultoría EPC-PDA-C-506-2023.

Se deja constancia que aunque el municipio de San Francisco fue invitado formalmente a la reunión por la Subgerencia Técnica, ningún funcionario asistió en representación de este municipio.

2. **Presentación antecedentes y estado actual del contrato**

El funcionario de apoyo de la supervisión por parte de EPC, la interventoría y el consultor, hacen una síntesis a los asistentes de los antecedentes del proyecto, y el estado actual del mismo.

Se enfatizó que durante la ejecución del contrato el municipio de San Francisco manifestó reiteradamente que no se encontraba interesado en formar parte de un acueducto regional que abastecería veredas del municipio de Facatativá con un recurso hídrico proveniente de fuentes hídricas que estuvieran en su territorio. A su vez se indicó que las partes asistieron a varias sesiones del Concejo en San Francisco, donde se dejo constancia en actas, de dicha situación.

Los asistentes a la reunión estuvieron de acuerdo que ante la no posibilidad de estructurar un proyecto que tenga carácter regional, el proyecto debe terminar en la etapa de diagnóstico y análisis de alternativas (producto 1). Se aclaró que todas las alternativas a considerar por la presente consultoría tienen el carácter regional, y que el análisis de alternativas evidenciará que no existe la posibilidad de seleccionar una alternativa viable que tenga este carácter, para continuar con el proyecto. Ante esta situación el consultor, como un valor agregado al desarrollo de su consultoría, presentará algunas recomendaciones de carácter individual, para que sean, si así se considera pertinente, estudiadas en mayor detalle en nuevos contratos que sean estructurados por parte del municipio y/o EPC.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	29-07-25	**No. ACTA:**	45

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

Los informes de los diferentes componentes que conforman el producto 1 ya han sido entregados en su totalidad por el consultor para revisión a la interventoría. No obstante, la interventoría ha identificado que se requiere una reestructuración de las alternativas planteadas por el consultor, para cubrir de manera adecuada el alcance contractual establecido para el producto 1. Esta reestructuración requiere el ajuste de varios de los informes entregados por el consultor, para lograr con ello, recibir a conformidad el producto.

3. **Definición del mecanismo de cierre contractual**

Considerando que el contrato tiene fecha de terminación actual del 6 de agosto de 2015, y a esa fecha no se considera que puedan lograrse recibir a conformidad todos los productos, se analizan dos posibilidades para dar cierre contractual, realizar una terminación con pendientes y/o prorrogar el contrato.

Las partes acuerdan que es viable realizar una terminación con pendientes, siempre y cuando dichos pendientes queden definidos en el acta de terminación con compromisos de entrega claramente constituidos, con fechas que no se extiendan más allá de un mes, luego de la terminación.

EPC verificará las fuentes de financiación del proyecto y establecerá las fuentes a afectar para reconocer los trabajos realizados tanto por la consultoría como por la interventoría, con relación al presente proyecto.

La interventoría se ofrece a proyectar de común acuerdo con el consultor,. un borrador del acta de terminación y presentarla a consideración de la supervisión el día 1 de agosto de 2025.

4. **Cierre**

Siendo las 10:30 a.m. se da por culminada la reunión.

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

FECHA:	29-07-25	**No. ACTA:**	45

COMPROMISOS			
Descripción		**Responsable**	**Fecha de cumplimiento**
1.	Proyección de acta de terminación	MANOV INTERVENTORÍA	1/08/2025
2.	Evaluación de fuentes de financiación para realizar pagos del producto 1	EPC	A la liquidación del contrato

ELABORÓ		**APROBÓ**	
NOMBRE:	Edgar Javier Guevara Garzón	**NOMBRE:**	Javier Steven Melo Ramírez
CARGO:	Coordinador de interventoría	**CARGO:**	Apoyo a la supervisión
FIRMA:		**FIRMA:**	

Avenida Calle 24 No 51 - 40 Piso 11
Bogotá Colombia
Teléfono: 7954480
www.epc.com.co

CONTROL DE ASISTENCIA A REUNIONES EXTERNAS

Código: PDE-F-005
Versión: 4
Fecha: 13/12/2019

OBJETIVO DE LA REUNIÓN: Cierre contrato EPC-PDA-C-506-2023 **FECHA:** 29/07/2024

NOMBRE DEL RESPONSABLE DE LA REUNIÓN: Consorcio SCAI - VIACON **LUGAR:** EPC **HORA DE INICIO:** 9:00 a.m **HORA FIN:**

No.	NOMBRE	TIPO Y DOCUMENTO DE IDENTIDAD	DIRECCIÓN	ENTIDAD	CARGO	TELÉFONO	CORREO	FIRMA
1	Edgar Javier Guevara	CC 80047519	Av Calle 26 # 59-65	Interventoría	Coordinador	3005637856	eguevara@scainca.com	
2	Nestor Valenzuela	CC 1032422221	Cll 136 # 16-21	Manov Ing.	Coordinador	3022243492	506consultoriaepc@gmail.com	
3	Carlos Narvaez	19292267	Cl. 136 # 16-21	Manov	R.L.	3133189512	gerencia@manovingenieria.com	
4	Sandra Cubillos	CC 20 739 213.	Cra EPC.	EPC.	Dir. gest. Contractual	3124486356	sandra.cubillos@epc.com.co	
5	Sandy Ochoa R	CC. 1022330983	Alcaldía Facatativá	Alcaldía	Secretaria Planeación	3132531291	planeacion@facatativa-cundinamarca.gov.co	
6	Felipe Murillo	CC 1083608857	EPC	EPC	DEP-EPC	3205046767	luis.murillo@epc.com.co	
7	Javier Melo	CC 1013685679	EPC	EPC	DEP-EPC	3227922632	javier.melo@epc.com.co	
8								
9								
10								
11								
12								
13								
14								
15								
16								
17								
18								
19								
20								
21								