Id	Modo de tarea	Nombre de tarea	Duración	Comienzo	Fin	Predecesoras
1		**ADQUIRIR SISTEMAS DE CONTROL DE LUCES DE PISTA PARA EL AEROPUERTO VILLAVICENCIO**	**92 días**	**jue 3/07/25**	**jue 2/10/25**	
2		**ETAPA DOCUMENTAL**	**9 días**	**jue 3/07/25**	**vie 11/07/25**	
3		ACTA DE INICIO	2 días	jue 3/07/25	vie 4/07/25	
4		DESIGNACIÓN DE SUPERVISOR	1 día	sáb 5/07/25	sáb 5/07/25	3
5		EXPEDICIÓN DEL RP	2 días	dom 6/07/25	lun 7/07/25	4
6		EXPEDICIÓN DE POLIZAS	2 días	mar 8/07/25	mié 9/07/25	5
7		APROBACIÓN DE POLIZAS	2 días	jue 10/07/25	vie 11/07/25	6
8		**ETAPA DE EJECUCIÓN**	**90 días**	**sáb 5/07/25**	**jue 2/10/25**	
9		**COMPRA DE EQUIPOS**	**56 días**	**sáb 5/07/25**	**vie 29/08/25**	
10		- Orden de compra equipos	3 días	sáb 5/07/25	lun 7/07/25	3
11		- Fabricación	50 días	mar 8/07/25	mar 26/08/25	10
12		- Transporte al sitio	3 días	mié 27/08/25	vie 29/08/25	11
13		**INSTALACIÓN**	**25 días**	**sáb 30/08/25**	**mar 23/09/25**	
14		- Suministro e instalacion de sistema de control de ayudas visuales L890	15 días	sáb 30/08/25	sáb 13/09/25	12
15		- Instalación, programacion y configuracion de reguladores	5 días	dom 14/09/2	jue 18/09/25	14
16		- Suministro e instalacion de cableado de control para pantallas de torre de control y subestación	5 días	vie 19/09/25	mar 23/09/25	15
17		**PRUEBAS**	6 días	mié 24/09/25	lun 29/09/25	16
18		**CAPACITACIÓN**	1 día	mar 30/09/2	mar 30/09/25	17
19		**ENTREGA FINAL**	2 días	mié 1/10/25	jue 2/10/25	18

