ALCALDÍA DE
SANTA FE DE ANTIOQUIA

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATANTE	MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
NIT	890.907.569-1
CONVENIO	No. 005-2024
CONTRATISTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL CORREGIMIENTO DE CATIVO
NIT	901.047.117-4
REPRESENTANTE LEGAL	JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA
C.C	1.041.177.414
OBJETO	AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA.
VALOR	TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C ($38.392.625)
DURACIÓN INICIAL	UN (1) MESES
FECHA DE INICIO	30 DE MAYO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DESPUÉS DE AMPLIACIONES	29 DE JUNIO DEL 2024
FECHA DE TERMINACIÓN DE EJECUCION	29 DE JUNIO DEL 2024

En la ciudad de Santa Fe de Antioquia, el día 05 de julio de 2024, se reunieron JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA como representante legal de la junta de acción comunal del corregimiento de Cativo y el Ingeniero LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO como Secretario de Infraestructura en representación del Municipio de Santa Fe de Antioquia.

El Objeto de la presente reunión es suscribir el acta de recibo del convenio Solidario No. 005-2024 según visita técnica de evaluación al sitio realizada el 29 de junio del 2024 y las cantidades ejecutadas en campo, de acuerdo al periodo de ejecución contractual, comprendido entre el 30 de mayo del 2024 y el 29 de junio del 2024.

Teniendo en cuenta el complimiento de las actividades y el alcance contractual, se hace entrega de la obra y bienes suministrados, dejando las siguientes constancias:

1. Que el convenio No. 005-2024 fue suscrito entre la Junta de acción comunal Corregimiento de Cativo y el Municipio de Santa Fe de Antioquia, Convenio que tiene por objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA." con acta de inicio del 30 de mayo del 2024.

2. El convenio No. 005-2024 cuenta con un valor total de TREINTA Y OCHO MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C ($38.392.625), distribuidos así:

- La Entidad Estatal realizará un aporte en dinero correspondiente a TREINTA Y SEIS MILLONES TRESCIENTOS NOVENTA Y DOS MIL SEISCIENTOS VEINTICINCO PESOS M/C ($36.392.625), equivalentes a 27,99 SMLMV
- El OAC realizara un aporte en Especie correspondiente a mano de obra no calificada por DOS MILLONES DE PESOS M/C ($2.000.000)

3. RELACIÓN DE ACTAS FACTURADAS:

PAGO/DESEMBOLSO No.	**COMPROBANTE DE EGRESO**		**VALOR ($)**
	No.	**Fecha**	
No.1	02056	10/09/2024	$18.196.312

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

No.2	02935	10/12/2024	$18.196.313
VALOR TOTAL			**$36.392.625,00**

4. RESUMEN FINANCIERO:

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO/CONVENIO	
CONCEPTO (SOLO APORTES EN DINERO)	**VALOR ($)**
Valor inicial del contrato/convenio	**$36.392.625,00**
Valor aportes iniciales MUNICIPIO	**$36.392.625,00**
Valor aportes iniciales CONVENIANTE	**$0**
Valor adiciones	**$0**
Valor total del contrato/convenio	**$36.392.625,00**
Valor pagado a la fecha	**$36.392.625,00**
Valor que falta por pagar/desembolsar	**$0**
Valor no ejecutado	**$0**
Valor a reintegrar (si aplica)	**$0**

5. RELACIÓN DE ACTIVIDADES DE OBRA EJECUTADAS:

REPÚBLICA DE COLOMBIA
MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
ACTA DE AVANCE No. 2 Y FINAL

Concocante: MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA
Contratista: JAC CORREGIMIENTO DE CATIVO

Fecha presente Acta: 29/06/2024
Convenio solidario No. 005-2024
Fecha del convenio: 23/04/2024
Plazo del convenio: 1 MES
Fecha de acta de inicio: 30/05/2024
Fecha de terminacion: 29/06/2024

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA."

CONTRACTUAL					OBRA EJECUTADA											
					May. Y Men.		ACTA DE AVANCE # 1			ACTA DE AVANCE # 2			Total obra acumulada			
Item	Descripción	Un	cant.	Vr. Unit. Incluye (A)	Vr. Total Incluye (A)	+,=,-	Cant.	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%	Cant.	Vr. Total	%
1,1	Limpieza y mantenimiento de bocatoma, incluye retiro de sedimentos gruesos y delgados, limpieza general	Und	1,00	$ 1.031.249,00	$ 1.031.249	(=)	0,00	1,00	$ 1.031.249,00	100,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 1.031.249,00	100,00%
2,1	Rocería y limpieza de caminos para acceso a tubería	ml	2.000,00	$ 8.088,75	$ 16.177.508	(=)	0,00	2.000,00	$ 16.177.507,50	100,00%	0,00	$ -	0,00%	2.000,00	$ 16.177.507,50	100,00%
3,1	Limpieza de tanque de almacenamiento, incluye retiro de sedimentos y residuos que se encuentran dentro del tanque	Und	1	$ 808.875,38	$ 808.875	(=)	0,00	1,00	$ 808.875,38	100,00%	0,00	$ -	0,00%	1,00	$ 808.875,38	100,00%
4,1	Retiro de tubería de 2" que se encuentra deteriorada	ml	287,00	$ 17.049,51	$ 4.893.209	(=)	0,00	10,48	$ 178.680,54	3,65%	276,52	$ 4.714.528,11	96,35%	287,00	$ 4.893.208,65	100,00%
4,2	Suministro, transporte e instalación de tubería de 2" PVC - P, unión mecánica	ml	287,00	$ 46.974,86	$ 13.481.784	(=)	0,00	0,00	$ 0,00	0,00%	287,00	$ 13.481.784,25	100,00%	287,00	$ 13.481.784,25	100,00%

COSTO DIRECTO	$33.387.729			
ADMINISTRACIÓN	$ 3.004.896			
APORTE MUNICIPIO CONVENIO SOLIDARIO DE OBRA	$ 36.392.625	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1		50%
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #1 CONTRATO DE OBRA	$ 18.196.312	% EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 Y FINAL		50%
VALOR EJECUTADO ACTA DE AVANCE #2 CONTRATO DE OBRA	$ 18.196.312	% TOTAL ACUMULADO		100,00%
VALOR ACUMULADO CONTRATO DE OBRA	$ 36.392.625			
SALDO PENDIENTE POR EJECUTAR CONTRATO DE OBRA	$ 0			

(ver anexo acta 2 y final avance cativo)

De acuerdo con lo anterior, las partes:

ACUERDAN

1. Las actividades y el recurso objeto del convenio solidario No. 005-2024 cuyo objeto "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA." Son recibidos a conformidad, en evidencia de las actividades realizadas a la fecha.
2. Sin perjuicio del presente recibo, el Municipio de Santa Fe de Antioquia se reserva el derecho de hacerle seguimiento a las obras construidas; y de haber lugar a ello, procederá a hacer exigible las garantías constituidas por el convaniante de conformidad con los periodos de cobertura y los montos estipulados en el contrato.
3. Las partes declaran conocer que la suscripción de la presente acta no suple la obligación que tienen de liquidar el convenio dentro de los términos estipulados en la minuta para tal fin.

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/

4. Los conveniantes se comprometen a solicitar la modificación las garantías del convenio, que cubrirán las obligaciones posteriores a la ejecución de las obras y que deberán estar vigentes durante todo el periodo de liquidación. (estabilidad, calidad y correcto funcionamiento de los bienes, etc).
5. Dar por terminado a partir de la fecha del presente documento el Convenio Solidario No. 005-2024, cuyo objeto es "AUNAR ESFUERZOS PARA EL MANTENIMIENTO DEL ACUEDUCTO DEL CORREGIMIENTO CATIVO DEL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA." Suscrito entre EL MUNICIPIO DE SANTA FE DE ANTIOQUIA y LA JUNTA DE ACCION COMUNAL DEL CORREGIMIENTO DE CATIVO, y en consecuencia proceder a su liquidación con fundamento en el inciso primero del artículo 60 de la Ley 80 de 1993 y el artículo 11 de la Ley 1150 de 2007.

Para constancia se firma a los cinco (05) días del mes de julio del año dos mil veinticuatro (2024)

ING. LEÓN ESNAIDER QUIROZ OSORIO
Supervisor
Secretario de Infraestructura
Municipio de Santa Fe de Antioquia

JUAN DAVID HIDALGO HIGUITA
Representante legal
JAC Cativo

Palacio Consistorial Juan Antonio Mon y Velarde,
Carrera 9 # 9 - 22 | Código Postal 057050.
Línea de Atención: (604) 853 11 36.
https://www.santafedeantioquia-antioquia.gov.co/