	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** OCAÑA

CONTRATO DE OBRA No. 3824 DEL 2024 (Indicar número y año del contrato)

OBJETO DEL CONTRATO:

ATENDER SITIOS CRITICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE, EN VIAS A CARGO DE LA DIRECCION TERRITORIAL OCAÑA EN EL DEPARTAMENTO DE NORTE DE SANTANDER

CONTRATISTA: VIDA NUEVA ARQUITECTURA E INGENIERIA

PROYECTO: ATENDER SITIOS CRÍTICOS DE LA RED TERCIARIA A CARGO DE INVIAS, A TRAVES DEL SISTEMA DE MONTO AGOTABLE

FECHA DE INICIO: 8/10/2024 (Indicar dia, mes y año)

PLAZO INICIAL: 2,76 **VALOR INICIAL:** $ 731.590.470,00

FECHA DE VENCIMIENTO: 31/01/2025 (Incluye prórrogas y suspensiones) **VALOR ACUMULADO:** $ 33.409.530,00 (Incluye adiciones)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No. 3976-2024 (Indicar número y año del contrato) **INTERVENTOR:** M.A.P.G. INGENIERÍA CIVIL S.A.S.

CONTRATO PRINCIPAL Y ADICIONALES:

CONTRATO No.	FECHA	PLAZO	VALOR CONTRATO Incluido IVA	VALOR ACUMULADO
3824	23/09/2024	31/12/2024	$ 731.590.470,00	$ 731.590.470,00
ADICIONAL	17/12/2024	31/12/2024	$ 33.409.530,00	$ 765.000.000,00
PRORROGA	20/12/2024	31/01/2025	$ -	$ 765.000.000,00

RELACIÓN SUSPENSIONES Y AMPLIACIONES DE SUSPENSIÓN

ACTA DE SUSPENSIÓN No.	ACTA DE AMPLIACIÓN SUSPENSIÓN No.	FECHA DEL ACTA	PERIODO DE SUSPENSIÓN		FECHA REANUDACIÓN
			DESDE	HASTA	
N.A.					

DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA OBRA EJECUTADA

LOCALIZACIÓN Y LONGITUD DE LA META FÍSICA EJECUTADA (Indicar PR):

* 74962 - Abrego - Capitan Largo (CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA RECUPERACION DE BANCA DE 60 ML DE LONGITUD. ALTURA VARIABLE)
* 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON (REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO EN GABIONES DE 6 METROS DE LONGITUD PARA LA RECUPERACION DE BANCA, CONSTRUCCION DE DISCIPADOR)
* 76336 - Teorama-QuinceLetras (REMOCION DE DERRUMBES)
* 76175 - Guamalito-Culebritas-Santa Inés (REMOCION DE DERRUMBES)

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS GENERALES Y ALCANCE DE LA OBRA QUE SE ENTREGA Y RECIBE (Incluir entre otros, tipo de obra, sección típica, estructura de pavimento, puentes y obras de arte)

* 74962 - Abrego - Capitan Largo (CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA RECUPERACION DE BANCA DE 60 ML DE LONGITUD. ALTURA VARIABLE)
* 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON (REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO EN GABIONES DE 6 METROS DE LONGITUD PARA LA RECUPERACION DE BANCA, CONSTRUCCION DE DISCIPADOR)

RELACIÓN DE SITIOS CRÍTICOS ATENDIDOS Y/O SEÑALIZADOS (Indicar PR):

* Del PR04+600 al 04+720RUTA 74962 - Abrego - Capitan Largo
* PR 00+950 RUTA 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON
* RUTA 76336 - Teorama-QuinceLetras, limpieza de calzada, remocion de derrumbes
* RUTA 76175 - Guamalito-Culebritas-Santa Inés, limpieza de calzada, remocion de derrumbes

Con la suscripción del Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra el Contratista y el Interventor certifican que las obras ejecutadas cumplen con la calidad, normas y especificaciones contractuales.

VALOR TOTAL EJECUTADO DEL CONTRATO DE OBRA:

Valor básico ejecutado del contrato: $ 759.491.886,67

Valor IVA: $ 5.507.765,72

Valor total ejecutado del contrato: $ 764.999.652,39

AIU: 31 % A: 21 % I: 5 % U: 5 %

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

DESCRIPCIÓN CANTIDADES DE OBRA Y PROVISIONES EJECUTADAS

(El Interventor debe ajustar y discriminar de forma independiente los valores ejecutados de los conceptos determinados en la propuesta económica aprobada).

No. ORDEN	DESCRIPCIÓN ITEM	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL EJECUTADO
1	REMOCIÓN DE DERRUMBES	m3	7988,33	$ 23.181,00	$ 185.177.478,00
2	EXCAVACIONES VARIAS SIN CLASIFICAR	m3	714	$ 56.352,00	$ 40.235.328,00
3	EXCAVACIONES VARIAS EN ROCA EN SECO	m3	0	$ 100.224,00	$ -
4	RELLENOS PARA ESTRUCTURAS CON RECEBO (Analizado sin preparacion de superficie base del relleno)	m3	854,6	$ 229.322,00	$ 195.978.581,20
5	TIPO DE CONCRETO (Analizado para concreto reforzado resistencia 21 Mpa, mezcla in situ)	m3	100,62	$ 941.979,00	$ 94.781.927,00
6	TIPO DE CONCRETO_____ (Analizado para concreto liviano resistencia 14 Mpa, mezcla in situ)	m3	0,6	$ 714.099,00	$ 428.459,40
7	ACERO DE REFUERZO fy = _____ MPa (Analizado para acero de refuerzo de Fy 4200 Mpa)	kg	3496,2	$ 8.877,00	$ 31.035.767,83
8	TUBERIA DE CONCRETO REFORZADO, CLASE III DE 900mm DE DIAMETRO INTERIOR	m	0	$ 983.166,00	$ -
9	GAVIONES O COLCHOGAVIONES DE MALLA DE ALAMBRE DE ACERO ENTRELAZADO ESTILO 1: RECUBRIMIENTO DE ZINC (GALVANIZADO) (analizado para gavion de vol 2m3 (2 modulo de celda de 1 mt x 1mt x 1mt))	m3	395	$ 435.542,00	$ 172.039.090,00
10	MATERIAL GRANULAR DRENANTE	m3	45,6	$ 217.178,00	$ 9.903.316,80
11	GEOTEXTIL TIPO _____ (Analizado para geotextil tipo no tejido con resistencia a la tensión grab mínima de 700 n)	m2	476,84	$ 10.941,00	$ 5.217.106,44
12	TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES, MEDIDO A PARTIR DE CIEN METROS (100 m) (Analizado por precio de mercado para m3 - Km)	m3-km	9389,67	$ 2.630,00	$ 24.694.832,00
				SUBTOTAL OBRAS	$ 759.491.886,67
				Plan de Adaptación a la Guía Ambiental - PAGA	$ -
				IVA 19% PAGA	$ -
				PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA	$ -
				VALOR TOTAL BASICO DE OBRA	$ 759.491.886,67
				VALOR IVA OBRA (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)	$ 5.507.765,72
				SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)	$ 764.999.652,39
				VALOR TOTAL EJECUTADO	**$ 764.999.652,39**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada y/o modificación contractual.

ANTICIPO **No aplica**

Valor total concedido: $ -
Valor total amortizado: $ -
Saldo por amortizar: $ -

PAGO ANTICIPADO **No aplica**

Valor total concedido: $ -
Valor total legalizado: $ -
Saldo por legalizar: $ -

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE EJECUCIÓN Y AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO Y/O EJECUCIÓN Y LEGALIZACIÓN DEL PAGO ANTICIPADO

NO APLICA

RESUMEN FINANCIERO DEL CONTRATO

ACTA No.	MES	ACTAS DE RECIBO PARCIAL DE OBRA			AJUSTES PROVISIONALES			AJUSTES DEFINITIVOS		
		VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL	VALOR BÁSICO	VALOR IVA	VALOR TOTAL
1	Octubre de 2024	$ 210.785.325,00	$ 1.528.596,00	$ 212.313.921,00						
2	Noviembre de 2024	$ 304.921.369,16	$ 2.211.261,84	$ 307.132.631,00						
3	Diciembre de 2024	$ 82.848.498,28	$ 600.809,72	$ 83.449.308,00						
4 Y FINAL	Enero de 2025	$ 160.936.693,23	$ 1.167.098,16	$ 162.103.791,39						
TOTALES		**$ 759.491.885,67**	**$ 5.507.765,72**	**$ 764.999.651,39**						
TOTAL VALOR EJECUTADO		**$**								**764.999.651,39**

VALOR BÁSICO TOTAL EJECUTADO: **$ 759.491.885,67**
VALOR IVA TOTAL EJECUTADO: **$ 5.507.765,72**
VALOR TOTAL EJECUTADO: **$ 764.999.651,39**

El Interventor y el Contratista deben verificar que los valores relacionados en el resumen financiero coincidan con el reporte de pagos en el Sistema de información financiera SIIF-NACIÓN.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORÍA RECIBO DE LAS OBRAS

La interventoría deja constancia que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.

CONCEPTO DE LA INTERVENTORIA SOBRE LA APROBACIÓN DE LOS PLANOS RECORD:

Con la suscripción de la presente Acta la interventoría deja constancia de la revisión y aprobación de los planos record elaborados y entregados por el Contratista.

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS **PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE** **MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA** **ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DEFINITIVO DE OBRA**	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-16-FR-2
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 31/01/2025 (Día / Mes / Año)

GESTIÓN AMBIENTAL, SOCIAL, PREDIAL Y DE SOSTENIBILIDAD

Las actividades del componente ambiental, social, predial y de sostenibilidad son recibidas y aprobadas por la Interventoría, teniendo en cuenta que el Contratista cumplió con las actividades de conformidad con los instructivos y formatos:

- MASPS-MN1-IN-2 Instructivo Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3 Instructivo para el Seguimiento y Balance de la Gestión Social del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-5 Instructivo Gestión y Adquisición Predial.
- MASPS-MN1-IN-6 Instructivo para el Seguimiento y Evaluación de la Sostenibilidad.

Y los formatos:

- MASPS-MN1-IN-2-FR-1 Balance Ambiental a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-2 Balance del Estado Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-3-FR-6 Pre-acta Mensual de Inversión Social - Seguimiento Final a la Inversión Social del Proyecto.
- MASPS-MN1-IN-5-FR-13 Balance Predial a la Terminación del Contrato de Obra.
- MASPS-MN1-IN-6-FR-2 Evaluación de la Sostenibilidad y Balance Final.

OTRAS ACTIVIDADES APROBADAS POR EL INTERVENTOR

De acuerdo con el alcance del contrato, el Interventor debe relacionar el cumplimiento por parte del Contratista de otras actividades que hacen parte del objeto contratado.

"* 74962 - Abrego - Capitan Largo (CONSTRUCCION DE MURO EN GAVIONES PARA RECUPERACION DE BANCA DE 60 ML DE LONGITUD. ALTURA VARIABLE)
* 75851 - OCAÑA - LIMITES MORRINSON (REMOCION DE DERRUMBES, CONSTRUCCION DE MURO EN GABIONES DE 6 METROS DE LONGITUD PARA LA RECUPERACION DE BANCA, CONSTRUCCION DE DISCIPADOR)
* 76336 - Teorama-QuinceLetras (REMOCION DE DERRUMBES)
* 76175 - Guamalito-Culebritas-Santa Inés (REMOCION DE DERRUMBES)"

OBSERVACIONES DEL INTERVENTOR RESPECTO DEL ESTADO DE LAS GARANTÍAS Y SEGUROS CONTRACTUALES EXIGIDOS AL CONTRATISTA DE OBRA

EL contratista debe actualizar las polizas con la suscripcion de la presente acta

OBSERVACIONES:

Mediante la suscripción del Acta de entrega y recibo Definitivo de obra se asume plena responsabilidad por la veracidad de los valores registrados en los formatos descritos, así como, por las operaciones aritméticas contenidas en los mismos, pero no exonera al Contratista ni al Interventor de las obligaciones y responsabilidades estipuladas en el contrato; en consecuencia, si dentro del periodo de vigencia de la garantía de estabilidad y/o calidad, se presentan fallas imputables a la calidad de la obra, el INVÍAS debe exigir al constructor, las reparaciones del caso o en su defecto hará efectivas las garantías de estabilidad y/o calidad correspondientes.

Para constancia de lo anterior, suscriben la presente Acta de Entrega y Recibo Definitivo de Obra quienes en ella intervienen.

Firma

Nombre: VALERIA ALEXANDRA ZAPATA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Cedula de ciudadania: 1.112.474.913

Firma

Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Firma

Nombre ANA MARIA ARAUJO TROCHEZ
Ingeniero Residente
Contratista
Matrícula Profesional No. 19202-147523 CAU

Firma

Nombre: MAIRA ALEJANDRA PICON GARCIA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.:54202-100974 NTS

Original: Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.