INFORME DE OBRA
PARA TRÁMITE DE ACTA PARCIAL 1

TIPO DE CONTRATO:	OBRA	
CONTRATO No. Y FECHA:	12-6-10044-25	09/06/2025
CONTRATISTA:	**INGENYO CONSTRUCCIONES SAS**	
Nit o C.C. No.	901.463.466-3	
OBJETO:	LOTE 2 "MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICÍA ANTIOQUIA, VIVIENDA FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACION NUMERO SEIS, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE	

VALOR INICIAL:	$1.775.000.000	
VALOR ADICIONAL:	$ 00,00	
VALOR TOTAL:	$ 1.775.000.000	
ANTICIPO INICIAL:	$0	
ANTICIPO ADICIONAL:	$0	
ANTICIPO TOTAL:	$0	
AMORTIZACION ANTICIPO INICIAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO:
AMORTIZACION ANTICIPO ADICIONAL:	PRESENTE ACTA:	ACUMULADO
	$00.000.00	$00.000.00
PORCENTAJE DE AVANCE FÍSICO:	**17.14%**	
PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO:		
PLAZO INICIAL:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	
PLAZO ADICIONAL 1:		
PLAZO TOTAL:	14 DE NOVIEMBRE DE 2025	
SUPERVISOR:	S.I. JOSE GABRIEL DUARTE DAZA	

FECHA DE INICIACIÓN:	17/06/2025

FECHA DE TERMINACIÓN:	14/11/2025

ENTIDAD:	POLICIA NACIONAL-METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA

TRÁMITE DE ACTA DE PAGO:	**SI**	**X**	**NO**	

VALOR A PAGAR:	$ 304,309,529.98

Periodo de Pago:	**Desde:**	07/07/2025	**Hasta:**	06/08/2025

1.0. RELACION DE ACTOS ADMINISTRTIVOS DEL CONTRATO DE OBRA

ACTA	FECHA	DESCRIPCIÓN
INICIO	17/06/2025	Se fija la fecha de inicio, terminación y se firma acta

2.0. CAMBIOS TECNICOS Y/O MODIFICACIONES DEL CONTRATO Y/O PROYECTO.

Teniendo en cuenta la etapa de diagnóstico, se realizan visitas y balance de las actividades a ejecutar en la estación y sub estaciones indicadas por la supervisión atendiendo las necesidades requeridas por la entidad, los municipios visitados son:

- Estación Valdivia
- Sub estación san miguel
- Sub estación el jordán
- Estación san pedro de los milagros
- Estación granada
- Incorporación
- Comando de policía departamental de Antioquia DEANT
- Casas fiscales

Se establece el inicio de labores en los municipios de valdivia, san miguel, el jordán y el comando DEANT.

3.0. ACTIVIDADES TÉCNICAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

Se ejecutan las actividades arrojando la siguiente ejecución

ACTA PARCIAL 1		
FRENTE	VALOR	% EJECUCION PRESUPUESTO
VALDIVIA	$ 140,564,217.75	50.20%
SAN MIGUEL	$ 55,193,760.29	27.60%
JORDAN	$ 76,208,557.49	33.13%
DEANT	$ 32,342,994.45	9.80%
TOTAL	$ 304,309,529.98	17.14%

FRENTE VALDIVIA

o CUBIERTA-TERRAZA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A5-1.09.	Desmonte de Muros en ladrillo o bloque	M2	0.86	$ 34,399.66	$ 29,583.71
	A5-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	51.29	$ 41,642.32	$ 2,135,834.59
	A5-1.18.	Retiro de manto asfaltico de impermeabilización de cubiertas	M2	104.70	$ 30,099.70	$ 3,151,438.59
	A5-1.28.	Desmonte de Grifería	UN	2.00	$ 20,615.52	$ 41,231.04
	A5-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	2.00	$ 68,799.31	$ 137,598.62
	A5-1.36	Desmonte de pañete	M2	10.70	$ 17,681.72	$ 189,194.40
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS**					$ -
	A5-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	427.06	$ 150,671.09	$ 64,345,595.70
6	**MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA**					$ -
	A5-6.12.	Mantenimiento y/o suministro e instalación de muro divisorio bloque liso N°5 en los casos que se requiera	M2	40.92	$ 66,852.47	$ 2,735,603.07
7	**MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA**					$ -
	A5-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	427.06	$ 15,841.79	$ 6,765,394.84
	A5-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	427.06	$ 19,643.59	$ 8,388,991.55
8	**MANTENIMIENTO ACABADOS DE PISOS**					$ -
	A5-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	15.50	$ 70,471.48	$ 1,092,307.94
12	**MANTENIMIENTO DE CONCRETOS, MORTEROS Y PAÑETES**					$ -

	A5-12.23.	Suministro e instalación de pañete impermeabilizado muros 1:3	M2	92.54	$ 69,342.30	$ 6,416,936.44
	A5-12.37.	Suministro e instalación de anclaje epoxico hasta 1/2" y longitud 15 cm o superior	UN	88.00	$ 22,762.45	$ 2,003,095.60
17	**ASEO GENERAL Y RETIROS DE ESCOMBROS**					$ -
	A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	35.32	$ 121,946.97	$ 4,307,166.98

- **Vivienda comandante**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	**ACTIVIDADES PRELIMINARES**					
	A5-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UN	6.00	$ 7,446.56	$ 44,679.36
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS**					$ -
	A5-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	39.04	$ 127,839.51	$ 4,990,854.47
4	**MANTENIMIENTO DE REDES ELECTRICAS**					$ -
	A5-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	4.00	$ 119,147.19	$ 476,588.76
	A5-4.17.	Reposición e instalación interruptor sencillo	UN	2.00	$ 29,684.68	$ 59,369.36
	A5-4.29.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de toma doble americana	UN	2.00	$ 26,483.81	$ 52,967.62
	A5-4.52.	Suministro e instalación de Panel Led redondo 24w	UN	1.00	$ 64,230.23	$ 64,230.23
	A5-4.71.	Reposición e instalación de tapaciega eléctrica plástica	UN	2.00	$ 11,267.67	$ 22,535.35
17	**ASEO GENERAL Y RETIROS DE ESCOMBROS**					$ -
	A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	6.75	$ 121,946.97	$ 823,142.05

- **Alojamiento hombres**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A5-1.21.	Desmonte de lámparas Iluminación largas, Cuadradas, Redondas, Reflectores	UND	4.00	$ 7,446.56	$ 29,786.24
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS					
	A5-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	UND	6.29	$ 127,839.51	$ 804,110.52
4	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS					
	A5-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UND	2.00	$ 119,147.19	$ 238,294.38
17	ASEO GENERAL Y RETIROS DE ESCOMBROS					
	A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	4.20	$ 121,946.97	$ 512,177.27

TOTAL COSTO DIRECTO			$109,858,708.68
ADMINISTRACIÓN	21%		$23,070,328.82
IMPREVISTOS	1%		$1,098,587.09
UTILIDAD	5%		$5,492,935.43
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%		$1,043,657.73
TOTAL COSTO INDIRECTO			$30,705,509.07
COSTO TOTAL			$140,564,217.75

FRENTE SAN MIGUEL

- **TERRAZA-PLACA**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A4-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	108.93	$ 29,930.41	$ 3,260,319.36
	A4-1.16.	Desmonte Cubierta en cualquier material	M2	52.32	$ 21,634.15	$ 1,131,898.80
	A4-1.17.	Desmonte de Estructura de Cubierta en cualquier material	M2	52.32	$ 30,905.94	$ 1,616,998.58
	A4-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	6.00	$ 49,449.51	$ 296,697.03
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS					
	A4-2.26.	Suministro e Instalación de Cubierta Traslucida Nº 5	M2	52.32	$ 76,435.59	$ 3,999,110.33
	A4-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	98.28	$ 122,032.90	$ 11,993,393.08

	A4-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	124.73	$ 61,483.17	$ 7,668,795.40
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PINTURA					
	A4-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	98.28	$ 12,132.49	$ 1,192,380.70
	A4-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	98.28	$ 14,558.56	$ 1,430,815.18
8	MANTENIMIENTO ACABADOS DE PISOS					$ -
	A4-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	112.29	$ 64,469.73	$ 7,239,306.22
11	MANTENIMIENTOCARPINTERIA METALICA					
	A4-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	4.30	$ 184,252.88	$ 792,287.39
17	ASEO GENERAL Y RETIROS DE ESCOMBROS					
	A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	28.09	$ 89,532.70	$ 2,514,973.53

TOTAL COSTO DIRECTO		**$**	**43,136,975.60**
ADMINISTRACIÓN	**21%**	**$**	**9,058,764.88**
IMPREVISTOS	**1%**	**$**	**431,369.76**
UTILIDAD	**5%**	**$**	**2,156,848.78**
IVA SOBRE LA UTILIDAD	**19%**	**$**	**409,801.27**
TOTAL COSTO INDIRECTO		**$**	**12,056,784.69**
COSTO TOTAL		**$**	**55,193,760.29**

FRENTE EL JORDAN

o TERRAZA-PLACA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A5-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	199.55	$ 41,642.32	$ 8,309,724.13
	A5-1.29.	Desmonte de tanques elevados de agua	UN	4.00	$ 68,799.31	$ 275,197.23
	A5-1.40.	Desmonte de canales y/o bajantes en cualquier material	ML	24.99	$ 21,499.79	$ 537,279.73
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS					

	A5-2.08.	Suministro e Instalación de Cubierta arquitectónica, Galvanizada y Prepintada, teja trapezoidal calibre 26 o superior	M2	24.55	$	86,797.37	$ 2,130,875.36
	A5-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	27.75	$	127,839.51	$ 3,547,546.43
	A5-2.33.	Suministro e Instalación de manto autoprotegido con foil aluminio y alma central de polietileno de alta densidad de calibre igual o superior 3mm	M2	119.56	$	66,577.51	$ 7,960,007.49
3	**MANTENIMIENTO DE REDES HIDROSANITARIAS**						
	A5-3.13.	Reposición e Instalación de Tubería sanitaria PVC 4" (incluye accesorios)	ML	30.87	$	61,378.49	$ 1,894,753.96
8	**MANTENIMIENTO ACABADOS DE PISOS**						
	A5-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	199.55	$	70,471.48	$ 14,062,583.34
11	**MANTENIMIENTO DE CARPINTERÍA METÁLICA**						
	A5-11.21.	Suministro e instalación canal metálica de aguas lluvias en lámina galvanizada calibre 22. Incluye anticorrosivo, pintura y anclajes. Desarrollo de A hasta 1,00m	ML	4.95	$	204,723.23	$ 1,013,379.99
17	**ASEO GENERAL Y RETIROS DE ESCOMBROS**						
	A5-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	23.26	$	121,946.97	$ 2,836,486.63

- **ALOJAMIENTO COMANDANTE**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	**MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS**					
	A5-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	86.76	$ 127,839.51	$ 11,091,355.98
4	**MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS**					$ -
	A5-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	4.00	$ 73,449.09	$ 293,796.36

	A5-4.15.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 60 x 60 48w luz blanca	UN	7.00	$	119,147.19	$ 834,030.32

- **GARITA**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD PLANEADA	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS						
	A5-2.44.	Suministro e Instalación de cielo raso con tablilla en PVC. Incluye estructura metálica.	M2	16.54	16.54	$ 127,839.51	$ 2,114,465.51
4	MANTENIMIENTO REDES ELECTRICAS						$ -
	A5-4.13.	Suministro e instalación de lámpara panel LED 30 x 30 24w luz blanca	UN	0	1.00	$ 73,449.09	$ 73,449.09
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PIINTURA						$ -
	A5-7.13.	Mantenimiento y reposición e instalación de estuco y vinilo 3 manos	M2	33.64	33.64	$ 41,290.52	$ 1,389,013.03

- **FACHADA EXTERNA**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
13	MANTENIMENTO DE VENTANAS					
	A5-13.12.	Recorrido de fachada, Ajuste, Adecuación, lavado, Sellamiento e impermeabilización para su Normal Funcionamiento.	M2	25.80	$ 46,405.31	$ 1,197,257.05

TOTAL COSTO DIRECTO		$59,561,201.63
ADMINISTRACIÓN	21%	$12,507,852.34
IMPREVISTOS	1%	$595,612.02
UTILIDAD	5%	$2,978,060.08
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$565,831.42
TOTAL COSTO INDIRECTO		$16,647,355.86
COSTO TOTAL		$76,208,557.49

FRENTE COMANDO DEANT

o CARABINEROS

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A1-1.05.	Excavación Manual	M3	25.21	$ 33,834.38	$ 852,964.65
	A1-1.12	Desmonte placas macizas	M2	21.24	$ 87,306.07	$ 1,854,380.93
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	7.80	$ 14,725.38	$ 114,857.94
	A1-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	13.40	$ 9,203.36	$ 123,325.08
6	MANTENIMIENTO MUROS Y MAMPOSTERIA					
	A1-6.22.	Reposición e instalación de viga de confinamiento y amarre muro de 0,15 x 0,25 mts. Incluye refuerzo	ML	18.88	$ 162,214.67	$ 3,062,613.01
12	MANTENIMENTO DE CONCRETOS MORTERO Y PAÑETES					
	A1-12.04.	Suministro e instalación de concreto corriente grava común 3000 P.S.I	M3	4.50	$ 853,132.71	$ 3,839,097.22
	A1-12.36.	Suministro e instalación de malla electrosoldada separación de 15x15 cm	M2	21.24	$ 23,464.68	$ 498,389.83
17	ASEO GENERAL Y RETIRO DE ESCOMBROS					
	A4-17.02.	Retiro de escombros a lugar autorizado por autoridades ambientales	M3	18.20	$ 78,727.95	$ 1,432,848.65

o PELUQUERIA

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
1	ACTIVIDADES PRELIMINARES					
	A1-1.13.	Desmonte Alistado de Piso	M2	16.96	$ 26,026.45	$ 441,408.57
	A1-1.14.	Desmonte de Enchape de Pared y/o Piso	M2	17.97	$ 14,725.38	$ 264,615.02
	A1-1.15.	Desmonte de Guarda Escoba	ML	17.28	$ 9,203.36	$ 159,034.13
8	MANTENIMIENTO ACABADOS DE PISOS					
	A1-8.04.	Suministro e instalación de alistado de piso 4cm endurecido	M2	16.96	$ 62,469.15	$ 1,059,476.74
	A1-8.25.	Suministro e instalación de piso cerámico tráfico moderado	M2	17.97	$ 76,058.30	$ 1,366,767.72
	A1-8.31.	Suministro e instalación de guardaescoba en cerámica.	ML	10.33	$ 12,793.82	$ 132,160.21

- **SALIDA DE VEHICULOS**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS					
	A1-2.32.	Suministro e Instalación de Estructura Metálica en perfil tipo rectangular para cubierta	ML	57.60	$ 112,486.84	$ 6,479,241.74
7	MANTENIMIENTO DE ACABADOS DE PIINTURA					$ -
	A1-7.02.	Mantenimiento y/o reposición e instalación de anticorrosivo sobre lamina lineal	ML	57.60	$ 10,896.05	$ 627,612.52
	A1-7.06.	Mantenimiento y reposición e instalación de esmalte sobre lámina lineal	ML	57.60	$ 12,863.55	$ 740,940.39

- **CUBIERTA PRINCIPAL**

Nº	ITEM	DESCRIPCIÓN	UND	CANTIDAD EJECUTADA	VALOR UNITARIO	VALOR PARCIAL
2	MANTENIMIENTO DE CUBIERTAS Y CIELORASOS					
	A1-2.03.	Suministro e Instalación de Caballete Fijo Teja Fibrocemento	ML	8.00	$ 76,895.77	$ 615,166.12
	A1-2.20.	Suministro e Instalación de Cubierta en Fibrocemento Ondulada N° 4	M2	28.62	$ 56,357.03	$ 1,612,938.09

TOTAL COSTO DIRECTO		$25,277,838.56
ADMINISTRACIÓN	21%	$5,308,346.10
IMPREVISTOS	1%	$252,778.39
UTILIDAD	5%	$1,263,891.93
IVA SOBRE LA UTILIDAD	19%	$240,139.47
TOTAL COSTO INDIRECTO		$7,065,155.89
COSTO TOTAL		$32,342,994.45

4.0. ACTIVIDADES ADMINISTRATIVAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

ACTIVIDAD	EVIDENCIAS
Diligenciamiento del reporte de obra se realiza a diario	WhatsApp
la supervisión realiza visita a la obra.	visitas
Se realiza el pago de la seguridad social del personal	Anexo informe sst

5.0 RELACION DEL PERSONAL UTILIZADO POR EL CONTRATISTA DE OBRA

El personal utilizado en la ejecución del contrato se relaciona en el siguiente cuadro: El personal solicitado según el pliego de condiciones o términos de referencia son:

CARGO	% DE DEDICACIÓN	NOMBRE	DOCUMENTO DE IDENTIFICACIÓN	FECHA DE INGRESO	FECHA DE TERMINACIÓN
Residente de obra	100%	JORGE ANDRES MARTINEZ	1.098.607.424	24/06/2025	16/11/2025
Residente administrativo	100%	LUIS CARLOS SANTO	1.095.833.302	24/06/2025	16/11/2025
Residente SISO	50%	JAVIER CARDONA	15.406.505	09/07/2025	16/11/2025

6.0 CUADRO DE CONTROL DE POLIZAS DEL CONTRATISTA

Nombre de la Aseguradora: SEGUROS MUNDIAL

Póliza de Garantía de cumplimiento estatal No. B-100063459			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
CUMPLIMIENTO	$355.000.000	17/06/2025	14/03/2027
CALIDAD	$532.500.000	17/06/2025	14/03/2029
SALARIOS	$88.750.000	17/06/2025	14/03/2029
ESTABILIDAD	$532.500.000	14/11/2025	14/11/2030

Póliza de Garantía de Responsabilidad Civil extracontractual No. B100017313			
AMPARO	VALOR ASEGURADO	VIGENCIA	
		Desde (DD/MM/AA)	Hasta (DD/MM/AA)
AMPARO BÁSICO PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	$427.050.000	17/06/2025	14/03/2026
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	$427.050.000	17/06/2025	14/03/2026
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	$427.050.000	17/06/2025	14/03/2026
PATRONAL	$427.050.000	17/06/2025	14/03/2026

7.0 ACTIVIDADES FINANCIERAS EJECUTADAS POR EL CONTRATISTA DE OBRA:

7.01 INFORMACIÓN FINANCIERA DEL CONTRATO DE OBRA

VALOR INICIAL:	$ 1.775.000.000
VALOR ADICIONAL:	$ 00,00
VALOR TOTAL:	$ 1.775.000.000
EJECUCIÓN FINANCIERA:	17.14%

ACTA	FECHA	VALOR	AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO
Acta parcial 1	06/08/2025	$ 304,309,529.98	No aplica
TOTAL		$ 304,309,529.98	NO APLICA

8.0 ANEXOS

A. Formato-recepción detallada del mantenimiento instalaciones policiales
B. Memoria de cantidades.
C. Informe ambiental y seguridad industrial
D. Pólizas actualizadas
E. Certificación pago parafiscales

Nombre: INGENYO CONSTRUCCIONES SAS
NIT. No. 901.463.466-3
Correo electrónico: Ingenyoconstrucciones@gmail.com
Teléfono de contacto: 3114823801

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: 0VjShuYSa4YenXh/S1/GbQ==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2855600 FAX 2851230 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSIÓN CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100017313	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22274354	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/06/2025	24:00 Horas Del	14/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.463.466-3
DIRECCIÓN	CLL 93 # 14 - 65 SUR TO 2 AP 1104 CONJ FORTEZA 3	TELÉFONO	3114823801
ASEGURADO	INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.463.466-3
DIRECCIÓN	CLL 93 # 14 - 65 SUR TO 2 AP 1104 CONJ FORTEZA 3	TELÉFONO	3114823801
BENEFICIARIO	TERCEROS AFECTADOS	No. DOC. IDENTIDAD	
DIRECCIÓN	.	TELÉFONO	

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

SE AMPARA LA RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL POR DAÑOS A TERCEROS IMPUTABLE AL CONTRATISTA DURANTE LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO DE OBRA NO.12 6 10044 25, CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA,

NOMBRE DEL AMPARO	LIMITE POR EVENTO	LIMITE POR VIGENCIA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	427.050.000,00	427.050.000,00	427.050.000,00	631.800,00
PATRONAL	427.050.000,00	427.050.000,00	427.050.000,00	0,00
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	427.050.000,00	427.050.000,00	427.050.000,00	0,00
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	427.050.000,00	427.050.000,00	427.050.000,00	0,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 427.050.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	631.800,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	631.800,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	120.992,00
TOTAL A PAGAR	$	757.792,00

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL 01 8000 111 935 - 327 47 12/13

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA. DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASÍ COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PYMSA - ASFI

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

ANEXO DE MODIFICACION DE POLIZA DE SEGURO DE

RESPONSABILIDAD CIVIL EXTRACONTRACTUAL

VERSION CLAUSULADO 12-05-2025-1317-P-06-PPSUS8R000000027-D00I

No. PÓLIZA	B-100017313	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22274354	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/06/2025	24:00 Horas Del	14/03/2026		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACION NUMERO SEIS, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. , - ASEGURADO ADICIONAL: SE TENDRÁ A LA POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT. 800140985-1 COMO ASEGURADO ADICIONAL, SIEMPRE Y CUANDO SE LIMITE A LAS INDEMNIZACIONES QUE SE VEA OBLIGADO A PAGAR EN FAVOR DE TERCEROS POR LOS DAÑOS CAUSADOS ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE POR EL CONTRATISTA INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S, EN ESTE SENTIDO SE EXCLUYE LA R.C. PROPIA E INDEPENDIENTE DE LA POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT. 800140985-1 BENEFICIARIO ADICIONAL : ADICIONALMENTE, SE TENDRÁ A LA POLICIA NACIONAL - POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA NIT. 800140985-1 COMO BENEFICIARIO SI, PARA EFECTOS DEL SINIESTRO, PUEDE SER CONSIDERADO COMO UN TERCERO. EN ESTE SENTIDO, SE EXCLUYE CUALQUIER TIPO DE RESPONSABILIDAD CIVIL DE NATURALEZA CONTRACTUAL

DEDUCIBLES:

AMPARO	DEDUCIBLES
AMPARO BASICO - PREDIOS, LABORES Y OPERACIONES	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
PATRONAL	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
CONTRATISTAS Y SUBCONTRATISTAS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV
VEHICULOS PROPIOS Y NO PROPIOS	10.00 % SOBRE EL VALOR DE LA PERDIDA - Minimo: 2.00 SMMLV

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento

FILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas / Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100063459** y endoso, **1** cuyo afianzado es: **INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA / POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** , expedida por la Compañía en **27/06/2025**, no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **27** días del mes **JUNIO** del año **2025**.

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA REGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

Código de Seguridad: PTxixhPk0V32JoJ2lgzf7w==

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N 6B - 24 PISOS 1,2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO 2859600 FAX 2851220 - WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSIÓN CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100063459	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22274352	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/06/2025	24:00 Horas Del	14/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

TOMADOR	INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S	No. DOC. IDENTIDAD	901.463.466-3
DIRECCIÓN	CLL 93 # 14 - 65 SUR TO 2 AP 1104 CONJ FORTEZA 3	TELÉFONO	3114823801
ASEGURADO	POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	No. DOC. IDENTIDAD	800.140.985-1
DIRECCIÓN	CL 48 # 45-58	TELÉFONO	5905900
BENEFICIARIO	POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA	No. DOC. IDENTIDAD	800.140.985-1
DIRECCIÓN	CL 48 # 45-58	TELÉFONO	5905900

OBJETO DE CONTRATO

MEDIANTE EL PRESENTE ANEXO SE REALIZA APLICACION DEL ACTA DE INICIO DE FECHA 17 DE JUNIO DE 2025.

LOS DEMAS TERMINOS Y CONDICIONES NO MODIFICADOS CONTINUAN IGUAL.

GARANTIZAR EL PAGO DE LOS PERJUICIOS DERIVADOS DEL INCUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES CONTENIDAS EN EL CONTRATO DE OBRA NO.12 6 10044 25 , CUYO OBJETO ES

MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS A LA POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA, EL DEPARTAMENTO DE POLICIA ANTIOQUIA Y LAS DEMAS DEPENDENCIAS DEL GASTO, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE. LOTE 2: MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE LAS INSTALACIONES ADSCRITAS AL DEPARTAMENTO DE POLICIA DE ANTIOQUIA,

NOMBRE DEL AMPARO	VIGENCIA DESDE	VIGENCIA HASTA	SUMA ASEGURADA$	VALOR PRIMA$
CUMPLIMIENTO	00:00 Horas Del 17/06/2025	24:00 Horas Del 14/03/2027	355.000.000,00	1.111.685,00
PRESTACIONES SOCIALES	00:00 Horas Del 17/06/2025	24:00 Horas Del 14/03/2029	88.750.000,00	498.216,00
CALIDAD DEL SERVICIO	00:00 Horas Del 17/06/2025	24:00 Horas Del 14/03/2029	532.500.000,00	3.587.153,00
ESTABILIDAD DE LA OBRA	00:00 Horas Del 14/11/2025	24:00 Horas Del 14/11/2030	532.500.000,00	4.795.126,00
		TOTAL ASEGURADO	$ 1.508.750.000,00	

INTERMEDIARIOS	TIPO	% PARTICIPACIÓN
AGENCIA DE SEGUROS G Y V GENERACION VICTOR	AGENCIAS	100,00

PRIMA BRUTA	$	9.992.180,00
DESCUENTOS	$	
EXTRA PRIMA		
PRIMA NETA	$	9.992.180,00
GASTOS EXP.	$	5.000,00
IVA	$	1.899.464,20
TOTAL A PAGAR	$	11.896.644,20

DISTRIBUCIÓN COASEGURO

COMPAÑÍA	TIPO COASEGURO	PÓLIZA LÍDER	CERTIF. LÍDER	% PARTICIPACIÓN

CONVENIO DE PAGO DIRECTO EFECTIVO, Fecha de Pago: 27/06/2025

CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA

ES DE OBLIGATORIO CUMPLIMIENTO DILIGENCIAR EL FORMULARIO DE CONOCIMIENTO DEL CLIENTE, SUMINISTRAR INFORMACIÓN VERAZ Y VERIFICABLE Y REALIZAR ACTUALIZACIÓN DE DATOS POR LO MENOS ANUALMENTE (CIRCULAR EXTERNA 026 DE 2008 SUPERFINANCIERA).

CONSULTA LA AUTENTICIDAD DE ESTA PÓLIZA INGRESANDO A **PRODUCTOS.MUNDIAL.SEGUROS.COM.CO** DIGITA EL CÓDIGO DE SEGURIDAD QUE ENCUENTRAS EN LA PARTE SUPERIOR DE ESTE DOCUMENTO Y VIVE LA EXPERIENCIA DE ESTAR ASEGURADO CON EL RESPALDO DE SEGUROS MUNDIAL. TAMBIÉN PUEDES LLAMAR A LA LINEA NACIONAL **01 8000 111 935 - 327 47 12/13**

EL TOMADOR Y/O ASEGURADO SEGÚN CORRESPONDA, SE COMPROMETE A PAGAR LA PRIMA DENTRO DE LOS 30 DÍAS CONTADOS A PARTIR DEL INICIO DE VIGENCIA DE LA PÓLIZA.
DE ACUERDO CON EL ARTÍCULO 1068 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, MODIFICADO POR EL ARTÍCULO 82 DE LA LEY 45 DE 1990, **LA MORA EN EL PAGO DE LA PRIMA DE LA PRESENTE PÓLIZA O DE LOS CERTIFICADOS O ANEXOS QUE SE EXPIDAN CON FUNDAMENTO EN ELLA PRODUCIRÁ LA TERMINACIÓN AUTOMÁTICA DEL CONTRATO Y DARÁ DERECHO A LA COMPAÑÍA DE SEGUROS PARA EXIGIR EL PAGO DE LA PRIMA DEVENGADA Y DE LOS GASTOS CAUSADOS POR LA EXPEDICIÓN DE LA PÓLIZA.**
EN MI CALIDAD COMO TOMADOR DE LA PÓLIZA INDICADA EN ESTA CARATULA, MANIFIESTO EXPRESAMENTE QUE HE TENIDO A MI DISPOSICIÓN LAS CONDICIONES GENERALES DE LA PÓLIZA MANIFIESTO ADEMÁS, QUE DURANTE EL PROCESO DE NEGOCIACIÓN, ANTICIPADAMENTE ME HAN SIDO EXPLICADAS POR LA COMPAÑÍA Y/O POR EL INTERMEDIARIOS DE SEGUROS AQUÍ INDICADO, SOBRE LAS EXCLUSIONES Y ALCANCES Y CONTENIDOS DE LA COBERTURA, ASI COMO LAS GARANTÍAS, EN VIRTUD DE TAL ENTENDIMIENTO, LAS ACEPTO Y DECIDO TOMARLA PÓLIZA DE SEGUROS CONTENIDA EN ESTE DOCUMENTO.

Firma Autorizada - Compañía Mundial De Seguros S.A.
ANGELA MUNAR - VICEPRESIDENTE DE PRODUCTO

TOMADOR

Lineas de Atención al Cliente:
- Nacional: **01 8000 111 935**
- Bogotá: **327 4712 - 327 4713**

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el medio ambiente evitando la impresión de este documento.

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

AFILIADOS A LA CAMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PISTA - 459

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.
DIRECCIÓN GENERAL CALLE 33 N. 6B - 24 PISOS 1, 2 Y 3 - BOGOTÁ
TELÉFONO: 2855600 FAX 2851220 - **WWW.SEGUROSMUNDIAL.COM.CO**

TRASLADO DE VIGENCIA DE POLIZA DE SEGURO DE CUMPLIMIENTO

ENTIDADES ESTATALES DECRETO 1082

VERSION CLAUSULADO 30-05-2025 -1317-P-05-PPSUS2R000000059-D00I

No. PÓLIZA	B-100063459	No. ANEXO	2	No. CERTIFICADO	22274352	No. RIESGO	
TIPO DE DOCUMENTO				FECHA DE EXPEDICIÓN	27/06/2025	SUC. EXPEDIDORA	AGENCIA BUCARAMANGA

VIGENCIA DESDE		VIGENCIA HASTA		DÍAS	VIGENCIA DEL CERTIFICADO DESDE		VIGENCIA DEL CERTIFICADO HASTA	
00:00 Horas Del	17/06/2025	24:00 Horas Del	14/11/2030		N/A	N/A	N/A	N/A

CONDICIONES PARTICULARES

VIVIENDAS FISCALES DEANT, REGIONAL DE INCORPORACION NUMERO SEIS, CON EJECUCION POR TRACTO SUCESIVO, A PRECIOS UNITARIOS FIJOS SIN FORMULA DE REAJUSTE.

EL AMPARO DE ESTABILIDAD DE LA OBRA TENDRA UNA DURACION DE 05 AÑOS CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE RECIBO FINAL

"Con la emisión de la póliza se entiende que se autoriza a Seguros Mundial para que realice gestión de cobranza en caso de que aplique, a través de los siguientes canales: correo electrónico, llamada, SMS y WhatsApp. No obstante, en cualquier momento podrá solicitar la exclusión de alguno estos canales por medio de:
Página web: www.segurosmundial.com.co
Correo electrónico: mundial@segurosmundial.com.co
Líneas de atención: Bogotá (+601) 3274712 - (+601) 3274713 Nacional 018000111935"

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protegeo el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento

TUADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF

seguros mundial®

tu compañía siempre

NIT 860.037.013-6
SOMOS GRANDES CONTRIBUYENTES
IVA RÉGIMEN COMÚN - AUTORETENEDORES

COMPAÑÍA MUNDIAL DE SEGUROS S.A.

Afiliados
CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA
PASA APF Asociación Panamericana de Fianzas / Panamerican Surety Association

LA COMPAÑIA MUNDIAL DE SEGUROS S.A

CERTIFICA:

Que la garantía de Cumplimiento contenida en la póliza **B-100063459** y endoso, **2** cuyo afianzado es: **INGENYO CONSTRUCCIONES S.A.S** Asegurado o Beneficiario: **POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA / POLICIA NACIONAL- POLICIA METROPOLITANA DEL VALLE DE ABURRA** , expedida por la Compañía en **27/06/2025,** no expirará por falta de pago de la prima de la póliza o de los certificados o anexos que se expidan con fundamento en ella o por revocación unilateral por parte del Tomador o de la Compañía.

AGENCIA BUCARAMANGA a los **27** días del mes **JUNIO** del año **2025.**

Firma Autorizada - Compañia Mundial de Seguros S.A.

VIGILADO SUPERFINANCIERA DE COLOMBIA

Cumplimos los sueños de nuestro planeta reciclando responsablemente.
Protege el Medio Ambiente evitando la impresión de este documento.

AFILIADOS A LA CÁMARA COLOMBIANA DE LA INFRAESTRUCTURA Y PASA - APF