DPC-0102025-412-2025

Bogotá, D.C. 23 julio de 2025

Señores,
GOBERNACION DE CUNDINAMARCA
Secretaria de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca
Atn. Juan David Heredia
Infraestructura
Calle 26 # 51-53 Bogotá D.C. sede administrativa
Código postal: 111321 Teléfono: 749 1618
Ciudad.

REF: CONTRATO DE INTERVENTORIA No.STM-CM-010-2025

OBJETO: REALIZAR LA GERENCIA INTEGRAL PARA LA INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, OPERATIVA, JURÍDICA, AMBIENTAL Y SOCIAL AL CONTRATO CUYO OBJETO ES: "IMPLEMENTAR INTERVENCIONES EN INFRAESTRUCTURA VIAL PARA MEJORAR LAS CONDICIONES DE SEGURIDAD VIAL Y MITIGAR RIESGOS EN PUNTOS CRÍTICOS PRIORIZADOS A CARGO DEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

ASUNTO: CONTRATO DE OBRA No.STM-LP-008-2025 – ENTREGA SUBSANACION A OBSERVACIONES GENERADAS EN VISITA DE CAMPO Y ENTREGA A LA SMC EN EL MUNICIPIO DE VERGARA

Cordial saludo Ing. Heredia,

Una vez verificada la ejecución de las actividades para la subsanación de las observaciones generadas en el "*ACTA DE VISITA EN CAMPO Y ENTREGA A SATISFACCIÓN DE LAS MEDIDAS IMPLEMENTADAS EN LA INFRAESTRUCTURA VIAL DEPARTAMENTAL EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-008-2025"* de fecha 16 de junio de 2025, se informa que fueron subsanadas en su totalidad dichas observaciones en los puntos intervenidos del municipio de Vergara.

Codificación	Provincia	Municipio	Localización Punto	Codigo Vía
25862_CN_01	GUALIVÁ	VERGARA	Intersección Nocaima - Magola	50CN12-1
25862_CN_02	GUALIVÁ	VERGARA	2. Barrio Sector Tobías 9. "Y" Intersección sector Tobías	50CN15-1
25862_CN_03	GUALIVÁ	VERGARA	IED Fidel León Triana	50CN12-1
25862_CN_04	GUALIVÁ	VERGARA	Ingreso Hospital Santa Barbara	50CN12-1
25862_CN_05	GUALIVÁ	VERGARA	Escuela El Impar	50CN12-1

Enlace de verificación de planos récord

https://drive.google.com/drive/folders/1Ct_dGFjx_nBr_JbGmC336vrXllij52V1?usp=drive_link

Atentamente,

OMAR GARCIA CUBILLOS
Representante legal
Anexo: cero (0) folios
Copia a: Folder del contrato No. STM-LP-010-2025.
Elaboro: Ing. Bibiana Rojas
Reviso: Ing. Ernesto Perdomo

SUBSANACIÓN DE OBSERVACIONES LEVANTADAS LUEGOO DE VISITA DE CAMPO REALIZADA EN EL MUNICIPIO DE VERGARA EN EL MARCO DEL CONTRATO NÚMERO STM-LP-008-2025

El **CONSORCIO INGENIO VIAL**, en cumplimiento de las obligaciones contractuales establecidas en el Contrato de Obra No. STM-LP-008-2025, cuyo objeto es: *"Implementar intervenciones en infraestructura vial para mejorar las condiciones de seguridad vial y mitigar riesgos en puntos críticos priorizados a cargo del departamento de Cundinamarca"*, se realizó la visita de entrega en campo por parte de la Secretaría de Movilidad Contemporánea de Cundinamarca, el municipio de Vergara, el contratista de obra y la interventoría de las intervenciones realizadas en los siguientes tramos:

Código Punto	Municipio	Localización
25862_CN_01	VERGARA	Intersección Nocaima -Magola
25862_CN_02	VERGARA	2. Barrio Sector Tobías 9. Y Intersección sector Tobías
25862_CN_03	VERGARA	IED Fidel León Triana
25862_CN_04	VERGARA	Ingreso Hospital Santa Barbara
25862_CN_05	VERGARA	Escuela El Impar



En el marco de la visita de campo llevada a cabo, la Secretaría de Movilidad formuló una serie de observaciones, las cuales fueron objeto de revisión y correspondiente subsanación. A continuación, se presenta el listado de dichas observaciones junto con las acciones implementadas para su respectiva atención:

- En el frente de la Intersección Nocaima – Magola:

Observación

- Retirar señales informativas en mal estado. (**Subsanación Fotos 1, 2, 3 y 4)**

CONSORCIO INGENIO VIAL
NIT: 901.900.361 – 4
Carrera 42 # 84 - 202
consorcioingeniovial@gmail.com

	
Foto 1: Retiro de señal informativa en mal estado	**Foto 2:** Retiro de señal informativa en mal estado
	
Foto 3: Retiro de señal informativa en mal estado	**Foto 4:** Retiro de señales informativas en mal estado

- En el frente de Sector Tobías

Observación



- Lámina golpeada por vehículo pesado, consultar con especialista cambio de señal para ser colocada en fachada.

Tras la revisión técnica y el análisis correspondiente, se concluye que no es viable realizar el cambio de la señal para ser instalada en fachada, dado que dicha ubicación no cumple con

los criterios normativos de visibilidad, altura y ubicación establecidos por el manual de señalización vial. Por lo tanto, se recomienda conservar la señal en su posición original, una vez se realice la reposición por daños ocasionados por el impacto.

- En el frente de Colegio IED Fidel León Triana

Observación
-Cambio de estoperol roto, corregir nombre de plano récord


	
Foto 1: Estoperol roto, colegio Fidel León Triana	**Foto 2:** Reposición estoperol roto

- En el frente de Ingreso Hospital Santa Bárbara

Observación
- Revisar señales inventario para reposición (paradero, informativa, reglamentaria velocidad)

De acuerdo con lo verificado durante la visita técnica, se determinó que no se requiere el reemplazo de dichas señales, motivo por el cual se conservarán dentro del inventario actual.

- Ajuste de señal SI-16A

	
Foto 1: Ajuste señal SI-16 A – Ingreso Hospital Santa Barbara	**Foto 2:** Ajuste señal SI-16 A – Ingreso Hospital Santa Barbara

- En el frente de Escuela El Impar:

No hay observaciones.

En este sentido, se informa que las observaciones que requirieron intervención directa en campo serán atendidas en el marco del periodo de garantía, conforme a la matriz de duración exigible establecida para los tramos entregados. Por su parte, las observaciones relacionadas con ajustes a los planos récord han sido debidamente corregidas y se encuentran en el siguiente link de acceso:

https://drive.google.com/drive/folders/1Ct_dGFjx_nBr_JbGmC336vrXllij52V1?usp=drive_link

y adjuntos como anexo a este comunicado.
Quedamos atentos a sus comentarios y cualquier solicitud adicional.
Cordialmente,

Héctor Gómez
Director de Obra
Consorcio Ingenio Vial.

CONSORCIO INGENIO VIAL
NIT: 901.900.361 – 4
Carrera 42 # 84 - 202
consorcioingeniovial@gmail.com