INTEXE S.A.S.

Bogotá D.C., 21 de agosto de 2025

SUBACH-010-008-2025

Señor(a)
MUNICIPIO DE SUBACHOQUE
Atn.: Ing. Marcos Giovanni Delgado
Secretario de Obras Públicas / Supervisor
Subachoque - Cundinamarca

Referencia: Contrato de obra No. COP-SAMC-100-2025 Objeto: Contratar las obras para el mejoramiento de la vía que comunica del casco urbano a la vereda Galdámez sector Rosa del Páramo en el Municipio de Subachoque Cundinamarca en el marco del convenio ICCU-884 de 2024.

Asunto: Solicitud prórroga de tiempo al contrato de obra No. COP-SAMC-100-2025.

Respetados señores:

Solicitamos muy comedidamente prórroga en tiempo al contrato de obra No. COP-SAMC-100-2025; toda vez que debido al factor climático intenso de lluvias que se presentó durante los meses de mayo, junio y julio afectó la entrega de la vía conformada por parte de la Alcaldía, la cual nos entregaron hasta el 09 de julio de 2025.



Igualmente, durante el transcurso del mes de julio de 2025 el avance en la ejecución de las obras presentó un rendimiento menor debido al factor climático de las lluvias intensas en la vereda Galdamez, sector Rosa del Páramo en el municipio de Subachoque – Cundinamarca.





Por los motivos anteriores, solicitamos una prórroga en tiempo de quince (15) días calendario.

Agradeciendo de antemano su atención a la presente.

Cordialmente,

Camilo Alberto Torres Peña
C.C.: 1.032.398.736 de Bogotá
Representante Legal
Intexe Consultoría y Construcción SAS
Nit: 900.940.240-9

Elaboró: LSZB.
Anexo: N. A.