UNIDAD Y/O DEPENDENCIA: **Comando Aéreo de Combate N°2 - Oficina de Seguridad Operacional**

FECHA INFORME: Día: 01 Mes: 09. Año: 2025

CONTRATO N°. 051-00-E-CACOM2-OFSOP-2025

CONTRATISTA: TECHNICAL SOLUTIONS SAFETY S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: $7.068.600,00

FORMA DE PAGO:

PAGO No.1	VALOR	PAC	FECHA DE CORTE
1	De acuerdo a facturación	Noviembre 2025.	30 de septiembre de 2025 o una vez recibido el servicio de acuerdo al acta de recibo a satisfacción

FECHA FIRMA CONTRATO: Día 24. Mes __07_____. Año __2025_____.

OBJETO DEL CONTRATO:

REALIZACIÓN DE PRUEBAS DINÁMICAS PARA EQUIPOS DE LA SECCIÓN BOMBEROS DEL COMANDO AÉREO DE COMBATE No. 2

CONTRATO MODIFICATORIO No. XXX: (repetir esta información por cada modificatorio efectuado)

FECHA DE FIRMA: _____**N/A**_____

ASPECTOS OBJETO DE MODIFICACION: _____ **N/A** _____

PLAZO Y CUMPLIMIENTO DE EJECUCION DEL CONTRATO:

Plazo Ejecución Contractual, desde el Desde **11 /08/2025** hasta el **30 /09/2025.**

Porcentaje Avance en tiempo: __**40**__%

Porcentaje de Ejecución (con relación a los bienes y/o servicios recibidos): **100** %

AVANCE FINANCIERO DEL CONTRATO:

Recursos Girados: (relacionar los pagos realizados a la fecha del informe)

Porcentaje de pagos realizados: _____0_____%

Porcentaje de pagos pendientes de realizar: _____100_____%

PERSONAL REQUERIDO PARA LA EJECUCION DEL SERVICIO (EXIGIDO EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS)

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	OTROS (TARJETA PROFESIONAL/TITULO PROFESIONAL O TECNICO)
Daniel Herrera	Servicio Técnico	N/A
Julián Rincón	Asesor Comercial	N/A

INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATISTA O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES AL CONTRATISTA:

No __X____ Sí _____

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

INCUMPLIMIENTO POR PARTE DE LA FAC O PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN ATRIBUIBLES A LA FAC:

No __X_. Sí ____.

Describir sucintamente los hechos de incumplimiento y las acciones emprendidas:

LA EJECUCIÓN DEL CONTRATO ESTA ESTRUCTURADO SOBRE UN CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES:

No _X___ Sí ____

(En caso afirmativo deberá anexarse el cronograma con el porcentaje de avance de cada tarea o actividad).

DESEMPEÑO DEL CONTRATISTA AJUSTADO A LOS TÉRMINOS Y CONDICIONES DE LOS DOCUMENTOS DEL CONTRATO (PLIEGO DE CONDICIONES, INVITACION PUBLICA, SOLICITUD DE OFERTA, OFERTA, CONTRATO Y OTROS DOCUMENTOS)

No ____ Sí __X___

En caso negativo explicar detalladamente las razones por las cuales no se ha dado cumplimiento a los términos y condiciones por parte del contratista:

DESCRIPCION DETALLADA DE LAS ACTIVIDADES DESARROLLADAS E INFORME DE TRABAJOS REALIZADOS POR EL CONTRATISTA DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISIÓN
(Listar actividades específicas realizadas)

El siguiente informe se realiza con corte 31 de agosto del 2025 y se realizaron las siguientes actividades:

- Los días 19 y 20 de agosto del 2025, en las instalaciones del Comando Aéreo de Combate N°2, se realizaron de pruebas dinámicas, donde cada equipo de respiración se expuso a la prueba y un equipo hace las veces de pulmón, de acuerdo al nivel de resistencia de cada fase de la misma se determina si está apta o no para el uso, emitiendo un certificado de correcto funcionamiento que garantiza el uso del equipo por un año. Los equipos a los cuales se realizaron las pruebas fueron los siguientes:

ITEM	ACTIVO FIJO	EQUIPO Y MARCA	RESULTADO
1	165500044873	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001193 - 115s1819012212	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013

			porque la unidad electrónica no sirve.
2	165500044882	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001190 – 115s1819018503	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
3	165500044870	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001148 – 115s1819018494	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
4	165500044881	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001168 – 115s1819012171	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
5	165500044880	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001169 – 115s1819018498	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
6	165500044871	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001144 – 115s1819012216	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
7	165500044876	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001180 – 115s1819012217	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
8	165500044872	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1819011630 – 115s1819012211	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
9	165500044878	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001163 – 115s1819012218	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
10	165500044892	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001188 – 115s1819018497	Equipo no apto para el servicio, no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
11	165500044893	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001167 – 115s1819012219	Equipo no apto para el servicio, no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
12	165500044877	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1819011633 – 115s1819018513	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.

13	165500044875	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001157 – 115s1819018067	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
14	165500044887	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1819006262 – 115s1819012168	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve.
15	165500044874	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818020053 – 115s1819018495	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve
16	165500044883	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001196 – 115s1819018500	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve
17	165500044879	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1818001161 – 115s1819018052	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve
18	165500044888	SCBA AIRPAK 75 de 4500psi NFPA 1981 edición 2013 con HUD marca SCOTT 115s1819011631 – 115s1819018512	Equipo apto para el servicio, pero no cumple con la norma NFPA 1981 edición 2013 porque la unidad electrónica no sirve

- El día 26 de agosto el contratista envía el informe técnico detallado de los trabajos realizados junto al certificado de calibración adecuada de los equipos usados para realizar las pruebas.















ANEXOS SOPORTES DEL PAGO O PAGOS REALIZADOS DENTRO DEL PERIODO ANALIZADO EN EL PRESENTE INFORME DE SUPERVISION (SOPORTES DE LA FACTURACION).
(Cuando se trate de contratos de servicios de transporte (terrestre, aéreo y fluvial) servicios de operadores logísticos o cuyo objeto obedezca a servicios logísticos, servicios de atención de eventos institucionales)

- N/A

DESCRIPCION DETALLADA DE TRABAJOS PENDIENTES Y OBSERVACIONES:
(Listar actividades específicas pendientes y demás aspectos a tener en cuenta sobre la ejecución del contrato)

OBSERVACIONES:


- Se realizaron todos los trabajos relacionados en la ficha técnica.
- Se encuentra pendiente facturación y pago.

	FUERZA AEROESPACIAL COLOMBIANA	CÓDIGO:	DE-DEAJU-FR-027
	FORMATO INFORME DE SUPERVISIÓN BIENES Y SERVICIOS EN GENERAL	VERSIÓN N°:	05
		VIGENCIA:	12-12-2024

SEGUIMIENTO A RIESGOS:
"¿En el periodo de ejecución reportado existe la posibilidad de materialización de algún riesgo, atendiendo la matriz de riesgos definida en los estudios y documentos previos?

SI: _____ NO: ____X_____

En el evento que la respuesta sea afirmativa, se requiere se anexe el correspondiente soporte documental para su posterior ajuste y tratamiento, el cual deberá ser verificado por el supervisor del contrato en los siguientes informes de supervisión.

NOMBRE SUPERVISOR:	T3. APONTE VANEGAS LUIS ALEJANDRO
FIRMA:	
C.C. No.	1071987291
DEPENDENCIA:	OFICINA SEGURIDAD OPERACIONAL

NOTA: El presente formato deberá ser diligenciado, en su totalidad de forma obligatoria.

LISTA DE CHEQUEO SUPERVISIÓN CONTRATOS ESTATALES

ASPECTOS GENERALES IMPORTANTES A TENER EN CUENTA:

- Al supervisor le corresponde la coordinación, vigilancia y control de la ejecución del objeto contratado, para garantizar que las obligaciones contractuales se cumplan
- El supervisor debe revisar los documentos y antecedentes del contrato a suscribir, los derechos y obligaciones de las partes.
- La presente lista de chequeo es una **GUIA** para el cumplimiento de la supervisión del contrato con los controles mínimos que debe realizar el personal de supervisor. Por lo anterior, se deberá tener en cuenta las funciones asignadas en la Resolución de designación como supervisor y la normatividad contractual vigente.

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
1	Acto administrativo designación supervisor de contrato	**X**		
2	Documentos soporte perfeccionamiento y ejecución del contrato (Contrato, CRP, Garantías contractuales y su aprobación)	**X**		
3	Lectura y revisión de la minuta del contrato, especificaciones técnicas, otros…	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
4	Verificar y aprobar la existencia de las condiciones técnicas para iniciar la ejecución del contrato (por ejemplo, revisión hojas de vida del personal que ejecutará el contrato según lo estipulado, planos, diseños, licencias, cronogramas, estudios, cálculos; si aplica)			**N/A**
5	Acta de inicio firmada por las dos partes, la cual deberá ser anexada al expediente contractual; si aplica	**X**		
6	Verificar el cumplimiento de las obligaciones del contratista en materia de seguridad social y parafiscales (si aplica), salud ocupacional, planes de contingencia, normas ambientales y cualquier otro requisito aplicable según la naturaleza del contrato.	**X**		
7	Evidencias de ejecución de las actividades contratadas según especificaciones y anexos técnicos	**X**		
8	Instrucciones al contratista por escrito (evidencias) de acuerdo a lo establecido en el contrato y sus especificaciones técnicas	**X**		
9	Verificar que el contratista suministre y mantenga el personal y/o equipo ofrecido con las condiciones e idoneidad pactadas inicialmente y exigir su reemplazo en condiciones equivalentes cuando fuese necesario	**X**		
10	Informes de supervisión de acuerdo a la periodicidad que se establece según la naturaleza del contrato y de acuerdo a lo establecido en la Resolución de nombramiento como supervisor	**X**		
11	Informes oportunos sobre incumplimiento del contrato o	**X**		

ITEM	SEGUIMIENTO	CUMPLE	NO CUMPLE	OBSERVACIONES
	novedades presentadas en la ejecución del mismo			
12	Acta de liquidación del contrato o constancia de no liquidación, según corresponda			Pendiente