San José de Cúcuta, 13 de agosto de 2025

Señor
CARLOS ALBERTO BASTOS SANDOVAL
Supervisor
Secretaría de Gestión del Riesgo de Desastres
Municipio de San José de Cúcuta

Asunto: Solicitud de adición presupuestal y prórroga - Orden de Servicios No.003 de 2025

Respetuoso saludo,

Yo, **Yuri Alexandra Velandia Páez**, mayor de edad, identificada con cédula de ciudadanía No. 1.090.483.051, en calidad de Representante Legal de la empresa INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S., NIT 901.379.237-4, me permito presentar formalmente la solicitud de adición presupuestal para la Orden de Servicios No. 003 de 2025, cuyo objeto es la *EJECUCIÓN DE OBRAS DE MITIGACIÓN Y RECUPERACIÓN HIDRAÚLICA EN AFLUENTES HÍDRICOS Y PUNTOS CRÍTICOS DE MEDIANA COMPLEJIDAD SOBRE EL RÍO ZULIA EN INMEDIACIONES DEL CORREGIMIENTO DE BUENA ESPERANZA SECTOR LOS REYES EN EL MARCO DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECÍFICO (EGIMIENTO SAN PEDRO EN INMEDIACIONES DEL RÍO PAMPLONITA EN EL MARCO DE LA EJECUCION DEL PLAN DE ACCIÓN ESPECIFICO PARA LA ATENCION A LA CALAMIDAD PÚBLICA DECLARADA POR MEDIO DEL DECRETO 0400 DE 2024 EN EL MUNICIPIO DE SAN JOSÉ DE CÚCUTA.*

En el desarrollo de la presente orden de servicios se han venido ejecutando actividades de dragado mecánico, conformación de jarillones y reconducción de cauce, con el fin de mitigar procesos erosivos y reducir el riesgo de inundaciones, beneficiando a la comunidad del corregimiento de Buena Esperanza.

No obstante, durante la ejecución se han identificado condiciones técnicas y climáticas que han afectado el alcance inicial, tales como:

- Acumulación de sedimentos en volúmenes superiores a los estimados.
- Procesos erosivos en tramos adicionales no contemplados inicialmente.
- Necesidad de reforzar estructuras de protección y construir jarillones adicionales.
- Afectaciones por lluvias intensas que han generado crecientes del río, ralentizando el avance.
- Desplazamientos recurrentes y prolongados de maquinaria amarilla.

- Averías mecánicas derivadas de las condiciones adversas del suelo saturado, que han incrementado costos de operación.

Estas circunstancias han requerido ampliar las intervenciones programadas para garantizar la funcionalidad hidráulica del tramo, la protección de las comunidades y la entrega de una obra integral ajustada a las condiciones plasmadas.

Por lo anterior, solicito se tramite la aprobación de un adicional presupuestal por valor de **CUATROCIENTOS CUARENTA Y NUEVE MILLONES OCHOCIENTOS QUINCE MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y UN PESOS M/CTE ($ 449,815,281.00)**, destinados a cubrir los trabajos adicionales necesarios para la culminación del proyecto dando cumplimiento al alcance inicialmente planteado y una prórroga de quince (15) días a la fecha de terminación actual, para la ejecución de las actividades adicionales.

Agradezco su atención y quedo atenta al trámite correspondiente.

Atentamente,

Yuri Alexandra Velandia Páez
C.C. 1.090.483.051
Representante Legal
INGENIAMOS PROYECTOS Y SOLUCIONES S.A.S.