INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
DIRECCIÓN TERRITORIAL CORDOBA

INFORME MENSUAL No. 16
ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA "COOTRACAVIL"

CONTRATO 1449 DE 2024

PERIODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

SEPTIEMBRE DE 2025

1. INTRODUCCIÓN

Los contratos de las microempresas están encaminados en realizar el mantenimiento rutinario en las vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, de acuerdo las actividades descritas continuación, atendiendo y dando cumplimiento a la logística de trabajos, logística de personal y de transporte.

El cumplimiento de nuestro mantenimiento rutinario es el conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, que tiene como finalidad principal la preservación de todos los elementos de la infraestructura vial con la mínima cantidad de alteraciones o de daños y, en lo posible, conservando las condiciones que tiene después de la construcción o mejoramiento.

Por lo anterior y teniendo en cuenta que se requiere garantizar el mantenimiento rutinario de algunas vías a cargo del Instituto Nacional de Vías, se adelanta el programa de Mantenimiento Rutinario con el fin de contribuir, mantener y aplicar el significado ya mencionado, preservando el patrimonio de la nación durante periodos continuos, evitando el periodo prematuro de las estructuras viales, ofreciendo una atención oportuna con tiempo de respuesta casi inmediata ante cualquier evento, buscando mantener los tiempo de desplazamiento para los cuales está diseñada la vía.

Partiendo de las obligaciones contractuales de la **COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL", Lote 6, Dirección Territorial Córdoba – INVIAS,** expuestas en el párrafo anterior, se realiza el presente Informe mensual, el cual corresponde al conjunto de actividades que se ejecutan permanentemente a lo largo de la vía, comprendidas entre el periodo del primero (1) y el treinta y uno (31) de agosto de 2025.

2. OBJETIVO

Realizar las actividades de Mantenimiento Rutinario de las Carreteras a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS, coordinadas, inspeccionadas, revisadas, evaluadas, etc. bajo la responsabilidad del Administración Vial, Grupo 1.

3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DEL PROYECTO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL C.T.A."

El contrato 1449 de 2024 tiene como objeto el SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ- LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.

4. DESCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES A CARGO DE LA COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO "COOTRACAVIL C.T.A."

4.1 SECTORES A CARGO DE COOTRACAVIL.

La microempresa COOTRACAVIL encargada del Mantenimiento Vial Rutinario, tiene a su cargo los siguientes sectores:

- Vía 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000,
- Vía 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360
- Vía 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (Lorica) - PR10+0000 (Purísima)

4.2 ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO VIAL RUTINARIO DE LA MICROEMPRESA COOTRACAVIL C.T.A.

4.2.1 ACTIVIDADES GENERALES

La presente A.M.V., tiene a su cargo a la microempresa "COOTRACAVIL", la cual se encarga de realizar las actividades de Mantenimiento Vial Rutinario en los sectores 9004 Lorica - Coveñas, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000, 2103 Cereté - Lorica. PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222 - PR49+1360, 7801 Lorica - Chinú, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (Purísima), a cargo de la Dirección Territorial Córdoba – INVÍAS. Las actividades con las cuales se evalúa la labor desempeñada por los mismos, son las siguientes:

425	LIMPIEZA MANUAL DE LAS CUNETAS REVESTIDAS Y EN TIERRA	m
434	LIMPIEZA DE ENCOLES Y/O DESCOLES REVESTIDOS Y EN TIERRA	m
	G. TAREAS PROGRAMADAS EN OBRAS DE DRENAJE Y DE PROTECCION DE LA VÍA (PEQUEÑAS OBRAS HIDRAULICAS)	
497	LIMPIEZA DE OBRAS (ALCANTARILLAS Y BOX)	U
	LIMPIEZA DE PUENTES	
515	MANTENIMIENTO RUTINARIO DE PUENTES	U
545	LIMPIEZA MANUAL DEL LECHO DEL RÍO	m
547	LIMPIEZA MANUAL DE CURSOS DE AGUA	m
	I. TAREAS PROGRAMADAS DE OBRAS COMPLEMENTARIAS	
625	DESPEJE DE DERRUMBES	m3
630	LIMPIEZA DE CALZADA	m2
636	ROCERÍA Y DESMONTE MANUAL	Ha
639	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ÁRBOLES	U
678	LIMPIEZA DE SEÑALES Y MOJONES	U
686	LIMPIEZA DE DEFENSAS METÁLICAS	m
694	VIGILANCIA	Gl

4.2.2 ACTIVIDADES EJECUTADAS EN EL PERIODO EVALUADO

A continuación, se relacionan las actividades ejecutadas durante el mes de agosto de 2025 para dar cumplimiento a lo establecido en los pliegos de condiciones:

→ ***COOTRACAVIL (CONTRATO 1449 DE 2024)***
Las actividades desarrolladas por la cooperativa durante este periodo fueron las siguientes:

- **VIA 9004 LORICA – COVEÑAS**

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 3 de Agosto de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 4 – Domingo 10 de Agosto de 2025.

- Limpieza de cunetas desde el PR1+0200 hasta el PR1+0230, en donde se limpiaron 30 metros lineales con 3 jornales de jornal de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 11 – Domingo 17 de Agosto de 2025.

- Limpieza de calzada desde el PR1+0700 hasta el PR1+0900, con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 18 – Domingo 24 de Agosto de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR27+0000 hasta el PR29+0000, desde el PR25+0000 hasta el PR26+0900 y desde el PR24+0000 hasta el PR25+0000, en ambos lados de la vía con un total de 24 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR25+0070 hasta el PR25+0100, desde el PR25+0150 hasta el PR26+0000 y desde el PR24+0500 hasta el PR24+0650, en donde se limpiaron 480 metros lineales con 9 jornales de jornal de trabajo.
- Limpieza de calzada en el PR26+0400, con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 25 – Domingo 31 de Agosto 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR3+0000 hasta el PR5+0800 y desde el PR0+0000 hasta el PR3+0000, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR4+0000 hasta el PR5+0600 y desde el PR1+0200 hasta el PR3+0000, en donde se limpiaron 650 metros lineales con 6 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales en el PR4+0900, en donde se limpiaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

- **VIA 7801 LORICA – CHINU**

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 3 de Agosto de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 4 – Domingo 10 de Agosto de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0900 hasta el PR9+0500 y desde el PR6+0000 hasta el PR7+0900, en ambos lados de la vía con 16 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales en el PR0+0470, en donde se limpiaron 2 señales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 11 – Domingo 17 de Agosto de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR4+0900 hasta el PR6+0000, desde el PR2+0200 hasta el PR4+0900 y desde el PR0+0000 hasta el PR2+0200, en ambos lados de la vía con 28 jornales de trabajo.
- Limpieza de cunetas desde el PR6+0000 hasta el PR6+0100, desde el PR3+0600 hasta el PR3+0650, desde el PR4+0000 hasta el PR4+0120 y desde el PR0+0700 hasta el PR1+0000, en donde se limpiaron 570 metros lineales con 12 jornales de jornal de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR0+0450 hasta el PR0+0500, en donde se limpiaron 50 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de obras de arte desde el PR3+0000 hasta el PR3+0020, en donde se limpió una obra con 2 jornales de trabajo.

- Limpieza de puente el Toto en el PR1+0650, con 8 jornales de trabajo.
- Mantenimiento de resaltos con pintura en el PR0+0395, en el PR0+0419, PR6+0097 y en el PR6+0120, con 4 jornales de trabajo
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 18 – Domingo 24 de Agosto de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 25 – Domingo 31 de Agosto 2025.

- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el desde el PR7+0600 hasta el PR10+0000, en donde se podaron 10 árboles con 4 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales en el PR10+0400, en donde se limpiaron 8 señales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

➢ **VIA 2103 CERETE – LORICA**

Semana 1: Viernes 1 – Domingo 3 de Agosto de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764, lado izquierdo de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de señales desde el PR8+0600 hasta el PR10+0700, en donde se limpiaron 10 señales con 2 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 2: Lunes 4 – Domingo 10 de Agosto de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764, lado derecho de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza de bermas desde el PR10+0000 hasta el PR10+0100, en donde se limpiaron 100 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de zona de carretera en el PR10+0750 y en el PR8+0400, con 3 jornales de trabajo.
- Limpieza de andenes desde el PR8+0700 hasta el PR8+0850, en donde se limpiaron 150 metros lineales con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 3: Lunes 11 – Domingo 17 de Agosto de 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR48+0400 hasta el PR49+0200, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Limpieza del puente Caño de Aguas Prietas en el PR49+0113, con 4 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 4: Lunes 18 – Domingo 24 de Agosto de 2025.

- Vigilancia en los sectores a cargo.

Semana 5: Lunes 25 – Domingo 31 de Agosto 2025.

- Rocería y desmonte manual desde el PR7+0000 hasta el PR10+0764, en ambos lados de la vía con 8 jornales de trabajo.
- Poda, corte y/o retiro de árboles desde el PR48+0400 hasta el PR49+0100, en donde se podaron 3 árboles con 2 jornales de trabajo.
- Despeje de señales verticales en el PR48+0500, en donde se despejaron 2 señales con2 jornales de trabajo.
- Despeje de zona de carretera en el PR9+0700, con 2 jornales de trabajo.
- Limpieza de berma desde el PR9+0500 hasta el PR9+0600, en donde se limpiaron 100 metros con 3 jornales de trabajo.
- Vigilancia en los sectores a cargo.

Las actividades programadas semanalmente por la A.M.V., para el periodo del primero (1) y el treinta y uno (31) de agosto de 2025. fueron ejecutadas en su totalidad por la cooperativa.

4.3 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

La Seguridad y Salud en el trabajo tiene por objeto la prevención y limitación de riesgos, así como la protección contra accidentes, enfermedades profesionales y en general capaces de producir daños a las personas.

La cooperativa está cumpliendo con los elementos de protección personal que deben ser utilizados cada vez que se ejecute una actividad en el mantenimiento rutinario, lo que requiere y exige el Instituto nacional de Vías, las cuales son las siguientes:

- Botas de seguridad.
- Delantales para las guadañas.
- Canilleras.
- Caretas.
- Gafas.
- Tapa oídos.
- Guantes.

La sede de la cooperativa está ubicada en el corregimiento Caño Viejo, en el PR32+0730, vía 9003, en donde puede consultar la documentación del contrato de la cooperativa y de los temas administrativos.

4.4 SEÑALIZACIÓN TEMPORAL EN LA JORNADA DE TRABAJO.

Se cuenta con la señalización temporal en la jornada de trabajo acorde con lo exigido por INVIAS, para brindar protección tanto a los trabajadores como a los usuarios de la vía mientras se ejecutan las distintas actividades de mantenimiento rutinario.

Se dispone de la siguiente señalización temporal mientras se ejecutan dichas labores:

- 4 señales temporales.
- 4 conos
- 1 malla protectora siempre y cuando se trabaje con la actividad de rocería

5. INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO DE LA MICROEMPRESA

MICROEMPRESA	COOTRACAVIL
OBJETO DEL CONTRATO	SERVICIO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE LAS VIAS A CARGO DEL INSTITUTO NACIONAL DE VIAS DIRECCION TERRITORIAL EN LOS SECTORES 9004 LORICA - COVEÑAS, PR0+0000 - PR5+0850; PR23+0300 - PR30+0000 2103 CERETÉ-LORICA, PR6+0942 - PR10+0764; PR48+0222- PR49+1360 7801 LORICA - CHINÚ, PR0+0000 (LORICA) - PR10+0000 (PURÍSIMA). LOTE 6.
NÚMERO DEL CONTRATO	1449 de 2024.
PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO PRINCIPAL	Hasta 31 de julio de 2026
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONTRATO	20 de mayo de 2024
FECHA DE TERMINACIÓN CONTRACTUAL DEL CONTRATO	31 de julio de 2026
VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$930.269.866,00
VALOR TOTAL DEL CONTRATO	$930.269.866,00

6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Una vez pasada la revista de la Interventoría correspondiente al presente informe, se resalta que la cooperativa en lo que respecta a sus labores de mantenimiento rutinario de la carretera cumplieron con los indicadores medidos por el Administrador Vial.

La microempresa Cootracavil informa diariamente por medio del aplicativo WhatsApp publicando las evidencias (fotos) de las actividades desarrolladas durante el día.

En el transcurso del mes de agosto de 2025 se ejecutaron las actividades en varios sectores para cumplir con lo exigido por INVIAS en lo relacionado con el ornato y embellecimiento de la vía.

En este periodo se realizaron actividades complementarias. Todo esto con el fin de mantener un funcionamiento óptimo de la vía.

Se realizo mantenimiento de resaltos con pintura en el PR0+0395, en el PR0+0419, en el PR6+0097 y en el PR6+0120 de la vía 7801.

La cooperativa estuvo disponible para atender las emergencias presentadas en sectores varios de la vía a cargo, relacionadas con la caída de árboles producto de las fuertes lluvias y vientos durante la temporada invernal.

Los trabajadores de mantenimiento rutinario asistieron a la capacitación programada por la AMV cuyo tema fue "Accidentes de trabajo y enfermedades laborales".

ANEXOS

CUADRO RENDIMIENTOS MENSUALES

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
NIT. No. 812.008.049-2.
CONTRATO No. 1449 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVIDAD ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		ANCHO PROMEDIO		LONG	CANT (Ha)	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER	KM				
PR7+0000	PR10+0764	4	4	3,76	3,01	8	0,38	VIA 2103
PR7+0900	PR9+0500	4	4	1,60	1,28	8	0,16	VIA 7801
PR6+0000	PR7+0900	3	4	1,90	1,33	8	0,17	VIA 7801
PR4+0900	PR6+0000	3	3	1,10	0,66	8	0,08	VIA 7801
PR2+0200	PR4+0900	3		2,70	0,81	6	0,14	VIA 7801
PR2+0250	PR4+0900		3	2,65	0,80	6	0,13	VIA 7801
PR+00	PR2+0250	3	3	2,25	1,35	8	0,17	VIA 7801
PR48+0400	PR49+0200	4	4	0,80	0,64	8	0,08	VIA 2103
PR27+0000	PR29+0000	4	4	2,00	1,60	8	0,20	VIA 9004
PR25+0000	PR26+0900	4	4	1,90	1,52	8	0,19	VIA 9004
PR24+0000	PR25+0000	4	4	1,00	0,80	8	0,10	VIA 9004
PR3+0000	PR5+0800	3	3	2,80	1,68	8	0,21	VIA 9004
PR+00	PR3+0000	4	4	3,00	2,40	8	0,30	VIA 9004
PR7+0000	PR10+0764	4	4	3,76	3,01	8	0,38	VIA 2103

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO CUNETA		SECCIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR1+0200	PR1+0230	X		Triangular	30	3	10,0	VIA 9004
PR6+0000	PR6+0100	X		Triangular	100	3	33,3	VIA 7801
PR3+0600	PR3+0650	X		Triangular	50	3	16,7	VIA 7801
PR4+0000	PR4+0120	X		Triangular	120	3	40,0	VIA 7801
PR+0700	PR1+0000	X		Triangular	300	3	100,0	VIA 7801
PR25+0070	PR25+0100	X		Triangular	30	3	10,0	VIA 9004
PR25+0150	PR26+0000	X		Triangular	300	3	100,0	VIA 9004
PR24+0500	PR24+0650	X		Triangular	150	3	50,0	VIA 9004
PR4+0000	PR5+0600	X		Triangular	400	3	133,3	VIA 9004
PR1+0200	PR3+0000	X		Triangular	250	3	83,3	VIA 9004

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE DEFENSAS METALICAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		UBICACIÓN		CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	IZQ	DER				

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE BERMAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		TIPO DE BERMA		UBICACIÓN	CANT ML	No. Hombres	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	REVESTIDA	TIERRA					
PR10+0000	PR10+0100	X			100	3	33,3	VIA 2103
PR9+0500	PR9+0600	X			100	3	33,3	VIA 2103
PR+0450	PR+0500	X			50	3	16,7	VIA 7801

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR		CANTIDAD	CANTIDAD (ML)		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
INICIAL	FINAL	UND	ENCOLES	DESCOLES			
PR3+0000	PR3+0020	1	1	1	2	0,50	VIA 7801

ACTIVIDAD RETIRO MANUAL DE DERRUMBES

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

PR	TIPO DE SUELO	VOLUMEN	ABSCISAS		No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
			INICIAL	FINAL			

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROGRAMA: CONSERVACIÓN DE VÍAS A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS Y ADMINISTRADORES VIALES
RENDIMIENTOS INDICADORES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
NIT. No. 812.008.049-2.
CONTRATO No. 1449 DE 2024

PERÍODO: 1 AL 31 DE AGOSTO DE 2025

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE PUENTES Y PONTONES

VÍAS 2103 CERETE - LORICA, 9004 LORICA – COVEÑAS y 7801 LORICA - CHINU. DEL PR0+0000 - PR 10+0000.

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	NOMBRE	LONGITUD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
PR1+0650	EL TOTO	10,6	8	1,33	VIA 7801
PR49+0113	CAÑO DE AGUAS PRIETAS	71	4	17,75	VIA 2103 (Concreto)

ACTIVIDAD LIMPIEZA DE SEÑALES

VÍAS 74CR02 SANTA LUCIA - MOÑITOS

PERIODICIDAD DE LA ACTIVIDAD

ABSCISA	UBICACIÓN		CANT	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	OBSERVACIONES
	DER	IZQ				
PR9+0000	X	X	10	2	5,0	VIA 2103
PR+0470	X	X	2	2	1,0	VIA 7801
PR4+0900	X	X	2	2	1,0	VIA 9004
PR10+0400	X	X	8	2	4,0	VIA 7801

OTRAS ACTIVIDADES

- Se realizó la actividad de lavado de señales verticales en sectores varios de la vía 2103 y 7801.
- Se realizó la actividad de limpieza y despeje de zona de carretera en el PR10+0750, en el PR8+0400 y en el PR9+0700 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de limpieza de andenes en el PR8+0700 de la vía 2103.
- Se realizó la actividad de mantenimiento de resaltos con pintura en el PR0+0395, en el PR0+0419, en el PR6+0097 y en el PR6+0120 de la vía 7801.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada desde el PR1+0700 hasta el PR1+0900 de la vía 9004.
- Se realizó la actividad de limpieza de calzada PR26+0400 de la vía 9004
- Se realizó la actividad de poda, corte y/o retiro de árboles en sectores varios de la vía 7801 y 2103.

RESUMEN

ID	ACTIVIDAD	PERIODICIDAD	UND	CANTIDAD	No. HOMBRES	RENDIMIENTO	% EJECUCIÓN
1	ROCERIA Y DESMONTE MANUAL		Ha	20,9	108	0,19	98%
2	LIMPIEZA DE CUNETAS		ML	1730	30	58	95%
3	LIMPIEZA DE BERMAS		ML	250,0	9	28	96%
4	LIMPIEZA DE PUENTES		UND	2	12	0,2	96%
5	LIMPIEZA DE OBRAS DE ARTE		UND	1	2	0,5	92%
6	DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA		ML	2	4	0,5	95%
7	LIMPIEZA DE SEÑALES		UND	22	8	2,8	95%
8	PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES		UND	13	6	2,17	95%

OBSERVACIONES

- Se debe continuar priorizando la limpieza de cunetas, obras de drenaje, puentes y pontones debido a la temporada invernal que se esta presentando.
- En el mes de septiembre se debe ejecutar la actividad de limpeza de zona de carretera como parte del ornato y embellecimiento de la vía.
- Se debe continuar con la actividad de poda de ramas para despejar señales verticales y zona de carretera.
- Se debe realizar la limpieza de calzada en zonas donde se presente acumulación de sedimentos y descoles de aguas lluvia donde se requiera.

Contratista: COOPERATIVA DE TRABAJO ASOCIADO DE CAÑO VIEJO - COOTRACAVIL
EDILBERTO ANTONIO ALVAREZ PINTO
C.C. No. 10.943.484 de San Bernardo del Viento.
Representante Legal

Nombre: COPEBA S.A.S
ANDREA DEL PILAR PEÑA SÁNCHEZ
C.C. No. 52.253.696 de Bogotá
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor - AMV G1

REGISTRO FOTOGRÁFICO

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	01 - 10 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR8+0643

ANTES



F1 01/08/2025

DESPUES



F2 01/08/2025

LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR8+0700

DURANTE



F3 01/08/2025

DESPUES



F4 01/08/2025

LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR10+0450

ANTES



F5 01/08/2025

DURANTE



F6 01/08/2025

INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	01 - 10 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR8+1100

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 2103; PR9+0300

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR10+0500

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	01 - 10 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR10+0550

ANTES



DURANTE



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR8+0800

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 2103; PR10+0100

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	01 - 10 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR9+0500

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR7+0900

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR4+0200

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	01 - 10 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE

ANTES

LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 9004; PR1+0200



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 9004; PR1+0050



DESPUES



ANTES

LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 9004; PR24+0600



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	11 - 17 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR5+0300

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETAS

VÍA 7801; PR6+0050

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE CUNETA

VÍA 7801; PR3+0600

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	**COPEBA S.A.S**	**LOTE**	**6**
CARRETERA:	**7801 : LORICA - CHINU**	**SECTOR:**	**LORICA - CHINÚ**
FECHA:	**11 - 17 DE AGOSTO DE 2025**	**PR´s:**	**VARIOS**

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR4+0900

ANTES



DESPUES



MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA

VÍA 7801; PR0+0395

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR4+0900

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	11 - 17 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR4+0100

ANTES



DESPUES



MANTENIMIENTO DE RESALTOS CON PINTURA

VÍA 7801; PR6+0097

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE OBRA DE ARTE

VÍA 7801; PR3+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	7801 : LORICA - CHINU	SECTOR:	LORICA - CHINÚ
FECHA:	11 - 17 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 7801; LORICA - CHINÚ

SEÑALIZACIÒN EN PUNTO CRITICO

VÍA 7801; PR4+0450

DURANTE



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 7801; PR2+0250

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 7801; PR0+0470

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	11 - 17 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR49+0100

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 2103; PR9+0900

ANTES



DURANTE



LIMPIEZA DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR9+0100

ANTES



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	18 - 24 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR29+0150

ANTES



DURANTE



DURANTE

LIMPIEZA DE CUNETA
VÍA 9004; PR25+0100



DESPUES



ANTES

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR26+0900



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	18 - 24 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE

LIMPIEZA DE CALZADA

VÍA 9004; PR26+0400

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 9004; PR24+0000

ANTES



DESPUES



CAPACITACIÓN COOPERATIVAS

TEMA: ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES LABORALES

DURANTE



DURANTE



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA:	9004 : LORICA - SAN ONOFRE	SECTOR:	LORICA - SAN ONOFRE
FECHA:	25 - 31 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 9004; LORICA - SAN ONOFRE
ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR5+0800

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR3+0000

ANTES



DESPUES



ROCERIA Y DESMONTE MANUAL
VÍA 9004; PR3+0000

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	25 -31 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

ROCERIA Y DESMONTE MANUAL

VÍA 2103; PR10+0600

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE ZONA DE CARRETERA

VÍA 2103; PR9+0700

ANTES



DESPUES



LIMPIEZA DE BERMA

VÍA 2103; PR9+0550

ANTES



DESPUES



INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
TERRITORIAL CORDOBA

REGISTRO FOTOGRÁFICO - COOTRACAVIL

ADMINISTRADOR VIAL:	COPEBA S.A.S	LOTE	6
CARRETERA: FECHA:	2103: CERETÉ - LORICA	SECTOR:	CERETÉ - LORICA
	25 -31 DE AGOSTO DE 2025	PR´s:	VARIOS

ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO RUTINARIO DE CARRETERAS

VÍA 2103; CERETÉ - LORICA

LIMPIEZA DE ANDEN

VÍA 2103; PR8+0700

DURANTE



DESPUES



PODA, CORTE Y/O RETIRO DE ARBOLES

VÍA 2103; PR48+0800

ANTES



DESPUES



DESPEJE DE SEÑAL VERTICAL

VÍA 2103; PR48+0500

DURANTE



DESPUES

