ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	22-jul-25	**ACTA No.**	**32**
HORA DE INICIO:	3:30p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento entregables de Pavimentos - Contrato de obra ICCU-139 de 2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

1. Se consulta al contratista acerca de los avances en ensayos, así como información de ensayos de diseño de mezcla.
El contratista presenta cuadro Excel con resumen ensayos de laboratorios.
Se informa que el que mejor se comporto fue el estabilizante Stepway con dosificaciones del 2% de cemento presentó capacidades de 9,5 y hasta 10 kg/cm2, se solicito a laboratorio que se incrementara cemento al 3% para ver el comportamiento.

-Se consulta por Interventoría si se hicieron las pruebas sin % de cemento también. Se informa por el contratista que si se hizo la prueba. Se solicita por Interventoría incluir en la presentación para la reuniòn del día jueves 24 jul 2025 un comparativo. Igualmente se solicita consolidar en un informe ejecutivo las conlusiones presentadas de lso ensayos.

-Se informa por Interventoría que el día de hoy se realizó visita a laboratorio, en esta visita se informó que se trabajó con material del municipio de Ubaté productos con los que se trabajaron Stepway Terrasin y ProRoad. Se informó que se continuaría con los municipios de Chocontá Simijaca, Tausa y Susa.

-Se informa por parte del contratista que se está realizando una mezcla del material encontrado en campo por tramo y con esto se esta realizando los ensayos.

-Se solicita por Interventoría que los estabilizantes estén en el grupo de la especificación 237 del INVIAS. Se informa por el contartista que si se esta teniendo ebn cuenta esto.

-Se informa por el contratista que en el capitulo de la metodologia aprobada por Interventoría en el numeral 5 se informa que es el metodo a utilizar es el metodo ASHTO. Se solicita por la Interventoía el resultado del dimensionamiento.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISO	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Presentación de informe ejecutivo de conclusiones de los resultados obtenidos de laboratorio.	23-jul-25
La presentación para reunión ICCU el día Jueves 24 julio 2025.	23-jul-25

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.