Alcaldía de Villeta	**ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA** **SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN** **PROCESO: GESTIÓN EN DESARROLLO TERRITORIAL E INFRAESTRUCTURA** **FORMATO: ACTA DE ENTREGA Y RECIBO DE OBRA FINAL**	**Código: FO-PL-55** **Fecha: 29/08/2024** **Versión: 01** **Página: 1 de 1**

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN

CONVENIO No 019 (Número de Contrato) **DE** 21 de diciembre **de** 2024 (Fecha de suscripción)

OBJETO DEL CONVENIO

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO	VILLETA - CUNDINARCA
PLAZO DE EJECUCIÓN INICIAL DEL CONVENIO	HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
FECHA DE INICIACIÓN DEL CONVENIO	24 (día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN INICIAL DEL CONVENIO	31 (día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)
FECHA DE TERMINACIÓN FINAL DEL CONVENIO	31 (día) **DE** DICIEMBRE (Mes) **DE** 2024 (Año)
VALOR INICAL DEL CONVENIO	**$ 9,969,613.00**
VALOR ADICION No. 01 AL CONVENIO	**$ 0.00**
VALOR TOTAL DEL CONVENIO	**$ 9,969,613.00**

JUNTA	JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA - NIT 900774220-1 - LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
INTERVENTOR	N/A
SUPERVISOR	OFICINA ASESORA DE PLANEACION - ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

Se reunieron el ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS Jefe de la Oficina Asesora de Planeación en calidad de supervisor, y la Sra. LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION, representante legal de la JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA; con el fin de generar la presente acta de Recibo a satisfaccion de las obras del convenio anteriormente citado.

NOTA: Se debe actualizar el amparo de estabilidad y calidad de la obra, con base a la suscrioción de la presente acta de recibo a satisfacción.

Para constancia de lo anterior, se firma la presente acta bajo la responsabilidad expresa de los que intervienen en ella, en Villeta Cundinamarca., a los

TREINTA Y UNO (Día en letras) (31) (Día en números) días del mes de DICIEMBRE (Mes en que se firma el acta) de 2024 (Año en curso)

(Firma) Luz Andrea Gutierrez

(Nombre) LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

(Firma)

(Nombre) ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE DE LA OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN
SUPERVISOR

Elaboró: Carlos Gonzalez - Contratista Adscrito OAPM
Revisó: Ing. Dairo Rodriguez - Contratista Adscrito OAPM

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No.3699 fecha 12/08/1965 exp. Ministerio de Justicia
E-mail: juntaveredalaesmeraldavilleta@gmail.com
NIT: 900.774.220-1 RUC 15-1873-6834 CODIGO IDACO4532

CONVENIO DE SOLIDARIO No. 19 DE 2024

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

INFORME FINAL

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

PERIODO DE EJECUCIÓN:
DICIEMBRE 2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No.3699 fecha 12/08/1965 exp. Ministerio de Justicia
E-mail: juntaveredalaesmeraldavilleta@gmail.com
NIT: 900.774.220-1 RUC 15-1873-6834 CODIGO IDACO4532

OBJETIVO:

Como cumplimiento de los fines constitucionales, la administración municipal pretende destinar recursos económicos para que la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** realice el mejoramiento y mantenimiento de las vías terciarias que conducen a sus veredas, a mano propia, mediante la construcción de placa huella, obras de arte como: alcantarillas y cárcamos. Esto en pro del desarrollo económico y social del municipio fortaleciendo el progreso local, y a los habitantes rurales y sus productos agrícolas y/o pecuarios.

El propósito de coadyuvar a la **JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL** aportando los recursos pertinentes para que realicen el mejoramiento y mantenimiento de la red vial en los puntos críticos identificados, es garantizar la calidad del servicio en la red vial terciaria materializado en el logro de los siguientes objetivos:

- Prevenir el deterioro físico de la vía, preservando el capital invertido en la construcción, rehabilitación o mantenimiento periódico realizado a la misma.
- Garantizar el tránsito de los usuarios en forma aceptable, permanente y que la circulación sufra las mínimas interrupciones, promoviendo más movilidad de bienes y/o pasajeros.
- Dar seguridad y comodidad a los vehículos que transitan por las vías, y que se vea reflejado en la economía, reducción en los tiempos de viaje y el deterioro que puedan tener.
- Disminuir la accidentalidad por cuenta la perdida de la sección de la vía a casusa de las escorrentías naturales que por cuenta del arrastre forman cunetas naturales de gran profundidad.

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No.3699 fecha 12/08/1965 exp. Ministerio de Justicia
E-mail: juntaveredalaesmeraldavilleta@gmail.com
NIT: 900.774.220-1 RUC 15-1873-6834 CODIGO IDACO4532

LOCALIZACIÓN

El lugar de ejecución será en la jurisdicción del área rural del municipio de Villeta, así como se detalla a continuación:

Tabla. Coordenadas localización vía o tramo del proyecto vereda LA ESMERALDA, Sector Curva del aguacate

ABSC. INICIO	ABSC. FIN	Longitud (km)	COORDENADAS	
			INICIO	FIN
K0+000	K0+020	0,020	5° 3'37.17"N 74°30'43.82"O	5° 3'37.83"N 74°30'43.94"O



Ilustración 1 Localización Vereda LA ESMERALDA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No.3699 fecha 12/08/1965 exp. Ministerio de Justicia
E-mail: juntaveredalaesmeraldavilleta@gmail.com
NIT: 900.774.220-1 RUC 15-1873-6834 CODIGO IDACO4532

CONDICIONES ORIGINALES DEL CONVENIO

ENTIDAD CONTRATANTE: ALCALDÍA MUNICIPAL DE VILLETA

SUPERVISOR: ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS – JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

CONVENIO SOLIDARIO No: 19 DE 2024

OBJETO DEL CONTRATO: AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

JUNTA: JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA

NIT.: 900774220-1

REPRESENTANTE LEGAL: LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION

VALOR DEL CONTRATO: NUEVE MILLONES NOVECIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL SEISCIENTOS TRECE PESOS ($ 9.969.613,00)

PLAZO CONTRACTUAL: HASTA EL TREINTA Y UNO (31) DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA INICIO: 24 DE DICIEMBRE DE 2024

FECHA DE TERMINACIÓN: 31 DE DICIEMBRE DE 2024

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No.3699 fecha 12/08/1965 exp. Ministerio de Justicia
E-mail: juntaveredalaesmeraldavilleta@gmail.com
NIT: 900.774.220-1 RUC 15-1873-6834 CODIGO IDACO4532

PÓLIZAS DEL CONVENIO SOLIDARIO

El convenio da cumplimiento de la CLÁUSULA DECIMA. GARANTÍAS: de los amparos mediante la aseguradora, Aseguradora Solidaria:

Póliza De Cumplimiento – **Póliza No. 360-47-994000037203 – Anexo 0**

- *Cumplimiento,* vigencia desde el 20/12/2024 al 10/05/2025
- *Prestaciones Sociales,* vigencia desde el 20/12/2024 al 10/01/2028
- *Estabilidad y calidad de la obra,* vigencia de 3 años

Póliza De RCE – **Póliza No. 360-74-994000010258 – Anexo 0**

- *Predios, labores y operaciones,* vigencia desde el 20/12/2024 al 10/01/2025

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

Personería jurídica No.3699 fecha 12/08/1965 exp. Ministerio de Justicia
E-mail: juntaveredalaesmeraldavilleta@gmail.com
NIT: 900.774.220-1 RUC 15-1873-6834 CODIGO IDACO4532

ACTIVIDADES EJECUTADAS

Las actividades principales que están relacionadas a la construcción de la placa huella, se mencionan a continuación:

- EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)
- AFIRMADO
- CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR
- CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES
- CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)
- SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI
- CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE

Las cantidades de cada una de las actividades ejecutadas de acuerdo al presupuesto oficial son las siguientes:

600.4P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.55
311.1	AFIRMADO	M3	4.97
671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	3.05

630,7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1.92
630.4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (bases)	M3	5.67
640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	588.90
310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	74.29

CONCLUSIONES

La construcción de la placa huella en la vereda la esmeralda ha mejorado significativamente las condiciones de movilidad, desarrollo y crecimiento para los habitantes del sector.

Actualmente la obra cuenta con un avance del 100% habiéndose ejecutado los $9.969.613,00, con una longitud de 20 metros de placa huella. Se han cumplido con todas las especificaciones establecidas en los diseños y se han utilizados materiales de alta calidad para garantizar la durabilidad y resistencia de la obra. Todo esto, ha permitido mejorar la calidad de vida de los habitantes de la vereda.

Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION

JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

AUNAR ESFUERZOS INSTITUCIONALES, COMUNITARIOS, ECONÓMICOS Y SOCIALES CON LA JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA VEREDA LA ESMERALDA PARA EL MEJORAMIENTO DE LAS VÍAS TERCIARIAS DEL MUNICIPIO DE VILLETA, CUNDINAMARCA.

CONTRATISTA: JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION: JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION / ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS

PLAZO: HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DEL 2024
INICIO: 24/12/2024
TERMINACION: 31/12/2024

PRESENTE ACTA: dic-24

CONDICIONES CONTRACTUALES							PRESENTE ACTA		MAYORES Y MENORES		TOTAL EJECUTADO	
Nº	ITEM DE PAGO	DESCRIPCION	UND.	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD		CANTIDAD	VALOR TOTAL
									+	-		
1	600.4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	2.55	$ 21,977.00	$ 56,043	2.55	$ 55,975.42	0.00	0.00	2.547	$ 55,975.42
2	311.1	AFIRMADO	M3	4.25	$ 49,888.76	$ 212,027	4.97	$ 247,877.29	0.00	0.72	4.9686	$ 247,877.29
3	671.1	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR	M3	3.13	$ 498,374.80	$ 1,559,913	3.05	$ 1,519,644.44	0.08	0.00	3.0492	$ 1,519,644.44
4	630.7	CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES	M3	1.92	$ 273,046.92	$ 524,250	1.92	$ 525,274.01	0.00	0.00	1.92375	$ 525,274.01
5	630.4	CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)	M3	5.67	$ 516,876.92	$ 2,929,558	5.67	$ 2,929,558.14	0.00	0.00	5.67	$ 2,929,558.14
6	640.1	SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI	KG	588.90	$ 6,862.79	$ 4,053,275	588.90	$ 4,053,283.19	0.00	0.00	588.89828	$ 4,053,283.19
7	310.1	CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	70.79	$ 992.07	$ 70,228.64	74.29	$ 73,702.36	3.50	0.00	74.29149	$ 73,702.36
					SUBTOTAL OBRAS	$ 9,405,295		$ 9,405,295				$ 9,405,295
		SUBTOTAL OBRAS (INCLUYE IVA)				$ 9,405,295		$ 9,405,295				$ 9,405,295
		ADMINISTRACIÓN (12%)				$ 564,318	6%	$ 564,318			6%	$ 564,318
		VALOR TOTAL				$ 9,969,613		$ 9,969,613				$ 9,969,613

Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

ARQ. OMAR ALEXIS CASALLAS SANTOS
JEFE OFICINA ASESORA DE PLANEACION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)**

ITEM	600.4 P		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
CUNETAS	2	18.15	0.60	0.05	1.09
VIGAS	6	2.70	0.15	0.10	0.24
RAMPAS	2	1.50	2.70	0.15	1.22
				Subtotal	2.55
				presente acta	2.55

Contratista: Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **AFIRMADO**

ITEM	311.10		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
SECCION COMPLETA VIA	1.00	18.2	3.90	0.07	4.97
				Subtotal	4.97
				presente acta	4.97

Contratista: Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — FECHA: dic-24

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA		1 DE 1
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION	ACTIVIDAD:	CUNETA DE CONCRETO CLASE E, 2500 PSI FUNDIDA EN EL LUGAR

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ITEM	671.10		UNIDAD	M2	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
CUENTA	2.00	18.15	0.60	0.14	3.05
				Subtotal	3.05
				presente acta	3.05

Contratista: LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision: ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

1 DE 1

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONCRETO CICLÓPEO, 2000 PSI 40% RAJÓN PARA BASES**

ITEM	630.7		**UNIDAD**	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO		
CENTROS	5.00	2.85	0.90	0.15	1.92
				Subtotal	1.92
				presente acta	1.92

Contratista: Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision:

ING. DAIRO JESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONCRETOS CLASE D, f'c =3000 psi (bases)**

ITEM	630.40		UNIDAD	M3	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMT.	LARGO	ANCHO		
HUELLAS	10.00	2.85	0.90	0.15	3.85
VIGAS	6.00	2.70	0.15	0.25	0.61
RAMPAS	2.00	1.50	2.70	0.15	1.22
				Subtotal	5.67
				presente acta	5.67

Contratista: Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA — **FECHA:** dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **SUMINISTRO FIGURADO Y ARMADO DE ACERO DE REFUERZO 60000 PSI**

ITEM	640.1		**UNIDAD**	KG	
Localización	Dimensiones			UNIDADES	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	PESO		
ACERO HUELLAS					
HUELLA LONGITUDINAL	5.00	3.00	0.9950	10.00	149.25
HUELLA TRANSVERSAL	15.00	1.00	0.9950	10.00	149.25
ACERO CUNETAS					
LONGITUDINAL	6.00	3.00	0.5590	5.00	50.31
TRANSVERSAL	12.00	0.77	0.5590	10.00	51.65
ACERO VIGAS - SUPERIOR	1.00	3.70	0.559	6.00	12.41
ACERO VIGAS - INFERIOR	1.00	2.60	0.559	53.00	77.03
FLEJES	14.00	0.23	0.559	6.00	10.80
RAMPA LONGITUDINAL	14.00	1.68	0.9950	2.00	46.80
RAMPA TRANSVERSAL	8.00	2.60	0.9950	2.00	41.39
				Subtotal	588.90
				presente acta	588.90

Contratista: Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION

JUNTA DE ACCIÓN COMUNAL DE LA ESMERALDA
MUNICIPIO DE VILLETA

CONVENIO SOLIDARIO No. 19 DEL 2024

MEMORIA CANTIDADES DE OBRA

FECHA: dic-24

1 DE 1

CONTRATISTA:	JAC VEREDA LA ESMERALDA
SUPERVISION:	OFICINA ASESORA DE PLANEACION

DESCRIPCION GRAFICA DE LA ACTIVIDAD



ACTIVIDAD: **CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE**

ITEM	310.10		UNIDAD	ML	
Localización	Dimensiones			ALTO	Total
	CANT ELEMENT.	LARGO	ANCHO		
PLACA HUELLA	1.00	19.05	3.90		74.29
				Subtotal	74.29
				presente acta	74.29

Contratista: Luz Andrea Gutierrez

LUZ ANDREA GUTIERREZ HILARION
JUNTA DE ACCION COMUNAL VEREDA LA ESMERALDA

Supervision:

ING. DAIRO YESID RODRIGUEZ
APOYO A LA SUPERVISION