ANEXO 2 ACTA DE PAGO

Bogotá, D.C. biaggio-ruocco@varuoccogroup.com 310 323 9671

MUNICIPIO DE SIMIJACA
ACTA PARCIAL DE PAGO No. 1

OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE ALMACENAMIENTO DE AGUA PARA LA DISPONIBILIDAD DEL RECURSO HÍDRICO EN EL MUNICIPIO DE SIMIJACA - CUNDINAMARCA

Alcaldía de Simijaca

FECHA DE LA PRESENTE ACTA: 11 DE AGOSTO DE 2025

CONTRATISTA: VARRUOCO GROUP S.A.S

VALOR DEL CONTRATO: DOSCIENTOS SETENTA Y NUEVE MILLONES SETECIENTOS DIECISIETE MIL SESENTA Y CUATRO PESOS ($279.717.064,00)

PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO: CUATRO (04) MESES

ÍTEM	DETALLE	CONDICIONES CONTRACTUALES							ACTAS ACUMULADO - ANTERIORES		PRESENTE ACTA		EJECUTADO ACUMULADO		POR EJECUTAR	
		UNIDAD	CANT UNT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL / RESERVORIO	CANT RESERVORIOS	CANT TOTAL	TOTAL	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR	CANT	VALOR
I. OBRA RESERVORIOS																
1	**RESERVORIO EXCAVACIÓN**															
1.1	Localización y replanteo manual	m^2	200,56	8.413,00	$ 1.687.311,00	11	2206,16	$ 18.560.421,00	-	$ 0,00	1.203,36	$ 10.123.867,68	1.203,36	$ 10.123.867,68	1.002,80	$ 8.436.556,40
1.2	Excavaciones varias a máquina sin clasificar para generación de reservorio, nivelación y conformación de taludes	m^3	165,22	9.533,00	$ 1.575.042,00	11	1817,42	$ 17.325.462,00	-	$ 0,00	993,72	$ 9.473.132,76	993,72	$ 9.473.132,76	823,70	$ 7.852.332,10
2	**IMPERMEABILIZACIÓN RESERVORIO**															
2.1	Excavaciones manual en tierra para zanja perimetral y descole	m^3	2,90	47.202,00	$ 136.886,00	11	31,9	$ 1.505.746,00	-	$ 0,00	17,40	$ 821.314,80	17,40	$ 821.314,80	14,50	$ 684.429,00
2.2	Relleno y compactación mecánica de zanjas perimetrales con material del sitio proveniente de excavaciones	m^3	1,90	10.601,00	$ 20.142,00	11	20,9	$ 221.562,00	-	$ 0,00	9,50	$ 100.709,50	9,50	$ 100.709,50	11,40	$ 120.851,40
2.3	Suministro e instalación geotextil NT 1800	m^2	180,47	11.747,00	$ 2.119.981,00	11	1985,17	$ 23.319.791,00	-	$ 0,00	1.082,46	$ 12.715.657,62	1.082,46	$ 12.715.657,62	902,71	$ 10.604.134,37
2.4	Suministro e instalación geomembrana 30 mils	m^2	201,99	32.933,00	$ 6.652.137,00	11	2221,89	$ 73.173.507,00	-	$ 0,00	1.009,65	$ 33.250.803,45	1.009,65	$ 33.250.803,45	1.212,24	$ 39.922.699,92
2.5	Contorno en lonas perimetral al reservorio llenas con material de sitio	ml	45,00	19.265,00	$ 866.925,00	11	495	$ 9.536.175,00	-	$ 0,00	225,00	$ 4.334.625,00	225,00	$ 4.334.625,00	270,00	$ 5.201.550,00
2.6	Impermeabilización descole de rebose con geomembrana 30 mils	ml	5,00	21.872,00	$ 109.360,00	11	55	$ 1.202.960,00	-	$ 0,00	25,00	$ 546.800,00	25,00	$ 546.800,00	30,00	$ 656.160,00
3	**ESTRUCTURA DE CONTROL Y PROTECCIÓN RESERVORIO**															
3.1	Suministro e instalación cerca de 5 hilos, con malla	ml	57,00	82.399,00	$ 4.696.743,00	11	627	$ 51.664.173,00	-	$ 0,00	327,79	$ 27.009.568,21	327,79	$ 27.009.568,21	299,21	$ 24.654.604,79
3.2	Suministro e instalación de polisombra al 65%	m^2	189,00	6.182,00	$ 1.168.398,00	11	2079	$ 12.852.378,00	-	$ 0,00	945,00	$ 5.841.990,00	945,00	$ 5.841.990,00	1.134,00	$ 7.010.388,00
	SUBTOTAL I. OBRA RESERVORIOS				$ 19.032.925,00	11		$ 209.362.175,00		$ 0,00		$ 104.218.469,00		$ 104.218.469,00		$ 105.143.706,00
	ADMINISTRACIÓN					29,00%		$ 60.715.030,75		$ 0,00		$ 30.223.356,01		$ 30.223.356,01		$ 30.491.674,74
	IMPREVISTOS					1,00%		$ 2.093.621,75		$ 0,00		$ 1.042.184,69		$ 1.042.184,69		$ 1.051.437,06
	UTILIDAD					3,00%		$ 6.280.865,25		$ 0,00		$ 3.126.554,07		$ 3.126.554,07		$ 3.154.311,18
	SUBTOTAL II. SERVICIOS DE CAPACITACIÓN															
4.1	CAPACITACIÓN	UND	1,00	96.666,67	$ 96.667,00	11		$ 1.063.337,00		$ 0,00	1,00	$ 1.063.337,00	1,00	$ 1.063.337,00		
	IVA (19%)							$ 202.034,03		$ 0,00		$ 202.034,03		$ 202.034,03		
	TOTAL I. OBRA RESERVORIOS							$ 279.717.064,00		$ 0,00		$ 139.875.935,00		$ 139.875.935,00		$ 139.841.129,00

En el municipio de Simijaca a los dos (02) días del mes de septiembre del año dos mil veinticinco (2025), en las oficinas de la Secretaría de Planeación e Infraestructura, se reunieron: el Ingeniero JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA y el Ingeniero FABIAN DANILO REYES RUIZ en calidad de supervisores del contrato de obra SAC-MC-005-2025, BIAGGIO RUOCCO PACHECO, representante legal de EL CONTRATISTA y el Ingeniero WILFREDO ARIAS MEDINA representante legal de LA INTERVENTORÍA, con el fin de revisar y aprobar el pago del Acta parcial N°1 del contrato de la referencia, acorde con el cuadro anexo:

BIAGGIO RUOCCO PACHECO
VARUOCCO GROUP S.A.S
CONTRATISTA

JAMES JAVIER SUAREZ ORTEGA
Secretario de Planeación e Infraestructura
SUPERVISOR

FABIAN DANILO REYES RUIZ
Secretaría Desarrollo Económico y Agropecuario
SUPERVISOR

WILFREDO ARIAS MEDINA
INTERVENTORÍA