Reunión de seguimiento al contrato 120-CNT2311-174

CORANTIOQUIA - Subdirección de ecosistemas Medellín
ACTAS
null
Fecha: 16-abr-2024 08:12 AM Pág: 3
Anexos: N/A
Archivar en: 120-CNT2311-174/EMPRESA ASOCIATIVA DE TRABAJO UNIDOS AL
Radicado por: Maria Camilina González Velasquez

120-ACT2404-1505
Favor citar este número al responder

Fecha de reunión	Hora de reunión	Lugar de reunión
2024-04-11	10:30am	Unidad Deportiva de Yolombó

Asistentes

Nombres y apellidos	Dependencia	Firma
Luis Hernando Mosquera	Residente de obra EAT	
Jair Mauricio Valencia M.	Supervisor CORANTIOQUIA	

Orden del día:

1 Saludo inicial 1
2 Exposición de argumentos ..... **¡Error! Marcador no definido.**
3 Discusión y aprobación 2
4 Compromisos 3

Desarrollo:

1 Saludo inicial

Se presenta el objetivo de la reunión de seguimiento a la ejecución del convenio. el cual es definir algunas características de los accesos a los dos DECK no emparejados, a las bancas y a los cerramientos laterales en madera inmunizada (pasamanos).

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982
icontec ISO 9001 SC-CER341300
IQNet

2 Exposición de argumentos

Entre el residente de obra y el supervisor por parte de CORANTIOQUIA en aras de alcanzar una mejor presentación y un mejor acabado de los DECK y siempre pensando en conservar el equilibrio financiero para el contratista, proponen realizar lo siguiente en cuanto a los accesos a los dos DECK no emparejados, a las bancas y a los cerramientos laterales en madera inmunizada (pasamanos).

Accesos a los DECK no emparejados: Se propone adecuar los accesos por las dos caras laterales de la zona con piso en adoquín mediante una rampa en concreto de suave pendiente y un ancho de 1.10m, el acabado entre el área restante del DECK en Adoquín y el terreno se hará en pendiente y con acabado en grama.

Las Bancas: Se propone Instalar 2 bancas en madera y concreto o madera y bloques de concreto, de 2m de longitud cada una, en cada DECK, exactamente en el área que tiene piso en madera inmunizada en cada lateral.





Referentes tipo de banca

Cerramientos laterales en madera inmunizada: En los dos DECK no emparejados, se utilizarán dos largueros (horizontales) rollizos completos y dos elementos verticales que les den soporte en los laterales del área que tiene piso en madera inmunizada, o sea en el mismo lateral donde se instalarán las bancas.

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet

En los dos DECK emparejados se utilizarán cuatro largueros (horizontales) a media madera y dos elementos verticales que les den soporte, en todas las caras que presenten voladizo.

3 Discusión y aprobación

Se acuerda realizar las actividades tal y como se establecieron en esta acta

4 Compromisos

Compromiso	Responsable	Fecha de logro
Realizar entrega de avance de obra para pago de segunda acta	Luis Hernando Mosquera	2024-04-19
Autorizar el pago del avance de obra entregado	Jair Mauricio Valencia M.	2024-04-22

Convocatoria: la próxima reunión se realizará el 2024-04-18, a partir de las 9:00am en la Unidad Deportiva de Yolombó.

JAIR MAURICIO VALENCIA MONSALVE
Supervisor contrato 120-CNT2311-174

Anexos: N/A

Copia: N/A

Asignación: N/A

Elaboró: Jair Mauricio Valencia Monsalve

Revisó: Luis Hernando Mosquera

Fecha de elaboración: 2024-04-15

Corantioquia está comprometida con el tratamiento legal, lícito, confidencial y seguro de sus datos personales. Por favor consulte nuestra Política de Tratamiento de datos personales en nuestra página web: www.corantioquia.gov.co Con el suministro de los datos en este formulario, se entiende la autorización de su parte para que Corantioquia pueda usarlos con fines exclusivamente misionales.

icontec ISO 14001 SA-CER440982 icontec ISO 9001 SC-CER341300 IQNet