| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU | FORMATO<br>GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | CÓDIGO | MS-GP-FR-037 |
| | | VERSIÓN | 0 |
| | INFORME DE VISITA PARA SUPERVISIÓN DE CONTRATOS DE INTERVENTORÍA / CONSULTORÍA | FECHA | 26/04/2023 |

| | |
|---|---|
| INFORME DE SUPERVISIÓN (consecutivo) | 1 |

## 1. INFORMACIÓN DE COMISIÓN

RESOLUCIÓN N°. 780 del 15 de agosto de 2025

CONSECUTIVO N° 5395

## 2. DESCRIPCION DE LOS CONTRATOS

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| CONTRATO (NUMERO) | ICCU-138-2025 (OBRA) | FECHA SUSCRIPCIÓN | 27/01/2025 | FECHA INCIO | 9/04/2025 |
| | ICCU-219-2025 (INTERVENTORÍA) | FECHA SUSCRIPCIÓN | 3/03/2025 | FECHA INCIO | 9/04/2025 |
| NOMBRE CONTRATISTA | CONTRATISTA DE OBRA | | CONSORCIO SOFAN C-031 | NIT | 901.906.842-2 |
| | CONTRATISTA DE INTERVENTORIA | | CONSORCIO INTERVENCIÓN AC | NIT | 901.915.404-8 |
| OBJETO DEL CONTRATO DE OBRA | "INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." | | | | |
| OBJETO DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA | "INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y LEGAL PARA LA INTERVENCIÓN DE LAS VÍAS QUE CONFORMAN EL PROGRAMA DE CAMINOS VECINALES, CAMINOS PARA QUEDARSE, EN LAS PROVINCIAS DE MEDINA, GUAVIO, ORIENTE Y SOACHA, EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA." | | | | |
| FECHA DE TERMINACIÓN | Hasta el 31 de diciembre de 2025 | | | | |
| | | PERIODO DE SUPERVISIÓN DEL CONTRATO | 23/07/2025 - 31/12/2025 | | |

## 3. DESCRICIÓN DE LA VISITA

En el marco del seguimiento técnico al contrato de obra para el mejoramiento de la infraestructura vial rural en el municipio de Medina, se llevó a cabo una visita de campo al tramo comprendido entre las veredas San Cristobal, Gazatavena y San Luis del Retiro, con una longitud total de 20,3 kilómetros. Esta actividad tuvo como propósito principal verificar las condiciones actuales de la vía, identificar puntos críticos que requieren intervención, y realizar la socialización del proyecto con la comunidad beneficiaria.

La jornada contó con la participación activa de los diferentes actores involucrados en el desarrollo del proyecto. Por parte del contratista, asistieron el Director de Obra, la Residente de Obra, la Residente de Seguridad y Salud en el Trabajo (SST), la Residente Ambiental y el Gestor Social, quienes expusieron los aspectos técnicos, ambientales y sociales contemplados en el alcance contractual. Por parte de la interventoría, estuvo presente el Residente de Interventoría y la Gestora Social. El Instituto de Caminos y Construcciones de Cundinamarca (ICCU) estuvo representado por el Supervisor del contrato y un profesional de apoyo técnico. Asimismo, se contó con la presencia del alcalde municipal, el secretario de planeación, líderes comunales y representantes de las veredas mencionadas, quienes aportaron información valiosa sobre las condiciones históricas de la vía y las necesidades prioritarias de la comunidad.


Durante el desarrollo de la visita se realizó una reunión de socialización en la que se presentaron los objetivos del proyecto, el tipo de intervención a ejecutar, los beneficios esperados y el cronograma preliminar de actividades. La comunidad expresó su interés y disposición para colaborar en el proceso, destacando la importancia de mejorar la conectividad vial como factor clave para el desarrollo económico y social de la región.

Posteriormente, se efectuó el recorrido completo del tramo vial, permitiendo una inspección visual detallada de las condiciones actuales de la vía. Se identificaron zonas con deterioro significativo, presencia de erosión superficial, acumulación de aguas de escorrentía y fallas en la estructura de la subrasante. También se registraron alcantarillas existentes que requieren mantenimiento correctivo, así como puntos donde será necesario construir nuevas obras de drenaje para garantizar la estabilidad hidráulica del corredor. Adicionalmente, se observaron segmentos con placa huella que se identificaran dentro del proyecto pero no seran intervenidos.

Cabe resaltar que el objeto del contrato contempla la estabilización de la subrasante mediante la aplicación de productos químicos especializados, con el fin de mejorar las propiedades mecánicas del suelo y aumentar la capacidad portante de la vía. Esta técnica busca generar una solución sostenible y eficiente, adaptada a las condiciones geotécnicas del terreno y al tránsito esperado en la zona.

La participación institucional y comunitaria durante la visita permitió consolidar una visión compartida sobre la importancia del proyecto, así como establecer canales de comunicación efectivos para el seguimiento de las actividades futuras. La articulación entre los actores técnicos, administrativos y sociales será fundamental para garantizar el éxito de la intervención.

RELACIÓN PROGRAMADO/EJECUTADO:




## 4. IMAGEN INSTITUCIONAL Y SEGURIDAD INDUSTRIAL (Cuando aplique)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| Verificación del uso adecuado de la imagen institucional | Vallas | NO | Chalecos | SI |
| | Cascos | SI | Otros | N/A |
| Se verifica el cumplimiento de los requisitos de Seguridad industrial | SI | | NO | N/A |


## 5. REGISTRO FOTOGRÁFICO


Registro fotografico del contrato de obra e interventoría....(Incluir comentarios generales a las fotografias)











| | | | |
|---|---|---|---|
|  |  |  |  |
|  | |  | |
|  | |  | |

| 6. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES |
|---|
| - Se identificaron múltiples puntos críticos a lo largo del tramo, los cuales requieren intervención prioritaria para garantizar la funcionalidad y seguridad de la vía.<br>- La socialización del proyecto con la comunidad fue exitosa, evidenciando un alto nivel de apropiación y disposición para colaborar en el proceso, lo cual fortalece el impacto social y la sostenibilidad de la obra. |

| 7. ANEXOS |
|---|
| N/A |

| FUNCIONARIO COMISIONADO O CONTRATISTA QUE REALIZÓ LA VISITA | | |
|---|---|---|
| NOMBRE | CARGO | FIRMA - ELABORÓ |
| JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA | ASESOR - DIRECCIÓN GENERAL ICCU | |
| NOMBRE | CARGO | FIRMA - SUPERVISOR(A) |
| JUAN SEBASTIAN SÁNCHEZ ESTRADA | ASESOR - DIRECCIÓN GENERAL ICCU | |
| FECHA DEL PRESENTE INFORME | lunes, 25 de agosto de 2025 | |