	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión: 03
		Página: 1 de 2

ACTA	No :01	Fecha : 20/12/2021

CONVOCA:	Supervisión del contrato N° 20201800019027 del 2021. Ingeniero Pablo E. Aguilar B.
ASISTEN:	Contratista: Juan Carlos Collazos Supervisor: Pablo E. Aguilar B. Apoyo a la supervisión: Michelle V. Proaño
PROCESO/TEMA	Comité N°01
OBJETIVO	

AGENDA

1. Saludo
2. Verificación de Cumplimiento de entrega de documentación
3. Observaciones a los documentos entregados por el contratista
4. Compromisos adquiridos y definición de plazos

DESARROLLO DE LA REUNION Y DECISIONES

1. Se verifica la asistencia.
2. Se evalua el PMT radicado a secretaría de Transito (20211500341142) y se solicita al contratista la instalación de la señalización planteada en él, en las fases que se estan ejecutando las obras., el contratista se compromete a realizarlo hoy. 20-12-2021
3. Se le solicita al contratista la entrega impresa de los documentos del personal del equipo mínimo de trabajo solicitado, se compromete a entregar el 21-12-2021
4. Se solicita al contratista allegar contrato con estampillas y recibo de pago en original, se compromete a entregar hoy 20-12-2021
5. Para un manejo integral de obra se solicita al contratista allegar un informe por parte de seguridad y salud en el trabajo donde se especifiquen el cumplimiento de la normatividad vigente y allegar certificados de afiliación del personal vigente en obra, compromiso a entregar el 20-12-2021.
6. De acuerdo a la Análisis de precios unitarios entregados por el contratista se realizan observaciones, las cuales se solicitan subsanar, de igual manera

	ALCALDIA DE POPAYÁN	F-GMC-03
	ACTA DE REUNION	Versión: 03
		Página: 2 de 2

se solicita ajuste del cronograma y plan de calidad, el contratista se compromete a entregar el 21-12-2021

7. De acuerdo al puntaje otorgado en la propuesta se oferta por parte del proponente maquinaria la cual se solicita documentación, el contratista se compromete a entregarla el 21-12-2021.

8. En el frente de obra del Barrio Santa Helena y Perpetuo Socorro se encuentra cámara de inspección en mampostería la cual debe ser demolido y construida una nueva en concreto. dado que para la ejecución de la pavimentación las instalaciones y/o alcantarillado servicio deben encontrarse en buen estado para evitar posibles afectaciones posteriormente

COMPROMISOS	RESPONSABLES	FECHA/PLAZO
1. Instalacion de señalización en los frentes de obra que se esten ejecutando trabajos	Contratista	20-Diciembre-2021
2. Entrega de Documentación del equipo minimo de trabajo	Contratista	21-Diciembre-2021
3. Allegar contralo con estampillas y comprobante de pago de ellas	Contratista	20-Diciembre-2021
4. Allegar Certificados de Afiliación del personal de trabajo en obra	Contratista	20-Diciembre-2021
5. Ajuste de los Analisis de precios unitarios contractuales, Cronograma y Plan de Calidad de acuerdo a las observaciones	Contratista	21-Diciembre-2021
6. Allegar Documentación de la maquinaria ofrecida en el proceso de seleccion	Contratista	21-Diciembre-2021
7. Entrega de Analisis de precios unitarios No previstos	Contratista	22-Diciembre-2021

Para Constancia se firma en Popayán, a los 20 días del mes de diciembre de 2021 por quienes asistieron,

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Pablo Aguilar B.	Supervisor	
Juan Carlos Collazos	Contratista	
Michelle V Proaño	Apoyo supervisión	
Daniel Felipe Medina	Residente	
Jhonny E. Muñoz C.	Dir. Obra	

Proyectó: Michelle Proaño
Anexo: N/A
Copia: N/A