| | |
|---|---|
| **MUNICIPIO** | **MALAMBO** |
| **CONTRATO No:** | **202302576 – BARRIO LOS MANGOS** |
| **OBJETO:** | **AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO: VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLÁNTICO** |
| **ENTIDAD CONTRATANTE** | **DEPARTAMENTO DEL ATLÁNTICO** |
| **CONTRATISTA:** | **GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S** |
| **INTERVENTOR EXTERNO** | **UNION TEMPORAL INTER ZONA 6** |

En Barranquilla, a los veintidós (22) días del mes de abril de 2024 se reunieron los señores: KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ, Representante Legal de GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S, LUIS ALBERTO RODRIGUEZ CALDERON, Representante Legal del UNION TEMPORAL INTER ZONA 6 interventora del contrato y el ingeniero ADALID SANTIAGO CARMONA, como supervisor del contrato, y el Ing. VICTOR ANDRES GARCIA AGUIRRE, Jefe de Operaciones y Mantenimiento de Aguas de Malambo S.A. E.S.P., con el fin de hacer entrega formal de las obras ejecutadas en el Barrio Los Mangos de Malambo dentro del contrato de la referencia, y dejar constancia de los siguientes hechos::

1.- Que el Departamento del Atlántico a través de la Secretaría de Agua Potable y Saneamiento Básico, suscribió el Contrato No. 202302576 con la empresa GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S, de fecha 30 de mayo de 2023 y cuyo objeto es la “AMPLIACIÓN REDES DE ACUEDUCTO DEL SECTOR ZONAL 6 PARA LOS BARRIOS: CRISTO REY, LOS MANGOS Y VEREDA CARMEN Y DEL SECTOR ZONAL 1 BARRIO: VILLA CONCORDE II DEL MUNICIPIO DE MALAMBO-ATLÁNTICO”.

2.- Que se hace entrega parcial unas cantidades de obra ejecutadas en el Contrato No. 202302576, con respecto al Barrio Los mangos de Malambo, conforme al informe final de Interventoría.

3- Que las cantidades parciales del Contrato 202302576 entregadas a Aguas de Malambo S.A., con respecto a lo ejecutado en el Barrio Los Mangos de Malambo consta de lo siguiente:

**SISTEMA DE ACUEDUCTO PARA EL BARRIO LOS MANGOS DEL MUNICIPIO DE MALAMBO.**

| DESCRIPCIÓN | UND. | CANTIDADES FINALES |
|---|---|---|
| Instalación de tubería PEAD de 90mm. Incluye colocación de la cinta plástica de señalización | Ml. | 1871.90 |
| Instalación de tubería PEAD de 110mm Incluye colocación de la cinta plástica de señalización | Ml. | 6.00 |

| | | |
|---|---|---|
| Instalación acometidas domiciliarias, en zona verde, en vía sin pavimentar, L < 7m; en tubería de PEAD PN10 PE40 DN=20mm . Incluye la instalación de silleta por termofusión y de los accesorios mecánicos. | UND. | 181 |
| Instalación micromedidor. Incluye la instalación de las cajas plásticas-micromedidor y trampillón-,de los accesorios y válvulas y la construcción de placa de concreto e=0,10m | UND. | 181 |
| Válvula de compuerta en HD sello elástico BxB ANSI B16,5. D=100mm (4") vástago no ascendente. | UND. | 1 |

4. Que se hace entrega a Agua de Malambo S.A. un CD que contiene toda la información técnica final de la obra ejecutada en el Barrio Los Mangos, a través, del Contrato de Obra No. 202302576 (planos record, cantidades de obras ejecutadas, listado de equipos, especificaciones técnicas, listado de usuarios, listados de los códigos de los medidores y entre otros…), conforme a los requerimientos solicitados por Agua de Malambo S.A.

Se firma la presente Acta por quienes en ella han intervenido.

**KATY DANIELA ROBAYO GONZALEZ**
Representante Legal
GLOBAL ENGINEERING AND DESIGN S.A.S
Contratista

**LUIS ALBERTO RODRÍGUEZ CALDERON**
Representante Legal
UNION TEMPORAL INTER ZONA 6
Interventor Externo

ADALID SANTIAGO CARMONA
Profesional Especializado
Supervisor SAPSB

Ing. VICTOR ANDRES GARCIA AGUIRRE
Jefe de Operaciones y Mantenimiento
Aguas de Malambo S.A. E.S.P.