INFORME DE GESTIÓN CONTRATO DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS

SECRETARIA DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN - SUBSECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA DEPORTIVA Y RECREATIVA	
DATOS BÁSICOS CONTRATO	
No. Contrato	4162.010.26.1.3126-2025
Supervisor del Contrato	EDGAR ALFREDO MARTINEZ BALANTA
Nombre del prestador del servicio	JANE NICOLE TELLO SEGURA
Cedula	1151956753
Valor del contrato:	$5.445.000
Fecha inicio	02/sep/2025
Fecha finalización	15/sep/2025

OBJETO DEL CONTRATO:
Prestación de servicios profesionales en la Secretaria del Deporte y la Recreación del proyecto denominado Fortalecimiento de la planificación estratégica del servicio del deporte, recreación y la actividad física en Santiago de Cali BP - 26005398

SEGURIDAD SOCIAL	
IBC (ingreso básico de cotización)	$2.178.000
No. Planilla	N/A
No. PIN, Autorización, Referencia, Pago	N/A
Operador:	N/A
Fecha de Pago	N/A
Periodo de pago de la seguridad social:	N/A

SEGURIDAD SOCIAL: Certifico que me encuentro al día en el pago de la seguridad social integral, incluyendo aportes al sistema de salud, pensiones y riesgos laborales, conforme a lo establecido en el contrato de prestación de servicios.
Forma de pago:
(X) Vencida
( ) Anticipada
( ) Extemporánea


CUOTA NÚMERO (01)

De acuerdo con las obligaciones específicas contenidas en el complemento al contrato electrónico, ejecuté a cabalidad las siguientes actividades dentro del plazo contractual establecido así:

OBLIGACIÓN CONTRACTUAL	ACTIVIDADES REALIZADAS
1. Realizar el diseño estructural planos y/o detalles estructurales para la elaboración de proyectos arquitectónicos y urbanísticos requeridos para las obras que se realizan por medio de los procesos de Recurso Participativo, Empréstito y Dependencia tanto para los escenarios comunitarios como para los escenarios de Alto Rendimiento y los proyectos especiales para realizar la planeación de	1.Realicé el modelo estructural de conexión entre correa existente y ángulo nuevo para subir nivel de teja en cubierta de escenario deportivo de alto rendimiento Bolos y Billar. -Realicé predimensionamiento estructural para muro de contención para escenario Saladito POAI 2026, debido a que por registros fotográficos se evidencia posible inestabilidad de talud, se realiza un predimensionamiento del

intervenciones desde el área de diseño, cumpliendo con los procesos del sistema de gestión de calidad y participación ciudadana de los escenarios deportivos y recreativos de la Secretaría del Deporte y la Recreación del Distrito Especial de Santiago de Cali.	muro de contención, pero queda la salvedad de que se debe realizar un estudio de estabilidad de talud, donde se especifique si es o no necesario realizar el muro de contención de tipo voladizo, o si se debe realizar otro tipo de estructura. -Realicé predimensionamiento estructural para muro de contención para escenario San Cristobal POAI 2026
2. Realizar planos y/o detalles estructurales necesarios para la construcción de los diseños arquitectónicos y urbanísticos de proyectos de Recurso Participativo, Empréstito y Dependencia de la Secretaría del Deporte y la Recreación. Apoyar la supervisión de contratos suscritos por la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa - Secretaría del Deporte y la Recreación.	2.Realicé dibujo estructural de muro de contención de saladito POAI 2026 -Realicé dibujo estructural de proyecto tipo Espacio seguro, se realiza planta de dilataciones de losa, planta ubicación de zapatas y pedestales, planta con refuerzo de malla electrosoldada, detalles de zapatas, bordillo, placas bases, planta con ubicación de pérgola, bancas apoyadas sobre paredes en mampostería -Realicé cuadro resumen en Excel de perfiles a usar para canchas múltiples, canchas sintéticas, andenes y tipo de cimentación para pantallas, para proyectos empréstito licencia No 2, para realizar seguimiento al contrato 4162.010.26.1.1553-2025 como apoyo a la supervisión, contrato de estudio de suelos -Realicé entrega de acta No 1 y el informe de apoyo a la supervisión, de contrato 4162.010.26.1.1553-2025, en donde se especifica cuantos escenarios el contratista realizo visita y saco muestras para mandar a ensayar a laboratorios y cuantos informes finales de estudio de suelos entrego el contratista
3. Participar en las capacitaciones y reuniones de la Subsecretaría de Infraestructura Deportiva y Recreativa, así como con otras áreas, con el fin de identificar las necesidades y optimizar los procesos que se generen dentro de la Secretaría de Deportes y la Recreación	3.Participé en reunión virtual con contratista de estudio de suelos para la licitación No 2 Empréstito, donde se especifican detalles de los informes entregados a ajustar, y se le requirió que entregara un solo perfil de rellenos a usar para cada cancha en los diferentes escenarios y además los ingenieros de suelos explican e indican que el comportamiento de expansión del suelo es alto si es mayor al 2% en el CBR natural encontrado. -Participé en reunión presencial con el sub secretario de la secretaria del deporte y la

	recreación y el contratista del contrato 4162.010.26.1.1553-2025, en donde se especifican tiempos de entrega de informes finales de estudios de suelos, de escenarios faltantes por entregar, y se especifica que se debe anexar en los estudios de suelos, si existe o no potencial de licuación y riesgo de movimientos en masa en los escenarios estudiados -Participé en reunión virtual con contratista de estudio de suelos para la licitación No 2 Emprestito, y el arquitecto Daniel Rojas donde se trata el tema de ubicación de apiques y sondeos realizados por el contratista en los diferentes escenarios deportivos, para el contrato estudio de suelos y el contratista afirma que cualquier duda en el momento de la construcción de las canchas en los escenarios, nos van a brindar su apoyo.
4. Las demás tareas que le sean asignadas por el Supervisor del contrato en cumplimiento del objeto del contrato.	4.Realicé visita a escenario deportivo calima -Realicé visita a escenario deportivo caney -Realicé informe de visita a escenario calima -Realicé informe de visita a escenario caney -Realicé revisión de proyectos de intervención de escenarios deportivos barriales realizados por la institución RECREA VALLE, son 12 proyectos revisados Brisas Del Aguacatal, las delicias-cancha múltiple, urbanización barranquilla-cancha múltiple, Tejares De Salomia-Cancha Sintética, Manuela María Buenaventura-Cancha Cubierta, Nueva Floresta-Cancha Sintética, yira castro-parque, ciudad cordoba 1a-1b-polideportivo, union de vivienda popular-cancha sintética, gran limonar-cerramiento, caney I y II-cancha sintética, urbanización Venezuela-parque -Realicé revisión de proyectos de intervención de escenarios deportivos barriales realizados por la institución RECREA VALLE, son 22 proyectos revisados Olaya Herrera Unidos-Parque Los Abuelos, Brisas De Los Andes I-Polideportivo, La Riviera, Los Andes, Metropolitano Del Norte-Polideportivo, Torres De Comfandi, Barrio Alcazares-Zona Verde, Floralia-La Estacion, Asturias, Nueva Floresta-Zona Verde, Parque Longitudinal, Nuevo Horizonte, Ricardo Balcazar, Rodrigo Lara Bonilla, Ulpiano Lloreda, Antonio Nariño-Las Palmas, Ciudad 2000, Bloques Del Limonar,

	Bosques De Limonar, El Limonar 66-9, Las Camelias Ii, San Joaquin. -Realicé revisión de proyectos de intervención de escenarios deportivos barriales realizados por la institución RECREA VALLE, son 11 proyectos revisado Bajo Salomia, C4 La Isla, Cancha Sintetica Comfenalco, Cancha Sintetica Floralia 1, La Bombonera, El Triangulo, Polideportivo Nueva Floresta, Brisas Del Limonar, El Ingenio, Poligono Lili, Villas De Guadalupe -Determiné peso aproximado de acero de refuerzo para muro de contención Saladio POAI 2026. -Realicé revisión de proyectos Emprestito Lic No 2, se realizan anotaciones a 30 proyectos Candelaria, La Isla, Ciudad Cordoba, Alamos, Gemelas Mojica, Calima, Ciudad 2000, La Playa, Belisario, Vallado, Puertas Del Sol, Nueva Floresta, La Merced, Guayacanes, Almendros, Calimio Norte, Junin, Siete De Agosto, Ciudad Capri, Lourdes, La Carolina, Floralia 1 Muller, Nueva Floresta, Marriquin 1, El Vallado, Poblado 1, Villa Del Lago, Santa Anita, Guayacanes Zona Juegos, Alamos
MEDIO DE VERIFICACIÓN:	Las evidencias de lo relacionado se encuentran en el siguiente link: https://drive.google.com/drive/folders/1_Adn6_ar_QITq6K9vhNnj5XMprBUq5IW?usp=sharing
OBSERVACIONES:	N/A
FIRMA DEL PRESTADOR DEL SERVICIO:	
FECHA DE TRANSACCIÓN:	12/sep/2025