# ACTA DE MAYORES Y MENORES No.1

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **CONTRATO** | Contrato de prestación de servicios N° 238 de 13 de junio de 2025 | | | **FECHA DE INICIO** | 8/07/25 |
| **CONTRATISTA** | ITACA INGENIERIA INTEGRAL S.A S | **NIT** | 900.623.036 | **PLAZO DE EJECUCION** | 3 MESES |
| **CONTRATANTE** | Municipio De La Jagua De Ibirico | **NIT** | 800.108.683 | **VALOR DEL CONTRATO** | $349.999.989,52 |

**OBJETO: FORTALECIMIENTO DE LAS CAPACIDADES OPERATIVAS DEL BANCO DE MAQUINARIA MUNICIPAL PARA EL MANTENIMIENTO DE VIAS VEREDALES DEL MUNICIPIO DE LA JAGUA DE IBIRICO, CESAR.**

| CANTIDADES CONTRACTUALES | | | | | | CANTIDADES COBRADAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **ACTA 1** | **VALOR COBRADO** | **ACTA 2** | **VALOR COBRADO** | **CANT COBRADO** | **TOTAL COBRADO** | **POR COBRAR** |
| 1 | Bulldozer potencia mínima al volante de 140HP. | HORAS | 330 | COP 283.726,00 | COP 93.629.580,00 | 138 | COP 39.154.188,00 | 176,00 | COP 49.935.776,00 | 314 | COP 89.089.964,00 | COP 4.539.616,00 |
| 2 | Retroexcavadora - Cargadora sobre llantas (Pajarita), potencia neta mínima de 90 hp. | HORAS | 240 | COP 189.066,67 | COP 45.376.000,80 | 139 | COP 26.280.267,13 | 280,00 | COP 52.938.667,60 | 419 | COP 79.218.934,73 | -COP 33.842.933,93 |
| 3 | Retroexcavadora sobre oruga con una potencia neta mínima de 140 hp. | HORAS | 100 | COP 297.170,00 | COP 29.717.000,00 | 0 | COP 0,00 | 0,00 | COP 0,00 | 0 | COP 0,00 | COP 29.717.000,00 |
| 4 | Motoniveladora potencia mínima 140 HP. | HORAS | 280 | COP 249.500,00 | COP 69.860.000,00 | 141 | COP 35.179.500,00 | 88,00 | COP 21.956.000,00 | 229 | COP 57.135.500,00 | COP 12.724.500,00 |
| 5 | Vibro compactador | HORAS | 200 | COP 153.666,67 | COP 30.733.334,00 | 0 | COP 0,00 | 0,00 | COP 0,00 | 0 | COP 0,00 | COP 30.733.334,00 |
| 6 | Volqueta con capacidad mínima de 7m3. | DÍAS | 35 | COP 708.620,67 | COP 24.801.723,45 | 24 | COP 17.006.896,08 | 11,00 | COP 7.794.827,37 | 35 | COP 24.801.723,45 | COP 0,00 |
| | | | | SUBTOTAL | COP 294.117.638,25 | | COP 117.620.851,21 | | COP 132.625.270,97 | | COP 250.246.122,18 | COP 43.871.516,07 |
| | | | | IVA 19% | COP 55.882.351,27 | | COP 22.347.961,73 | | COP 25.198.801,48 | | COP 47.546.763,21 | COP 8.335.588,05 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **COP 349.999.989,52** | | **COP 139.968.812,94** | | **COP 157.824.072,45** | | **COP 297.792.885,39** | **COP 52.207.104,12** |
| | | | | | | | 39,99% | | 45,09% | | 85,08% | 14,92% |

| CANTIDADES CONTRACTUALES INICIALES | | | | | | BALANCE DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE HORAS | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Item** | **Descripción** | **Unidad** | **Cantidad** | **Valor Unitario** | **Valor Total** | **HORAS/DIA AUMENTADO** | **VALOR MAYOR** | **HORAS/DIA DISMINUIDOS** | **VALOR MENOR** | **BALANCE** | **HORAS/DIAS BALANCE** | **VALOR BALANCE** |
| 1 | Bulldozer potencia mínima al volante de 140HP. | HORAS | 330 | COP 283.726,00 | COP 93.629.580,00 | 55 | COP 15.572.366,67 | | COP 0,00 | COP 109.201.946,67 | 385 | COP 109.201.946,67 |
| 2 | Retroexcavadora - Cargadora sobre llantas (Pajarita), potencia neta mínima de 90 hp. | HORAS | 240 | COP 189.066,67 | COP 45.376.000,80 | 179 | COP 33.842.933,93 | | COP 0,00 | COP 79.218.934,73 | 419 | COP 79.218.934,73 |
| 3 | Retroexcavadora sobre oruga con una potencia neta mínima de 140 hp. | HORAS | 100 | COP 297.170,00 | COP 29.717.000,00 | | COP 0,00 | 90 | COP 26.745.300,00 | COP 2.971.700,00 | 10 | COP 2.971.700,00 |
| 4 | Motoniveladora potencia mínima 140 HP. | HORAS | 280 | COP 249.500,00 | COP 69.860.000,00 | 20 | COP 4.990.000,00 | | COP 0,00 | COP 74.850.000,00 | 300 | COP 74.850.000,00 |
| 5 | Vibro compactador | HORAS | 200 | COP 153.666,67 | COP 30.733.334,00 | | COP 0,00 | 180 | COP 27.660.000,60 | COP 3.073.333,40 | 20 | COP 3.073.333,40 |
| 6 | Volqueta con capacidad mínima de 7m3. | DÍAS | 35 | COP 708.620,67 | COP 24.801.723,45 | | COP 0,00 | | COP 0,00 | COP 24.801.723,45 | 35 | COP 24.801.723,45 |
| | | | | SUBTOTAL | COP 294.117.638,25 | | COP 54.405.300,60 | | COP 54.405.300,60 | COP 294.117.638,25 | | COP 294.117.638,25 |
| | | | | IVA 19% | COP 55.882.351,27 | | + | | - | COP 55.882.351,27 | | COP 55.882.351,27 |
| | | | | **VALOR TOTAL** | **COP 349.999.989,52** | | | | | **COP 349.999.989,52** | | **COP 349.999.989,52** |

MAHER SANTOS SOSA
SECRETARIO DE PLANEACION MUNICIPAL

OSCAR RAFAEL CARCAMO VERA
R/L ITACA INGENIERIA INTEGRAL SAS