Alcaldía de Ocaña / ASPROMA / UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**			**CONTROL DE POLIZA (Nueva)**			
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**			**Cobertura**	**V/r Asegurado**	**Poliza No.**	**Vigencia**
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:** 21 DE AGOSTO DE 2025		**FECHA DE REINICIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**Cumplimiento**	$ 145.438.275,60	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/01/2026
	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	PLAZO FINAL:	**Salario y Prestaciones**	$ 290.876.551,20	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/09/2028
INTERVENTOR	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025	**Estabilidad**	$ 436.314.826,80	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 12/09/2030
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:** $ 46.324.511,00		**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 1.454.382.756,00	**Responsabilidad civil**	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 12/09/2025
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**			**COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A**			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 12 de Septiembre del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1. CONSTRUCCION DE LA ESTRUCTURA DE CUBIERTA METALICA													
1,1	**PRELIMINARES**												**1,1**
1,1,1	LOCALIZACION Y REPLANTEO	M2	767,62	$ 5.351,00	$ 4.107.535,00	767,15	$ 5.351,00	$ 4.105.020,00	0,00	$ -	767,15	$ 4.105.020,00	1,1,1
1,1,2	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CUBIERTA)	M3	9,36	$ 91.182,00	$ 853.464,00	7,37	$ 91.182,00	$ 672.103,00	0,00	$ -	7,37	$ 672.103,00	1,1,2
1,1,3	EXCAVACION MECANICA EN MATERIAL COMÚN	M3	111,09	$ 16.646,00	$ 1.849.204,00	200,76	$ 16.646,00	$ 3.341.776,00	0,00	$ -	200,76	$ 3.341.776,00	1,1,3
1,1,4	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CUBIERTA)	M3	77,29	$ 82.654,00	$ 6.388.162,00	56,57	$ 82.654,00	$ 4.675.778,00	0,00	$ -	56,57	$ 4.675.778,00	1,1,4
1,1,5	RETIRO DE ESCOMBROS, excavaciones estructura de cubierta	M3	144,54	$ 42.911,00	$ 6.202.356,00	249,75	$ 42.911,00	$ 10.717.099,00	0,00	$ -	249,75	$ 10.717.099,00	1,1,5
				VR. PARCIAL	$ 19.400.721,00		*VR. PARCIAL*	$ 23.511.776,00	*VR. PARCIAL*	$ -	*VR. PARCIAL*	$ 23.511.776,00	
1,2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**												**1,2**
1,2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M2	74,06	$ 104.142,00	$ 7.712.757,00	43,29	$ 104.142,00	$ 4.508.307,00	0,00	$ -	43,29	$ 4.508.307,00	1,2,1
1,2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUEBIERTA	M3	37,03	$ 1.486.590,00	$ 55.048.428,00	37,03	$ 1.486.590,00	$ 55.048.428,00	0,00	$ -	37,03	$ 55.048.428,00	1,2,2
1,2,3	PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	2,27	$ 1.486.600,00	$ 3.371.609,00	3,78	$ 1.486.600,00	$ 5.619.348,00	0,00	$ -	3,78	$ 5.619.348,00	1,2,3
1,2,4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUIBIERTA	M3	7,31	$ 1.486.600,00	$ 10.864.073,00	6,55	$ 1.486.600,00	$ 9.740.203,00	0,00	$ -	6,55	$ 9.740.203,00	1,2,4
1,2,5	CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	29,62	$ 891.542,00	$ 26.411.040,00	87,81	$ 891.542,00	$ 78.289.869,00	0,00	$ -	87,81	$ 78.289.869,00	1,2,5
1,2,6	COLUMNAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	15,50	$ 1.508.488,00	$ 23.378.547,00	15,50	$ 1.508.488,00	$ 23.381.564,00	0,00	$ -	15,50	$ 23.381.564,00	1,2,6
1,2,7	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500PSI PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	M3	7,31	$ 1.508.385,00	$ 11.023.278,00	7,31	$ 1.508.385,00	$ 11.026.294,00	0,00	$ -	7,31	$ 11.026.294,00	1,2,7
1,2,8	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DE CUBIERTA	KG	11.945,01	$ 12.628,00	$ 150.841.586,00	8967,84168	$ 12.628,00	$ 113.245.905,00	0,00	$ -	8967,84	$ 113.245.905,00	1,2,8
				VR. PARCIAL	$ 288.651.318,00		*VR. PARCIAL*	$ 300.859.918,00	*VR. PARCIAL*	$ -	*VR. PARCIAL*	$ 300.859.918,00	

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**			**CONTROL DE POLIZA (Nuevo)**			
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**			**Cobertura**	**V/r Asegurado**	**Poliza No.**	**Vigencia**
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:** 21 DE AGOSTO DE 2025		**FECHA DE REINICIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**Cumplimiento**	$ 145.438.275,60	56-40-101010066 4	29/04/2025 AL 12/01/2026
	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	PLAZO FINAL:	**Salario y Prestaciones**	$ 290.876.551,20	56-40-101010066 4	29/04/2025 AL 12/09/2028
INTERVENTOR	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025	**Estabilidad**	$ 436.314.826,80	56-40-101010066 4	29/08/2025 AL 12/09/2030
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:** $ 46.324.511,00		**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 1.454.382.756,00	**Responsabilidad civil**	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 12/09/2025
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**			**COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A**			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 12 de Septiembre del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
1,3	ESTRUCTURA METALICA Y CUBIERTA												1,3
1,3,1	ESTRUCTURA METALICA DE CERCHAS PARABÓLICAS PARA CUBIERTA DE POLIDEPORTIVO, INCLUYE: CERCHAS, CORREAS, CONTRAVIENTOS, TENSORES, ANCLAJES, TORNILLERIA, PINTURA Y PLATINERIA PARA APOYOS. CONTEMPLA TAMBIEN: FABRICACIÓN, SUMINISTRO, TRANSPORTE Y MONTAJE	KG	10.999,63	$ 31.702,00	$ 348.710.324,00	10999,63	$ 31.702,00	$ 348.710.324,00	8999,63	$ 285.306.324,00	10999,63	$ 348.710.324,00	1,3,1
1.3.2	BAJANTE PVC AGUAS LLUVIAS DE 4"	ML	27,00	$ 86.266,00	$ 2.329.182,00	27,00	$ 86.266,00	$ 2.329.182,00	27,00	$ 2.329.182,00	27,00	$ 2.329.182,00	1.3.2
1.3.3	CANAL LAMINA GALVANIZADA CAL. 22	ML	63,80	$ 90.108,00	$ 5.748.890,00	63,80	$ 90.108,00	$ 5.748.890,00	63,80	$ 5.748.890,00	63,80	$ 5.748.890,00	1.3.3
1.3.4	SUM E INSTALACION DE TEJA TERMO ACUSTICA	M2	816,00	$ 126.871,90	$ 103.526.990,00	816,00	$ 126.871,00	$ 103.526.990,00	816,00	$ 103.526.990,00	816,00	$ 103.526.990,00	1.3.4
				VR. PARCIAL	$ 460.315.386,00		*VR. PARCIAL*	$ 460.315.386,00	*VR. PARCIAL*	$ 396.911.386,00	*VR. PARCIAL*	$ 460.315.386,00	
	2. CONSTRUCCION DE CANCHA												
2,1	PRELIMINARES												2,1
2,1,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMÚN (CANCHA)	M3	74,22	$ 91.182,00	$ 6.767.658,00	106,35	$ 91.182,00	$ 9.696.932,00	0,00	$ -	106,35	$ 9.696.932,00	2,1,1
2,1,2	RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON MATERIAL SELECCIONADO (CANCHA)	M3	19,39	$ 82.654,00	$ 1.602.766,00	67,73	$ 82.654,00	$ 5.598.213,00	-3,23	-$ 266.584,00	67,73	$ 5.598.213,00	2,1,2
2,1,3	CORTE Y DEMOLICION DE LOSA DE CONCRETO CANCHA EXISTENTE	M2	452,81	$ 31.998,00	$ 14.488.989,00	452,81	$ 31.998,00	$ 14.488.989,00	0,00	$ -	452,81	$ 14.488.989,00	2,1,3
2,1,4	RETIRO DE ESCOMBROS, adecuacion cancha	M3	143,40	$ 42.911,00	$ 6.153.558,00	181,95	$ 42.911,00	$ 7.807.807,00	0,00	$ -	181,95	$ 7.807.807,00	2,1,4
				VR. PARCIAL	$ 29.012.971,00		*VR. PARCIAL*	$ 37.591.941,00	*VR. PARCIAL*	-$ 266.584,00	*VR. PARCIAL*	$ 37.591.941,00	

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**
CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**	**CONTROL DE POLIZA (Nuevo)**
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**	
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:** 21 DE AGOSTO DE 2025 — **FECHA DE REINICIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES — PLAZO FINAL:	
INTERVENTOR	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00 — **FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025	
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:** $ 46.324.511,00 — **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 1.454.382.756,00	
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 145.438.275,60	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/01/2026
Salario y Prestaciones	$ 290.876.551,20	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/09/2028
Estabilidad	$ 436.314.826,80	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 12/09/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 12/09/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 12 de Septiembre del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
2,2	**ESTRUCTURAS DE CONCRETO**												**2,2**
2,2,1	CONCRETO DE LIMPIEZA E:0,05M PARA MURO	M2	10,24	$ 104.142,00	$ 1.066.414,00	12,14	$ 104.142,00	$ 1.264.388,00	0,00	$ -	12,14	$ 1.264.388,00	2,2,1
2,2,2	ZAPATAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	3,07	$ 1.207.060,00	$ 3.708.088,00	5,40	$ 1.207.060,00	$ 6.518.124,00	0,00	$ -	5,40	$ 6.518.124,00	2,2,2
2,2,3	PEDESTALES EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	1,44	$ 1.172.120,00	$ 1.687.853,00	1,13	$ 1.172.120,00	$ 1.324.496,00	0,00	$ -	1,13	$ 1.324.496,00	2,2,3
2,2,4	VIGAS DE CIMENTACION EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	6,14	$ 1.172.120,00	$ 7.201.505,00	12,22	$ 1.172.120,00	$ 14.323.306,00	0,00	$ -	12,22	$ 14.323.306,00	2,2,4
2,2,5	CONCRETO CICLOPEO 60/40 PARA MURO	M3	2,55	$ 891.542,00	$ 2.272.362,00	4,50	$ 891.542,00	$ 4.011.939,00	0,00	$ -	4,50	$ 4.011.939,00	2,2,5
2,2,6	COLUMNAS EN CONCRETO 3500PSI,PARA MURO	M3	2,00	$ 1.229.147,00	$ 2.458.294,00	2,00	$ 1.229.147,00	$ 2.458.294,00	0,00	$ -	2,00	$ 2.458.294,00	2,2,6
2,2,7	VIGAS AEREAS EN CONCRETO 3500PSI PARA MURO	M3	1,77	$ 1.194.049,00	$ 2.113.467,00	1,77	$ 1.194.049,00	$ 2.113.467,00	0,00	$ -	1,77	$ 2.113.467,00	2,2,7
2,2,8	LOSAS DE CONCRETO E:0,08 M PARA ANDEN, Incluye malla Electrosoldada	M2	28,18	$ 109.538,00	$ 3.087.022,00	28,18	$ 109.538,00	$ 3.086.781,00	0,00	$ -	28,18	$ 3.086.781,00	2,2,8
2,2,9	ACERO DE REFUERZO Fy = 420MPa PARA ESTRUCTURA DEL MURO	KG	1.402,85	$ 12.628,00	$ 17.715.155,00	2.576,63	$ 12.628,00	$ 32.537.698,00	0,00	$ -	2576,63	$ 32.537.698,00	2,2,9
2,2,10	MURO EN LADRILLO DOBLE e=0,25 M	M2	67,97	$ 135.179,00	$ 9.187.846,00	36,92	$ 135.179,00	$ 4.991.147,00	0,00	$ -	36,92	$ 4.991.147,00	2,2,10
2,2,11	PAÑETE IMPERMEABILIZADO SOBRE MURO	M2	63,72	$ 58.149,00	$ 3.705.254,00	52,85	$ 58.149,00	$ 3.073.175,00	0,00	$ -	52,85	$ 3.073.175,00	2,2,11
2,2,12	PINTURA PARA EXTERIORES VINILTEX O SIMILAR	M2	132,60	$ 25.183,00	$ 3.339.266,00	132,60	$ 25.183,00	$ 3.339.266,00	132,60	$ 3.339.266,00	132,60	$ 3.339.266,00	2,2,12
2,2,13	PISO PLACA CONCRETO E=10CMS. SUMINISTRO Y VACIADO DE PLACA DE PISO E=10CMS., EN CONCRETO DE 3000 PSI., VIBRADO Y CURADO, INCLUYE MALLA ELECTROSOLDADA	M2	767,62	$ 156.742,00	$ 120.318.294,00	767,15	$ 156.742,00	$ 120.244.625,00	0,00	$ -	767,15	$ 120.244.625,00	2,2,13
				VR. PARCIAL	**$ 177.860.820,00**		***VR. PARCIAL***	**$ 199.286.706,00**	***VR. PARCIAL***	**$ 3.339.266,00**	***VR. PARCIAL***	**$ 199.286.706,00**	
2,3	**VARIOS**												**2**
2,3,1	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. Parte posterior arquerias a 5,00 m de altura	M2	281,35	$ 533.960,00	$ 150.229.646,00	281,35	$ 533.960,00	$ 150.229.646,00	164,75	$ 87.969.910,00	281,35	$ 150.229.646,00	2,3,1
2,3,2	CERRAMIENTO CONTRA IMPACTO SEGÚN DISEÑO Y ESPECIFICACIONES. Parte lateral a 2,50 m de altura	M2	141,40	$ 452.105,00	$ 63.927.647,00	141,40	$ 452.105,00	$ 63.927.647,00	141,40	$ 63.927.647,00	141,40	$ 63.927.647,00	2,3,2
				VR. PARCIAL	**$ 214.157.293,00**		***VR. PARCIAL***	**$ 214.157.293,00**	***VR. PARCIAL***	**$ 151.897.557,00**	***VR. PARCIAL***	**$ 214.157.293,00**	
2,4	**ACABADOS DE LA CANCHA**												**2**
2,4,1	RECUBRIMIENTO SINTETICO CANCHA MULTIFUNCIONAL	M2	671,43	$ 122.373,00	$ 82.164.903,00	671,43	$ 122.373,00	$ 82.164.903,00	671,43	$ 82.164.903,00	671,43	$ 82.164.903,00	2,4,1

Alcaldía de Ocaña · ASPROMA · UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769584)**			**CONTROL DE POLIZA (Nuevo)**			
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**			**Cobertura**	**V/r Asegurado**	**Poliza No.**	**Vigencia**
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:** 21 DE AGOSTO DE 2025		**FECHA DE REINICIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	**Cumplimiento**	$ 145.438.275,60	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/01/2026
	PLAZO INICIAL	CUATRO (04) MESES	PLAZO FINAL:	**Salario y Prestaciones**	$ 290.876.551,20	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/09/2028
INTERVENTOR	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00		**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025	**Estabilidad**	$ 436.314.826,80	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 12/09/2030
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:** $ 46.324.511,00		**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 1.454.382.756,00	**Responsabilidad civil**	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 12/09/2025
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**			**COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A**			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 12 de Septiembre del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaría de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
2,4,2	DEMARCACION CANCHA MULTIFUNCIONAL	ML	417,75	$ 37.564,00	$ 15.692.361,00	417,75	$ 37.564,00	$ 15.692.361,00	417,75	$ 15.692.361,00	417,75	$ 15.692.361,00	2,4,2
2,4,3	ESTRUCTURAS INTEGRADAS PORTERÍA MICRO-FUTBOL, TABLERO DE BALONCESTO E IMPLEMENTOS DE VOLEIBOL. Tipo INDER	UND	2,00	$ 5.393.230,00	$ 10.786.460,00	2,00	$ 5.393.230,00	$ 10.786.460,00	2,00	$ 10.786.460,00	2,00	$ 10.786.460,00	2,4,3
				VR. PARCIAL	$ 108.643.724,00		*VR. PARCIAL*	$ 108.643.724,00	*VR. PARCIAL*	$ 108.643.724,00	*VR. PARCIAL*	$ 108.643.724,00	
	3. REDES ELÉCTRICAS DE LA CANCHA MULTIFUNCIONAL												
3,1	**ACOMETIDA ELECTRICA**												3,1
3,1,1	SISTEMA DE MEDIDA BIFASICO TRIFILAR	UND	1,00	$ 2.869.170,00	$ 2.869.170,00	1,00	2.869.170,00	$ 2.869.170,00	1,00	$ 2.869.170,00	1,00	$ 2.869.170,00	3,1,1
3,1,2	TABLERO DE DISTRIBUCION BIFAASICO CON TOTALIZADOR 2X 40 AMP X 12 SALIDAS INCLUYE TOTALIZADOR Y PROTECCIONES	UND	1,00	$ 1.794.102,00	$ 1.794.102,00	1,00	1.794.102,00	$ 1.794.102,00	1,00	$ 1.794.102,00	1,00	$ 1.794.102,00	3,1,2
3,1,3	ACOMETIDA BIFASICA 2F#10+1#10T DUCTO ¾ +1UND	ML	45,08	$ 127.480,00	$ 5.746.798,00	45,08	127.480,00	$ 5.746.798,00	45,08	$ 5.746.798,00	45,08	$ 5.746.798,00	3,1,3
3,1,4	ACOMETIDA BIFASICA #12 2F+1T 3 X 14	ML	50,76	$ 125.864,00	$ 6.388.857,00	50,76	125.864,00	$ 6.388.857,00	50,76	$ 6.388.857,00	50,76	$ 6.388.857,00	3,1,4
3,1,5	SALIDAS TOMACORRIENTE MONOFASICO CON POLO A TIERRA	UND	10,00	$ 168.854,00	$ 1.688.540,00	10,00	168.854,00	$ 1.688.540,00	3,00	$ 506.562,00	3,00	$ 506.562,00	3,1,5
3,1,6	SISTEMA DE PUESTA TIERRA GENERAL	UND	1,00	$ 1.423.735,00	$ 1.423.735,00	1,00	1.423.735,00	$ 1.423.735,00	1,00	$ 1.423.735,00	1,00	$ 1.423.735,00	3,1,6
3,1,7	CAJA DE DISTRIBUCION BT 40X40 CON MARCO METALICO	UND	6,00	$ 749.685,00	$ 4.498.110,00	6,00	749.685,00	$ 4.498.110,00	3,00	$ 2.249.055,00	3,00	$ 2.249.055,00	3,1,7
3,1,8	REFLECTOR LED MULTIVOLTAJE 200 WAT	UND	12,00	$ 1.476.821,00	$ 17.721.852,00	12,00	1.476.821,00	$ 17.721.852,00	12,00	$ 17.721.852,00	12,00	$ 17.721.852,00	3,1,8
3,1,9	SISTEMA DE EQUIPOTENCIALIZACION DE ESTRUCTURA O CUBIERTA	UND	1,00	$ 12.972.195,00	$ 12.972.195,00	1,00	12.972.195,00	$ 12.972.195,00	1,00	$ 12.972.195,00	1,00	$ 12.972.195,00	3,1,9
				VR. PARCIAL	$ 55.103.359,00		*VR. PARCIAL*	$ 55.103.359,00	*VR. PARCIAL*	$ 51.672.326,00	*VR. PARCIAL*	$ 51.672.326,00	

VALOR TOTAL PRESUPUESTO DE OBRA	$ 1.353.145.592,00	$ 1.399.470.103,00	$ 712.197.675,00	$ 1.396.039.070,00
VALOR IMPLEMENTACION PLAN DE MANEJO AMBIENTAL - PMA	$ 39.051.826,00	$ 39.051.826,00	$ 9.762.956,00	$ 39.051.826,00
VALOR LEGALIZACION PROYECTO ELECTRICO	$ 15.860.833,00	$ 15.860.833,00	$ 15.860.833,00	$ 15.860.833,00

Alcaldía de Ocaña / ASPROMA / UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS	**OBJETO: CONSTRUCCIÓN DE CANCHA MULTIFUNCIONAL EN EL CORREGIMIENTO DE AGUAS CLARAS, MUNICIPIO DE OCAÑA DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER**	**ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA**

CONTRATISTA	**CONTRATO DE OBRA No. LP-SVIV 001 DEL 2024 (CO1.PCCNTR.7769534)**		
ASPROMA	**FECHA DE INICIO: 29 DE ABRIL DE 2025**		
Rep.legal/ **MARIA CANDELARIA DURÁN VEGA**	**FECHA DE SUSPENSION:** 21 DE AGOSTO DE 2025	**FECHA DE REINICIO: 5 DE SEPTIEMBRE DE 2025**	
	PLAZO INICIAL CUATRO (04) MESES	PLAZO FINAL:	
INTERVENTOR	**VALOR DEL CONTRATO INICIAL:** $ 1.408.058.245,00	**FECHA DE TERMINACION:** 28 DE AGOSTO DE 2025	
UNION TEMPORAL ITER-AGUAS CLARAS	**VALOR DEL CONTRATO ADICIONAL:** $ 46.324.511,00	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** $ 1.454.382.756,09	
Rep.legal/ **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**	**FECHA DEL PRESENTE ACTA: 12 DE SEPTIEMBRE DE 2025**		

CONTROL DE POLIZA (Nuevo)

Cobertura	V/r Asegurado	Poliza No.	Vigencia
Cumplimiento	$ 145.438.275,60	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/01/2026
Salario y Prestaciones	$ 290.876.551,20	56-40-1010100664	29/04/2025 AL 12/09/2028
Estabilidad	$ 436.314.826,80	56-40-1010100664	29/08/2025 AL 12/09/2030
Responsabilidad civil	$ 284.700.000,00	56-40-101004335	29/04/2025 AL 12/09/2025
COMPAÑÍA ASEGURADORA: SEGUROS DEL ESTADO S.A			

En el municio de Ocaña - Norte de Santander, el día 12 de Septiembre del 2025, se reunieron en la oficina de la Secretaria de Vias, Infraestructura y Vivienda, **GUSTAVO CASTILLA VERGEL** Supervisor y Secretario de Vías, Infraestructura y Vivienda, **MARIA CANDELARIA DURAN VEGA,** rep. legal de ASPROMA, Contratista, **FABIO ALFONSO BAYONA RAMON**, rep. legal de la UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS, en calidad de Interventor, con el objeto de suscribir la presente **ACTA DE RECIBO FINAL DE OBRA** del Contrato de Obra No. **MT - LP - SVIV - 001 - 2025.**

ITEM	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES					CONDICIONES ACTUALIZADAS			OBRA EJECUTADA				ITEM
									PRESENTE ACTA		ACUMULADA		
	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	CANTIDAD	VR. TOTAL	
	ADMINISTRACION - A (24%)												
	IMPREVISTOS - I (1%)												
	UTILIDAD - U (5%)												
	COSTO TOTAL DE LA OBRA				$ 1.408.058.245,00			$ 1.454.382.756,00		$ 737.821.463,00		$ 1.450.951.723,00	

VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA	**$ 737.821.463,00**	**50,73%**	-$ 3.431.033,00
SON: SETECIENTOS TREINTA Y SIETE MILLONES OCHOCIENTOS VEINTIUN MIL CUATROCIENTOS SESENTA Y TRES PESOS MCTE			

Firman los que en ella intervienen a los 12 dias del mes de Septiembre del 2025;

GUSTAVO CASTILLA VERGEL
Secretario de Vias, Infraestructura y Vivienda
Supervisor

MARIA CANDELARIA DURAN VEGA
R.L./ ASPROMA
Contratista

FABIO ALFONSO BAYONA RAMON
R.L./ UNION TEMPORAL INTER-AGUAS CLARAS
Interventor