DATOS GENERALES DEL CONTRATISTA			
Fecha de presentación del informe:	septiembre / 2025	Numero de contrato:	CD-12-2025-1088
Datos del Contratista (nombres y apellidos- número de identificación)	**KELLINEET POLO DEVIACC.** **1.045.735.260**		
Periodo del informe:	Informe comprendido al periodo de actividades mes de septiembre de 2025	Informe número:	08
Objeto del contrato:	PRESTACIÓN DE SERVICIOS PROFESIONALES PARA BRINDAR ASESORIAS A LAS ACTIVIDADES MISIONALES Y A LOS PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA.		
Valor del contrato	SON: SESENTA Y SEIS MILLONES DE PESOS M/L ($66.000.000)		
Supervisor	RAFAEL LAFONT DE SALES C.C.: 8.665.602		
Cargo	SECRETARIO DE DESPACHO SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PÚBLICAS		

ACTIVIDADES:

Revisión en la base de datos del Sisbén, conceptos de amenazas del predio y avaluó catastral para verificar que los postulantes de las viviendas cumplan con los requisitos y puntajes requeridos, correspondiente a los barrios: **LA CHINITA, VILLA SAN CARLOS, LAS GRANJAS, VILLA BLANCA, LOS OLIVOS I, LOS OLIVOS II, CARRIZAL, JOSE ANTONIO GALAN, BARLOVENTO, CIUDAD MODESTO, LA PAZ, EVARISTO SOURDIS, LIPAYA, SANTO DOMINGO DE GUZMAN, LA MANGA, LAS AMERICAS, LA PLAYA, SANTUARIO, EL BOSQUE, LAS MALVINAS, EL ROMANCE, SIETE DE ABRIL, CIUDADELA VEINTE DE JULIO, LAS FLOR ES, LA SIERRITA, KENEDY, LA PRADERA, EL PUEBLO, SANTA MARIA, EL POR FIN, VILLA FLOR, LA ESMERALDA, BELLARENA, SAN ROQUE, LA LUZ Y VILLA SAN PEDRO 1 Y 2.**

Coordinación de nuevas visitas posterior a las entregas de mejoramientos de viviendas, colocando como punto de encuentro el relacionado, así:

DIRECCION	BARRIO	EVENTO
Punto de encuentro C 34D 2B1 09	JOSE ANTONIO GALAN	Entrega de nueve (9) Mejoramientos de Vivienda barrio JOSE ANTONIO GALAN
Punto de encuentro K 91 106 61	LAS FLORES	Entrega de nueve (9) Mejoramientos de Vivienda barrio LAS FLORES

Punto de encuentro K 33 17 147 INT 2	REBOLO	Entrega de ocho (8) Mejoramientos de Vivienda barrio REBOLO
Punto de encuentro K 6F 101 33	SAN PEDRO ALEANDRINO	Entrega diez (10) Mejoramientos de Vivienda barrio SAN PEDRO ALEJANDRINO
Punto de encuentro CALLE- 99B -13C- 11	LA PAZ	Entrega diez (10) Mejoramientos de Vivienda barrio LA PAZ
Punto de encuentro: K 4 99B 22	VILLA SAN PEDRO 2	Entrega ocho (8) Mejoramientos de Vivienda barrio VILLA SAN PEDRO 2
Punto de encuentro: K 12SUR 79 38	7 DE ABRIL	Entrega diez (10) Mejoramientos de Vivienda barrio 7 DE ABRIL
Punto de encuentro: K 7C 88 09	LAS MALVINAS	Entrega once (11) Mejoramientos de Vivienda barrio LAS MALVINAS

Coordinación de nuevas visitas posterior a la entrega de tramos de vías (Programa Barrios a la Obra), en las siguientes direcciones:

DIRECCION	BARRIO	EVENTO
El recorrido empieza en el barrio la playa: Punto 1-carrera 17 entre calles 17A y 19. (150 metros lineales). Punto 2: Carrera 11 con calle 14. Luego se traslada el barrio Las Flores: 1. Vía 40 con carrera 79. (270ML)	LAS FLORES Y LA PLAYA	El alcalde Alejandro Char realiza la entrega de varios tramos viales en distintos barrios de la ciudad: 1. En La Playa entrega **220 metros lineales** de vías nuevas. 2. Una vía de **270 metros lineales** en el barrio Las Flores.
El Romance: Calle 90 con carrera 6H.	EL ROMANCE	Barrio EL ROMANCE - CRA 6H entre calle 91 y 89A. - CRA 6E-2 entre calle 88A y 91.

		- CLL 90B entre 6E2 y 7. - Carrera 6J1 entre calle 91 y 90B.
La Chinita: Carrera 13A con calle 14A	LA CHINITA	LA CHINITA 1. Carrera 13A entre calles 14 y 17. -- 205ML. 2. Calle 14A entre carreras 12C y 15. -- 185 ML. 3. Calle 14 entre carreras 12C y 15. -- 190ML.
SEVILLA REAL Y 7 DE ABRIL: Carrera 18C con Diagonal 83	7 DE ABRIL Y VÍA EN SEVILLA REAL	Entrega de vía del puente 7 de ABRIL Y VÍA EN SEVILLA REAL: • Vía desde el puente Siete de Abril hasta Sevilla Real - 370 ML. Vías en asfalto del puente de 7 abril con calle 51B con Circunvalar. – 2.220 ML.

Revisión documentos, perfiles y hojas de vías de nuevos contratistas que se vincularan a la Secretaria Distrital de Obras Públicas, cuyo objeto es:

- PRESTACION DE SERVICIOS DE APOYO A LA GESTION PARA EL ACOMPAÑAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES OPERATIVAS Y MISIONALES PARA EL DESARROLLO DE LOS DIFERENTES PROGRAMAS DERIVADOS DE LA SECRETARIA DISTRITAL DE OBRAS PUBLICAS DEL DISTRITO DE BARRANQUILLA

Se hacen nuevos recorridos a las viviendas entregados por intermedio del Programa de Miramiento de Vivienda Saludable, de acuerdo con la información obtenida anteriormente de cada vivienda así:

<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>1</td><td>Norma Del Carmen Diaz Romero</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 4 99B 22</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesto a tierra y cambio de tablero.
AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, en hall se realizó pañete.</td><td colspan="2">ALCOBA 1: Acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
2	Hector Luis Calderón Cortez	Villa San Pedro 2	K 4 99B 45

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, adicionalmente se realiza pañete en hall.
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.

<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>3</td><td>Betty Rosa Cervantes Ferrer</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 4A 99B 69</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: demolición de piso, plantilla de piso, suministro e instalación de cubierta, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, adicionalmente se realiza pañete en hall.
GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.</td><td colspan="2">ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.</td></tr>
</table>

#	Postulante	Barrio	Dirección
4	Marlene Chiquillo Escorcia	Villa San Pedro 2	K 4C1 99 25

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
5	Sara Matilde Gomez Sandoval	Villa San Pedro 2	K 4C1 99A 09


REGISTRO FOTOGRÁFICO






COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO instalación de combo sanitario y accesorios e instalación de puerta.





AREAS COMUNES: Acabados de estuco y pintura, demolición de plantilla, enchape de pisos en sala comedor y hall, adicionalmente se realiza pañete en hall.

GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco, plantilla de piso y enchape de piso.

#	Postulante	Barrio	Dirección
6	Josefina Esther Bossio Mendoza	Villa San Pedro 2	K 4C1 99A 10

REGISTRO FOTOGRÁFICO





COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.

BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.





GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Pañete de muros, estuco y pintura de Hall y sala comedor, demolición de plantilla, enchape de pisos.

ALCOBA 1: estuco, pintura y Adicionalmente se realizó plantilla de piso y enchape de piso.

<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>7</td><td>Pahola Andrea Angulo Gonzalez</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 4C1 99A 39</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: Enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: Demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: pañete, demolición de plantilla, enchape de pisos.</td><td colspan="2">ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>#</th><th>Postulante</th><th>Barrio</th><th>Dirección</th></tr>
<tr><td>8</td><td>Nini Johanna Herrera Salazar</td><td>Villa San Pedro 2</td><td>K 4C1 99A 57</td></tr>
<tr><td colspan="4">REGISTRO FOTOGRÁFICO</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">COCINA: instalación de puntos hidrosanitarios, enchape de salpicadero y construcción de mesón, piso en cerámica, cambio de lavaplatos, estuco y pintura.</td><td colspan="2">BAÑO: instalación de puntos hidrosanitarios, demolición de piso, plantilla de piso, enchape de piso, instalación de enchape de muros, instalación de combo sanitario y accesorios, aplicación de estuco y pintura, suministro e instalación de puerta.</td></tr>
<tr><td colspan="2"></td><td colspan="2"></td></tr>
<tr><td colspan="2">GENERAL: Instalaciones eléctricas de la vivienda en tubería EMT, puntos de iluminación, tomacorrientes dobles y GFCI, sistema puesta a tierra y cambio de tablero.

AREAS COMUNES: Estuco y pintura de Hall y sala comedor.</td><td colspan="2">ALCOBA 1: Adicionalmente se realizó acabados de estuco y pintura, plantilla de piso y enchape de piso.</td></tr>
</table>

Coordinación durante la socialización a la comunidad de ampliación de la CARRERA 44, intermedio del Programa Malla Vial de la ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA.





Coordinación durante la entrega de nuevas vías por intermedio del Programa barrios a la Obras de la ALCALDIA DISTRITAL DE BARRANQUILLA, las vías entregadas en el barrio LOS TRUPILLOS.





Coordinación para la revisión documental, dentro de la actualización de la base de datos relacionados con el Programa de Mejoramiento de Vivienda Saludable realizado en los barrios: **GALAN, BARLOVENTO, CIUDAD MODESTO, LA PAZ, EVARISTO SOURDIS, LIPAYA, SANTO DOMINGO, LA MANGA, LAS AMERICAS, SANTUARIO, EL BOSQUE, LAS MALVINAS, EL ROMANCE, SIETE DE ABRIL, CIUDADELA VEINTE DE JULIO.**

Atentamente,

KELLINEET POLO DEVIA
C.C No. 1.045.735.260
Contratista