ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA	FORMATO	CÓDIGO	ES-MC-FR-06
	GESTIÓN DE LA MEJORA CONTINUA	VERSIÓN	1
	ACTA DE REUNIÓN	FECHA	23/02/2025

FECHA DE REUNIÓN :	27-ago-25	**ACTA No.**	**41**
HORA DE INICIO:	2:00 p. m.	**HORA FINALIZACIÓN:**	
LUGAR DE REUNIÓN:	Virtual		
DEPENDENCIA:	Técnica		

OBJETO DE LA REUNIÓN

Seguimiento Contarto de obra 139-2025

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Compromisos acta anterior

1.Se informa los compromisos del acta anterior 37 los cuales se habia comprometido el contartista para entrega el día viernes 22 de agosto 2025.

-Informe tramos homogeneos
-Diseños
-Soporte selección estabilizantes

Se reitera por Interventoría que se esperaba la entrega de la información desde el día viernes 22 de agosto 2025 para alcanzar a revisarla, igualmente se reitera que se solicitó por ICCU entrega de la información de ejecución por tramos y fuentes de material cercanas para el 28 de agosto 2025,

2. Se consulta por caracterización de fuentes de material

Sector la Palma
Se informa por parte del contratista que se realizó acercamiento con la recebera "El castillo" - Recebera La palma -
Se tomará muestra de 5 lonas para caracterizaciòn del material - como ha estado lloviendo no se pudo hacer toma del material aun.
Informan que no cuentan con licencias por el momento.

Sector Cucunuba
Se informa por parte del contratista que se realizó acercamiento con la recebera Ubicada en el sector de Cucunuba
Se informa que cuenta con permiso minero ambiental el día de mañana tienen cita para tomar muestra del material y entrega de permisos.

3. Inicio tarmo de prueba

Interventoría consulta acerca de planificación inicios tramo de prueba, el contratista informa que se habia considerado el municipio de Tausa pero se aclara que este no estaría cumpliendo con el 1 Mpa que se fijo. Por lo que se propone inicio en SUSA.

Contratista informa que los municipios que estrían cumpliendo son :

Susa
Simijaca
Manta
La Palma

4. Entrega PMT

Se informa por Interventoría que el contartista se habia comprometido en la reunión del viernes 22 de agosto 2025 en las instalciones del ICCU con la entrega de los PMT para el día martes 26 de agosto 2025. El contratista informa que se encuentra trabajando en esta información.

5. Observaciones de especialistas de pavimentos

Se reitera observación de que se tienen resultados con CBR mayores al 100%, se solicita por los especialistas hacer la verificaciòn y ajuste respectivo y tener en cuenta procedimeitnos de calidad en la entrega de la información.

CONCLUSIONES

Las mencionadas en el acta.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS:

COMPROMISOS	FECHA DE CUMPLIMIENTO
Los consignados en el acta.	

ASISTENTES: Se adjunta lista de asistencia a la reunión.

Marca temporal	NOMBRE	EMPRESA	CARGO	EMAIL
8/27/2025 14:19:19	Alvaro Neira Girón	Intervial iCCU 50	Especialista de Pavimentos	alvaro.neira.giron@gmail.com
8/27/2025 14:19:28	Edgar Mauricio Beltrán Cárdenas	Consorcio Intervial ICCu-050	Director Interventoría	edgar.beltran@tpfingenieria.gov.co
8/27/2025 14:44:12	Adriana Mediorreal	Consorcio Intervial ICCU 050	Especialista Pavimentos	Pavimentos3.intervial050@gmail.com
8/27/2025 14:44:27	Armando Mendoza Martinez	CONSORCIO YVY	Director de Obra	amendozam04@gmail.com
8/27/2025 14:44:59	Sindy Ramos	Consorcio YVY	Ingeniero Residente	director3yvy@gmail.com
8/27/2025 14:49:20	jonathan castañeda	COSROCIO ICCU 050	INGENIERO	ingeniero.intervial050@gmail.com
8/27/2025 15:31:47	Carolina peña López	TPF Getinsa Euroestudios	Residente Interventoría	carolina.pena@tpfingenieria.com