UT SAN DIEGO
2026
NIT: 901.957.338-1

BOGOTÁ | EMPRESA DE TRANSPORTE DEL TERCER MILENIO TRANSMILENIO S.A

ACTA DE COSTOS Nº 1

PERIODO: 21 de Julio de 2025 al 20 de Agosto de 2025

ORDEN DE TRABAJO	TRONCAL	ESTACION	ITEM	DESCRIPCION ITEM	UNID	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL
1381-L2-001, 002, 004	CALLE 80 - D	AV CALI - CARRERA 90 - AV BOYACA	MET-01	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE VAGONES EN ESTACIONES	M2	228,88	$ 802.933,0	$ 183.775.305
1381-L2-007, 009, 010	NQS CENTRAL -E	MOVISTAR ARENA, PALOQUEMAO, AV CHILE	MET-02	SUMINISTRO E INSTALACION DE CELOSIA METALICA EN VANOS DE ZONA DE TRANSICION EN ESTACIONES	M2	379,78	$ 923.150,0	$ 350.593.907
1381-L2-003, 006, 008	CALLE 80 - D, NQS CENTRAL - E	CARRERA 90, MOVISTAR ARENA, CAMPIN	MET-03	SUMINISTRO E INSTALACION DE CERRAMIENTO TIPO ONDA	ML	778,2	$ 1.127.135,0	$ 877.136.457
							SUBTOTAL	$ 1.411.505.669
							AU 23.33%	$ 329.304.273
							GRAN TOTAL	**$ 1.740.809.942**

ACTA	No FACTURA	VALOR
1		$ 1.740.809.942
TOTAL FACTURADO		$ 1.740.809.942

RESUMEN FACTURACION	TOTAL
VR. INICIAL CONTRATO	$ 13.750.000.000
VR. TOTAL CONTRATO	$ 13.750.000.000
VR. PRESENTE ACTA	$ 1.740.809.942
TOTAL FACTURADO	$ 1.740.809.942
	12,66%
SALDO A FAVOR DE TRANSMILENIO	$ 12.009.190.058
	87,34%

NOTA: EL IMPREVISTO POR VALOR DE $ 14.115.057 SE ENCUENTRA EN VERIFICACION PARA EL ACTA No 1 CORRESPONDIENTE AL PERIODO 21 DE JULIO AL 20 DE AGOSTO DE 2025.

EDWARD GUEVARA MURILLO
REPRESENTANTE LEGAL
UT SAN DIEGO

EDWARD GUEVARA MURILLO
DIRECTOR DE OBRA
UT SAN DIEGO

JOSE VICENTE BOCANEGRA GRACIAS
REPRESENTANTE LEGAL
ALIANZA XXI

EDUARDO ANDRES ACERO CAGUAS
DIRECTOR INTERVENTORIA
ALIANZA XXI