ACTA DE COMITÉ 3

Consecutivo Acta	FECHA:	HORA INICIO:	HORA FINAL	LUGAR:
003	03/09/2025	03:00 PM	05:00 PM	PALACIO DE JUSTICIA
OBJETIVO DE LA REUNIÓN				
Seguimiento a la ejecución del contrato de obras MC 10 2025				
RESPONSABLES DE LA REUNIÓN				
NOMBRE			**ROL**	
FRANCY LORENA HERNANDEZ ARRIETA			SUPERVISORA DEL CONTRATO	

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	CARGO	ASISTIÓ		DELEGÓ	
		SI	NO	SI	NO
Ramon Andrés López Camargo	Contratista de interventoría	X			
Oscar Mejía Escobar	Contratista de obra	X			
Mario Paternina Barreto	Residente de obra	X			
Estela Coneo Piñerez	Directora de obra	x			
Fabio Sánchez Mercado	Siso de obra		X	X	
Alfonso Pacheco Oquendo	Director de Interventoría	x			
Luis Araujo Niño	Residente de Interventoría		x	x	
Francy Lorena Hernández Arrieta	Supervisora	X			

AGENDA

1. Tratar más a fondo los temas relacionados en el oficio presentado por el interventor el día 19 de agosto de 2025.
2. Determinar la ruta para avanzar con las soluciones necesarias para la ejecución del contrato.

DESARROLLO DE LA REUNIÓN

Siendo las 03:00 pm. del día tres (03) de septiembre de 2025, se da inicio al Comité de Obra Nro. 3 con la participación de los involucrados en el proceso: personal del contratista de obra, personal de interventoría y supervisión del contrato. Inicialmente toma la palabra la supervisora encargada del contrato manifestando que procedió a realizar una revisión de la información suministrada por el interventor a través del oficio OF01MC11-2025 de fecha 19 de agosto de 2025, que en resumen

consiste en que luego de iniciados los trabajos establecidos en el contrato de obra, se identificaron por parte del contratista de obra e interventor una serie de inconsistencias relacionadas básicamente con el estado de elementos eléctricos en mal estado, elementos estructurales y de cimentación en malas condiciones. Ante esta situación, y con el fin de tener mayor claridad técnica del asunto, la supervisora solicito al contratista de obra e interventoría presentar un informe técnico detallado firmado tanto por el contratista de obra como de interventoría quien validaría toda la información ahí plasmada. Dicho informe deberá brindar una información más amplia de cada uno de los aspectos que se tocaron de manera muy somera y superficial en el oficio antes mencionado. Ante esta situación los contratistas aceptaron en que se debía tener mayor claridad en el asunto y que debían proceder con la elaboración de dicho informe, además de eso, solicitaron a la supervisión que se llevara a cabo una visita técnica con el fin de que hiciera el acompañamiento técnico respectivo y de esta manera poder tener el contexto más claro de la situación, a lo que la supervisión acepto y a su vez se sugirió al contratista que contara con la presencia de un ingeniero civil especialista en geotecnia con el fin de este pueda brindar un concepto detallado con respecto a los inconvenientes identificados con los elementos de cimentación en mal estado. En consecuencia a lo anterior, se acordó entre las partes que la fecha de la visita seria para el viernes 5 de septiembre de 2025.







TAREAS Y COMPROMISOS

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE	ENTREGA
1	Entrega de informe técnico detallado de la situación, firmado por contratista de obra e interventoría.	Contratista de obra e interventoría.	10/09/2025
2	Visita de inspección	Supervisión	5/09/2025
3	Solicitar acompañamiento de especialista en geotecnia	Contratista de obra e interventoría.	5/09/2025
4			

SEGUIMIENTO TAREAS PENDIENTES

No.	TAREA / ACTIVIDAD	RESPONSABLE
1		
2		
3		
4		

En constancia firman,

	
Francy Lorena Hernandez Arrieta Profesional Universitario – Ing Civil	Ramon Andrés López Camargo Contratista de interventoría
	
Alfonso Pacheco Oquendo Director de interventoría	Lizeth Rocio Berrio Caraballo Apoyo a la supervisión – ing. Civil, esp. estructural
	
Mario Paternina Barreto Residente de Obra.	Estela Coneo Piñerez Directora de Obra.
	
Oscar Mejía Escobar Contratista de obra	