CONSORCIO DATAR 24

AMVCD-206-2024

Málaga, 26 de noviembre 2024

Señores:
INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Att. MARLON OSWALDO GAMBOA DUARTE
Director Territorial Santander.
Autopista Floridablanca, K1. Vía Ruitoque

Referencia: Administración Vial de las carreteras nacionales a cargo de la Dirección Territorial Santander, grupo AMV 1 lote 1.

Asunto: Necesidad de remoción y retiro de derrumbes RUTA 55ST02 con Contrato 1042 de 2021.

Cordial Saludo,

En los recorridos rutinarios de la Administración Vial sobre la RUTA 55ST02 Málaga – Los Curos y debido a las lluvias de los últimos días que ocasionaron varios deslizamientos, se ha evidenciado la necesidad de hacer remoción y retiro de derrumbes en varios sitios, para evitar riesgo de accidentes y ampliación del ancho de calzada útil. Por lo anterior se recomienda que mediante el contrato 1042 de 2021 cuyo objeto es "MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO, GESTION PREDIAL, SOCIAL Y AMBIENTAL SOSTENIBLE DE LA CONEXIÓN TRONCAL DEL NORTE (LOS CUROS – MALAGA), EN EL DEPARTAMENTO DE SANTANDER, EN MARCO DE LA REACTIVACION ECONOMICA, MEDIANTE EL PROGRAMA DE OBRA PUBLICA "VIAS PARA LA LEGALIDAD Y LA REACTIVACION 2030", se realice esta actividad ya que se requiere equipo de cargue y transporte del material a sitios de disposición final.
Estos sitios son atendidos inicialmente con cooperativas del sector ampliando y señalizando la vía para mejorar la transitabilidad, pero en todos los sitios se requiere cargue y transporte, ya que la zona de vía es limitada para disponer de este material de forma manual.
Agradecemos la atención prestada.

Cordialmente,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
Ingeniero Residente AMV1 SANTANDER
CONSORCIO DATAR 24

Proyectó/Elaboró: JLVV

C.C.	*Ing. Oscar Patiño – Supervisor contrato – INVIAS Territorial Santander* *Archivo Oficina*			
Anexos:	*Registro fotográfico*	*CD ( )*	*Tomos ()*	*Planos ()*

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR5+0500	Caida de rocas margen derecha volumen aproximado 12 m3.	
PR12+0240	Deslizamiento suelo arenoso que obstruye cuneta y parte carril derecho margen derecha volumen aproximado 40 m3	
PR47+0270	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 100 m3.	
PR54+0480	Caida de rocas margen derecha volumen aproximado 4 m3	

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR72+0100	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 25 m3	
PR78+0950	Deslizamiento suelo arenoso que obstruye cuneta y carril derecho volumen aproximado 100 m3	
PR79+0400	Caída de rocas margen derecha volumen aproximado 6 m3, producto de demolición para construcción de alcantarilla.	
PR84+0850	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 15 m3	

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR86+0700	Deslizamiento suelo arenoso que obstruye cuneta y carril margen derecha volumen aproximado 20 m3.	
PR95+0060	Deslizamiento suelo arenoso que obstruye cuneta y parte carril derecho, volumen aproximado 30 m3	
PR115+0550	Deslizamiento de suelo granular que obstruye cuneta y carril margen derecha volumen aproximado 45 m3	
PR115+0850	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 35 m3.	

REGISTRO FOTOGRAFICO RUTA 55ST02 DERRUMBES CON REDUCCION DE CALZADA

ABSCISA	OBSERVACION	FOTOS
PR117+0370	Deslizamiento que obstruye cuneta y berma margen derecha volumen aproximado 25 m3	

Remite: CONSORCIO DATAR 24 <consorciodatar24@gmail.com>

Fecha: 2024-11-26 20:13:27

Para: atencionciudadano@invias.gov.co


Asunto: INFORME AMVCD 206 NECESIDAD REMOCION DERRUMBES CON EQUIPO RUTA 55ST02 MALAGA LOS CUROS

Adjuntos: 01

Radicado: 2024E-VUVRAZ-120045

Fecha Radicación: 2024-11-27 08:50:40

Cc:



Cordial saludo,

Anexo informe de la referencia,

Atte,

JOSE LUIS VALDERRAMA VELASCO
ING RESIDENTE AMV1 SANTANDER.

Este correo electrónico fue revisado en busca de virus y contenido malicioso con la ayuda de Outlook Protección de Microsoft para el INVÍAS