


QUINDAVI SAS
NIT 900.884.780-4
CL 12 A 4 B 09
Tel: (605) 3135000542
Mompós - Colombia
qdfacturacion123@gmail.com



Factura electrónica de venta
No. FE 59

Señores	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS		
NIT	800.215.807-2	**Teléfono**	(605) 31381226 - Ext. 000
Dirección	CL 25 G 73 B 90 ED CENTRO EMPRESARIAL CENTRAL POINT	**Ciudad**	Bogotá - Colombia

Fecha y hora Factura	
Generación	05/05/2025, 15:07
Expedición	05/05/2025, 15:07
Vencimiento	05/05/2025

Ítem	Descripción	Cantidad	Unidad de medida	Vr. Unitario	Impto. Cargo	Valor Impto.Cargo	Vr. Total
1	ACTA No.6 DEL CONTRATO 3950 DE 2024 CUYO OBJETO ES: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109, POR EL PERIODO DE MARZO DE 2025	1.00		69,808,834.48	19 %	663,183.93	70,472,018.41
2	AJUSTE AL PESO	1.00		0.01	0 %	0.00	0.01

Total items: 2

Valor en Letras:
Noventa y un millones cuatrocientos catorce mil seiscientos sesenta y ocho pesos m/cte con setenta y seis cent.

Forma de pago:
Contado

Medio de pago:
Desembolso Crédito plus (CCD+) - Transferencia $ 91,414,668.76

Total Bruto	69,808,834.49
Administración 20.00%	13,961,766.89
Imprevistos 5.00%	3,490,441.73
Utilidad 5.00%	3,490,441.72
IVA 19%	663,183.93
Total a Pagar	**91,414,668.76**

Observaciones:
#$24-02-00;3950;farango@invias.gov.co#$

Fabricante Software y Proveedor tecnológico: Siigo SAS - Nit 830.048.145-8. Nombre Software: Siigo Nube. Firma electrónica: ver en el XML

A esta factura de venta aplican las normas relativas a la letra de cambio (artículo 5 Ley 1231 de 2008). Con esta el Comprador declara haber recibido real y materialmente las mercancías o prestación de servicios descritos en este título - Valor. **Número Autorización Electrónica 18764079000471 aprobado en 20240906 prefijo FE desde el número 27 al 100 Vigencia: 12 Meses**
Responsable de IVA - Actividad Económica 4111 Construcción de edificios residenciales Tarifa
CUFE: 60a6304fde4672342c488a7eb94e295d5c84b413b8f4065067cf42cdd2a83140a56cbce82d4192f9cd6a4ae2063921d6

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
VERSIÓN	1
PÁGINA	1

FECHA: 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA No.** 6 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 90.751.484,83 **MES** mar-25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : 3950 DE 2024 (Indique número y año)

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109

CONTRATISTA: QUINDAVI S.A.S (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3794 DE 2024 INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S.

PLAZO INICIAL: 2,3 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/10/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: N/A (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: N/A (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA $ 1.108.722.248,21 (Según contrato principal) VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 90.000.000,00

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.198.722.248,21

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN		CONDICIONES INICIALES (SEGÚN LA PROPUESTA ECONÓMICA APROBADA)					CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 2 de fecha 28/02/2025		OBRA EJECUTADA			
											PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
		GRAL.	PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
SECCIÓN 1 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES MEJORAMIENTO DE OBRA														
I. EXPLANACIONES														
1	200.2	200-13		DESMONTE Y LIMPIEZA EN ZONA NO BOSCOSA	Ha	0,84	$ 386.056,00	$ 325.445,21	1,00	$ 386.056,00			1,00	$ 386.056,00
2	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	230,00	$ 27.248,00	$ 6.267.040,00	230,00	$ 6.267.040,00			230,00	$ 6.267.040,00
3	210.2.2	210-13		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	280,00	$ 14.857,00	$ 4.159.960,00	280,00	$ 4.159.960,00			280,00	$ 4.159.960,00
4	220.1	220-13		TERRAPLENES	m3	7,40	$ 46.530,00	$ 344.322,00	7,40	$ 344.322,00			7,40	$ 344.322,00
5	201.7	201-13		DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS	m3	15,00	$ 256.180,00	$ 3.842.700,00	15,00	$ 3.842.700,00			15,00	$ 3.842.700,00
II. ESTRUCTURAS DE DRENAJE BOX CULVERT L=6m														
6	600.2.3	600-13		EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN EN SECO	m3	84,00	$ 27.248,00	$ 2.288.832,00	462,07	$ 12.590.483,36				$ -
7	630.6	630-13		CONCRETO CLASE F(140 Kg/cm2 Ó 2000PSI)	m3	4,40	$ 677.164,00	$ 2.979.521,60	4,40	$ 2.979.521,60				$ -
8	630.1.3.1			CONCRETO 4000 PSI	m3	62,70	$ 905.512,00	$ 56.775.602,40	85,84	$ 77.730.780,00				$ -
9	640.1	640-13		ACERO DE REFUERZO DE FY=4.200 Kg/cm2 (60.000PSI)	Kg	7115,00	$ 7.687,00	$ 54.693.005,00	9060,00	$ 69.644.220,00				$ -
10	610.1	610-13		RELLENO PARA ESTRUCTURAS CON SUELO	m3	40,00	$ 19.397,00	$ 775.880,00	52,00	$ 1.008.644,00				$ -
III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5														
11	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	3300,00	$ 1.826,00	$ 6.025.800,00	3688,49	$ 6.735.182,74			3688,49	$ 6.735.182,74
12	320.3	320		SUBBASE GRANULAR CLACE C.	m3	905,00	$ 161.224,00	$ 145.907.720,00	630,00	$ 101.571.120,00			630,00	$ 101.571.120,00
13	500,1	500		CONCRETO PAVIMENTO RÍGIDO MR 4.0	m3	552,00	$ 930.055,00	$ 513.390.360,00	412,00	$ 383.182.325,89			412,00	$ 383.182.660,00
14	630.4	630		CONCRETO CLASE D (210Kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	m3	150,30	$ 887.130,00	$ 133.335.639,00	59,07	$ 52.402.769,10	59,07	$ 52.402.769,10	59,07	$ 52.402.769,10
15	640.1	640		ACERO DE REFUERZO DE Fy=420 Mpa	Kg	8766,00	$ 7.697,00	$ 67.471.902,00	9474,98	$ 72.928.921,06			5682,89	$ 43.741.241,59
16	700,1	700		LINEA DE DEMARCACIÓN VIAL	ml	2248,00	$ 2.506,00	$ 5.633.488,00	2091,00	$ 5.240.046,00				$ -
17	700 P			SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE ESTOPEROLES	Und	562,00	$ 9.116,00	$ 5.123.192,00	625,00	$ 5.697.500,00				$ -
18	710,2	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (90 x 90) cm	Und	5,00	$ 729.538,00	$ 3.647.690,00	6,00	$ 4.377.228,00				$ -
19	710,1	710		SEÑAL VERTICAL DE TRÁNSITO TIPO 1 CON LAMINA RETROFLÉCTIVA (75 x 75) cm	Und	5,00	$ 614.416,00	$ 3.072.080,00	6,00	$ 3.686.496,00				$ -
IV. CARACTERIZACIÓN VIAL														
20				CARACTERIZACIÓN DEL CORREDOR	km	7,00	$ 920.000	$ 6.440.000	7,00	$ 6.440.000,00				$ -
ITEMS NO PREVISTOS														
24	673.1.1			Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	m2		$ 16.598,57	$ -	120,00	$ 1.991.828,80				$ -
25	673.2			Material Granular Drenante	m3		$ 344.841,25	$ -	50,00	$ 17.242.062,50				$ -
26				Empedrado para proteccion de taludes, incluye viga de confinamiento	m2		$ 381.362,58	$ -	191,53	$ 73.042.054,62				$ -
27	630.1.4.1			CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO	ml		$ 73.184,57	$ -	524,00	$ 38.348.715,73	524,00	$ 38.348.715,73	524,00	$ 38.348.715,73
28				Limpieza y descoles del box.	m2		$ 402.626,25	$ -	154,08	$ 62.038.354,67				$ -
29				Material seleccionado	m3		$ 305.116,50	$ -	125,30	$ 38.230.274,14			125,30	$ 38.231.097,45
30	661.1.1			Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	m		$ 879.000,00	$ -	6,00	$ 5.274.000,00			6,00	$ 5.274.000,00
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA								**$ 1.022.500.179,21**		**$ 1.057.382.606,21**		**$ 90.751.484,83**		$ 684.486.864,61
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)								**$ 6.841.220,00**		**$ 6.841.220,00**				
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)								**$ 41.060.000,00**		**$ 41.060.000,00**				$ 41.060.000,00
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								**$ 7.801.400,00**		**$ 7.801.400,00**				$ 7.801.400,00
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS								**$ 48.861.400,00**		**$ 48.861.400,00**				$ 48.861.400,00
VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO								**$ 1.078.202.799,21**		**$ 1.113.085.226,21**		**$ 90.751.484,83**		$ 733.348.264,61

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
	VERSIÓN	1
	PÁGINA	1

FECHA 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

SECCIÓN 2 - ITEMS DE OBRA - ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO PERIODICO

V. EXPLANACIONES

21	310.1	310		CONFORMACIÓN DE LA CALZADA EXISTENTE	m2	560,00	$ 1.826,00	$ 1.022.560,00	560,00	$ 1.022.560,00					
22	210.2.2	210		EXCAVACIÓN EN MATERIAL COMÚN DE LA EXPLANACIÓN Y CANALES	m3	550,00	$ 14.857,00	$ 8.171.350,00	550,00	$ 8.171.350,00					
23	311.1	310		AFIRMADO	m3	84,00	$ 137.537,00	$ 11.553.108,00	480,00	$ 66.017.760,00				480,00	$ 66.017.760,00
	SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA MANTENIMIENTO							**$ 20.747.018,00**		**$ 75.211.670,00**		**$ -**			$ 66.017.760,00
*	**OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)**							**$ 2.148.701,00**		**$ 2.148.701,00**					
*	**VALOR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO**							**$ 22.895.719,00**		**$ 77.360.371,00**		**$ -**			
*	**IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%**							**$ 7.623.730,00**		**$ 8.276.651,00**		**$ 663.183,93**			$ 5.484.456,87
*	**VALOR TOTAL**							**$ 1.108.722.248,21**		**$ 1.198.722.248,21**		**$ 91.414.668,76**			**$ 804.850.481,48**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ -	
Valor Amortizado Presenta Acta	$ -	
Valor Amortizado Acumulado	$ -	
Valor Saldo por Amortizar	$ -	

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 90.751.484,83	$ 663.183,93	$ 91.414.668,76
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -		$ -
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ -	$ -	$ -
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA MANTENIMIENTO	$ -	$ -	$ -
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -		$ -
*			
*			
VALOR TOTAL PRESENTE MES	$ 90.751.484,83	$ 663.183,93	$ 91.414.668,76

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
TOTAL	$ -	$ -

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
*		
*		
*		
*		
*		
*		
*		
TOTAL		

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ -

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 91.414.668,76
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la letra A, situación que
2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:
Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.




INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	

FECHA: 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR PERIODO MES: mar-25

ACTA PARCIAL DE OBRA No. 6 (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. N/A (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. N/A (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 90.751.484,83

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	ROCIO HERRERA CARCAMO		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	ROCIO HERRERA CARCAMO		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	ARNULFO ARIAS SAENZ		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	2-may-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA		

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3950 DE 2024


OBJETO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109

CONTRATISTA: QUINDAVI SAS **NIT.** 900.884.780-4

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, INGENIERO FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: QUINDAVI SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 91.414.668,76 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: NOVENTA Y UN MILLONES CUATROCIENTOS CATORCE MIL SEISCIENTOS SESENTA Y OCHO PESOS CON SETENTA Y SEIS CENTAVOS MCTE

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA PARCIAL DE OBRA N°6 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** mar-25 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

			
Firma	Firma	Firma	Firma
Nombre: ING ARNULFO ARIAS SAENZ	Nombre: ING FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	Nombre: N/A	Nombre: ING FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA
Matricula profesional No.: 13202084468BLV	Matricula profesional No.: 13202-097750 BLV	Matricula profesional No.: N/A	Matrícula Profesional No.: 13202-097750 BLV
SUPERVISOR CONTRATO DE INTERVENTORÍA	DIRECTOR TERRITORIAL (E)	GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	ORDENADOR DEL PAGO
Fecha firma:	Fecha firma:	Fecha firma: N/A	Fecha de Firma:
(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	(Suscribe según su competencia)	

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

CONTRATO N°: **3950 DE 2024**

		%	**TIPO PAGO:**		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO	☐		ACTA DE OBRA	X	6	MARZO-2025
PAGO ANTICIPADO	☐		ACTA DE INTERVENTORIA	☐		
DESEMBOLSO	☐		ACTA DE AJUSTE	☐		
			PRESTACION DE SERVICIOS	☐		
			OTRO	☐		
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	1057424	RUBRO No. C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	RECURSO No. 11	VALOR AFECTADO	**$91.414.668,76**
No. COMPROMISO		RUBRO No.	RECURSO No.	VALOR AFECTADO	**$ 0,00**
				TOTAL ACTA	**$91.414.668,76**

ARNULFO ARIAS SAENZ
SUPERVISOR DEL CONTRATO
Matricula profesional No.: 13202084468BLV

Formulado	RP1057424;11;91414668,76
Texto Libre	DT-BOL - POR CONCEPTO DE ACTA No. 6 CONTRATO No. 3950 QUINDAVI S.A.S NIT 900884780-4
Asunto	**DT-BOL - POR CONCEPTO DE ACTA No. 6 CONTRATO No. 3950 QUINDAVI S.A.S NIT 900884780-4RP1057424;11;91414668,76**

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
	CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE	VERSIÓN	1		
	IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	PÁGINA	1	DE	1

Contrato N° 3950 DE 2024 Contratista: QUINDAVI SAS

Objeto del Contrato: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109

Acta N° 6 Valor básico: $ 90.751.484,83 Período: mar-25

Valor Incluido Iva $ 91.414.668,76

VALOR DISCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	Valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	Subtotal
1	72109	SAN JACINTO - LAS PALMAS	$ 91.414.668,76			$ 91.414.668,76
		TOTALES	$ 91.414.668,76	$ -	$ -	$ 91.414.668,76

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO 1 BOLIVAR		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
800.026.685-1	MUNICIPIO 1	SAN JACINTO	$ 91.414.668,76	$ 90.751.484,83
	TOTAL DEPARTAMENTO 1		$ 91.414.668,76	$ 90.751.484,83

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		$ -	$ -

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:
Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventoria
Matricula profesional No.: 13202169177BLV

Reporte Compromiso Presupuestal de Gasto Comprobante

Usuario Solicitante:	Mhjaolayac	JAIME ARTURO OLAYA CAMACHO
Unidad ó Subunidad Ejecutora Solicitante:	24-02-00	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
Fecha y Hora Sistema:	2024-12-13-2:56 p. m.	

REGISTRO PRESUPUESTAL DEL COMPROMISO

Con base en el CDP No: 76124 de fecha 2024-04-25. Se hizo el registro presupuestal con el siguiente detalle

Número:	1057424	**Fecha Registro:**	2024-10-22	**Unidad / Subunidad Ejecutora:**		24-02-00 INSTITUTO NACIONAL DE VIAS			
Vigencia Presupuestal	Actual	**Estado:**	Generado			**Tipo de Moneda:**	COP-Pesos	**Tasa de Cambio:**	0,00
Valor Inicial:	1.108.722.248,00	**Valor Total Operaciones:**	0,00			**Valor Actual:**	1.108.722.248,00	**Saldo x Obligar:**	1.108.722.248,00

TERCERO BENEFICIARIO

Identificación: NIT	900884780	**Razón Social:**	QUINDAVI SAS	**Medio de Pago:**	Abono en cuenta

TERCERO ORIGINAL

Identificación: NIT	901531275	**Razón Social:**	CELASH S.A.S.		

CUENTA BANCARIA

Número:	74800002381	**Banco:**	BANCOLOMBIA S.A.	**Tipo:**	Corriente	**Estado:**	Activa

ORDENADOR DEL GASTO

Identificación:	9096956	**Nombre:**	FABIAN ERNESTO ARANGO PINEDA	**Cargo:**	DIRECTOR TERRITORIAL BOLIVAR

CAJA MENOR			**VIÁTICOS**				**DOCUMENTO SOPORTE**					
Identificación:		**Fecha de Registro:**	**Genera Viáticos:**	No	**Num. Solicitud de Comisión:**		**Número:**	DTBOL 3950/2024	**Tipo:**	CONTRATO DE OBRA	**Fecha:**	2024-10-22

ÍTEM PARA AFECTACIÓN DE GASTO

DEPENDENCIA	POSICIÓN CATÁLOGO DE GASTO	FUENTE	RECURSO	SITUAC.	FECHA OPERACIÓN	VALOR INICIAL	VALOR OPERACIÓN	VALOR ACTUAL	SALDO X OBLIGAR
10-21 DIRECCIÓN DE EJECUCIÓN Y OPERACIÓN	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02 ADQUIS. DE BYS - VÍA TERCIARIA MEJORADA - MEJORAMIENTO ,MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN DE LA RED TERCIARIA. NACIONAL	Nación	11	CSF		1.108.722.248,00	0,00		
					Total:	1.108.722.248,00	0,00	1.108.722.248,00	1.108.722.248,00

Objeto:	VBOL CON 3950/2024 VBOL - 078751 P DIC 31/2024 MEJ Y MANT VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO BOLIVAR, EN RED TERCIARIA A CARGO INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109"



Firmado digitalmente por JARAMILLO MARIN CARLOS FERNEY

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-15-FR-8
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	

FECHA: 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES

DIRECCIÓN TERRITORIAL: BOLIVAR

CONTRATO DE OBRA No: 3950-2024

CONTRATISTA: QUINDAVI S.A.S

MES INFORME MENSUAL: feb-25

PROYECTO: MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3794-2024

INTERVENTOR: CONSTRUCCIONES HERCAR

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.	Valor	Saldo del Acta Anterior
2024	1057424	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	3950-2024	$ 1.108.722.248,00	
2024	1241624	C-2402-0600-11-51102A-2402041-02	11	Nación	3950-2024-1	$ 90.000.000,00	
			TOTAL			$ 1.198.722.248,00	

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: $ 1.198.722.248,00

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	PARCIAL	oct-24	$ -	$ -	$ -				1057424-2024	$ 1.108.722.248	$ 1.198.722.248				
2	PARCIAL	nov-24	$ -	$ -	$ -				1057424-2024	$ 1.108.722.248	$ 1.198.722.248				
3	PARCIAL	dic-24	$ 385.766.040,21	$ 10.320.405,68	$ 396.086.445,89				1057424-2024	$ 712.635.802	$ 802.635.802				
4	PARCIAL	ene-25	$ 190.109.128,24	$ 1.389.259,01	$ 191.498.387,25				1057424-2025	$ 521.137.415	$ 611.137.415				
5	PARCIAL	feb-25	$ 124.937.971,33	$ 913.008,25	$ 125.850.979,58				1057424-2025	$ 395.286.435	$ 485.286.435				
6	PARCIAL	mar-25	$ 90.751.484,83	$ 663.183,93	$ 91.414.668,76				1057424-2025	$ 303.871.767	$ 393.871.767				
TOTALES			**$ 791.564.624,61**	**$ 13.285.856,87**	**$ 804.850.481,48**										

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
SUBTOTAL BASICO DE OBRA	$ 684.486.864,61	$ 5.002.019,39	**$ 689.488.884,00**
OBRAS DE COMPPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ -	$ -	**$ -**
REVISION Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 41.060.000,00	$ 7.801.400,00	**$ 48.861.400,00**
SUBTOTAL BASICO DE OBRA MANTENIMIENTO			
OBRAS DE COMPPENSACION AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 66.017.760,00	$ 482.437,48	**$ 66.500.197,48**
*			
VALOR TOTAL	$ 791.564.624,61	$ 13.285.856,87	**$ 804.850.481,48**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:
Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor y Dirección Territorial.

FECHA: 04/04/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN TERRITORIAL BOLIVAR **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** BOLIVAR **ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No.** 6 **DE** mar-25 (Indicar mes y año) **VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA:** $ 90.751.484,83

SEGUIMIENTO No. 6 (La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3950 DE 2024

OBJETO:
MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VIAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109


CONTRATISTA: QUINDAVI SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3794 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSTRUCCIONES HERCAR S.A.S.

PLAZO INICIAL: 2,3 MESES (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 24/10/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.108.722.248,21 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 1.198.722.248,21

PLAZO ACUMULADO: 6,3 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 30/04/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ 90.000.000,00

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	(VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA) Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	((%) OBRA PROGRAMADA) / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor Programado / $ Valor Ejecutado / % Ejecutado	1 oct-24	2 nov-24	3 dic-24	4 ene-25	5 feb-25	6 mar-25	7 abr-25	8 may-25	9 jun-25	10 jul-25	
Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	$ 325.445,21	0,03%	0,03%	% P	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$325.445**	**$0**	**$60.611**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 386.056,00	0,03%	$386.056	$ E	$0	$0	$325.445,21	$0	$60.611	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,01%	0,00%	0,00%				97%
Excavaciones varias en material común en seco	$ 6.267.040,00	0,60%	0,55%	% P	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$6.267.040**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 6.267.040,00	0,55%	$6.267.040	$ E	$0	$0	$6.267.040,00	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,55%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				94%
Excavación en material común de la explanación y canales	$ 4.159.960,00	0,40%	0,37%	% P	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$4.159.960**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 4.159.960,00	0,37%	$4.159.960	$ E	$0	$0	$4.159.960,00	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,37%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				90%
Terraplenes	$ 344.322,00	0,03%	0,03%	% P	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$344.322**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 344.322,00	0,03%	$344.322	$ E	$0	$0	$344.322,00	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,03%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				87%
Demolición de Estructuras	$ 3.842.700,00	0,37%	0,34%	% P	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$3.842.700**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 3.842.700,00	0,34%	$3.842.700	$ E	$0	$0	$3.842.700,00	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,34%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				84%
Excavaciones varias en material común en seco.	$ 2.288.832,00	0,22%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,20%	0,00%	0,00%	0,91%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$0**	**$2.288.832**	**$0**	**$0**	**$10.301.651**	**$0**				
	$ 12.590.483,36	1,11%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				81%
Concreto clase F (140 kg/cm2 ó 2000 PSI)	$ 2.979.521,60	0,29%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,26%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$0**	**$2.979.522**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 2.979.521,60	0,26%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				77%
Concreto 4000 PSI	$ 56.775.602,40	5,44%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	5,01%	0,00%	0,00%	1,85%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$0**	**$56.775.602**	**$0**	**$0**	**$20.955.178**	**$0**				
	$ 77.730.780,00	6,86%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				74%
Acero de refuerzo de FY = 4.200 Kg/cm 2 (60.000 PSI).	$ 54.693.005,00	5,24%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	4,83%	0,00%	0,00%	1,32%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$0**	**$54.693.005**	**$0**	**$0**	**$14.951.215**	**$0**				
	$ 69.644.220,00	6,15%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				71%
Relleno para Estructuras con suelo	$ 775.880,00	0,07%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,07%	0,00%	0,00%	0,02%	0,00%				
	$0,00			$ P	**$0,00**	**$0**	**$775.880**	**$0**	**$0**	**$232.764**	**$0**				
	$ 1.008.644,00	0,09%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				68%
Conformación de la calzada existente	$ 6.025.800,00	0,58%	0,59%	% P	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	0,00%	0,06%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$6.025.800**	**$0**	**$0**	**$709.383**	**$0**				
	$ 6.735.182,74	0,59%	$6.735.183	$ E	$0	$0	$6.025.800,00	$0	$709.383	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,53%	0,00%	0,06%	0,00%	0,00%				65%
Subbase Granular Clase C.	$ 145.907.720,00	13,99%	8,97%	% P	0,00%	0,00%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$101.571.120**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 101.571.120,00	8,97%	$101.571.120	$ E	$0	$0	$101.571.120,00	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	8,97%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				61%
Concreto pavimento rigido MR 4.0	$ 513.390.360,00	49,21%	33,83%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	18,13%	15,70%	0,00%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$205.356.144**	**$177.826.182**	**$0**	**$0**				
	$ 383.182.325,89	33,83%	$383.182.660	$ E	$0	$0	$195.311.550,00	$73.939.373	$113.931.737	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	17,24%	6,53%	10,06%	0,00%	0,00%				68%
Concreto clase D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS	$ 133.335.639,00	12,78%	4,63%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	4,63%	0,00%	0,00%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$52.402.769**	**$0**	**$0**	**$0**				
	$ 52.402.769,10	4,63%	$52.402.769	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$52.402.769,10	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	4,63%	0,00%				55%
Acero de Refuerzo Fy 420 Mpa	$ 67.471.902,00	6,47%	3,86%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	2,38%	2,38%	1,67%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$26.988.761**	**$26.995.761**	**$18.951.399**	**$0**				
	$ 72.928.921,06	6,44%	$43.741.242	$ E	$0	$0	$26.858.103,00	$8.046.898	$26.995.240	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	2,37%	0,59%	0,90%	0,00%	0,00%				52%
Linea de demarcación vial	$ 5.633.488,00	0,54%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,46%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.240.046**	**$0**				
	$ 5.240.046,00	0,46%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				48%
Suministro e instalación de estoperoles	$ 5.123.192,00	0,49%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,50%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.697.500**	**$0**				
	$ 5.697.500,00	0,50%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				45%
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva (90 x 90) cm	$ 3.647.690,00	0,35%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,39%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$4.377.228**	**$0**				
	$ 4.377.228,00	0,39%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				42%
Señal Vertical de Transito tipo 1 con lamina retrorreflectiva (75 x 75) cm	$ 3.072.080,00	0,29%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,33%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$3.686.496**	**$0**				
	$ 3.686.496,00	0,33%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				39%
Caracaterización del corredor	$ 6.440.000,00	0,62%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,57%	0,00%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$6.440.000**	**$0**				
	$ 6.440.000,00	0,57%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				35%
Geotextil Tipo NT-2500 o similar no tejido	$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,18%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.991.829**				
	$ 1.991.828,80	0,18%	$0	$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%				32%
Material Granular Drenante	$ -	0,00%	3,38%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	1,52%				
	$0			$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$17.242.063**				
	$ 17.242.062,50	1,52%	$38.231.097	$ E	$0	$0	$0	$38.231.097	$0	$0	$0				
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%	0,00%	0,00%	0,00%				29%



Empedrado para proteccion de taludes, incluye viga de confinamiento	$ -	0,00%	0,47%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	6,45%													
	$ 73.042.054,62	6,45%	$5.274.000	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$73.042.055**													
				$ E	$0	$0	$0	$5.274.000	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%	0,00%	0,00%	0,00%													26%
CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO	$ -	0,00%	3,39%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%													
	$ 38.348.715,73	3,39%	$38.348.716	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.348.716**														
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$38.348.716	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,39%	0,00%													23%
limpiesa y descoles del box.	$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,48%													
	$ 62.038.354,67	5,48%	$0	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$62.038.355**													
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													19%
Material seleccionado	$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	3,38%													
	$ 38.230.274,14	3,38%	$0	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$38.230.274**													
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													16%
Tubería de concreto reforzado clase D, de 900 mm de diámetro interior	$ -	0,00%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,47%													
	$ 5.274.000,00	0,47%	$0	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$5.274.000**													
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													13%
Conformación de la calzada existente	$ 1.022.560,00	0,10%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,09%													
	$ 1.022.560,00	0,09%	$0	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$1.022.560**													
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													10%
Excavación en material común de la explanación y canales	$ 8.171.350,00	0,78%	0,00%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,72%													
	$ 8.171.350,00	0,72%	$0	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$8.171.350**													
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													6%
Afirmado	$ 11.553.108,00	1,11%	5,83%	% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	5,83%													
	$ 66.017.760,00	5,83%	$66.017.760	$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$66.017.760**													
				$ E	$0	$0	$0	$66.017.760	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													3%
TOTAL OTROS ITEMS				% P	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													
				$ P	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**	**$0**													
				$ E	$0	$0	$0	$0	$0	$0	$0													
				% E	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%													0%
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.043.247.197,21	100,00%	66,26%																					
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')	**$ 1.132.594.276,21**	**100,00%**	**$ 750.504.624,61**																					

NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	**0,00%**	**1,32%**	**19,88%**	**25,15%**	**18,08%**	**8,08%**	**27,49%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$14.939.467,21**	**$225.109.761,00**	**$284.808.284,69**	**$204.814.942,69**	**$91.542.860,16**	**$311.378.960,46**		
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**1,32%**	**21,19%**	**46,34%**	**64,42%**	**72,51%**	**100,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$14.939.467,21**	**$240.049.228,21**	**$524.857.512,90**	**$729.672.455,59**	**$821.215.315,75**	**$1.132.594.276,21**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%	**0,00%**	**0,00%**	**30,44%**	**16,79%**	**11,03%**	**8,01%**	**0,00%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$344.706.040,21**	**$190.109.128,24**	**$124.937.971,33**	**$90.751.484,83**	**$0,00**		
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%	**0,00%**	**0,00%**	**30,44%**	**47,22%**	**58,25%**	**66,26%**	**66,26%**		
	VALOR (Miles de Pesos)	**$0,00**	**$0,00**	**$344.706.040,21**	**$534.815.168,45**	**$659.753.139,78**	**$750.504.624,61**	**$750.504.624,61**		

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
SECCION 1			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 1.022.500.179,21	$ 684.486.864,61	57,10%
	$ 1.057.382.606,21		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 6.841.220,00	$ -	0,00%
	$ 6.841.220,00		
REVISIÓN Y/O AJUSTES A ESTUDIOS Y DISEÑOS (Placa Huella, Pavimento y Estructuras de Drenaje)	$ 41.060.000,00	$ 41.060.000,00	3,43%
	$ 41.060.000,00		
IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACION Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 7.801.400,00	$ 7.801.400,00	0,65%
	$ 7.801.400,00		
TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS	$ 48.861.400,00	$ 48.861.400,00	4,08%
	$ 48.861.400,00		
*VALOR ACTIVIDADES MEJORAMIENTO	$ 1.078.202.799,21	$ 733.348.264,61	61,18%
	$ 1.113.085.226,21		
SECCION 2			
SUB-TOTAL BÁSICO DE OBRA	$ 20.747.018,00	$ 66.017.760,00	5,51%
	$ 75.211.670,00		
OBRAS DE COMPENSACIÓN AMBIENTAL Y/O COMPLEMENTARIAS (PAGA)	$ 2.148.701,00	$ -	0,00%
	$ 2.148.701,00		
VALOR ACTIVIDADES MANTENIMIENTO PERIODICO	$ 22.895.719,00	$ 66.017.760,00	5,51%
	$ 77.360.371,00		
IVA SOBRE UTILIDAD (U) - 19%	$ 7.623.730,00	$ 5.484.456,87	0,46%
	$ 8.276.651,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO	$ 1.108.722.248,21		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO	**$ 1.198.722.248,21**	**$ 804.850.481,48**	**67,14%**

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

NOTA:

La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: JAIRO ALBERTO QUINTERO DAVILA
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 08202-152564 ATL

Firma:
Nombre: ROCIO HERRERA CARCAMO
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 13202169177BLV

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 5	QUINDAVI

CAPITULO	**III. PAVIMENTO CONCRETO RIGIDO 3.0X2.5**	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109**		
ITEM	**CONCRETO CLASE D (210Kg/cm2 ó 3000 PSI) - CUNETAS**	**METRO CUBICO**	**UNIDAD** / **M3**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**Peso/ML**	**Frecuencia**	
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+000 - PR0+394	393,80	1,00	0,15		1,00	59,07
TOTAL ACUMULADO						**59,07**

ESQUEMA

Plano Ubicación

TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS





Rosa Joly Fernandez

ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 021037-0505581 ATL

ANDREA DEL MAR RODRIGUEZ CHAPARRO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 54202-391658

	MEMORIA DE CANTIDADES DE OBRA EJECUTADAS- ACTA 5	QUINDAVI

CAPITULO	**ITEMS NO PREVISTOS**	**ENTIDAD CONTRATANTE:**	**INSTITUTO NACIONAL DE VIAS**
PROYECTO	**MEJORAMIENTO Y MANTENIMIENTO DE VÍAS RURALES EN EL MUNICIPIO DE SAN JACINTO, DPTO DE BOLIVAR, EN LA RED TERCIARIA A CARGO DEL INVIAS CODIGOS 72111, 72119, 72120, 72109**		
ITEM	**CONCRETO CLASE D (210 kg/cm2 ó 3000 PSI) - BORDILLO**	**METRO LINEAL**	**UNIDAD** / **ML**

LOCALIZACIÓN	**DIMENSIONES**					**CANTIDAD**	**ESQUEMA**
	Largo (m)	**Ancho (m)**	**Profundidad (m)**	**Peso/ML**	**Frecuencia**		**Plano Ubicación**
SAN JACINTO - LAS PALMAS PR0+000 - PR0+262	262,00				2,00	524,00	TRAMO SAN JACINTO - LAS PALMAS
TOTAL ACUMULADO						**524,00**	





Rosa Joly Fernández

ROSA MARÍA JOLY FERNÁNDEZ
RESIDENTE OBRA
MATRICULA: 021037-0505581 ATL

ANDREA DEL MAR RODRÍGUEZ CHAPARRO
RESIDENTE INTERVENTORIA
MATRICULA: 54202-391658

CERTIFICACIÓN

Yo, JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA, identificado con cédula de ciudadanía No. 1.051.655.034 de Mompox, en calidad de representante legal de QUINDAVI SAS y del contrato No. 3950 de 2024, por medio de este documento, me permito CERTIFICAR bajo la GRAVEDAD DE JURAMENTO, que la mencionada sociedad ha cumplido con las obligaciones derivadas de afiliación y pago con los Sistemas de Salud, Riesgos Profesionales, Pensiones y Aportes a las Cajas de Compensación Familiar, de los últimos seis (6) meses. Por lo anterior, de manera expresa, por este escrito ACREDITO el pago de los aportes a que estoy obligado según el SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL de Colombia, correspondiente a Salud, Pensiones, Riesgos Profesionales, CCF, que dicho pago corresponde a una correcta liquidación. Certifico que no hay saldos a cargo de la empresa derivados de los aportes parafiscales al que estoy obligado, de conformidad a las normas vigentes. Igualmente certifico que, en desarrollo de sus labores, ha entregado de manera oportuna a cada uno de los trabajadores a su cargo la totalidad de los elementos de protección personal que son necesarios o exigidos para el cabal cumplimiento de sus actividades de acuerdo con las normas laborales aplicables, al igual que los correspondientes pagos de nómina del periodo mencionado.

Dado en Mompox, a los cuatro (4) días del mes de abril de 2025.

JAIRO ALBERTO QUINTERO DÁVILA
C.C. 1.051.655.034 DE MOMPOX
REPRESENTANTE LEGAL

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433635564	9485188747	E	2025/04/21	2025/04/25	BANCOLOMBIA	4	$4,589,700

LIQUIDACION DETALLADA DE APORTES

EMPLEADO				NOVEDADES																PENSION				SALUD				CCF				RIESGOS				PARAFISCALES				
No.	Identificación		Nombre	ing	ret	tde	tae	tdp	tap	vsp	cor	vst	sln	ige	lma	vac	avp	vct	irl	vip	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Dias	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Codigo	Días	IBC	Aporte	Días	IBC	Aporte	Exonerado SENA e ICBF	Total Aportes
1	CC	1096238241	ALARCON SERGIO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS037	30	$2,000,000	$80,000	CCF09	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
2	CC	1051675232	ALVARADO JIMMY																		25-14	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
3	CC	1051670081	CEBALLOS AURA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
4	CC	1002421648	GARCIA GELKA																		230201	30	$1,423,500	$227,800	EPS048	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
5	CC	1065905713	GUEVARA LEIDY																		230301	30	$1,423,500	$227,800	EPS037	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
6	CC	1083031277	OSPINO JOSUE																		25-14	30	$2,240,000	$358,400	EPS048	30	$2,240,000	$89,600	CCF09	30	$2,240,000	$89,600	14-11	30	$2,240,000	$156,000	30	$0	$0	Si	$693,600
7	CC	1002421422	QUINTERO ANDRES																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
8	CC	1051655034	QUINTERO JAIRO																		230301	30	$2,000,000	$320,000	EPS048	30	$2,000,000	$80,000	CCF09	30	$2,000,000	$80,000	14-11	30	$2,000,000	$139,200	30	$0	$0	Si	$619,200
9	CC	1002443945	RODRIGUEZ CAMILO																		230301	30	$1,423,500	$227,800	ESSC07	30	$1,423,500	$57,000	CCF09	30	$1,423,500	$57,000	14-11	30	$1,423,500	$99,100	30	$0	$0	Si	$440,900
Total	**Afiliados(9)**																						$14,781,000	$2,365,200			$14,781,000	$591,600			$14,781,000	$591,600			$14,781,000	$1,029,000		$0	$0		$4,577,400

aportes en línea

Planilla Resumen

DATOS GENERALES DEL APORTANTE

Identificación	dv	Razon Social	Clase Aportante	Sucursal Principal	Direccion	Ciudad-Departamento	Teléfono	Exonerado SENA e ICBF
NIT 900884780	4	QUINDAVI SAS	B - MENOS DE 200 COTIZANTES	EMPLEADOR	CR 37 53 54	MOMPOS-BOLIVAR	6840010	Si

DATOS GENERALES DE LA LIQUIDACION

Periodo		Clave		Tipo	Fecha		Pago		
Pensión	Salud	Pago	Planilla	Planilla	Limite	Pago	Banco	Dias Mora	Valor
2025-03	2025-04	1433635564	9485188747	E	2025/04/21	2025/04/25	BANCOLOMBIA	4	$4,589,700

RESUMEN DE PAGO

RIESGO	CODIGO	NIT	DV	AFILIADOS	VALOR LIQUIDADO	INTERESES MORA	SALDOS E INCAPACIDADES	VALOR A PAGAR
AFP (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$2,365,200	$6,300	$0	$2,371,500
COLPENSIONES	25-14	900,336,004	7	2	$586,200	$1,600	$0	$587,800
PORVENIR	230301	800,224,808	8	5	$1,323,400	$3,500	$0	$1,326,900
PROTECCION	230201	800,229,739	0	2	$455,600	$1,200	$0	$456,800
ARL (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$1,029,000	$2,700	$0	$1,031,700
ARL SURA	14-11	890,903,790	5	9	$1,029,000	$2,700	$0	$1,031,700
CCF (ADMINISTRADORAS: 1)				9	$591,600	$1,600	$0	$593,200
COMFAMILIAR CARTAGENA	CCF09	890,480,110	1	9	$591,600	$1,600	$0	$593,200
EPS (ADMINISTRADORAS: 3)				9	$591,600	$1,700	$0	$593,300
EPS MUTUAL SER	EPS048	806,008,394	7	4	$283,600	$800	$0	$284,400
MUTUAL SER	ESSC07	806,008,394	7	3	$171,000	$500	$0	$171,500
NUEVA E.P.S.	EPS037	900,156,264	2	2	$137,000	$400	$0	$137,400
TOTAL				**9**	**$4,577,400**	**$12,300**	**$0**	**$4,589,700**

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141059156134

(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena 6	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	27. Fecha expedición
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
QUINDAVI SAS

36. Nombre comercial	37. Sigla

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Bolívar 1 3	Mompós 4 6 8

41. Dirección principal
CL 12 A 4 B 09

42. Correo electrónico qdfacturacion123@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
	3 1 3 5 0 0 0 4 2 2	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica

Actividad principal		Actividad secundaria		Otras actividades		
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2
4 2 1 0	2 0 1 5 0 7 2 1	4 1 1 2	2 0 1 5 0 7 2 1		4 9 2 3	4 7 5 2

Ocupación

51. Código	52. Número establecimientos

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	8	9	1	4	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
08- Retención timbre nacional
09- Retención en la fuente en el impuesto
14- Informante de exogena
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo

Servicio	1	2	3
57. Modo			
58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0 61. Fecha 2024 - 07 - 09 / 11 : 46: 30

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.
Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.
Firma autorizada:

984. Nombre QUINTERO DAVILA JAIRO ALBERTO
985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059156134

(415)7707212489984(8020) **000014105915613 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena 6	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número	0	
73. Fecha	2 0 1 5 0 7 2 1	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 5 0 7 2 4	
77. No. Matrícula mercantil	6 2 6 4 7 0	
78. Departamento	0 8	
79. Ciudad/Municipio	3	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 5 0 7 2 1	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1		Año Mes Día		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059156134

(415)7707212489984(8020) 000014105915613 4

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena	6

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 1 5 0 7 2 1

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 0 5 1 6 5 5 0 3 4		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
QUINTERO	DAVILA	JAIRO	ALBERTO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Revisor Fiscal y Contador

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141059156134

(415)7707212489984(8020) **000014105915613 4**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 8 8 4 7 8 0	4	Impuestos de Cartagena	6

Revisor Fiscal y Contador

Revisor fiscal principal

124. Tipo de documento	125. Número de identificación	126. DV	127. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadanía 1 3	9 3 1 4 2 9 4		1 1 1 7 6 8

128. Primer apellido	129. Segundo apellido	130. Primer nombre	131. Otros nombres
CARDENAS	SALGADO	FELIX	DAVID

132. Número de Identificación Tributaria (NIT)	133. DV	134. Sociedad o firma designada

135. Fecha de nombramiento: 2 0 1 5 0 5 2 8

Revisor fiscal suplente

136. Tipo de documento	137. Número de identificación	138. DV	139. Número de tarjeta profesional

140. Primer apellido	141. Segundo apellido	142. Primer nombre	143. Otros nombres

144. Número de Identificación Tributaria (NIT)	145. DV	146. Sociedad o firma designada

147. Fecha de nombramiento:

Contador

148. Tipo de documento	149. Número de identificación	150. DV	151. Número de tarjeta profesional

152. Primer apellido	153. Segundo apellido	154. Primer nombre	155. Otros nombres

156. Número de Identificación Tributaria (NIT)	157. DV	158. Sociedad o firma designada

159. Fecha de nombramiento:

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO