SERVIAUTOS F&E SAS

NIT. 901.809.096-9

SEGUNDO INFORME TÉCNICO ACTIVIDADES

Mantenimiento Preventivo y Correctivo de Vehículos
Contrato SAMC-DAAL-007-2025
Supervisión Distrital de Cartagena
Periodo:
Elaborado por: SERVIAUTOS F&E S.A.S.

En cumplimiento de las obligaciones estipuladas en el Contrato SAMC-DAAL-007-2025, suscrito entre la Alcaldía Mayor de Cartagena y la firma SERVIAUTOS F&E S.A.S., se presenta el siguiente informe técnico correspondiente a las actividades de mantenimiento preventivo y correctivo ejecutadas en el periodo 11 de mayo al 10 de julio de 2025, sobre 14 vehículos pertenecientes al parque automotor Distrital. Las intervenciones realizadas incluyeron cambio de aceites y filtros, revisión y ajuste de sistemas de frenos, dirección, suspensión, aire acondicionado, así como suministro e instalación de diversos repuestos y fluidos necesarios para garantizar la operatividad de cada vehículo. Estas labores fueron ejecutadas con el objetivo de preservar la vida útil de las unidades, prevenir fallas mayores y asegurar el cumplimiento de las condiciones técnicas exigidas para la operación institucional.

Este informe detalla, placa por placa, el tratamiento técnico aplicado a cada vehículo intervenido, especificando los repuestos utilizados, las cantidades y el costo total. Se incluye además un análisis técnico por cada unidad, describiendo el alcance de las actividades y sus efectos sobre el desempeño operativo.

**1. PLACA: GWM-921**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | FAW | **LINEA** | CA1073P40K2L2E5A84 | **MODELO** | 2021 | **PLACA** | GWM 921 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | BF12586518 | **CHASIS No.** | LFNA7LCE8MAX04898 | | |

Detalle de actividades realizadas y cantidades:

- Cambio de aceite y filtros (aire, combustible y aceite) – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro e instalación de transmisión trasera – 1 unidad
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón

Este vehículo fue sometido a mantenimiento preventivo y correctivo siguiendo el estándar institucional. Las intervenciones incluyeron la sustitución de componentes de desgaste, ajustes en sistemas de seguridad y actualizaciones de fluidos, logrando restablecer condiciones óptimas de operación.

**Costo total de intervención: $ 40.437.478,00**

SERVIAUTOS F&E SAS

NIT. 901.809.096-9

2. **PLACA: KQM-486**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | TOYOTA | **LINEA** | PRADO | **MODELO** | 2022 | **PLACA** | KQM-486 |
| **COLOR** | PLATA | **MOTOR No.** | 1GRC492933 | **CHASIS No.** | JTEBU3FJ7NK219933 | | |

Detalle de actividades realizadas y cantidades:

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Cambio de pastillas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro e instalación de axiales – 2 unidades
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón

Este vehículo fue sometido a mantenimiento preventivo y correctivo siguiendo el estándar institucional. Las intervenciones incluyeron la sustitución de componentes de desgaste, ajustes en sistemas de seguridad y actualizaciones de fluidos, logrando restablecer condiciones óptimas de operación.

**Costo total de intervención: $ 9.410.217,00**

3. **PLACA: KNR-424**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | CHEVROLET | **LINEA** | COLORADO | **MODELO** | 2022 | **PLACA** | KNR 424 |
| **COLOR** | PLATA SABLE | **MOTOR No.** | LWN F220681136 | **CHASIS No.** | 9BG148ZK0NC450644 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Mantenimiento general sistema de dirección – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Mantenimiento de caliper completo delantero – 1 servicio
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro e instalación de rodamientos de ruedas delanteras – 2 unidades
- Suministro e instalación de rodamientos de ruedas traseras – 2 unidades
- Servicio de prensa – 1 servicio
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de alternador – 1 unidad
- Suministro e instalación de batería – 1 unidad

- Servicio de escáner – 1 servicio
- Suministro e instalación de correa de alternador – 1 unidad

El vehículo KNR-424 presentó necesidades de reemplazo en componentes esenciales de rodamiento, dirección y sistema eléctrico. La sustitución de rodamientos delanteros y traseros, así como de la batería y el alternador, restableció la seguridad y fiabilidad mecánica. La intervención incluyó un mantenimiento integral de frenos y dirección, garantizando un manejo seguro.

**Costo total de intervención: $ 38.133.335,00**

**4. PLACA: OUG-795**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | TOYOTA | **LINEA** | FORTUNER | **MODELO** | 2014 | **PLACA** | OUG 795 |
| **COLOR** | GRIS | **MOTOR No.** | 2TR7598470 | **CHASIS No.** | 8AJZX69GXE9203372 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**
- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro e instalación de muñeco varilla estabilizadora delantera (par) – 1 par
- Suministro e instalación de axiales – 2 unidades
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Mantenimiento, reparación y limpieza de radiador – 1 servicio
- Suministro e instalación de correa de dirección – 1 unidad
- Suministro e instalación de correa de alternador – 1 unidad
- Reparación de cárter – 1 servicio
- Suministro e instalación de plumillas delanteras – 1 par

El mantenimiento de la unidad OUG-795 incluyó reparaciones correctivas adicionales como la limpieza de radiador y la reparación de cárter, acciones claves para evitar sobrecalentamientos y fugas. La sustitución de axiales y muñecos estabilizadores fortaleció la estabilidad y desempeño en suspensión y dirección. Se realizaron reemplazos preventivos de correas y fluidos, asegurando funcionamiento confiable.

**Costo total de intervención: $ 14.015.941,00**

**5. PLACA: OUG-845**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | TOYOTA | **LINEA** | PRADO | **MODELO** | 2017 | **PLACA** | OUG 845 |
| **COLOR** | GRIS | **MOTOR No.** | 1GRB390201 | **CHASIS No.** | JTEBU3FJ8HK116377 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Cambio de pastillas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro e instalación discos de freno trasero – 2 juegos
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Servicio de prensa – 1 servicio
- Suministro e instalación de crucetas eje cardán – 2 unidades
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Servicio de escáner – 1 servicio
- Despinche de llanta – 2 servicios
- Suministro e instalación de plumillas delanteras – 1 par

El vehículo OUG-845 fue sometido a un proceso de mantenimiento enfocado en el sistema de frenos, con reemplazo de discos, pastillas y líquido, garantizando una respuesta segura y eficiente. Además, la intervención en el cardán mediante el cambio de crucetas contribuyó a mejorar la transmisión y la estabilidad. Se realizaron ajustes en sistemas auxiliares, reforzando su confiabilidad.

**Costo total de intervención: $ 20.081.097,00**

6. **PLACA: OUG-847**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | CHEVROLET | **LINEA** | DMAX | **MODELO** | 2017 | **PLACA** | OUG-847 |
| **COLOR** | BLANCO GALAXIA | **MOTOR No.** | PA1805 | **CHASIS No.** | 8LBETF3W2H0351665 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento de aire acondicionado – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro de tuerca de rines – 1 unidad
- Suministro e instalación de rodamientos de ruedas delanteras – 1 unidad
- Servicio de prensa – 1 servicio
- Suministro e instalación de crucetas eje cardán – 2 unidades
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de compresor de aire acondicionado – 1 unidad

- Suministro e instalación de evaporador de A/A – 1 unidad
- Suministro e instalación de condensador de A/A – 1 unidad
- Suministro e instalación de válvula de expansión de A/A – 1 unidad
- Carga de gas refrigerante y barrido – 1 servicio
- Cambio de aceite de compresor de A/A – 1 servicio
- Servicio de escáner – 1 servicio
- Despinche de llanta – 2 servicios

Este vehículo requirió una intervención amplia en su sistema de climatización, incluyendo reemplazo de compresor, evaporador, condensador y válvula de expansión, lo que permitió restaurar su capacidad de enfriamiento. Asimismo, se reforzó el sistema de frenos y rodamiento, incorporando rodamientos nuevos y crucetas de cardán. Estas acciones aumentan la seguridad y la confiabilidad en la operación diaria.

**Costo total de intervención: $ 33.916.826,00**

**7. PLACA: OUG-850**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | HINO | **LINEA** | XZU640L-HKMLN3 | **MODELO** | 2017 | **PLACA** | OUG-850 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | N04CVC12932 | **CHASIS No.** | 9F3BCN4H2H2103822 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro e instalación de llantas 215/75 R17,5 – 4 unidades
- Suministro e instalación de rines 17,5" – 1 unidad
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de pito – 1 unidad
- Suministro e instalación de stop trasero – 2 unidades
- Reparación de latonería exterior y pintura – 3 piezas
- Suministro e instalación de manija de puerta – 2 unidades
- Polarizado de vidrios – 1 servicio
- Suministro e instalación de logos institucionales – 1 juego
- Suministro e instalación de plumillas delanteras – 1 par

La unidad OUG-850 recibió un proceso de restauración estructural y estética. Se reemplazaron llantas, rines y elementos de iluminación traseros, además de trabajos de latonería y pintura. La incorporación de logos y polarizado renovó la presentación institucional del vehículo. Se realizaron intervenciones preventivas en frenos, dirección y sistemas básicos para garantizar seguridad y operatividad.

**Costo total de intervención: $ 51.900.135,00**

8. **PLACA: OUG-864**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | MITSUBISHI | **LINEA** | L200 | **MODELO** | 2020 | **PLACA** | OUG-864 |
| **COLOR** | BLANCO SOLIDO | **MOTOR No.** | 4D56UAW2143 | **CHASIS No.** | MMBJNKL30LH000717 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro e instalación de llantas 265/70 R16 – 4 unidades
- Suministro de tuerca de rines – 1 unidad
- Suministro e instalación de muñeco varilla estabilizadora delantera (par) – 1 par
- Suministro e instalación de axiales – 2 unidades
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de evaporador de A/A – 1 unidad
- Suministro e instalación de válvula de expansión de A/A – 1 unidad

Se ejecutó una intervención enfocada en la seguridad y la estabilidad del vehículo. El cambio de llantas, axiales y muñecos estabilizadores fortaleció la suspensión y dirección. También se renovó el sistema de climatización mediante la instalación de evaporador y válvula de expansión. Estas acciones garantizan un rendimiento confiable y mayor confort para el conductor.

**Costo total de intervención: $ 19.740.812,00**

9. **PLACA: OUG-875**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | RENAULT | **LINEA** | MASTER | **MODELO** | 2021 | **PLACA** | OUG 875 |
| **COLOR** | BLANCO GLACIAL | **MOTOR No.** | M9TC678C031767 | **CHASIS No.** | 93YMAF4CEMJ612457 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro e instalación de llantas 255/70 R16 – 4 unidades
- Suministro e instalación de amortiguadores traseros (par) – 1 par
- Suministro e instalación de muñeco varilla estabilizadora delantera (par) – 1 par
- Suministro e instalación de axiales – 2 unidades
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de compresor de A/A – 1 unidad
- Suministro e instalación de condensador de A/A – 1 unidad
- Suministro e instalación de manguera de alta presión de A/A – 1 unidad
- Suministro e instalación de válvula reguladora del compresor de A/A – 1 unidad

- Carga de gas refrigerante y barrido – 1 servicio
- Cambio de aceite del compresor de A/A – 1 servicio

El vehículo OUG-875 requirió intervenciones significativas en su sistema de climatización, incluyendo compresor, condensador y componentes asociados, lo que restauró su rendimiento térmico. Además, se reforzó la suspensión trasera con nuevos amortiguadores y elementos estabilizadores, asegurando mayor estabilidad en condiciones de carga.

**Costo total de intervención: $ 38.550.689,00**

**10. PLACA: OUG-878**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | JAC | **LINEA** | **HFC1042KND** | **MODELO** | 2022 | **PLACA** | OUG 878 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | **M4401970** | **CHASIS No.** | **LJ11PDBD6N1300565** | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 2 cuartos
- Suministro de tuerca de rines – 1 unidad
- Suministro e instalación de espárragos de rueda – 1 unidad
- Suministro e instalación de platinas de muelles – 3 unidades
- Suministro e instalación de grapas de muelle – 4 unidades
- Suministro e instalación de tornillos centrales de muelle – 2 unidades
- Suministro e instalación de bujes de muelle – 2 unidades
- Suministro e instalación de abrazaderas de muelle – 4 unidades
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro e instalación de crucetas eje cardán – 1 unidad
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de bombillo delantero principal (par) – 1 par
- Suministro e instalación de bombillo trasero principal (par) – 1 par
- Suministro e instalación de bombillo direccional (par) – 1 par
- Suministro e instalación de plumillas delanteras – 1 par

La intervención en OUG-878 se centró en el sistema de suspensión, reemplazando múltiples elementos estructurales (muelles, bujes, platinas, abrazaderas) para restituir su capacidad de carga. Se actualizaron componentes eléctricos y de iluminación, y se realizaron cambios preventivos de fluidos, asegurando el desempeño seguro del vehículo.

**Costo total de intervención: $ 20.968.726,00**

**11. PLACA: OUG-886**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | JAC | **LINEA** | **HFC1048KN** | **MODELO** | 2023 | **PLACA** | OUG 886 |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| COLOR | BLANCO | MOTOR No. | 77255791 | CHASIS No. | LJ11KRBD2P1104038 |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Suministro e instalación de bandas traseras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 2 cuartos
- Suministro e instalación de llantas 215/75 R17,5 – 6 unidades
- Suministro e instalación de rines 17,5" – 1 unidad
- Suministro de tuerca de rines – 1 unidad
- Suministro e instalación de espárragos de rueda – 1 unidad
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Suministro e instalación de plumillas delanteras – 1 par

La unidad OUG-886 fue sometida a una intervención centrada en su sistema de rodamiento y seguridad. La instalación de seis nuevas llantas y rines refuerza la estabilidad y capacidad de carga. Se realizaron ajustes preventivos en frenos y sustitución de fluidos, garantizando un mejor desempeño y menor riesgo de averías.

**Costo total de intervención: $ 23.698.005,00**

**12. PLACA: OUG-804**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MARCA | NISSAN | LINEA | FRONTIER | MODELO | 2015 | PLACA | OUG-804 |
| COLOR | BLANCO | MOTOR No. | YD25-613130P | CHASIS No. | 3N6PD23Y8ZK937973 | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Cambio de correa de accesorios – 1 unidad
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Aplicación de protección anticorrosiva – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro de kit de embrague (prensa, disco y balinera) – 1 unidad
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Sandblasting – 1 servicio
- Suministro e instalación de bujías de precalentamiento – 4 unidades
- Suministro e instalación de kit de distribución – 1 unidad
- Suministro e instalación de correa de dirección – 1 unidad
- Suministro e instalación de correa de alternador – 1 unidad
- Suministro e instalación de tensor de correa de accesorios – 1 unidad
- Despinche de llanta – 1 servicio

Se realizaron trabajos de restauración mecánica mayor en la unidad OUG-804. Destaca el cambio de kit de embrague y distribución, sumado al reemplazo de múltiples correas y bujías de precalentamiento, lo que optimiza el arranque y el desempeño del motor. Además, el tratamiento anticorrosivo y el sandblasting prolongan la vida estructural del vehículo.

**Costo total de intervención: $ 33.012.317,00**

**13. PLACA: OUG-860**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | NISSAN | **LINEA** | **NP300 FRONTIER** | **MODELO** | 2019 | **PLACA** | OUG 860 |
| **COLOR** | **BLANCO** | **MOTOR No.** | **YD25-691136P** | **CHASIS No.** | **3N6CD35A2ZK399601** | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento de aire acondicionado – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Aplicación de protección anticorrosiva – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Servicio de escáner – 1 servicio
- Sandblasting – 1 servicio
- Herrería y reparación de chasis – 1 servicio
- Polarizado de vidrios – 1 servicio
- Suministro e instalación de logos institucionales – 4 unidades
- Overhaul – 1 servicio

El vehículo OUG-860 recibió un trabajo integral que incluyó refuerzo estructural del chasis, tratamiento anticorrosivo y sandblasting, mejorando su durabilidad. También se intervino el sistema de climatización y frenos, asegurando un funcionamiento estable y confiable.

**Costo total de intervención: $ 18.801.228,00**

**PLACA: OUG-879**

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | **PEUGEOT** | **LINEA** | **EXPERT** | **MODELO** | 2021 | **PLACA** | OUG 879 |
| **COLOR** | **BLANCO BANQUISE** | **MOTOR No.** | **N/A** | **CHASIS No.** | **VF3VFAHXGMZ008462** | | |

**Detalle de actividades realizadas y cantidades:**

- Cambio de aceite y filtros – 1 servicio
- Mantenimiento de aire acondicionado – 1 servicio
- Mantenimiento general de frenos – 1 servicio
- Alineación y balanceo – 1 servicio
- Aplicación de protección anticorrosiva – 1 servicio
- Lavado general – 1 servicio
- Engrase general – 1 servicio
- Cambio de pastillas delanteras – 1 juego

- Suministro e instalación de líquido de frenos – 1 cuarto
- Suministro e instalación de llantas 265/65/R17 – 4 unidades
- Cambio de aceite de caja y transmisión – 1 servicio
- Suministro e instalación de rodamientos de ruedas delanteras – 2 unidades
- Suministro e instalación de eje izquierdo delantero completo – 1 unidad
- Suministro e instalación de eje derecho delantero completo – 1 unidad
- Servicio de prensa – 1 servicio
- Suministro de líquido hidráulico – 1 unidad
- Suministro de refrigerante – 1 galón
- Sandblasting – 1 servicio
- Herrería y reparación de chasis – 2 servicios
- Polarizado de vidrios – 1 servicio
- Suministro e instalación de logos institucionales – 4 unidades
- Overhaul – 1 servicio

Este vehículo presentó necesidades críticas en el tren delantero, por lo que se reemplazaron ambos ejes completos y los rodamientos. También se realizaron intervenciones estructurales y de protección anticorrosiva, asegurando resistencia y durabilidad.

**Costo total de intervención: $ 59.026.094,00**

## CONCLUSIONES GENERALES

Durante el periodo reportado se ejecutaron mantenimientos preventivos y correctivos sobre catorce (14) vehículos pertenecientes al parque automotor distrital, conforme a las obligaciones establecidas en el Contrato SAMC-DAAL-007-2025. Las intervenciones realizadas se enfocaron en la sustitución de componentes de desgaste, ajuste de sistemas de seguridad (frenos, dirección y suspensión), optimización del sistema de climatización, así como restauraciones estructurales y estéticas. Estos trabajos permiten garantizar la operatividad continua de la flota, prolongando la vida útil de cada unidad y reduciendo la posibilidad de fallas mayores, asegurando así el cumplimiento de los objetivos institucionales en materia de movilidad. El proceso se llevó a cabo bajo parámetros técnicos, utilizando repuestos originales y procedimientos aprobados por la supervisión distrital, asegurando la calidad y la

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**

**REPRESETANTE LEGAL**

| ANEXO | EVIDENCIA |
|---|---|
| REGISTRO FOTOGRAFICO | https://drive.google.com/drive/folders/1FM5T8elqeLmBJO_ce6-mIxs0Pnk9_auf?usp=sharing |
| Formatos ingreso, diagnostico, prueba de ruta y salida | Anexo 2 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | |
|---|---|
| **Informe de Supervisión No:** | 002 |
| **Contrato No:** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Dependencia:** | DIRECCIÓN ADMINISTRATIVA DE APOYO LOGÍSTICO |

| **Tipo de Informe** | Parcial | X | Final | |
|---|---|---|---|---|

## 1. ASPECTOS GENERALES DEL CONTRATO:

| | |
|---|---|
| **Contratista:** | SERVIAUTOS F&E SAS |
| **Identificación:** | N.I.T. 901809096-9 |
| **Tipo de Contrato:** | SELECCIÓN ABREVIADA |
| **Nombre del Supervisor:** | GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ. -auxiliar administrativo código 407 grado 3 |
| **Objeto del Contrato:** | *CONTRATAR EL SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO CON SUMINISTRO DE REPUESTOS PARA LOS VEHICULOS QUE CONFORMAN EL PARQUE AUTOMOTOR DE LA ALCALDIA DISTRITAL DE CARTAGENA DE INDIAS D.T. Y C* |
| Plazo de Ejecución: | 31/12/2025 |
| **Numero de Certificación de Disponibilidad Presupuestal (C.D.P)** | 25000376 del 31 de enero de 2025 valor $ 800.000.000<br>25000727 del 3 de marzo de 2025 valor $ 130.000.000 |
| **Número de Registro Presupuestal (R.P.)** | 4G47 del 8 de abril de 2025 valor $ 800.000.000<br>4G44 del 8 de abril de 2025 valor 130.000.000 |
| **Valor del Contrato** | **Contrato Inicial** $ 930.000.000.000 IVA INCLUIDO<br>**Adición 1 (DATT)** $ 180.000.000<br>**Adición 2** $ N/A<br>**Adición 3** $ N/A<br>**Total** $ 1.110.000.000,00 |

| **Fecha de inicio del contrato** | **Fecha de terminación del contrato** | **Fecha de Suspensión del contrato** | **Fecha de reinicio** |
|---|---|---|---|
| 11-04-2025 | 31-12-2024 | N/A | N/A |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

## 1. INFORMACION SOBRE AVANCE DEL CONTRATO

**2.1 SERVICIOS Y/O PRODUCTOS RECIBIDOS A SATISFACCIÓN CORRESPONDIENTES AL PERIODO DEL 11 DE MAYO AL 10 DE JULIO DE 2025.**

El presente informe consolida la información pertinente y las evidencias de las actividades desarrolladas por el contratista mencionado en el periodo entre el periodo del 11 de mayo al 10 de junio de 2025. De acuerdo con lo establecido en las obligaciones pactadas en el contrato suscrito de la siguiente manera:

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS:**

Las actividades desarrolladas por el contratista en el periodo descrito anteriormente, relacionadas con cada una de las obligaciones especificas establecidas en los documentos del proceso de selección abreviada **SAMC-DAAL-007-2025**, se desagregan a continuación y así mismo, se detallan las evidencias o soportes, con lo cual, se verifica el cumplimiento de las obligaciones establecidas:

**DETALLE DE LAS ACTIVIDADES REALIZADAS (INFORME TÉCNICO)**

De conformidad con el seguimiento y verificación realizado dentro de la supervisión ejercida al contrato No. **SAMC-DAAL-007-2025** y para realizar el mantenimiento correctivo y preventivo de los vehículos priorizados de acuerdo con el servicio que prestan y su avanzado estado de deterioro, se inició con el diagnóstico y posterior intervención de los siguientes vehiculos, atendiendo a las necesidades del vehículo contempladas en la ficha técnica del contrato así:

Se realizó diagnostico general del vehículo con el fin de identificar las necesidades de este y con base en ello se realizaron las siguientes actividades de mantenimiento correctivo y preventivo:

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | TOYOTA | LINEA | FORTUNER | **MODELO** | 2014 | **PLACA** | OUG 795 |
| **COLOR** | GRIS | **MOTOR No.** | 2TR7598470 | **CHASIS No.** | 8AJZX69GXE9203372 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG795 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 601.071 | $ 114.204 | $ 715.275 |
| OUG795 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 593.655 | $ 112.795 | $ 706.450 |
| OUG795 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 407.197 | $ 77.368 | $ 484.565 |
| OUG795 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 198.164 | $ 37.651 | $ 235.815 |
| OUG795 | Engrase General | 1 | $ 150.504 | $ 28.596 | $ 179.100 |
| OUG795 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 936.889 | $ 178.009 | $ 1.114.898 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 780.950 | $ 148.380 | $ 929.330 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 89.885 | $ 17.078 | $ 106.963 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG795 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 753.357 | $ 143.138 | $ 896.495 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.224.101 | $ 232.579 | $ 1.456.680 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 2.757.571 | $ 523.939 | $ 3.281.510 |
| OUG795 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 191.893 | $ 36.460 | $ 228.353 |
| OUG795 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 80.687 | $ 15.331 | $ 96.018 |
| OUG795 | Mantenimiento, Reparacion y Limpieza de Radiador | 1 | $ 646.750 | $ 122.883 | $ 769.633 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | $ 469.071 | $ 89.124 | $ 558.195 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 307.280 | $ 58.383 | $ 365.663 |
| OUG795 | Reparacion de Carter | 1 | $ 1.416.830 | $ 269.198 | $ 1.686.028 |
| OUG795 | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 172.244 | $ 32.726 | $ 204.970 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 14.015.941** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | RENAULT | **LINEA** | MASTER | **MODELO** | 2021 | **PLACA** | OUG 875 |
| **COLOR** | BLANCO GLACIAL | **MOTOR No.** | M5TC678C031767 | **CHASIS No.** | 93YMAF4CEMJ612457 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG875 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 926.357 | $ 176.008 | $ 1.102.365 |
| OUG875 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 1.313.150 | $ 249.498 | $ 1.562.648 |
| OUG875 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 465.727 | $ 88.488 | $ 554.215 |
| OUG875 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 341.979 | $ 64.976 | $ 406.955 |
| OUG875 | Engrase General | 1 | $ 263.801 | $ 50.122 | $ 313.923 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 109.116 | $ 20.732 | $ 129.848 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Llanta 255/70 R16 | 4 | $ 7.025.203 | $ 1.334.789 | $ 8.359.992 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Amortiguadores Traseros (Par) | 1 | $ 1.265.908 | $ 240.522 | $ 1.506.430 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.278.450 | $ 242.905 | $ 1.521.355 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 2.877.975 | $ 546.815 | $ 3.424.790 |
| OUG875 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 233.700 | $ 44.403 | $ 278.103 |
| OUG875 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 98.246 | $ 18.667 | $ 116.913 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | $ 9.781.519 | $ 1.858.489 | $ 11.640.008 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | $ 2.906.822 | $ 552.296 | $ 3.459.118 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion de Manguera de Alta presion de A/A | 1 | $ 978.277 | $ 185.873 | $ 1.164.150 |
| OUG875 | Suministro e Instalacion Valvula reguladora del Compresor de A/A | 1 | $ 1.456.129 | $ 276.664 | $ 1.732.793 |
| OUG875 | Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A | 1 | $ 716.986 | $ 136.227 | $ 853.213 |
| OUG875 | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | $ 356.193 | $ 67.677 | $ 423.870 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 38.550.689** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | MITSUBISHI | **LINEA** | L200 | **MODELO** | 2020 | **PLACA** | OUG-864 |
| **COLOR** | BLANCO SOLIDO | **MOTOR No.** | 4D56UAW2143 | **CHASIS No.** | MMBJNKL30LH000717 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG864 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 577.777 | $ 109.778 | $ 687.555 |
| OUG864 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 551.849 | $ 104.851 | $ 656.700 |
| OUG864 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 390.893 | $ 74.270 | $ 465.163 |
| OUG864 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 190.221 | $ 36.142 | $ 226.363 |
| OUG864 | Engrase General | 1 | $ 144.651 | $ 27.484 | $ 172.135 |
| OUG864 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 85.286 | $ 16.204 | $ 101.490 |
| OUG864 | Suministro e Instalacion de Llanta 265/70 R16 | 4 | $ 5.628.857 | $ 1.069.483 | $ 6.698.340 |
| OUG864 | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 381.277 | $ 72.443 | $ 453.720 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG864 | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.153.866 | $ 219.234 | $ 1.373.100 |
| OUG864 | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 2.598.706 | $ 493.754 | $ 3.092.460 |
| OUG864 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 182.277 | $ 34.633 | $ 216.910 |
| OUG864 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 76.507 | $ 14.536 | $ 91.043 |
| OUG864 | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | $ 3.517.200 | $ 668.268 | $ 4.185.468 |
| OUG864 | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | $ 1.109.550 | $ 210.815 | $ 1.320.365 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 19.740.812** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | CHEVROLET | **LINEA** | COLORADO | **MODELO** | 2022 | **PLACA** | KNR 424 |
| **COLOR** | PLATA SABLE | **MOTOR No.** | LWN F220681136 | **CHASIS No.** | 9BG148ZK0NC450644 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNR424 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 586.929 | $ 111.516 | $ 698.445 |
| KNR424 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 619.158 | $ 117.640 | $ 736.798 |
| KNR424 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 397.164 | $ 75.461 | $ 472.625 |
| KNR424 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 193.566 | $ 36.777 | $ 230.343 |
| KNR424 | Engrase General | 1 | $ 146.742 | $ 27.881 | $ 174.623 |
| KNR424 | Mantenimiento general sistema de direccion (tapas antipolvo, verificacion del nivel de líquido de la bomba, y sustitucion de fluido en caso de ser necesario) | 1 | $ 3.025.971 | $ 574.934 | $ 3.600.905 |
| KNR424 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 887.557 | $ 168.636 | $ 1.056.193 |
| KNR424 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 785.966 | $ 149.334 | $ 935.300 |
| KNR424 | Mantenimiento de Caliper completo Delantero (Incluye monte y desmonte, Suministro e instalacion piston, interiores, bujes y pasadores) | 1 | $ 436.462 | $ 82.928 | $ 519.390 |
| KNR424 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 83.613 | $ 15.887 | $ 99.500 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KNR424 | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | $ 7.009.316 | $ 1.331.770 | $ 8.341.086 |
| KNR424 | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas traseras | 2 | $ 6.922.358 | $ 1.315.248 | $ 8.237.606 |
| KNR424 | Servicio de Prensa | 1 | $ 358.702 | $ 68.153 | $ 426.855 |
| KNR424 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 178.515 | $ 33.918 | $ 212.433 |
| KNR424 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 75.252 | $ 14.298 | $ 89.550 |
| KNR424 | Suninistro e Instalacion de Alternador | 1 | $ 8.249.721 | $ 1.567.447 | $ 9.817.168 |
| KNR424 | Suministro e Instalacion de Batería | 1 | $ 1.551.866 | $ 294.854 | $ 1.846.720 |
| KNR424 | Servicio de Escaner | 1 | $ 240.807 | $ 45.753 | $ 286.560 |
| KNR424 | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 295.155 | $ 56.080 | $ 351.235 |
| $ 38.133.335 | | | | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | HINO | **LINEA** | XZU640L-HKMLN3 | **MODELO** | 2017 | **PLACA** | OUG-850 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | N04CVC12932 | **CHASIS No.** | 9F3BCN4H2H2103822 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG850 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 1.087.752 | $ 206.673 | $ 1.294.425 |
| OUG850 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 1.476.613 | $ 280.557 | $ 1.757.170 |
| OUG850 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 534.708 | $ 101.595 | $ 636.303 |
| OUG850 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 419.322 | $ 79.671 | $ 498.993 |
| OUG850 | Engrase General | 1 | $ 321.494 | $ 61.084 | $ 382.578 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 982.876 | $ 186.747 | $ 1.169.623 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 101.172 | $ 19.223 | $ 120.395 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17,5 | 4 | $ 6.299.439 | $ 1.196.893 | $ 7.496.332 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de Rines 17,5" | 1 | $ 3.362.515 | $ 638.878 | $ 4.001.393 |
| OUG850 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.305 | $ 40.908 | $ 256.213 |
| OUG850 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 90.721 | $ 17.237 | $ 107.958 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de Pito | 1 | $ 567.735 | $ 107.870 | $ 675.605 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de Stop trasero | 2 | $ 4.755.097 | $ 903.469 | $ 5.658.566 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG850 | Reparación de Latonería Exterior y Pintura (Pieza) | 3 | $ 20.146.243 | $ 3.827.786 | $ 23.974.029 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de manija puerta u/n | 2 | $ 1.863.745 | $ 354.111 | $ 2.217.856 |
| OUG850 | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 349.923 | $ 66.485 | $ 416.408 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 1 | $ 857.456 | $ 162.917 | $ 1.020.373 |
| OUG850 | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 181.441 | $ 34.474 | $ 215.915 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 51.900.135** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | CHEVROLET | **LINEA** | DMAX | **MODELO** | 2017 | **PLACA** | OUG-847 |
| **COLOR** | BLANCO GALAXIA | **MOTOR No.** | PA1805 | **CHASIS No.** | 8LBETF3W2H0351665 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG847 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 537.429 | $ 102.111 | $ 639.540 |
| OUG847 | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | 1 | $ 904.280 | $ 171.813 | $ 1.076.093 |
| OUG847 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 504.608 | $ 95.875 | $ 600.483 |
| OUG847 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 364.137 | $ 69.186 | $ 433.323 |
| OUG847 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 177.679 | $ 33.759 | $ 211.438 |
| OUG847 | Engrase General | 1 | $ 134.200 | $ 25.498 | $ 159.698 |
| OUG847 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 811.887 | $ 154.258 | $ 966.145 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 715.313 | $ 135.910 | $ 851.223 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 84.868 | $ 16.125 | $ 100.993 |
| OUG847 | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 379.187 | $ 72.046 | $ 451.233 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 1 | $ 3.167.277 | $ 601.783 | $ 3.769.060 |
| OUG847 | Servicio de Prensa | 1 | $ 324.003 | $ 61.560 | $ 385.563 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | $ 4.104.585 | $ 779.871 | $ 4.884.456 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG847 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 181.024 | $ 34.394 | $ 215.418 |
| OUG847 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 76.507 | $ 14.536 | $ 91.043 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | $ 8.139.769 | $ 1.546.556 | $ 9.686.325 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | $ 3.241.693 | $ 615.922 | $ 3.857.615 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | $ 2.419.355 | $ 459.678 | $ 2.879.033 |
| OUG847 | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | $ 1.022.592 | $ 194.293 | $ 1.216.885 |
| OUG847 | Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A | 1 | $ 556.448 | $ 105.725 | $ 662.173 |
| OUG847 | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | $ 276.343 | $ 52.505 | $ 328.848 |
| OUG847 | Servicio de Escaner | 1 | $ 244.570 | $ 46.468 | $ 291.038 |
| OUG847 | Despinche de Llanta | 2 | $ 133.782 | $ 25.418 | $ 159.200 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 33.916.826** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | TOYOTA | **LINEA** | PRADO | **MODELO** | 2022 | **PLACA** | KQM-486 |
| **COLOR** | PLATA | **MOTOR No.** | 1GRC492933 | **CHASIS No.** | JTEBU3FJ7NK219933 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| KQM486 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 617.486 | $ 117.322 | $ 734.808 |
| KQM486 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 415.977 | $ 79.036 | $ 495.013 |
| KQM486 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 202.763 | $ 38.525 | $ 241.288 |
| KQM486 | Engrase General | 1 | $ 153.849 | $ 29.231 | $ 183.080 |
| KQM486 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.084.466 | $ 206.049 | $ 1.290.515 |
| KQM486 | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | $ 921.839 | $ 175.149 | $ 1.096.988 |
| KQM486 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 99.918 | $ 18.985 | $ 118.903 |
| KQM486 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 882.122 | $ 167.603 | $ 1.049.725 |
| KQM486 | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 3.226.644 | $ 613.062 | $ 3.839.706 |
| KQM486 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 212.797 | $ 40.431 | $ 253.228 |
| KQM486 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 89.885 | $ 17.078 | $ 106.963 |
| TOTAL | | | | | $ 9.410.217 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| MARCA | NISSAN | LINEA | FRONTIER | MODELO | 2015 | PLACA | OUG-804 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COLOR | BLANCO | MOTOR No. | YD25-613130P | CHASIS No. | 3N6PD23Y8ZK937973 | | |

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| OUG804 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 546.164 | $ 103.771 | $ 649.935 |
| OUG804 | Cambio de Correa de Accesorios | 1 | $ 671.416 | $ 127.569 | $ 798.985 |
| OUG804 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 523.420 | $ 99.450 | $ 622.870 |
| OUG804 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 369.571 | $ 70.219 | $ 439.790 |
| OUG804 | Aplicación de proteccion anticorrosiva | 1 | $ 2.721.200 | $ 517.028 | $ 3.238.228 |
| OUG804 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 180.187 | $ 34.236 | $ 214.423 |
| OUG804 | Engrase General | 1 | $ 136.708 | $ 25.975 | $ 162.683 |
| OUG804 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 816.903 | $ 155.212 | $ 972.115 |
| OUG804 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 84.868 | $ 16.125 | $ 100.993 |
| OUG804 | Suministro de Kit de embrague (Prensa, disco y balinera) | 1 | $ 8.399.807 | $ 1.595.963 | $ 9.995.770 |
| OUG804 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 676.015 | $ 128.443 | $ 804.458 |
| OUG804 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 181.024 | $ 34.394 | $ 215.418 |
| OUG804 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 76.507 | $ 14.536 | $ 91.043 |
| OUG804 | Sandblasting | 1 | $ 2.071.105 | $ 393.510 | $ 2.464.615 |
| OUG804 | Suministro e Instalacion de Bujias de Precalentamiento | 4 | $ 4.563.624 | $ 867.088 | $ 5.430.712 |
| OUG804 | Suministro e Instalacion de Kit de Distribucion | 1 | $ 3.252.145 | $ 617.908 | $ 3.870.053 |
| OUG804 | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | $ 420.158 | $ 79.830 | $ 499.988 |
| OUG804 | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 275.507 | $ 52.346 | $ 327.853 |
| OUG804 | Suministro e Instalacion Tensor de correa de accesorios | 1 | $ 1.708.223 | $ 324.562 | $ 2.032.785 |
| OUG804 | Despinche de Llanta | 1 | $ 66.891 | $ 12.709 | $ 79.600 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 33.012.317** |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | FAW | **LINEA** | CA1073P40K2L2E5A84 | **MODELO** | 2021 | **PLACA** | GWM 921 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | BF12586518 | **CHASIS No.** | LFNA7LCE8MAX04898 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| GWM921 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 1.046.571 | $ 198.849 | $ 1.245.420 |
| GWM921 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 1.421.011 | $ 269.992 | $ 1.691.003 |
| GWM921 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 514.641 | $ 97.782 | $ 612.423 |
| GWM921 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 403.435 | $ 76.653 | $ 480.088 |
| GWM921 | Engrase General | 1 | $ 309.370 | $ 58.780 | $ 368.150 |
| GWM921 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 912.641 | $ 173.402 | $ 1.086.043 |
| GWM921 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 935.634 | $ 177.771 | $ 1.113.405 |
| GWM921 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 722.003 | $ 137.180 | $ 859.183 |
| GWM921 | Suministro e Instalacion de Transmision trasera | 1 | $ 27.424.374 | $ 5.210.631 | $ 32.635.005 |
| GWM921 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 205.271 | $ 39.002 | $ 244.273 |
| GWM921 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 86.122 | $ 16.363 | $ 102.485 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 40.437.478** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | JAC | **LINEA** | **HFC1048KN** | **MODELO** | 2023 | **PLACA** | OUG 886 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | **77255791** | **CHASIS No.** | **LJ11KR8D2P1104038** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG886 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 1.061.546 | $ 201.694 | $ 1.263.240 |
| OUG886 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 1.441.496 | $ 273.884 | $ 1.715.380 |
| OUG886 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 521.748 | $ 99.132 | $ 620.880 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG886 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 408.870 | $ 77.685 | $ 486.555 |
| OUG886 | Engrase General | 1 | $ 313.550 | $ 59.575 | $ 373.125 |
| OUG886 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 967.408 | $ 183.807 | $ 1.151.215 |
| OUG886 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | $ 199.000 | $ 37.810 | $ 236.810 |
| OUG886 | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17,5 | 6 | $ 9.301.160 | $ 1.767.220 | $ 11.068.380 |
| OUG886 | Suministro e Instalacion de Rines 17,5" | 1 | $ 3.310.256 | $ 628.949 | $ 3.939.205 |
| OUG886 | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 443.987 | $ 84.358 | $ 528.345 |
| OUG886 | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | $ 719.494 | $ 136.704 | $ 856.198 |
| OUG886 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 746.250 | $ 141.788 | $ 888.038 |
| OUG886 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 211.961 | $ 40.272 | $ 252.233 |
| OUG886 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 89.049 | $ 16.919 | $ 105.968 |
| OUG886 | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 178.515 | $ 33.918 | $ 212.433 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 23.698.005** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | JAC | **LINEA** | **HFC1042KND** | **MODELO** | 2022 | **PLACA** | OUG 878 |
| **COLOR** | BLANCO | **MOTOR No.** | **M4401970** | **CHASIS No.** | **LJ11PDBD6N1300565** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG878 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 1.061.546 | $ 201.694 | $ 1.263.240 |
| OUG878 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 1.441.496 | $ 273.884 | $ 1.715.380 |
| OUG878 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 521.748 | $ 99.132 | $ 620.880 |
| OUG878 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 408.870 | $ 77.685 | $ 486.555 |
| OUG878 | Engrase General | 1 | $ 313.550 | $ 59.575 | $ 373.125 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 967.408 | $ 183.807 | $ 1.151.215 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | $ 199.000 | $ 37.810 | $ 236.810 |
| OUG878 | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 443.987 | $ 84.358 | $ 528.345 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG878 | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | $ 719.494 | $ 136.704 | $ 856.198 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Platinas de muelles | 3 | $ 2.009.231 | $ 381.754 | $ 2.390.985 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Grapas de muelle | 4 | $ 1.727.455 | $ 328.217 | $ 2.055.672 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Tornillo central de muelle | 2 | $ 863.728 | $ 164.108 | $ 1.027.836 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Bujes de muelle | 2 | $ 1.307.714 | $ 248.466 | $ 1.556.180 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion de Abrazadera de muelle | 4 | $ 1.727.455 | $ 328.217 | $ 2.055.672 |
| OUG878 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 746.250 | $ 141.788 | $ 888.038 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 1 | $ 2.339.923 | $ 444.585 | $ 2.784.508 |
| OUG878 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 211.961 | $ 40.272 | $ 252.233 |
| OUG878 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 89.049 | $ 16.919 | $ 105.968 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Bombillo delantrero principal (par) | 1 | $ 166.391 | $ 31.614 | $ 198.005 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Bombillo Trasero principal (par) | 1 | $ 94.902 | $ 18.031 | $ 112.933 |
| OUG878 | suministro e Instalacion Bombillo direccional (par) | 1 | $ 81.105 | $ 15.410 | $ 96.515 |
| OUG878 | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 178.515 | $ 33.918 | $ 212.433 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 20.968.726** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | TOYOTA | **LINEA** | PRADO | **MODELO** | 2017 | **PLACA** | OUG 845 |
| **COLOR** | GRIS | **MOTOR No.** | 1GRB390201 | **CHASIS No.** | JTEBU3FJ8HK116377 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG845 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 617.486 | $ 117.322 | $ 734.808 |
| OUG845 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 606.616 | $ 115.257 | $ 721.873 |
| OUG845 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 415.977 | $ 79.036 | $ 495.013 |
| OUG845 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 202.763 | $ 38.525 | $ 241.288 |
| OUG845 | Engrase General | 1 | $ 153.849 | $ 29.231 | $ 183.080 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG845 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.084.466 | $ 206.049 | $ 1.290.515 |
| OUG845 | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | $ 921.839 | $ 175.149 | $ 1.096.988 |
| OUG845 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 99.918 | $ 18.985 | $ 118.903 |
| OUG845 | Suministro e Instalacion Discos de freno trasero (juego) | 1 | $ 2.710.330 | $ 514.963 | $ 3.225.293 |
| OUG845 | Suministro e Instalacion Discos de freno trasero (juego) | 1 | $ 2.276.794 | $ 432.591 | $ 2.709.385 |
| OUG845 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 882.122 | $ 167.603 | $ 1.049.725 |
| OUG845 | Servicio de Prensa | 1 | $ 436.462 | $ 82.928 | $ 519.390 |
| OUG845 | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | $ 5.529.358 | $ 1.050.578 | $ 6.579.936 |
| OUG845 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 212.797 | $ 40.431 | $ 253.228 |
| OUG845 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 89.885 | $ 17.078 | $ 106.963 |
| OUG845 | Servicio de Escaner | 1 | $ 287.213 | $ 54.570 | $ 341.783 |
| OUG845 | Despinche de Llanta | 2 | $ 156.358 | $ 29.708 | $ 186.066 |
| OUG845 | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 190.639 | $ 36.221 | $ 226.860 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 20.081.097** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | NISSAN | **LINEA** | **NP300 FRONTIER** | **MODELO** | 2019 | **PLACA** | OUG 860 |
| **COLOR** | **BLANCO** | **MOTOR No.** | **YD25-691136P** | **CHASIS No.** | **3N6CD35A2ZK389601** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG860 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 546.164 | $ 103.771 | $ 649.935 |
| OUG860 | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | 1 | $ 917.658 | $ 174.355 | $ 1.092.013 |
| OUG860 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 523.420 | $ 99.450 | $ 622.870 |
| OUG860 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 369.571 | $ 70.219 | $ 439.790 |
| OUG860 | Aplicación de proteccion anticorrosiva | 1 | $ 2.721.200 | $ 517.028 | $ 3.238.228 |
| OUG860 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 180.187 | $ 34.236 | $ 214.423 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG860 | Engrase General | 1 | $ 136.708 | $ 25.975 | $ 162.683 |
| OUG860 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 84.868 | $ 16.125 | $ 100.993 |
| OUG860 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 676.015 | $ 128.443 | $ 804.458 |
| OUG860 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 181.024 | $ 34.394 | $ 215.418 |
| OUG860 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 76.507 | $ 14.536 | $ 91.043 |
| OUG860 | Servicio de Escaner | 1 | $ 244.570 | $ 46.468 | $ 291.038 |
| OUG860 | Sandblasting | 1 | $ 2.071.105 | $ 393.510 | $ 2.464.615 |
| OUG860 | Herreria y Reparacion de Chasis | 1 | $ 3.345.374 | $ 635.621 | $ 3.980.995 |
| OUG860 | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 466.982 | $ 88.726 | $ 555.708 |
| OUG860 | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | $ 2.886.336 | $ 548.404 | $ 3.434.740 |
| OUG860 | Overhaul | 1 | $ 371.662 | $ 70.616 | $ 442.278 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 18.801.228** |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **MARCA** | **PEUGEOT** | **LINEA** | **EXPERT** | **MODELO** | 2021 | **PLACA** | OUG 879 |
| **COLOR** | **BLANCO BANQUISE** | **MOTOR No.** | N/A | **CHASIS No.** | **VF3VFAHXGMZ008462** | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG879 | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | 1 | $ 546.164 | $ 103.771 | $ 649.935 |
| OUG879 | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | 1 | $ 917.658 | $ 174.355 | $ 1.092.013 |
| OUG879 | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | 1 | $ 523.420 | $ 99.450 | $ 622.870 |
| OUG879 | Alineacion y Balanceo | 1 | $ 369.571 | $ 70.219 | $ 439.790 |
| OUG879 | Aplicación de proteccion anticorrosiva | 1 | $ 2.721.200 | $ 517.028 | $ 3.238.228 |
| OUG879 | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | 1 | $ 180.187 | $ 34.236 | $ 214.423 |
| OUG879 | Engrase General | 1 | $ 136.708 | $ 25.975 | $ 162.683 |
| OUG879 | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 816.903 | $ 155.212 | $ 972.115 |

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| OUG879 | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 84.868 | $ 16.125 | $ 100.993 |
| OUG879 | Suministro e Instalacion de Llanta 265/65/R17 | 4 | $ 6.404.790 | $ 1.216.910 | $ 7.621.700 |
| OUG879 | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 676.015 | $ 128.443 | $ 804.458 |
| OUG879 | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | $ 6.536.899 | $ 1.242.011 | $ 7.778.910 |
| OUG879 | Suministro e Instalacion de Eje izquierdo delantero completo | 1 | $ 8.304.070 | $ 1.577.773 | $ 9.881.843 |
| OUG879 | Suministro e Instalacion de Eje derecho delantero completo | 1 | $ 8.304.070 | $ 1.577.773 | $ 9.881.843 |
| OUG879 | Servicio de Prensa | 1 | $ 334.872 | $ 63.626 | $ 398.498 |
| OUG879 | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 181.024 | $ 34.394 | $ 215.418 |
| OUG879 | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 76.507 | $ 14.536 | $ 91.043 |
| OUG879 | Sandblasting | 1 | $ 2.071.105 | $ 393.510 | $ 2.464.615 |
| OUG879 | Herreria y Reparacion de Chasis | 2 | $ 6.690.748 | $ 1.271.242 | $ 7.961.990 |
| OUG879 | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 466.982 | $ 88.726 | $ 555.708 |
| OUG879 | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | $ 2.886.336 | $ 548.404 | $ 3.434.740 |
| OUG879 | Overhaul | 1 | $ 371.662 | $ 70.616 | $ 442.278 |
| **TOTAL** | | | | | **$ 59.026.094** |

Las actividades desarrolladas durante el período reportado permitieron avanzar de manera significativa en la conservación y recuperación funcional del parque automotor del Distrito. Se evidenció una ejecución técnica adecuada por parte del contratista, con la prestación de servicios conforme a los parámetros contractuales y a satisfacción del ente contratante. El valor total invertido durante esta fase fue de $421.692.900, que, sumado a la inversión reportada en el primer informe de actividades, alcanza un total de $928.882.895. Esto representa un avance financiero del 99,88 % respecto al valor destinado específicamente para el parque automotor bajo la administración de la Dirección de Apoyo Logístico y el DADIS ($930.000.000), y un 83,68 % del valor total del contrato ($1.110.000.000). Cabe señalar que durante este período se realizó una adición de $180.000.000, destinada a la atención de vehículos del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT.

Se videncia una ejecución activa y eficiente en esta primera fase de implementación. La inversión se focalizó principalmente en vehículos con alta demanda operativa y condiciones mecánicas críticas, contribuyendo así a garantizar la continuidad de los servicios institucionales, mejorar la confiabilidad mecánica de la flota y optimizar los costos futuros de mantenimiento correctivo. Se recomienda continuar con un seguimiento técnico y financiero riguroso, así como mantener la priorización de las intervenciones con base en criterios de intensidad de uso, criticidad operativa y estado técnico.

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

| PLACA | VALOR INVERTIDO |
|---|---|
| GWM921 | $ 40.437.478,00 |
| KNR424 | $ 38.133.335,00 |
| KQM486 | $ 9.410.217,00 |
| OUG795 | $ 14.015.941,00 |
| OUG804 | $ 33.012.317,00 |
| OUG845 | $ 20.081.097,00 |
| OUG847 | $ 33.916.826,00 |
| OUG850 | $ 51.900.135,00 |
| OUG860 | $ 18.801.228,00 |
| OUG864 | $ 19.740.812,00 |
| OUG875 | $ 38.550.689,00 |
| OUG878 | $ 20.968.726,00 |
| OUG879 | $ 59.026.094,00 |
| OUG886 | $ 23.698.005,00 |
| **Total general** | **$ 421.692.900,00** |

**2.2 RESUMEN FINANCIERO EN EJECUCIÓN**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **SALTO TOTAL** | **$ 930.000.000** | **ADICIÓN** | **SALDO DESPUES DE PAGO** |
| **CUOTA 1** | **$ 507.189.995** | **N/A** | **$ 422.810.0005** |
| **CUOTA 2** | **421.692.900** | **$180.000.000(DATT)** | **$ 181.117.105** |

## 2. NOVEDADES O SITUACIONES ANORMALES PRESENTADAS DURANTE EL DESARROLLO DEL CONTRATO:

Durante este período se efectuó una **adición y modificación al contrato**, mediante la cual se incorporó el **parque automotor del Departamento Administrativo de Tránsito y Transporte – DATT**, por un valor de **$180.000.000**. La ejecución de este componente adicional del contrato se encuentra bajo la **supervisión del señor Jesús David Durán Barreto**, quien se desempeña como **Subdirector Técnico Operativo** de la entidad, conforme a lo establecido en la **cláusula segunda del modificatorio contractual**, mediante la cual se modifica la **cláusula décima octava – "Supervisión"**.

## 3. RESUMEN DE ACTIVIDADES REALIZADAS POR LA SUPERVISIÓN:

a) Seguimiento financiero y presupuestal del contrato.
b) Conformación, actualización y seguimiento del expediente con la documentación relacionada con la ejecución del contrato.
c) Verificación del pago de impuestos y estampillas.
d) Verificación de la vigencia de la garantía exigida en el contrato.
e) Verificación y aprobación de los soportes necesarios para el pago. (N/A).
f) Expedición de la certificación del recibo a satisfacción correspondiente al periodo descrito, de

# INFORME DE SUPERVISIÓN
# No.002
# CONTRATO SAMC-DAAL-007-2025

conformidadcon el servicio o productos recibidos. (N/A).

g) Trámite de reconocimiento y pago.

Y todas las demás obligaciones del contrato establecidas en los documentos del contrato, Anexos, y el Manual de Contratación

**4. CUMPLIMIENTO DE OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA RELACIONADAS CON EL PAGO DE SEGURIDAD SOCIAL INTEGRAL Y APORTES PARAFISCALES (Ley 100 de 1993 y sus decretos reglamentarios, en el artículo 50 de la Ley 789 de 2002, Leyes 828 de 2003, 1122 de 2007, 1150 de 2007 y 1562 de 2012, Decretos 1072 de 2015 y 1273 de 2018 y demás normas concordantes).**

El contratista ejecutó a cabalidad el objeto del contrato conforme a lo señalado en el Estudio previo, y ha cumplido sus respectivas obligaciones con los sistemas de Seguridad Social Integral en salud, pensiones y riesgos laborales, información que se puede constatar en la planilla y/o certificación de pago correspondiente al periodo aquí relacionado.

**5. DOCUMENTOS Y/O REGISTROS ANEXOS:**

| DESCRIPCIÓN | SOPORTE |
|---|---|
| Registros fotográficos | **Anexo 1** |
| Formatos de ingreso, diagnostico, cotización, prueba de ruta y salida. | **Anexo 2** |

Se firma en Cartagena, a los 30 días del mes de julio de 2025.

Atentamente,

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Supervisor
*Auxiliar Administrativo*
*Dirección Administrativa de Apoyo Logístico*

**RAFAEL DAGUER ESCOBAR**
Apoyo a la supervisión
*Asesor Externo*
*Dirección Administrativa de Apoyo Logístico*

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | No. DTI202500717 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 03 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Nombre del Vehículo** | CAMIONETA - CHEVROLET COLORADO 2022 KNR424 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | CHEVROLET | **No Motor / Serie** | LWN F220681136 |
| **Placa** | KNR424 | **Linea** | COLORADO | **No Chasis** | 9BG148ZK0NC450644 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2022 | **Color** | PLATA SABLE |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balenceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 13 | Si | Preventivo | Mantenimiento general sistema de direccion (tapas antipolvo, verificacion del nivel de liquido de la bomba, y sustitucion de fluido en caso de ser necesario) | | 1 | 3 Horas |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 2 Horas |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 1 Hora |
| 17 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Mantenimiento de Caliper completo Delantero (Incluye monte y desmonte. Suministro e instalacion piston, interiores, bujes y pasadores) | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 45 | si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 2 | 1 Hora |
| 47 | si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 3 | 2 Hora |
| 103 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 1 | 4 Horas |
| 104 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas traseras | 1 | 4 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 146 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Alternador | 1 | 8 Horas |
| 147 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Bateria | 1 | 1 Hora |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escanei | 1 | 1 Hora |
| 193 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | 1 Hora |
| 212 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Asesor Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500718 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 03 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA FORTUNER 2014 OUG795 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | 2TR7598470 |
| **Placa** | OUG795 | **Linea** | FORTUNER | **No Chasis** | 8AJZX69GXE9203372 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2014 | **Color** | GRIS OSCURO MICA METALICO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 112 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | 1 Hora |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Gelon) | 1 | 1 Hora |
| 143 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Mantenimiento, Reparacion y Limpieza de Radiador | 1 | 4 Horas |
| 192 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | 1 Hora |
| 193 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | 1 Hora |
| 196 | Si | Correctivo | MOTOR | Reparacion de Carter | 1 | 3 Horas |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENY EDITH PEREZ VASQUEZ
Profesional Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500719 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 06 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| Nombre del Vehiculo | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2017 OUG845 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Combustible | Diesel | Fabricante del Chasis | TOYOTA | No Motor / Serie | 1GRB390201 |
| Placa | OUG845 | Linea | PRADO | No Chasis | JTEBU3FJ8HK116377 |
| Kilometraje de Ingreso | | Modelo | 2017 | Color | GRIS METALICO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de a-re, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 15 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 25 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion Discos de freno delantero (juego) | 1 | 1 Hora |
| 26 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion Discos de freno trasero (juego) | 1 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | 3 Horas |
| 111 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | 1 Hora |
| 212 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 2 | 1 Hora |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervor Aprueba al contratista. SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

JURGEN ELITH PEREZ VASQUEZ
Uniformar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500720 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 06 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Publico y Movilidad - GEPM | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET DMAX 2017 OUG847 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | CHEVROLET | **No Motor / Serie** | PA1805 |
| **Placa** | OUG847 | **Linea** | DMAX | **No Chasis** | 8LBETF3W2H0351665 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2017 | **Color** | BLANCO GALAXIA |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 5 | SI | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | 1 Dia |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 2 Horas |
| 16 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 3 Horas |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 45 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | 1 Hora |
| 103 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 1 | 3 Horas |
| 110 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | 1 Hora |
| 111 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | 4 Horas |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 131 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | 4 Horas |
| 132 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | 2 Horas |
| 133 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | 2 Horas |
| 134 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | 2 Horas |
| 140 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A | 1 | 2 Horas |
| 141 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | 2 Horas |
| 155 | SI | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | 1 Hora |
| 212 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 2 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | No. DTI202500721 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 06 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Público y Movilidad - GEPM | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIÓN - HINO 2017 OUG850 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Combustible | Diesel | **Fabricante del Chasis** | HINO | **No Motor / Serie** | N04CVC12932 |
| Placa | OUG850 | **Linea** | XZU640L-HKMLN3 | **No Chasis** | 9F3BCN4H2H2103822 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2017 | **Color** | BLANCO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 2 Horas |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 39 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17.5 | 4 | 4 Horas |
| 44 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Rines 17.5" | 1 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 145 | si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Pito | 1 | 1 Hora |
| 157 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Stop trasero | 2 | 2 Horas |
| 165 | SI | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Reparación de Latoneria Exterior y Pintura (Pieza) | 3 | 5 Dias |
| 166 | SI | Correctivo | CHASIS LATONERIA Y PINTURA | Suministro e Instalacion de manija puerta u/n | 2 | 1 Hora |
| 209 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | 1 Hora |
| 210 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 1 | 1 Hora |
| 213 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | 1 Hora |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT EDITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Cargo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | **No. DTI202500722** |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 09 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - MITSUBISHI L200 2020 OUG864 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | MITSUBISHI | **No Motor / Serie** | 4D56UAW2143 |
| **Placa** | OUG864 | **Linea** | L200 2.5 | **No Chasis** | MMBJNKL30LH000717 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2020 | **Color** | BLANCO SOLIDO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluya motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrasa General | | 1 | 1 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 37 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 265/70 R16 | 4 | 1 Hora |
| 45 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | 1 Hora |
| 112 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | 1 Hora |
| 114 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Acales | 2 | 1 Hora |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 132 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | 2 Horas |
| 134 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | 2 Horas |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato.
El suscrito supervor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecizo en el Diagnostico Técnico Detallado con reación al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT SEITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500723 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 11 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | MICROBUS - RENAULT NUEVO MASTER 2021 OUG875 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | RENAULT | **No Motor / Serie** | M9TC678C031767 |
| **Placa** | OUG875 | **Linea** | NUEVO MASTER MINIBUS | **No Chasis** | 93YMAF4CEMJ612457 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2021 | **Color** | BLANCO GLACIAL |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 37 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 255/70 R16 | 4 | 1 Hora |
| 50 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Amortiguadores Traseros (Par) | 1 | 1 Hora |
| 113 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | 1 Hora |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 131 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | 2 Horas |
| 133 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | 2 Horas |
| 137 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Manguera de Alta presion de A/A | 1 | 2 Horas |
| 139 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion Valvula reguladora del Compresor de A/A | 1 | 2 Horas |
| 140 | | | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Carga de Gas Refrigerante y Borrido A/A | 1 | 1 Hora |
| 141 | | | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500724 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 11 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Tunsfico y Cotural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logíst co | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1048KN 2023 OUG886 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | JAC | **No Motor / Serie** | M4401970 |
| **Placa** | OUG878 | **Linea** | HFC1042KND | **No Chasis** | LJ11PD8D6N1300565 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2022 | **Color** | BLANCO |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas – días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | 1 Hora |
| 45 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | 1 Hora |
| 47 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | 2 Horas |
| 52 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Platinas de muelles | 3 | 2 Horas |
| 53 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Grapas de muelle | 4 | 2 Horas |
| 54 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Tornillo central de muelle | 2 | 2 Horas |
| 55 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Bujes de muelle | 2 | 2 Horas |
| 56 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion de Abrazadera de muelle | 4 | 2 Horas |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Ca,a y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 111 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 1 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 151 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Bombillo delantrero principal (par) | 1 | 1 Hora |
| 152 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Bombillo Trasero principal (par) | 1 | 1 Hora |
| 153 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | suministro e Instalacion Bombillo direccional (par) | 1 | 1 Hora |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con la anterior mente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representacion de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | No. DTI202500725 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 13 DE 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Público y Movilidad - GEPM | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - HINO 2017 OUG850 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | FAW | **No Motor / Serie** | BF12586518 |
| **Placa** | GWM921 | **Linea** | CA1073P40K2L2E5A84 | **No Chasis** | LFNA7LCE8MAX04899 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | | **Color** | BLANCO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 2 Horas |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 1 Hora |
| 82 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Suministro e Instalacion de Transmision trasera | 1 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENY ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratsta

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | No. DTI202500726 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 13 DE 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIÓN - JAC HFC1048KN 2023 OUG886 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | JAC | **No Motor / Serie** | 77255791 |
| Placa | OUG886 | **Linea** | HFC1048KN | **No Chasis** | LJ11KRBD2P1104038 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2023 | **Color** | BLANCO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | 1 Hora |
| 39 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17.5 | 6 | 3 Horas |
| 44 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalación de Rines 17.5" | 1 | 1 Hora |
| 46 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | 1 Hora |
| 47 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido H draulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGEN ESITH PEREZ VASQUEZ
Cargo: Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500727 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 16 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2022 KQM486 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Combustible | Diesel | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | 1GRC482933 |
| **Placa** | KQM486 | **Linea** | PRADO | **No Chasis** | JTEBU3FJ7K219933 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2022 | **Color** | PLATA METALICO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 15 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | 3 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relacion al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | No. DTI202500728 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 16 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | VEHICULO FUMIGACIÓN - NISSAN OUG804 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | NISSAN | **No Motor / Serie** | YD25-613130P |
| **Placa** | OUG804 | **Linea** | D22/NP300 | **No Chasis** | 3N6PD23Y8ZK937973 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2015 | **Color** | BLANCO |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 3 | SI | Preventivo | Cambio de Correa de Accesorios | | 1 | 1 Hora |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 8 | SI | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | 1 Día |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 0 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 77 | SI | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Suministro de Kit de embrague (Prensa, disco y balinera) | 1 | 3 Horas |
| 78 | SI | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 163 | SI | Correctivo | CHASIS LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | 1 Dia |
| 167 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Bujias de Precalentamiento | 4 | 3 Horas |
| 190 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Kit de Distribucion | 1 | 3 Horas |
| 193 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | 1 Hora |
| 194 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | 1 Hora |
| 195 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Tensor de correa de accesorios | 1 | 1 Hora |
| 212 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 1 | 1 Hora |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENY ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500729 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 16 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Ind as | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - PEUGEOT EXPERT OUG879 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | PEUGEOT | **No Motor / Serie** | |
| **Placa** | OUG879 | **Linea** | EXPERT | **No Chasis** | VF3VFAHXGMZ008462 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2021 | **Color** | BLANCO BLANQUISE |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 5 | Si | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | 3 Horas |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 8 | Si | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | 1 Dia |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 35 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 265/65/R17 | 4 | 3 Horas |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 103 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | 2 Horas |
| 108 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Eje izquierdo delantero completo | 1 | 4 Horas |
| 109 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Eje derecho delantero completo | 1 | 4 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 163 | Si | Correctivo | CHASIS LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | 1 Dia |
| 164 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Herreria y Reparacion de Chasis | 2 | 2 Dias |
| 209 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | 2 Horas |
| 210 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | 3 Horas |
| 211 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Overhaul | 1 | 1 Dia |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGEN YELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTI202500730 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 18 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Ind as | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - NISSAN NP300 FRONTIER OUG860 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | NISSAN | **No Motor / Serie** | YD25-691136P |
| **Placa** | OUG860 | **Linea** | NP300 FRONTIER | **No Chasis** | 3N6CD35A2ZK399601 |
| **Kilometraje de Ingreso** | | **Modelo** | 2019 | **Color** | BLANCO |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO INICIAL**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | 1 Hora |
| 5 | Si | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | 3 Horas |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | 2 Horas |
| 8 | Si | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | 1 Día |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | 1 Hora |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | 1 Hora |
| 163 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | 1 Día |
| 164 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Herreria y Reparacion de Chasis | 1 | 2 Días |
| 209 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | 2 Horas |
| 210 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | 3 Horas |
| 211 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Overhaul | 1 | 1 Día |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500717 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 04 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET COLORADO 2022 KNR424 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | CHEVROLET | **No Motor / Serie** | | LWN F220681136 | |
| **Placa** | KNR424 | Linea | COLORADO | **No Chasis** | | 9BG148ZKCNC450644 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500717 | **Color** | PLATA SABLE | **Modelo** | 2022 | **Kilometraje Ingreso** | |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 698.445 | $ 698.445 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 736.798 | $ 736.798 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 472.625 | $ 472.625 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 230.343 | $ 230.343 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 174.623 | $ 174.623 | 1 Hora |
| 13 | SI | Preventivo | Mantenimiento general sistema de direccion (tapas antipolvo, verificacion del nivel de liquido de la bomba, y sustitucion de fluido en caso de ser necesario) | | 1 | $ 3.600.905 | $ 3.600.905 | 3 Horas |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.056.193 | $ 1.056.193 | 2 Horas |
| 16 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 935.300 | $ 935.300 | 1 Hora |
| 17 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Mantenimiento de Caliper completo Delantero (Incluye monte y desmonte, Suministro e instalacion piston, Interiores, bujes y pasadores) | 1 | $ 519.390 | $ 519.390 | 1 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 99.500 | $ 99.500 | 1 Hora |
| 103 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | $ 4.170.543 | $ 8.341.086 | 4 Horas |
| 104 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas traseras | 2 | $ 4.118.803 | $ 8.237.606 | 4 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 426.855 | $ 426.855 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 212.433 | $ 212.433 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 89.550 | $ 89.550 | 1 Hora |
| 146 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Alternador | 1 | $ 9.817.168 | $ 9.817.168 | 8 Horas |
| 147 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Bateria | 1 | $ 1.846.720 | $ 1.846.720 | 1 Hora |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 286.560 | $ 286.560 | 1 Hora |
| 193 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 351.235 | $ 351.235 | 1 Hora |
| | | | | | | | $ 38.133.335 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cáusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERV.AUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT EDITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | No. DTD202500718 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 04 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA FORTUNER 2014 OUG795 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | | 2TR7598470 | |
| **Placa** | OUG795 | **Linea** | FORTUNER | **No Chasis** | | 8AJZX69GXE9203372 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500718 | **Color** | GRIS OSCURO MICA METALICO | **Modelo** | 2014 | **Kilometraje Ingreso** | |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y acaite) | | 1 | $ 715.275 | $ 715.275 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 706.450 | $ 706.450 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 484.565 | $ 484.565 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 235.815 | $ 235.815 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 179.100 | $ 179.100 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (Juego) | 1 | $ 1.114.898 | $ 1.114.898 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 929.330 | $ 929.330 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 106.963 | $ 106.963 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 896.495 | $ 896.495 | 2 Horas |
| 112 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.456.680 | $ 1.456.680 | 1 Hora |
| 114 | si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.640.755 | $ 3.281.510 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 228.353 | $ 228.353 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 96.018 | $ 96.018 | 1 Hora |
| 143 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Mantenimiento, Reparacion y Limpieza de Radiador | 1 | $ 769.633 | $ 769.633 | 4 Horas |
| 192 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | $ 558.195 | $ 558.195 | 1 Hora |
| 193 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 365.663 | $ 365.663 | 1 Hora |
| 196 | Si | Correctivo | MOTOR | Reparacion de Carter | 1 | $ 1.686.028 | $ 1.686.028 | 3 Horas |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 284.970 | $ 284.970 | 1 Hora |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ 14.015.941 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELDER PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500719 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 07 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2017 OUG845 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | | 1GRB390201 | |
| **Placa** | OUG845 | **Linea** | PRADO | **No Chasis** | | JTEBU3FJ8HK116377 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500719 | **Color** | GRIS METALICO | **Modelo** | 2017 | **Kilometraje Ingreso** | |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 734.808 | $ 734.808 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiente calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 721.873 | $ 721.873 | 6 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 495.013 | $ 495.013 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 241.288 | $ 241.288 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 183.080 | $ 183.080 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.290.515 | $ 1.290.515 | 1 Hora |
| 15 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | $ 1.096.988 | $ 1.096.988 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 118.903 | $ 118.903 | 1 Hora |
| 25 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion Discos de freno delantero (juego) | 1 | $ 3.225.293 | $ 3.225.293 | 1 Hora |
| 26 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion Discos de freno trasero (juego) | 1 | $ 2.709.385 | $ 2.709.385 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 1.049.725 | $ 1.049.725 | 2 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 519.390 | $ 519.390 | 3 Horas |
| 111 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | $ 3.289.968 | $ 6.579.936 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 253.228 | $ 253.228 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 106.963 | $ 106.963 | 1 Hora |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 341.783 | $ 341.783 | 1 Hora |
| 212 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 2 | $ 93.033 | $ 186.066 | 1 Hora |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 226.860 | $ 226.860 | 1 Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 20.081.097 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S A S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGEN RUTH PEREZ VASQUEZ
Asesor Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500720 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 07 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Gerencia de Espacio Publico y Movilidad - GEPM | | |
| Nombre del Vehiculo | CAMIONETA - CHEVROLET DMAX 2017 OUG847 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Combustible | Diesel | Fabricante del Chasis | CHEVROLET | No Motor / Serie | | PA1805 | |
| Placa | OUG847 | Linea | DMAX | No Chasis | | 8LBETF3W2H0351665 | |
| No. Diagnóstico Técnico Inicial | DTI202500720 | Color | BLANCO GALAXIA | Modelo | 2017 | Kilometraje Ingreso | |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 639.540 | $ 639.540 | 1 Hora |
| 5 | Si | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | $ 1.078.093 | $ 1.078.093 | 1 Dia |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 600.483 | $ 600.483 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 433.323 | $ 433.323 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 211.438 | $ 211.438 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 159.698 | $ 159.698 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 966.145 | $ 966.145 | 2 Horas |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 851.223 | $ 851.223 | 3 Horas |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 | 1 Hora |
| 45 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 451.233 | $ 451.233 | 1 Hora |
| 103 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 1 | $ 3.769.060 | $ 3.769.060 | 3 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 385.563 | $ 385.563 | 1 Hora |
| 111 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | $ 2.442.228 | $ 4.884.456 | 4 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 | 1 Hora |
| 131 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | $ 9.686.325 | $ 9.686.325 | 4 Horas |
| 132 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | $ 3.857.615 | $ 3.857.615 | 2 Horas |
| 133 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | $ 2.879.033 | $ 2.879.033 | 2 Horas |
| 134 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | $ 1.216.885 | $ 1.216.885 | 2 Horas |
| 140 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A | 1 | $ 662.173 | $ 662.173 | 2 Horas |
| 141 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | $ 328.848 | $ 328.848 | 2 Horas |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 291.038 | $ 291.038 | 1 Hora |
| 212 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 2 | $ 79.600 | $ 159.200 | 1 Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 33.916.826 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervar Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Tecnico Detallado con relacion al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GORGONT ELITH PEREZ VASQUEZ
Adultar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | No. DTD202500721 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 10 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Público y Movilidad - GEPM | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - HINO 2017 OUG850 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | HINO | **No Motor / Serie** | | N04CVC12932 | |
| **Placa** | OUG850 | **Linea** | XZU640L-HKMLN3 | **No Chasis** | | 9F3BCN4H2H2103822 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500721 | **Color** | BLANCO | **Modelo** | 2017 | **Kilometraje Ingreso** | |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.294.425 | $ 1.294.425 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.757.170 | $ 1.757.170 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 638.303 | $ 638.303 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 498.993 | $ 498.993 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 382.578 | $ 382.578 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.189.623 | $ 1.189.623 | 2 Horas |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 120.395 | $ 120.395 | 1 Hora |
| 39 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17.5 | 4 | $ 1.874.083 | $ 7.496.332 | 4 Horas |
| 44 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Rines 17.5" | 1 | $ 4.001.393 | $ 4.001.393 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 256.213 | $ 256.213 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 107.958 | $ 107.958 | 1 Hora |
| 145 | si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de PAo | 1 | $ 675.605 | $ 675.605 | 1 Hora |
| 157 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Stop trasero | 2 | $ 2.829.283 | $ 5.658.566 | 2 Horas |
| 165 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Reparación de Latoneria Exterior y Pintura (Pieza) | 3 | $ 7.991.343 | $ 23.974.029 | 5 Dias |
| 166 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Suministro e Instalacion de manija puerta u/n | 2 | $ 1.108.928 | $ 2.217.856 | 1 Hora |
| 209 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 416.408 | $ 416.408 | 1 Hora |
| 210 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 1 | $ 1.020.373 | $ 1.020.373 | 1 Hora |
| 213 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 215.915 | $ 215.915 | 1 Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 51.900.135 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo interviniendo.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500722 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 10 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - MITSUBISHI L200 2020 OUG864 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | MITSUBISHI | **No Motor / Serie** | | 4D56UAW2143 | |
| **Placa** | OUG864 | **Linea** | L200 2.5 | **No Chasis** | | MMBJNKL30LH000717 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500722 | **Color** | BLANCO SOLIDO | **Modelo** | 2020 | **Kilometraje Ingreso** | 89546 |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 687.555 | $ 687.555 | 1 Hora |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 656.700 | $ 656.700 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 465.183 | $ 465.183 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 226.363 | $ 226.363 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 172.135 | $ 172.135 | 1 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 101.490 | $ 101.490 | 1 Hora |
| 37 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 265/70 R16 | 4 | $ 1.674.585 | $ 6.698.340 | 1 Hora |
| 45 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 453.720 | $ 453.720 | 1 Hora |
| 112 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.373.100 | $ 1.373.100 | 1 Hora |
| 114 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.546.230 | $ 3.092.460 | 1 Hora |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 216.910 | $ 216.910 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 | 1 Hora |
| 132 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | $ 4.185.468 | $ 4.185.468 | 2 Horas |
| 134 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | $ 1.320.365 | $ 1.320.365 | 2 Horas |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | **$ 19.740.812** | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GERGEST ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500723 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 12 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | MICROBUS - RENAULT NUEVO MASTER 2021 OUG875 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | RENAULT | **No Motor / Serie** | | M9TC678C031767 | |
| **Placa** | OUG875 | **Linea** | NUEVO MASTER MINIBUS | **No Chasis** | | 93YMAF4CEMJ612457 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500723 | **Color** | BLANCO GLACIAL | **Modelo** | 202' | **Kilometraje Ingreso** | 71018 |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.102.365 | $ 1.102.365 | 1 Hora |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.562.648 | $ 1.562.648 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 554.215 | $ 554.215 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 406.955 | $ 406.955 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 313.923 | $ 313.923 | 1 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 129.848 | $ 129.848 | 1 Hora |
| 37 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 255/70 R16 | 4 | $ 2.089.998 | $ 8.359.992 | 1 Hora |
| 50 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Amortiguadores Traseros (Par) | 1 | $ 1.506.430 | $ 1.506.430 | 1 Hora |
| 113 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.521.355 | $ 1.521.355 | 1 Hora |
| 114 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.712.395 | $ 3.424.790 | 1 Hora |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 278.103 | $ 278.103 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 116.913 | $ 116.913 | 1 Hora |
| 131 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | $ 11.640.008 | $ 11.640.008 | 2 Horas |
| 133 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | $ 3.459.118 | $ 3.459.118 | 2 Horas |
| 137 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Manguera de Alta presion de A/A | 1 | $ 1.164.150 | $ 1.164.150 | 2 Horas |
| 139 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion Valvula reguladora del Compresor de A/A | 1 | $ 1.732.793 | $ 1.732.793 | 2 Horas |
| 140 | | | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Carga de Gas Refrigerante y Barrida A/A | 1 | $ 853.213 | $ 853.213 | 1 Hora |
| 141 | | | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | $ 423.870 | $ 423.870 | 1 Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 38.550.689 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | **No. DTD202500724** |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 12 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1042KND 2022 OUG878 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | JAC | **No Motor / Serie** | | M4401970 | |
| **Placa** | OUG878 | **Linea** | HFC1042KND | **No Chasis** | | LJ11PDBD6N1300565 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500724 | **Color** | BLANCO | **Modelo** | 2022 | **Kilometraje Ingreso** | 21344 |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.263.240 | $ 1.263.240 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.715.380 | $ 1.715.380 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 620.880 | $ 620.880 | 2 Horas |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 486.555 | $ 486.555 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 373.125 | $ 373.125 | 1 Hora |
| 16 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.151.215 | $ 1.151.215 | 1 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | $ 118.405 | $ 236.810 | 1 Hora |
| 45 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 528.345 | $ 528.345 | 1 Hora |
| 47 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | $ 856.198 | $ 856.198 | 2 Horas |
| 52 | SI | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Platinas de muelles | 3 | $ 796.995 | $ 2.390.985 | 2 Horas |
| 53 | SI | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Grapas de muelle | 4 | $ 513.918 | $ 2.055.672 | 2 Horas |
| 54 | SI | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Tornillo central de muelle | 2 | $ 513.918 | $ 1.027.836 | 2 Horas |
| 55 | SI | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Bujos de muelle | 2 | $ 778.090 | $ 1.556.180 | 2 Horas |
| 56 | SI | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion de Abrazadera de muelle | 4 | $ 513.918 | $ 2.055.672 | 2 Horas |
| 78 | SI | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 888.038 | $ 888.038 | 2 Horas |
| 111 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 1 | $ 2.784.508 | $ 2.784.508 | 2 Horas |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 252.233 | $ 252.233 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 105.968 | $ 105.968 | 1 Hora |
| 151 | SI | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Bombillo delantrero principal (par) | 1 | $ 198.005 | $ 198.005 | 1 Hora |
| 152 | SI | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Bombillo Trasero principal (par) | 1 | $ 112.933 | $ 112.933 | 1 Hora |
| 153 | SI | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | suministro e Instalacion Bombillo direccional (par) | 1 | $ 96.515 | $ 96.515 | 1 Hora |
| 213 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 212.433 | $ 212.433 | 1 Hora |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ 20.968.726 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGEN YELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | No. DTD202500725 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 14 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Admin strativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - FAW GWM921 2021 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | FAW | **No Motor / Serie** | | BF12588518 | |
| **Placa** | GWM921 | **Linea** | CA1073P40K2L2E5A84 | **No Chasis** | | LFNA7LCE8MAX04898 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500725 | **Color** | BLANCO | **Modelo** | 2021 | **Kilometraje Ingreso** | |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.245.420 | $ 1.245.420 | 2 Horas |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.691.003 | $ 1.691.003 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 612.423 | $ 612.423 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 480.088 | $ 480.088 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 368.150 | $ 368.150 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.086.043 | $ 1.086.043 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.113.405 | $ 1.113.405 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 859.183 | $ 859.183 | 1 Hora |
| 82 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Suministro e Instalacion de Transmision trasera | 1 | $ 32.635.005 | $ 32.635.005 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 244.273 | $ 244.273 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 102.485 | $ 102.485 | 1 Hora |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ 40.437.478 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500726 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 14 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1048KN 2023 OUG886 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | JAC | **No Motor / Serie** | | 77255791 | |
| **Placa** | OUG886 | **Linea** | HFC1048KN | **No Chasis** | | LJ11KRBD2P1104038 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500726 | **Color** | BLANCO | **Modelo** | 2023 | **Kilometraje Ingreso** | |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.263.240 | $ 1.263.240 | 1 Hora |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduecion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.715.380 | $ 1.715.380 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 620.880 | $ 620.880 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, Interior y exterior) | | 1 | $ 486.555 | $ 486.555 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 373.125 | $ 373.125 | 1 Hora |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.151.215 | $ 1.151.215 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | $ 118.405 | $ 236.810 | 1 Hora |
| 39 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17.5 | 6 | $ 1.844.730 | $ 11.068.380 | 3 Horas |
| 44 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Rines 17.5" | 1 | $ 3.939.205 | $ 3.939.205 | 1 Hora |
| 46 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 528.345 | $ 528.345 | 1 Hora |
| 47 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | $ 856.198 | $ 856.198 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 888.038 | $ 888.038 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 252.233 | $ 252.233 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 105.968 | $ 105.968 | 1 Hora |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 212.433 | $ 212.433 | 1 Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 23.698.005 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURBENT EMITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500727 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 17 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2022 KQM486 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | | 1GRC492933 | |
| **Placa** | KQM486 | **Linea** | PRADO | **No Chasis** | | JTEBU3FJ7NK219933 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500727 | **Color** | PLATA METALICO | **Modelo** | 2022 | **Kilometraje Ingreso** | 91892 |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - dias) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 734.808 | $ 734.808 | 1 Hora |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 495.013 | $ 495.013 | 2 Horas |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 241.288 | $ 241.288 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 183.080 | $ 183.080 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (Juego) | 1 | $ 1.290.515 | $ 1.290.515 | 1 Hora |
| 15 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | $ 1.096.988 | $ 1.096.988 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 118.903 | $ 118.903 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 1.049.725 | $ 1.049.725 | 2 Horas |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.919.853 | $ 3.839.706 | 3 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 253.228 | $ 253.228 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 106.963 | $ 106.963 | 1 Hora |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 9.410.217 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S A S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENY ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500728 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 17 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad **Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | VEHICULO FUMIGACIÓN - NISSAN OUG804 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | NISSAN | **No Motor / Serie** | | YD25-613130P | |
| **Placa** | OUG804 | **Linea** | D22/NP300 | **No Chasis** | | 3N6PD23Y8ZK937973 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500728 | **Color** | BLANCO | **Modelo** | 2015 | **Kilometraje Ingreso** | 65091 |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 649.935 | $ 649.935 | 1 Hora |
| 3 | SI | Preventivo | Cambio de Correa de Accesorios | | 1 | $ 798.985 | $ 798.985 | 1 Hora |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 622.870 | $ 622.870 | 8 Horas |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 439.790 | $ 439.790 | 2 Horas |
| 8 | SI | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | $ 3.238.228 | $ 3.238.228 | 1 D.a |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 214.423 | $ 214.423 | 2 Horas |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 162.683 | $ 162.683 | 1 Hora |
| 14 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 972.115 | $ 972.115 | 0 Hora |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 | 1 Hora |
| 77 | SI | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Suministro de Kit de embrague (Prensa, disco y balinera) | 1 | $ 9.995.770 | $ 9.995.770 | 3 Horas |
| 78 | SI | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 804.458 | $ 804.458 | 2 Horas |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 | 1 Hora |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 | 1 Hora |
| 163 | SI | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | $ 2.464.615 | $ 2.464.615 | 1 D.a |
| 187 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Bujias de Precalentamiento | 4 | $ 1.357.678 | $ 5.430.712 | 3 Horas |
| 190 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Kit de Distribucion | 1 | $ 3.870.053 | $ 3.870.053 | 3 Horas |
| 193 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | $ 499.988 | $ 499.988 | 1 Hora |
| 194 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 327.853 | $ 327.853 | 1 Hora |
| 195 | SI | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Tensor de correa de accesorios | 1 | $ 2.032.785 | $ 2.032.785 | 1 Hora |
| 212 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 1 | $ 79.600 | $ 79.600 | 1 Hora |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ 33.012.317 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. DTD202500729 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 19 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - PEUGEOT EXPERT OUG879 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | PEUGEOT | **No Motor / Serie** | | | |
| **Placa** | OUG879 | **Linea** | EXPERT | **No Chasis** | | | VF3VFAHXGMZ008462 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500729 | **Color** | BLANCO BANQUISE | **Modelo** | 202¹ | **Kilometraje Ingreso** | |

## DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 649.935 | $ 649.935 | 1 Hora |
| 5 | Si | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | $ 1.092.013 | $ 1.092.013 | 3 Horas |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 622.870 | $ 622.870 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 439.790 | $ 439.790 | 2 Horas |
| 8 | Si | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | $ 3.238.228 | $ 3.238.228 | 1 Dia |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 214.423 | $ 214.423 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 162.683 | $ 162.683 | 1 Hora |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 972.115 | $ 972.115 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 | 1 Hora |
| 35 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 265/65/R17 | 4 | $ 1.905.425 | $ 7.621.700 | 3 Horas |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 804.458 | $ 804.458 | 2 Horas |
| 103 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | $ 3.889.455 | $ 7.778.910 | 2 Horas |
| 108 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Eje izquierdo delantero completo | 1 | $ 9.881.843 | $ 9.881.843 | 4 Horas |
| 109 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Eje derecho delantero completo | 1 | $ 9.881.843 | $ 9.881.843 | 4 Horas |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 398.498 | $ 398.498 | 1 Hora |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 | 1 Hora |
| 153 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | $ 2.464.615 | $ 2.464.615 | 1 Dia |
| 164 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Herreria y Reparacion de Chasis | 2 | $ 3.980.995 | $ 7.961.990 | 2 Dias |
| 209 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 555.708 | $ 555.708 | 2 Horas |
| 210 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | $ 858.685 | $ 3.434.740 | 3 Horas |
| 211 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Overhaul | 1 | $ 442.278 | $ 442.278 | 1 Dia |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | | $ 59.026.094 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relacion al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENY ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARÍA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | No. DTD202500730 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 19 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - NISSAN NP300 FRONTIER OUG860 | | |

| | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | NISSAN | **No Motor / Serie** | | YD25-691136P | |
| **Placa** | OUG860 | **Linea** | NP300 FRONTIER | **No Chasis** | | 3N6CD35A2ZK399601 | |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500730 | **Color** | BLANCO | **Modelo** | 2019 | **Kilometraje Ingreso** | |

**DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO**

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) | Tiempo estimado de entrega / servicio (horas - días) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 649.935 | $ 649.935 | 1 Hora |
| 5 | Si | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | $ 1.092.013 | $ 1.092.013 | 3 Horas |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 622.870 | $ 622.870 | 8 Horas |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 439.790 | $ 439.790 | 2 Horas |
| 8 | Si | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | $ 3.238.228 | $ 3.238.228 | 1 Dia |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 214.423 | $ 214.423 | 2 Horas |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 162.683 | $ 162.683 | 1 Hora |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 | 1 Hora |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 804.458 | $ 804.458 | 2 Horas |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 | 1 Hora |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 | 1 Hora |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 291.038 | $ 291.038 | 1 Hora |
| 163 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | $ 2.464.615 | $ 2.464.615 | 1 Dia |
| 164 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Herreria y Reparacion de Chasis | 1 | $ 3.980.995 | $ 3.980.995 | 2 Dias |
| 209 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 555.708 | $ 555.708 | 2 Horas |
| 210 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | $ 858.685 | $ 3.434.740 | 3 Horas |
| 211 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Overhaul | 1 | $ 442.278 | $ 442.278 | 1 Dia |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ - | |
| | | | | | | | $ 18.801.228 | |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500717 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 07 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | CHEVROLET | |
| **Secretaría** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | Color | PLATA SABLE |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET COLORADO 2022 KNR424 | **Placa** | KNR424 | **Modelo** | 2022 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500717 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500717 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botella direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp. | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500718 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTION COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 07 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | TOYOTA | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Color** | GRIS OSCURO MICA METALICO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA FORTUNER 2014 OUG785 | **Placa** | OUG785 | **Modelo** | 2014 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500716 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500718 | |

**PRUEBA EN VACIO (inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de tampares | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp. | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad).
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad).

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor designado del contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500719 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento | | Junio 10 de 2025 | |
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | Fabricante del Chasis | TOYOTA |
| Secretaria | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | Tipo de Combustible: Diesel | Color: GRIS METALICO |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 |
| Nombre del Vehiculo | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2017 GUG845 | Placa: GUG845 | Modelo: 2017 |
| Diagnóstico Técnico Inicial No. | DTI202500719 | Diagnostico Técnico Detallado No. | DTD202500719 |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (una) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de reinpeso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad).
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad).

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500720 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 11 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | CHEVROLET | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO GALAXIA |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Publico y Movilidad - DEPM | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET DMAX 2017 OUG847 | **Placa** | OUG847 | **Modelo** | 2017 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No** | DTI202500720 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500720 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (una) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** :Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento circulación y operatividad pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA**:Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** :Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 26 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista. SERVIAUTOS F&E S.A.S , que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500721 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 13 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | HINO | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logístico | **Tipo de Combustible** | Diesel | Color | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Publico y Movilidad - GEPM | **No del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - HINO 2017 OUG850 | **Placa** | OUG850 | **Modelo** | 2017 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500721 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500721 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botella direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel do refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (una) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, al cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver.
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Clausula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

| | |
|---|---|
| GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ<br>Auxiliar Código 407 Grado 13<br>Supervisor del contrato | MARIA CLEMENCIA GONZALEZ<br>Representante Legal<br>Contratista |

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500722 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | Junio 14 de 2025 |
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | MITSUBISHI |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** Diesel | **Color** BLANCO SOLIDO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - MITSUBISHI L200 2020 OUG864 | **Placa** OUG864 | **Modelo** 2020 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500722 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | DTD202500722 |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad).
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente **se le da** alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500723 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 17 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | RENAULT | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO GLACIAL |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | MICROBUS - RENAULT NUEVO MASTER 2021 OUG875 | **Placa** | OUG875 | **Modelo** | 2021 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500723 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500723 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Bolsa direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de Filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperature de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANTIAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500724 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de diligenciamiento | Junio 18 de 2025 | |
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | JAC | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC 1042KND 2022 OUG878 | **Placa** | OUG878 | **Modelo** | 2022 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No** | DTI202500724 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500724 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botella direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (orla) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bambonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se la de alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500725 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 20 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | FAW | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - FAW GWM921 2021 | **Placa** | GWM921 | **Modelo** | 2021 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500725 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500725 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botella direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileres | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bomborras | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnm sion | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el veh culo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Esta resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se lo de alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500726 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 24 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | JAC | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | Color | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1048KN 2023 OUG886 | **Placa** | OUG886 | **Modelo** | 2023 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500726 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500726 | |

**PRUEBA EN VACIO (inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Bateria direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehículo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500727 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 24 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | TOYOTA | |
| **Secretaría** | Dirección Administrativa Apoyo Logístico | **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Color** | PLATA METALICO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehículo** | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2022 KQM486 | **Placa** | KQM486 | **Modelo** | 2022 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500727 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500727 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehículo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehículo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehículo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehículo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500728 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 25 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | NISSAN | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | VEHICULO FUMIGACION - NISSAN OUG804 | **Placa** | OUG804 | **Modelo** | 2015 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No** | DTI202500728 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500728 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHACIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento circulacion y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S A S que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500729 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 27 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | PEUGEOT | |
| **Secretaria** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO BANQUISE |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | **No. del Contrato** | | SAMC-DAAL-007-2025 | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - PEUGEOT EXPERT OUG879 | **Placa** | OUG879 | **Modelo** | 2021 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No.** | DTI202500729 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500729 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Bateta direccion hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de pito | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Reportes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CACINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulacion y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S. que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTION DOCUMENTAL | No. PV202500730 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA EN VACIO | |

| Fecha de diligenciamiento | Julio 01 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | NISSAN | |
| **Secretaria** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | **No del Contrato** | | SAMC-DAAL-007-2025 | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - NISSAN NP300 FRONTIER OUG860 | **Placa** | OUG860 | **Modelo** | 2018 |
| **Diagnóstico Técnico Inicial No** | DTI202500730 | **Diagnostico Técnico Detallado No.** | | DTD202500730 | |

**PRUEBA EN VACIO (Inspección preoperación)**

| No. | Revision Niveles | | Bajo | Medio | Alto | Normal | OBSERVACION |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MOTOR | Aceite del motor | | | | | |
| 2 | MOTOR | Niveles caja de transmision | | | | | |
| 3 | MOTOR | Botela direccion Hidraulica | | | | | |
| 4 | MOTOR | Aceite compresor de aires | | | | | |
| 5 | MOTOR | Estado de Filtros | | | | | |
| 6 | MOTOR | Estado de fusileras | | | | | |
| 7 | MOTOR | Estado de mangueras | | | | | |
| 8 | MOTOR | Nivel de refrigerante | | | | | |
| 9 | MOTOR | Limpia para brisas | | | | | |
| 10 | MOTOR | Nivel de ARNOX 32 (urea) | | | | | |
| 11 | MOTOR | Estado de lamparas | | | | | |
| 12 | CHASIS | Luces STOP | | | | | |
| 13 | CHASIS | Luces de retroceso | | | | | |
| 14 | CHASIS | Estado de luces informativa | | | | | |
| 15 | CHASIS | Estado de Sirena | | | | | |
| 16 | CHASIS | Estado de Baliza | | | | | |
| 17 | CHASIS | Estado de p to | | | | | |
| 18 | CHASIS | Estado de Llantas | | | | | |
| 19 | CHASIS | Revision de Ballesta | | | | | |
| 20 | CHASIS | Revision de Bombonas | | | | | |
| 21 | CHASIS | Revision de Resortes | | | | | |
| 22 | CABINA | Estado Encendido | | | | | |
| 23 | CABINA | Luces de Ingreso | | | | | |
| 24 | CABINA | RPM | | | | | |
| 25 | CABINA | Velocimetro | | | | | |
| 26 | CABINA | Medidor de Amp | | | | | |
| 27 | CABINA | Nivel de Combustible | | | | | |
| 28 | CABINA | Nivel presion de Aceite Motor | | | | | |
| 29 | CABINA | Temperatura de la trasnmision | | | | | |
| 30 | CABINA | Temperatura del refrigerante | | | | | |
| 31 | CABINA | Nivel de presion tanque de aires | | | | | |
| 32 | CABINA | Frenos de Parqueo | | | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba en vacio, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Esta resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Esta resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Esta resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 28 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S. que el resultado de la prueba en vacio realizada al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500717 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 07 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | CHEVROLET | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Log stico | Tipo de **Combustible** | Diesel | Color | PLATA SABLE |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - DAGRD | No. **del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET COLORADO 2022 KNR424 | Placa | KNR424 | MODELO | 2022 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500717 | Formato Prueba en Vacio No. | | PV202500717 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Direccion | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativas | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios.
**ESTANDAR** (Esta resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 2.9 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S. que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Compañía

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500718 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | | Junio 06 de 2025 | |
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | TOYOTA | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Color** | GRIS OSCURO MICA METALICO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | No. del **Contrato** | | SAMC-DAAL-007-2025 | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA FORTUNER 2014 OUG795 | **Placa** | OUG795 | **MODELO** | 2014 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500718 | **Formato Prueba en Vacio No.** | | PV202500718 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | |
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativas | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** /Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento (circulacion y operatividad pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** /Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** /Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarios para su funcionamiento (circulacion y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500719 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 10 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad **Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | TOYOTA | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Log stico | Tipo de **Combustible** | Diesel | Color | GRIS METALICO |
| Dependencia a quien se le **Realiza** el Trabajo | Dirección Administrativa de Apoyo Log stico | No. **del Contrato** | | LP-DAAL-001-2024 | |
| Nombre del Vehiculo | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2017 OUG845 | Placa | OUG845 | MODELO | 2017 |
| Formato Diagnostico **Detallado No.** | DTD202500719 | Formato **Prueba en Vacio No.** | | PV202500719 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | |
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento (circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima interoperabilidad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** "Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarios para su funcionamiento (circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 20 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S A S que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500720 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 10 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | CHEVROLET | |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | Tipo de Combustible | Diesel | Color | BLANCO GALAXIA |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Gerencia de Espacio Público y Movilidad - GEPM | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| Nombre del Vehículo | CAMIONETA - CHEVROLET DMAX 2017 OUG847 | Placa | OUG847 | MODELO | 2017 |
| Formato Diagnostico Detallado No. | DTD202500720 | Formato Prueba en Vacio No. | | PV202500720 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesdirectivos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehículo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento circulación y operatividad para tiene algunos aspectos técnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehículo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)
**NO PASÓ LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehículo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 25 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S. que el resultado de la prueba de ruta realizada al vehículo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500721 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 13 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | HINO | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | Color | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Publico y Movilidad - GEPM | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - HINO 2017 OUG850 | **Placa** | OUG850 | **MODELO** | 2017 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500721 | **Formato Prueba en Vacio No** | PV202500721 | | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, propulsión y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor agrusia el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500722 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| Fecha de diligenciamiento | Junio 14 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Entidad **Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | MITSUBISHI | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Log stico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO SOLIDO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | No. del **Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - MITSUBISHI L200 2020 OUG864 | **Placa** | OUG864 | **MODELO** | 2020 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500722 | Formato **Prueba en Vacio No.** | | PV202500722 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | |
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios.
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehículo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima seguridad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 20 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500723 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | Junio 17 de 2025 | | |
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | RENAULT | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO GLACIAL |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehículo** | MICROBUS - RENAULT NUEVO MASTER 2021 OUG875 | **Placa** | OUG875 | **MODELO** | 2021 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500723 | **Formato Prueba en Vacio No.** | | PV202500723 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la pruebe de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios

**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias pero su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver).

**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)

**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S. que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500724 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | Fecha de diligenciamiento | | Junio 18 de 2025 |
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | JAC | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | Color | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1042KND 2022 OUG878 | **Placa** | OUG884 | **MODELO** | 2022 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500724 | **Formato Prueba en Vacio No.** | | PV202500724 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Direccion | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de luces informativas | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios.
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento circulacion y operatividad pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASÓ LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500725 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | Junio 20 de 2025 |
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | FAW |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | **Tipo de Combustible** | Diesel / **Color** BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Nombre del Vehículo** | CAMION - FAW GWM921 2021 | **Placa** GWM921 / **MODELO** 2021 | |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500725 | **Formato Prueba en Vacio No.** | PV202500725 |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corta (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| **RESULTADO DE LA PRUEBA** | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad (pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

**GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ**
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

**MARIA CLEMENCIA GONZALEZ**
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500726 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | Junio 24 de 2025 |
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | Fabricante del Chasis | JAC |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | Tipo de Combustible: Diesel | Color: BLANCO |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 |
| Nombre del Vehiculo | CAMION - JAC HFC1048KV 2023 OUG886 | Placa: OUG886 | MODELO: 2023 |
| Formato Diagnostico Detallado No | DTD202500726 | Formato Prueba en Vacio No. | PV202500726 |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corta (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios.
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su óptima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le de alcance a lo estatuido en el Numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S. cual el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500727 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | | Junio 24 de 2025 | |
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | Fabricante del Chasis | | TOYOTA | |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | Tipo de Combustible | Gasolina | Color | PLATA METALICO |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| Nombre del Vehiculo | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2022 KQM486 | Placa | KQM486 | MODELO | 2022 |
| Formato Diagnostico Detallado No. | DTD202500727 | Formato Prueba en Vacio No. | | PV202500727 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | |
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** "Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 20 de la Clausula 7 del Contrato.
El ausente supervisor aprueba el contratista SERVIAUTOS F&E S.A.S que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento
Para constancia de las partes al suscribir supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500728 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fecha de diligenciamiento | | | Junio 25 de 2025 |
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | Fabricante del Chasis | NISSAN |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | Tipo de Combustible: Diesel | Color: BLANCO |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 |
| Nombre del Vehiculo | VEHICULO FUMIGACIÓN - NISSAN OUG804 | Placa: OUG804 | MODELO: 2015 |
| Formato Diagnostico Detallado No. | DTD202500728 | Formato Prueba en Vacio No. | PV202500728 |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la pruebas de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunas aspectos tecnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&F S.A.S. que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo está conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500729 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| | | Fecha de diligenciamiento | | Junio 27 de 2025 | |
| Entidad Contratante | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | Fabricante del Chasis | | NISSAN | |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | Tipo de Combustible | Diesel | Color | BLANCO BANQUISE |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| Nombre del Vehiculo | AMBULANCIA - PEUGEOT EXPERT OUG879 | Placa | OUG879 | MODELO | 2021 |
| Formato Diagnostico Detallado No. | DTD202500729 | Formato Prueba en Vacio No. | | PV202500729 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta SI | Presenta NO | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pretiac | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en sitio | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Luces | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucesinformativos | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios.
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones mínimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, para tener algunos aspectos técnicos por resolver)
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optima operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones mínimas necesarios para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Clausula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba el contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. PR202500730 |
|---|---|---|
| | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | FORMATO PRUEBA DE RUTA | |

| Fecha de diligenciamiento | Julio 01 de 2025 |
|---|---|

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **Fabricante del Chasis** | | NISSAN | |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | **Tipo de Combustible** | Diesel | **Color** | BLANCO |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 | | |
| **Nombre del Vehículo** | AMBULANCIA - NISSAN NP300 FRONTIER DUG880 | **Placa** | DUG880 | **MODELO** | 2019 |
| **Formato Diagnostico Detallado No.** | DTD202500730 | **Formato Prueba en Vacio No.** | | PV202500730 | |

**PRUEBA DE RUTA**

| No. | Estado del motor, componentes y sus sistemas | | Presenta | | OBSERVACIONES |
|---|---|---|---|---|---|
| | | | SI | NO | |
| 1 | Sistema de Dirección | Bamboleo | | | |
| 2 | Sistema de Dirección | Pivoteo | | | |
| 3 | Sistema de Dirección | Ruido fuera de lo normal | | | |
| 5 | Sistema de Frenos | Permanencia en alto | | | |
| 6 | Sistema de Frenos | Frenado en corto (menor distancia) | | | |
| 7 | Sistema de Frenos | Frenado Alta Velocidad (>80km) | | | |
| 8 | Sistema de Frenos | Aplicacion de freno de parqueoDistancia corta | | | |
| 9 | Sistema de Electrico | Perfecto cambio de luces | | | |
| 10 | Sistema de Electrico | Alineación de Lucas | | | |
| 11 | Sistema de Electrico | Correcto funcionamiento de lucas intermitentes | | | |
| 12 | Sistema de Transmisión | Embrague suave | | | |
| 13 | Sistema de Transmisión | Cambio suave | | | |
| 14 | Sistema de Transmisión | Vibraciones en el Cardan | | | |
| 15 | Sistema de Transmisión | Ruido fuera de lo normal | | | |

| RESULTADO DE LA PRUEBA | |
|---|---|

El estado de resultado de la prueba de ruta, el cual puede ser de acuerdo a los siguientes criterios:
**ESTANDAR** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad, pero tiene algunos aspectos tecnicos por resolver).
**PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo cumple con todas las condiciones necesarias y suficientes para su optimo operatividad y funcionalidad)
**NO PASO LA PRUEBA** (Este resultado se da cuando el vehiculo NO cumple con las condiciones minimas necesarias para su funcionamiento, circulación y operatividad)

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 29 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor aprueba al contratista SERVIAUTOS F&F S.A.S. que el resultado de la prueba de ruta realizado al vehiculo esta conforme a lo establecido en este documento.
Para constancia de las partes el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 02
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500717 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 07 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Ind as | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | D rección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | D rección Admin strat va de Apoyo Logístico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET COLORADO 2022 KNR424 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | CHEVROLET | **No Motor / Serie** | LWN F220681136 |
| **Placa** | KNR424 | **Linea** | COLORADO | **No Chasis** | 9BG148ZK0NC450644 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500717 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500717 | **No. Prueba en Vacio** | PV2025007017 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500717 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 698.445 | $ 698.445 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 736.798 | $ 736.798 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 472.625 | $ 472.625 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 230.343 | $ 230.343 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 174.623 | $ 174.623 |
| 13 | Si | Preventivo | Mantenimiento general sistema de direccion (tapas antipolvo, verificacion del nivel de liquido de la bomba, y sustitucion de fluido en caso de ser necesario) | | 1 | $ 3.600.905 | $ 3.600.905 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.056.193 | $ 1.056.193 |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 935.300 | $ 935.300 |
| 17 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Mantenimiento de Caliper completo Delantero (incluye rrante y desmonte. Suministro e instalacion pastas, anteriores, bujes y pasadores) | 1 | $ 519.390 | $ 519.390 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 99.500 | $ 99.500 |
| 103 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | $ 4.170.543 | $ 8.341.086 |
| 104 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas traseras | 2 | $ 4.118.803 | $ 8.237.606 |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 426.855 | $ 426.855 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 212.433 | $ 212.433 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 89.550 | $ 89.550 |
| 146 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Alternador | 1 | $ 9.817.188 | $ 9.817.188 |
| 147 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Bateria | 1 | $ 1.846.720 | $ 1.846.720 |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 286.560 | $ 286.560 |
| 193 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 351.235 | $ 351.235 |
| | | | | | | | $ 38.133.335 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

BURGERT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.098-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500718 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 06 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA FORTUNER 2014 OUG795 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | 2TR7598470 |
| **Placa** | OUG795 | **Linea** | FORTUNER | **No Chasis** | 8AJZX69GXE9203372 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500718 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500718 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500718 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500718 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 715.275 | $ 715.275 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 706.450 | $ 706.450 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 484.565 | $ 484.565 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 235.815 | $ 235.815 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 179.100 | $ 179.100 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.114.898 | $ 1.114.898 |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 929.330 | $ 929.330 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 106.963 | $ 106.963 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 896.495 | $ 896.495 |
| 112 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.456.680 | $ 1.456.680 |
| 114 | si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.640.755 | $ 3.281.510 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 228.353 | $ 228.353 |
| 130 | S. | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 96.018 | $ 96.018 |
| 143 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Mantenimiento, Reparacion y Limpieza de Radiador | 1 | $ 769.633 | $ 769.633 |
| 192 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | $ 558.195 | $ 558.195 |
| 193 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 365.663 | $ 365.663 |
| 196 | Si | Correctivo | MOTOR | Reparacion de Carter | 1 | $ 1.686.028 | $ 1.686.028 |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 204.970 | $ 204.970 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ 14.015.941 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

BURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARÍA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500719 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 10 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2017 OUG845 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | 1GRB390201 |
| **Placa** | OUG845 | **Linea** | PRADO | **No Chasis** | JTEBU3FJ8HK116377 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500719 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500719 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500719 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500719 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 734.808 | $ 734.808 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenamiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 721.873 | $ 721.873 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 495.013 | $ 495.013 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 241.288 | $ 241.288 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 183.060 | $ 183.060 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.290.515 | $ 1.290.515 |
| 15 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | $ 1.096.988 | $ 1.096.988 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 118.903 | $ 118.903 |
| 25 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion Discos de freno delantero (juego) | 1 | $ 3.225.293 | $ 3.225.293 |
| 26 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion Discos de freno trasero (juego) | 1 | $ 2.709.385 | $ 2.709.385 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 1.049.725 | $ 1.049.725 |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 519.390 | $ 519.390 |
| 111 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Cruceta Eje Cardan | 2 | $ 3.289.968 | $ 6.579.936 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 253.228 | $ 253.228 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 106.963 | $ 106.963 |
| 155 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 341.783 | $ 341.783 |
| 212 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 2 | $ 93.033 | $ 186.066 |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 226.860 | $ 226.860 |
| | | | | | | | $ 20.081.097 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relacion al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500720 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 1° de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Público y Movilidad - GEPM | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - CHEVROLET DMAX 2017 OUG847 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | CHEVROLET | **No Motor / Serie** | PA1805 |
| **Placa** | OUG847 | **Linea** | DMAX | **No Chasis** | 8LBETF3W2H0351665 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500720 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500720 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500720 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500720 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 639.540 | $ 639.540 |
| 5 | SI | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | $ 1.076.093 | $ 1.076.093 |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 600.483 | $ 600.483 |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 433.323 | $ 433.323 |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 211.438 | $ 211.438 |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 159.698 | $ 159.698 |
| 14 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (Juego) | 1 | $ 966.145 | $ 966.145 |
| 16 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas Traseras | 1 | $ 851.223 | $ 851.223 |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 |
| 45 | SI | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 451.233 | $ 451.233 |
| 103 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 1 | $ 3.769.060 | $ 3.769.060 |
| 110 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 385.563 | $ 385.563 |
| 111 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 2 | $ 2.442.228 | $ 4.884.456 |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 |
| 131 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | $ 9.686.325 | $ 9.686.325 |
| 132 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | $ 3.857.615 | $ 3.857.615 |
| 133 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | $ 2.879.033 | $ 2.879.033 |
| 134 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | $ 1.216.885 | $ 1.216.885 |
| 140 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A | 1 | $ 662.173 | $ 662.173 |
| 141 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | $ 328.848 | $ 328.848 |
| 155 | SI | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 291.038 | $ 291.038 |
| 212 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 2 | $ 79.600 | $ 159.200 |
| | | | | | | | $ 33.916.826 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Acrueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENY EDITH PEREZ VASQUEZ
Asesor Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500721 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 13 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Gerencia de Espacio Publico y Movilidad - GEPM | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - HINO 2017 OUG850 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | HINO | **No Motor / Serie** | N04CVC12932 |
| **Placa** | OUG850 | **Linea** | XZU640L-HKMLN3 | **No Chasis** | 9F3BCN4H2H2103822 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500721 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500721 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500721 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500721 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.294.425 | $ 1.294.425 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.757.170 | $ 1.757.170 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 636.303 | $ 636.303 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 498.993 | $ 498.993 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 382.578 | $ 382.578 |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.169.623 | $ 1.169.623 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 120.395 | $ 120.395 |
| 39 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17.5 | 4 | $ 1.874.083 | $ 7.496.332 |
| 44 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Rines 17.5" | 1 | $ 4.001.393 | $ 4.001.393 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 256.213 | $ 256.213 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 107.958 | $ 107.958 |
| 145 | si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Pito | 1 | $ 675.605 | $ 675.605 |
| 157 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion de Stop trasero | 2 | $ 2.829.283 | $ 5.658.566 |
| 165 | Si | Correctivo | CHASIS LATONERIA Y PINTURA | Reparación de Latoneria Exterior y Pintura (Pieza) | 3 | $ 7.991.343 | $ 23.974.029 |
| 166 | Si | Correctivo | CHASIS LATONERIA Y PINTURA | Suministro e Instalacion de manija puerta u.n | 2 | $ 1.108.928 | $ 2.217.856 |
| 209 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 416.408 | $ 416.408 |
| 210 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 1 | $ 1.020.373 | $ 1.020.373 |
| 213 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 215.915 | $ 215.915 |
| | | | | | | | $ 51.900.135 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehículo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENY EDITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500722 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 14 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - MITSUBISHI L200 2020 OUG864 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | MITSUBISHI | **No Motor / Serie** | 4D56UAW2143 |
| **Placa** | OUG864 | **Linea** | L200 2.5 | **No Chasis** | MMBJNKL30LH000717 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500722 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500722 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500722 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500722 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 687.555 | $ 687.555 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 656.700 | $ 656.700 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 465.163 | $ 465.163 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 226.363 | $ 226.363 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 172.135 | $ 172.135 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 101.490 | $ 101.490 |
| 37 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 265/70 R16 | 4 | $ 1.674.585 | $ 6.698.340 |
| 45 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 453.720 | $ 453.720 |
| 112 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.373.100 | $ 1.373.100 |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.546.230 | $ 3.092.460 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 216.910 | $ 216.910 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 |
| 132 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Evaporador de A/A | 1 | $ 4.185.468 | $ 4.185.468 |
| 134 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Valvula de Expansion de A/A | 1 | $ 1.320.365 | $ 1.320.365 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 19.740.812 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relacion al vehículo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GARGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | No. ARS202500723 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 17 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | MICROBUS - RENAULT NUEVO MASTER 2021 OUG875 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | RENAULT | **No Motor / Serie** | M9TC678C031787 |
| **Placa** | OUG875 | **Linea** | NUEVO MASTER MINIBUS | **No Chasis** | 93YMAF4CEMJ612457 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500723 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500723 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500715 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500723 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.102.365 | $ 1.102.365 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.562.648 | $ 1.562.648 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 554.215 | $ 554.215 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 406.955 | $ 406.955 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 313.923 | $ 313.923 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 129.848 | $ 129.848 |
| 37 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 255/70 R16 | 4 | $ 2.089.998 | $ 8.359.992 |
| 50 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Amortiguadores Traseros (Par) | 1 | $ 1.506.430 | $ 1.506.430 |
| 113 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Muñeco Varilla Estabilizadora Delantera (par) | 1 | $ 1.521.355 | $ 1.521.355 |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.712.395 | $ 3.424.790 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 278.103 | $ 278.103 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 116.913 | $ 116.913 |
| 131 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Compresor de Aire Acondicionado | 1 | $ 11.640.008 | $ 11.640.008 |
| 133 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Condensador de A/A | 1 | $ 3.459.118 | $ 3.459.118 |
| 137 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion de Manguera de Alta presion de A/A | 1 | $ 1.164.150 | $ 1.164.150 |
| 139 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro e Instalacion Valvula reguladora del Compresor de A/A | 1 | $ 1.732.793 | $ 1.732.793 |
| 140 | | | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Carga de Gas Refrigerante y Barrido A/A | 1 | $ 853.213 | $ 853.213 |
| 141 | | | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Cambio de Aceite de Compresor de A/A | 1 | $ 423.870 | $ 423.870 |
| | | | | | | | $ 38.550.689 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato
El suscr to supervisor Aprueba al contrat sta, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo estab ecido en el Diagnostico Técnico Detallado con re ación al vehiculo interviniendo
Para constancia de las partes, el suscrito superv sor obra en representación de la ent dad contratante

GUSDENY ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Codigo 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500724 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 18 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Oficina Asesora para la Gestión del Riesgo de Desastres - OAGRD | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1042KND 2022 OUG878 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | JAC | **No Motor / Serie** | M4401970 |
| **Placa** | OUG878 | **Linea** | HFC1042KND | **No Chasis** | LJ11KRBD2P1104038 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500724 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500724 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500724 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500724 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.263.240 | $ 1.263.240 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.715.380 | $ 1.715.380 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 620.880 | $ 620.880 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 486.555 | $ 486.555 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 373.125 | $ 373.125 |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.151.215 | $ 1.151.215 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | $ 118.405 | $ 236.810 |
| 45 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 528.345 | $ 528.345 |
| 47 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | $ 856.198 | $ 856.198 |
| 52 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Platinas de muelles | 3 | $ 796.995 | $ 2.390.985 |
| 53 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Grapas de muelle | 4 | $ 513.918 | $ 2.055.672 |
| 54 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Tornillo central de muelle | 2 | $ 513.918 | $ 1.027.836 |
| 55 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion Bujes de muelle | 2 | $ 778.090 | $ 1.556.180 |
| 56 | Si | Correctivo | SISTEMA DE SUSPENSION | Suministro e Instalacion de Abrazadera de muelle | 4 | $ 513.918 | $ 2.055.672 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 888.038 | $ 888.038 |
| 111 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Crucetas Eje Cardan | 1 | $ 2.784.508 | $ 2.784.508 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 252.233 | $ 252.233 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACION | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 105.968 | $ 105.968 |
| 151 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Bombillo delantrero principal (par) | 1 | $ 198.005 | $ 198.005 |
| 152 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Suministro e Instalacion Bombillo Trasero principal (par) | 1 | $ 112.933 | $ 112.933 |
| 153 | Si | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | suministro e Instalacion Bombillo direccional (par) | 1 | $ 96.515 | $ 96.515 |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 212.433 | $ 212.433 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ 20.968.726 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representacion de la entidad contratante

GORGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500725 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 20 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - FAW GWM921 2021 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | FAW | **No Motor / Serie** | BF12586518 |
| **Placa** | GWM921 | **Linea** | CA1073P40K2L2E5A84 | **No Chasis** | LFNA7LCE8MAX04898 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500725 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500725 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500725 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500725 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.245.420 | $ 1.245.420 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.691.003 | $ 1.691.003 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 612.423 | $ 612.423 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 480.088 | $ 480.088 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 368.150 | $ 368.150 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.086.043 | $ 1.086.043 |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.113.405 | $ 1.113.405 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 859.183 | $ 859.183 |
| 82 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Suministro e Instalacion de Transmision trasera | 1 | $ 32.635.005 | $ 32.635.005 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 244.273 | $ 244.273 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 102.455 | $ 102.455 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ 40.437.478 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación a, vehículo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500726 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 20 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Plan de Emergencia Social Pedro Romero - PES-PR | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMION - JAC HFC1048KN 2023 OUG886 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | JAC | **No Motor / Serie** | 77255791 |
| **Placa** | OUG886 | **Linea** | XZU640L-HKMLN3 | **No Chasis** | LJ11KRBD2P1104038 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500726 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500726 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500726 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500726 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimeinto | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 1.263.240 | $ 1.263.240 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 1.715.380 | $ 1.715.380 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 620.880 | $ 620.880 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 486.555 | $ 486.555 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 373.125 | $ 373.125 |
| 16 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion de Bandas traseras | 1 | $ 1.151.215 | $ 1.151.215 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 2 | $ 118.405 | $ 236.810 |
| 39 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 215/75 R17.5 | 6 | $ 1.844.730 | $ 11.068.380 |
| 44 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Rines 17.5" | 1 | $ 3.939.205 | $ 3.939.205 |
| 46 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro de Tuerca de Rines | 1 | $ 528.345 | $ 528.345 |
| 47 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion Esparragos de rueda | 1 | $ 856.198 | $ 856.198 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 888.038 | $ 888.038 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 252.233 | $ 252.233 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 105.968 | $ 105.968 |
| 213 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion Plumillas/ limpia parabrisas Delantera (PAR) | 1 | $ 212.433 | $ 212.433 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 23.698.005 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Clausula 7 del Contrato
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

SERGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL<br>PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL<br>FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | No. ARS202500727 |
|---|---|---|---|

Fecha de diligenciamiento: Junio 24 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turístico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Dirección Administrativa de Apoyo Logístico | | |
| **Nombre del Vehiculo** | CAMIONETA - TOYOTA PRADO 2022 KQM486 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Gasolina | **Fabricante del Chasis** | TOYOTA | **No Motor / Serie** | 1GRC492933 |
| **Placa** | KQM486 | **Linea** | PRADO | **No Chasis** | JTEBU3FJ7NK219933 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500727 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500727 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500727 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500727 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 734.808 | $ 734.808 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 495.013 | $ 495.013 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 241.288 | $ 241.288 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 183.080 | $ 183.080 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 1.290.515 | $ 1.290.515 |
| 15 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Traseras (juego) | 1 | $ 1.096.988 | $ 1.096.988 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 118.903 | $ 118.903 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Trenamision | 1 | $ 1.049.725 | $ 1.049.725 |
| 114 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Axiales | 2 | $ 1.919.853 | $ 3.839.706 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 253.228 | $ 253.228 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 106.983 | $ 106.983 |
| | | | | | | | |
| | | | | | | | $ 9.410.217 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnóstico Técnico Detallado con relación al vehículo interviniendo.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURGENT JOSH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500728 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 25 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| Entidad Contratante | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | No. del Contrato | SAMC-DAAL-007-2025 |
| Secretaria | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| Nombre del Vehiculo | VEHICULO FUMIGACIÓN - NISSAN OUG804 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| Tipo de Combustible | Diesel | Fabricante del Chasis | NISSAN | No Motor / Serie | YD25-613130P |
| Placa | OUG804 | Linea | D22NP300 | No Chasis | 3N6PD23Y8ZK937973 |
| No. Diagnóstico Técnico Inicial | DTI202500728 | No. Diagnóstico Técnico Detallado | DTD202500728 | No. Prueba en Vacio | PV202500728 |
| No. Prueba de Ruta | PR202500728 | Kilometraje de Ingreso | | Kilometraje de Salida | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Si | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 649.935 | $ 649.935 |
| 3 | Si | Preventivo | Cambio de Correa de Accesorios | | 1 | $ 798.985 | $ 798.985 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 622.870 | $ 622.870 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 439.790 | $ 439.790 |
| 8 | Si | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | $ 3.238.228 | $ 3.238.228 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 214.423 | $ 214.423 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 162.683 | $ 162.683 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 972.115 | $ 972.115 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 |
| 77 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Suministro de Kit de embrague (Prensa ,disco y balinera) | 1 | $ 9.995.770 | $ 9.995.770 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 804.458 | $ 804.458 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 |
| 163 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | $ 2.464.615 | $ 2.464.615 |
| 187 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Bujias de Precalentamiento | 4 | $ 1.357.678 | $ 5.430.712 |
| 190 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Kit de Distribucion | 1 | $ 3.870.053 | $ 3.870.053 |
| 193 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion de Correa de direccion | 1 | $ 499.988 | $ 499.988 |
| 194 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Correa de alternador | 1 | $ 327.853 | $ 327.853 |
| 195 | Si | Correctivo | MOTOR | Suministro e Instalacion Tensor de correa de accesorios | 1 | $ 2.032.785 | $ 2.032.785 |
| 212 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Despinche de Llanta | 1 | $ 79.600 | $ 79.600 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ 33.012.317 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representacion de la entidad contratante

SERGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500729 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Junio 27 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - PEUGEOT EXPERT OUG879 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | PEUGEOT | **No Motor / Serie** | |
| **Placa** | OUG879 | **Linea** | EXPERT | **No Chasis** | VF3VFAHXGMZ008462 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500729 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500729 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500729 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500729 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 649.935 | $ 649.935 |
| 5 | Si | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | $ 1.092.013 | $ 1.092.013 |
| 6 | Si | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenamiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 622.870 | $ 622.870 |
| 7 | Si | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 439.790 | $ 439.790 |
| 8 | Si | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | $ 3.238.228 | $ 3.238.228 |
| 10 | Si | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 214.423 | $ 214.423 |
| 11 | Si | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 162.683 | $ 162.683 |
| 14 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Cambio de Pastillas Delanteras (juego) | 1 | $ 972.115 | $ 972.115 |
| 24 | Si | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 |
| 35 | Si | Correctivo | LLANTAS | Suministro e Instalacion de Llanta 265/65/R17 | 4 | $ 1.905.425 | $ 7.621.700 |
| 78 | Si | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 804.458 | $ 804.458 |
| 103 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Rodamiento de Ruedas delanteras | 2 | $ 3.889.455 | $ 7.778.910 |
| 108 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Eje izquierdo delantero completo | 1 | $ 9.881.843 | $ 9.881.843 |
| 109 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro e Instalacion de Eje derecho delantero completo | 1 | $ 9.881.843 | $ 9.881.843 |
| 110 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Servicio de Prensa | 1 | $ 398.498 | $ 398.498 |
| 117 | Si | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 |
| 130 | Si | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 |
| 163 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | $ 2.464.615 | $ 2.464.615 |
| 164 | Si | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Herreria y Reparacion de Chasis | 2 | $ 3.980.995 | $ 7.961.990 |
| 209 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 555.708 | $ 555.708 |
| 210 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | $ 858.685 | $ 3.434.740 |
| 211 | Si | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Overhaul | 1 | $ 442.278 | $ 442.278 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ 59.026.094 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S , lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relación al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante.

GURDENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista

| SERVIAUTOS F&E SAS | NIT. 901.809.096-9 | PROCESO DE GESTIÓN DOCUMENTAL | No. ARS202500730 |
|---|---|---|---|
| | | PRODEDIMIENTO GESTIÓN COMERCIAL | |
| | | FORMATO DIAGNÓSTICO TÉCNICO DETALLADO | |

Fecha de diligenciamiento: Julio 01 de 2025

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Entidad Contratante** | Distrito Turistico y Cultural de Cartagena de Indias | **No. del Contrato** | SAMC-DAAL-007-2025 |
| **Secretaria** | Dirección Administrativa de Apoyo Logistico | | |
| **Dependencia a quien se le Realiza el Trabajo** | Departamento Administrativo Distrital de Salud - DADIS | | |
| **Nombre del Vehiculo** | AMBULANCIA - NISSAN NP300 FRONTIER OUG860 | | |

| | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|
| **Tipo de Combustible** | Diesel | **Fabricante del Chasis** | NISSAN | **No Motor / Serie** | YD25-691136P |
| **Placa** | OUG860 | **Linea** | NP300 FRONTIER | **No Chasis** | 3N6CD35A2ZK399601 |
| **No. Diagnóstico Técnico Inicial** | DTI202500730 | **No. Diagnóstico Técnico Detallado** | DTD202500730 | **No. Prueba en Vacio** | PV202500729 |
| **No. Prueba de Ruta** | PR202500730 | **Kilometraje de Ingreso** | | **Kilometraje de Salida** | |

## ACTA RECIBIDO A SATISFACCIÓN

| ITEM | Contemplado en el contrato | Tipo de Mantenimiento | Descripción del Servicio | | Cantidad | Vlr Unitario (Incluido Impuestos) | Vlr Total (Incluido Impuestos) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SI | Preventivo | Cambio de aceite y filtros (Filtros de aire, combustible y aceite) | | 1 | $ 649.935 | $ 649.935 |
| 5 | SI | Preventivo | Mantenimiento de Aire Acondicionado (Revision General, Cambio filtro aire, limpieza evaporador) | | 1 | $ 1.092.013 | $ 1.092.013 |
| 6 | SI | Preventivo | Mantenimiento general de frenos (Incluye revision sistema, cambio chupas, Cambio de liquido de frenos, mantenimiento calipers, graduacion frenos normal y de mano ) | | 1 | $ 622.870 | $ 622.870 |
| 7 | SI | Preventivo | Alineacion y Balanceo | | 1 | $ 439.790 | $ 439.790 |
| 8 | SI | Preventivo | Aplicación de proteccion anticorrosiva | | 1 | $ 3.238.228 | $ 3.238.228 |
| 10 | SI | Preventivo | Lavado General (Incluye motor, interior y exterior) | | 1 | $ 214.423 | $ 214.423 |
| 11 | SI | Preventivo | Engrase General | | 1 | $ 162.683 | $ 162.683 |
| 24 | SI | Correctivo | SISTEMA DE FRENOS | Suministro e Instalacion liquido de frenos por cuarto | 1 | $ 100.993 | $ 100.993 |
| 78 | SI | Correctivo | SISTEMA EMBRAGUE | Cambio de Aceite de Caja y Transmision | 1 | $ 804.458 | $ 804.458 |
| 117 | SI | Correctivo | SISTEMA DE DIRECCION | Suministro de Liquido Hidraulico | 1 | $ 215.418 | $ 215.418 |
| 130 | SI | Correctivo | SISTEMA AIRE ACONDICIONADO Y REFRIGERACIÓN | Suministro de Refrigerante (Galon) | 1 | $ 91.043 | $ 91.043 |
| 155 | SI | Correctivo | SISTEMA ELECTRICO | Servicio de Escaner | 1 | $ 291.038 | $ 291.038 |
| 163 | SI | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Sandblasting | 1 | $ 2.464.615 | $ 2.464.615 |
| 164 | SI | Correctivo | CHASIS, LATONERIA Y PINTURA | Herreria y Reparacion de Chasis | 1 | $ 3.980.995 | $ 3.980.995 |
| 209 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Polarizado de Vidrios | 1 | $ 555.708 | $ 555.708 |
| 210 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Suministro e Instalacion de Logos institucionales | 4 | $ 858.685 | $ 3.434.740 |
| 211 | SI | Correctivo | OTROS SERVICIOS | Overhaul | 1 | $ 442.278 | $ 442.278 |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ - |
| | | | | | | | $ 18.801.228 |

**Observaciones:**

Con lo anteriormente se le da alcance a lo establecido en el numeral 23 de la Cláusula 7 del Contrato.
El suscrito supervisor Aprueba al contratista, SERVIAUTOS F&E S.A.S., lo establecido en el Diagnostico Técnico Detallado con relacion al vehiculo intervenido.
Para constancia de las partes, el suscrito supervisor obra en representación de la entidad contratante

GURGENT ELITH PEREZ VASQUEZ
Auxiliar Código 407 Grado 03
Supervisor del contrato

MARIA CLEMENCIA GONZALEZ
Representante Legal
Contratista