CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	5/08/2025	$530.882.581,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL No. 01
		TRES (03) MESES	N/A
CONTRATISTA:	PROARQING LTDA Nit No. 900198590-9 R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER C.C No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.	PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
		N/A	$530.877.069,00
		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1
INTERVENTORIA :	ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ C.C. No. 27.601.897 de Cúcuta - NDS	TRES (03) MESES	$ 343.052.781,00
		PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	SESENTA (60) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	66,67%	64,62%
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 1:	05/08/2025 - 04/10/2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO:	ESTADO DEL CONTRATO:
		64,62%	EJECUCION

ACTA PARCIAL No.01

En el Municipio de Cubará, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá, el señor **JHONATAN XAVIER AGUEDELO SANTANDER** R/L. **PROARQING LTDA** NIT 900.198.590-9 en calidad de contratista y la Ingeniera **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** NIT. 27601.897-7 en calidad de interventoria externa con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Obra No.1 en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL DE OBRA No. 01		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDADES FINALES	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
1.	BOCATOMA											
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	37,53000	$ 9.869,00	$ 370.384,00	=	37,53	$ 370.384,00	37,53	$ 370.384,00	37,53	$ 370.384,00
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	30,02400	$ 109.592,34	$ 3.290.400,00	- 0,004000	30,02	$ 3.289.962,00	30,02	$ 3.290.400,00	30,02	$ 3.290.400,00
1.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	7,84022	$ 40.270,00	$ 315.726,00	- 0,830220	7,01	$ 282.293,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.4	CONCRETO 3000 PSI	M3	21,52096	$ 1.450.714,00	$ 31.220.758,00	- 0,000960	21,52	$ 31.219.365,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	1.418,13543	$ 9.193,00	$ 13.036.919,00	17,924571	1 436,06	$ 13.201.700,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.6	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM	M2	6,54000	$ 47.250,00	$ 309.015,00	=	6,54	$ 309.015,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.7	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA BLANCA TIPO LISA 50x50	M2	7,72000	$ 117.761,00	$ 909.115,00	=	7,72	$ 909.115,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.8	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1" Y BARRAS DE 1/2" (0,87x0 30 M) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00000	$ 719.908,00	$ 719.908,00	=	1,00	$ 719.908,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
1.9	MURO EN SACO SUELO PARA MANEJO DE CAUDAL H= 0,5M	ML	14,00000	$ 148.368,00	$ 2.077.152,00	=	14,00	$ 2.077.152,00	14,00	$ 2.077.152,00	14,00	$ 2.077.152,00
1.10	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (NO INCLUYE ACARREO)	M3	88,01265	$ 28.778,00	$ 2.532.828,00	- 0,002650	88,01	$ 2.532.752,00	88,01	$ 2.532.828,00	88,01	$ 2.532.828,00

CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	5/08/2025	$530.882.581,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL No. 01
		TRES (03) MESES	N/A
CONTRATISTA:	PROARQING LTDA Nit. No. 900198590-9 R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.	PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
		N/A	$530.877.069,00
		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1
INTERVENTORIA :	ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ C.C. No. 27.601.897 de Cúcuta - NDS	TRES (03) MESES	$ 343.052.781,00
		PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	SESENTA (60) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	66,67%	64,62%
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 1:	05/08/2025 - 04/10/2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO:	ESTADO DEL CONTRATO:
		64,62%	EJECUCION

ACTA PARCIAL No.01

En el Municipio de Cubará, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá, el señor **JHONATAN XAVIER AGUEDELO SANTANDER** R/L. **PROARQING LTDA** NIT 900.198.590-9 en calidad de contratista y la Ingeniera **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** NIT. 27601.897-7 en calidad de interventoria externa con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Obra No.1 en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL DE OBRA No. 01		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDADES FINALES	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
2.	DESARENADOR											
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	10,798500	$ 9.869,00	$ 106.570,00	4,201500	15,00	$ 148.035,00	15,00	$ 148.035,00	15,00	$ 148.035,00
2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	2,815200	$ 109.592,34	$ 308.524,00	- 0,565200	2,25	$ 246.583,00	2,25	$ 246.819,00	2,25	$ 246.819,00
2.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	11,514750	$ 1.450.714,00	$ 16.704.609,00	- 3,594750	7,92	$ 11.489.655,00	7,92	$ 11.485.869,00	7,92	$ 11.485.869,00
2.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	1.071,203200	$ 9.193,00	$ 9.847.571,00	- 277,863200	793,34	$ 7.293.175,00	793,34	$ 7.293.171,00	793,34	$ 7.293 171,00
2.5	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM	M2	27,760600	$ 47.250,00	$ 1.311.688,00	- 0,000600	27,76	$ 1.311.660,00	27,76	$ 1.311.688,00	27,76	$ 1.311.688,00
2.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA BLANCA TIPO LISA 50x50	M2	33,775600	$ 117.761,00	$ 3.977.448,00	0,004400	33,78	$ 3.977.967,00	33,78	$ 3.977.967,00	33,78	$ 3.977.967,00
2.7	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M	M2	5,750000	$ 107.423,00	$ 617.682,00	=	5,75	$ 617.682,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI PARA DESAGÜE Y REBOSE D=6"	ML	22,000000	$ 158.538,00	$ 3.487.836,00	2,000000	24,00	$ 3.804.912,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=6"	UND	4,000000	$ 402.775,00	$ 1.611.100,00	=	4,00	$ 1.611.100,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=6"	UND	1,000000	$ 806.945,00	$ 806.945,00	=	1,00	$ 806.945,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
2.11	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 6"	UND	3,000000	$ 2.297.354,00	$ 6.892.062,00	=	3,00	$ 6.892.062,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00

CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	5/08/2025	$530 882 581,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL No. 01
		TRES (03) MESES	N/A
CONTRATISTA:	PROARQING LTDA Nit. No. 900198590-9 R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca	PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
		N/A	$530.877.069,00
		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1
INTERVENTORIA :	ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ C.C. No. 27 601 897 de Cúcuta - NDS	TRES (03) MESES	$ 343 052.781,00
		PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	SESENTA (60) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	66,67%	64,62%
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 1:	05/08/2025 - 04/10/2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO:	ESTADO DEL CONTRATO:
		64,62%	EJECUCION

ACTA PARCIAL No.01

En el Municipio de Cubará, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá, el señor **JHONATAN XAVIER AGUEDELO SANTANDER** R/L. **PROARQING LTDA** NIT 900.198.590-9 en calidad de contratista y la Ingeniera **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** NIT. 27601.897-7 en calidad de interventoria externa con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Obra No.1 en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL DE OBRA No. 01		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDADES FINALES	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
3.	TANQUE DE ALMACENAMIENTO											
3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTONICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	21,160000	$ 9.869,00	$ 208.828,00	4,140000	25,30	$ 249.686,00	25,30	$ 249.686,00	25,30	$ 249.686,00
3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	24,309000	$ 109.592,34	$ 2.664.080,00	3,731000	28,04	$ 3.072.969,00	28,04	$ 3.072.421,00	28,04	$ 3.072.421,00
3.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	17,136000	$ 1.450.714,00	$ 24.859.435,00	0,964000	18,10	$ 26.257.923,00	18,10	$ 26.263.726,00	18,10	$ 26.263.726,00
3.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	2.760,820175	$ 9.193,00	$ 25.380.220,00	307,809825	3.068,63	$ 28.209.916,00	3068,63	$ 28.209.882,00	3068,63	$ 28.209.882,00
3.5	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM	M2	40,320000	$ 47.250,00	$ 1.905.120,00	- 3,120000	37,20	$ 1.757.700,00	37,20	$ 1.757.700,00	37,20	$ 1.757.700,00
3.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA BLANCA TIPO LISA 50x50	M2	57,960000	$ 117.761,00	$ 6.825.428,00	0,660000	58,62	$ 6.903.150,00	58,62	$ 6.903.150,00	58,62	$ 6.903.150,00
3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA DESAGÜE D=6"	ML	30,000000	$ 158.538,00	$ 4.756.140,00	=	30,00	$ 4.756.140,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA VENTILACIÓN Y REBOSE D=3"	ML	23,000000	$ 68.917,00	$ 1.585.091,00	=	23,00	$ 1.585.091,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	10,000000	$ 152.451,00	$ 1.524.510,00	=	10,00	$ 1.524.510,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=6"	UND	2,000000	$ 402.775,00	$ 805.550,00	=	2,00	$ 805.550,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI D=6"	UND	2,000000	$ 806.945,00	$ 1.613.890,00	=	2,00	$ 1.613.890,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.12	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 6"	UND	4,000000	$ 2.297.354,00	$ 9.189.416,00	=	4,00	$ 9.189.416,00	0,00	$ 0,00	0,00	$ 0,00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 21MPA (3000PSI), 40% RAJON	M3	6,627000	$ 1.072.461,00	$ 7.107.199,00	2,373000	9,00	$ 9.652.149,00	9,00	$ 9.652.149,00	9,00	$ 9.652.149,00
3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC V = 0.22	ML	18,100000	$ 102.457,00	$ 1.854.472,00	1,800000	19,90	$ 2.038.894,00	19,90	$ 2.038.894,00	19,90	$ 2.038.894,00

CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	5/08/2025	$530 882 581,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL No. 01
		TRES (03) MESES	N/A
CONTRATISTA:	PROARQING LTDA Nit. No. 900198590-9 R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca	PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
		N/A	$530 877 069,00
		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1
INTERVENTORIA :	ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ C.C. No. 27 601 897 de Cúcuta - NDS	TRES (03) MESES	$ 343 052 781,00
		PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	SESENTA (60) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	66,67%	64,62%
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 1:	05/08/2025 - 04/10/2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO:	ESTADO DEL CONTRATO:
		64,62%	EJECUCION

ACTA PARCIAL No.01

En el Municipio de Cubará, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá, el señor **JHONATAN XAVIER AGUEDELO SANTANDER** R/L. **PROARQING LTDA** NIT 900.198.590-9 en calidad de contratista y la Ingeniera **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** NIT. 27601.897-7 en calidad de interventoria externa con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Obra No.1 en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**.

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL DE OBRA No. 01		TOTAL EJECUTADO ACUMULADO	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDADES FINALES	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR TOTAL ($)
4.	RED DE ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN											
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	ML	958,380000	$ 2.382,00	$ 2.282.861,00	=	958,38	$ 2.282.861,00	646,38	$ 1.539.677,00	646,38	$ 1.539.677,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=6"	ML	406,380000	$ 158.538,00	$ 64.426.672,00	=	406,38	$ 64.426.672,00	346,38	$ 54.914.392,00	346,38	$ 54.914.392,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"	ML	552,000000	$ 68.917,00	$ 38.042.184,00	=	552,00	$ 38.042.184,00	300,00	$ 20.675.100,00	300,00	$ 20.675.100,00
4.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	335,433000	$ 109.592,34	$ 36.760.887,00	- 0,003000	335,43	$ 36.760.559,00	226,23	$ 24.793.404,00	226,23	$ 24.793.404,00
4.5	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	239,595000	$ 263.170,00	$ 63.054.216,00	0,005000	239,60	$ 63.055.532,00	161,60	$ 42.526.956,00	161,60	$ 42.526.956,00
4.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	95,838000	$ 40.270,00	$ 3.859.396,00	0,002000	95,84	$ 3.859.477,00	64,64	$ 2.602.972,00	64,64	$ 2.602.972,00
Subtotal					$399.159.835,00			$399.155.691,00		$257.934.422,00		$257.934.422,00
TOTAL COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO					$ 131.722.746,00			$ 131.721.378,00		$ 85.118.359,00		$ 85.118.359,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (ADMINISTRACIÓN 24%)					$ 95.798.360,00			$ 95.797.366,00		$ 61.904.261,00		$ 61.904.261,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (IMPREVISTOS 2%)					$ 7.983.197,00			$ 7.983.114,00		$ 5.158.688,00		$ 5.158.688,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (UTILIDAD 7%)					$ 27.941.188,00			$ 27.940.898,00		$ 18.055.410,00		$ 18.055.410,00
VALOR TOTAL DE OBRA					$ 530.882.581,00			$ 530.877.069,00		$ 343.052.781,00		$ 343.052.781,00

ALCALDÍA DE CUBARÁ NIT 800.099.396-2	DIRECCIONAMIENTO ESTRATEGICO	Código: A-AD-GC-F-036 Versión: 03
	ACTA DE RECIBO PARCIAL	Fecha: 02/07/2024 Pagina:

CONTRATO DE OBRA No:	LP-004-2025	FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DE OBRA	VALOR DEL CONTRATO INICIAL
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA, MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.	5/08/2025	$530 882 581,00
		PLAZO INICIAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ADICIONAL No. 01
		TRES (03) MESES	N/A
CONTRATISTA:	PROARQING LTDA Nit. No. 900198590-9 R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca	PRORROGA AL PLAZO DEL CONTRATO	VALOR TOTAL DEL CONTRATO
		N/A	$530.877.069,00
		PLAZO TOTAL DEL CONTRATO	VALOR DEL ACTA PARCIAL No.1
INTERVENTORIA :	ING. LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ C.C. No. 27.601.897 de Cúcuta - NDS	TRES (03) MESES	$ 343 052 781,00
		PLAZO DEL CONTRATO EJECUTADO	VALOR DEL ANTICIPO (40%)
SUPERVISOR :	JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA Secretario de Planeación y Obras Publicas	SESENTA (60) DÍAS	$ 0,00
		PORCENTAJE DE AVANCE DEL PLAZO	PORCENTAJE DE AVANCE FINANCIERO
UNIDAD EJECUTORA:	MUNICIPIO DE CUBARÁ	66,67%	64,62%
PERIODO DEL ACTA PARCIAL No. 1:	05/08/2025 - 04/10/2025	PORCENTAJE DE AVANCE FISICO DEL CONTRATO:	ESTADO DEL CONTRATO:
		64,62%	EJECUCION

ACTA PARCIAL No.01

En el Municipio de Cubará, a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025) se reunieron, **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** identificado con cédula de ciudadanía número 88.030.9591 expedida en Pamplona NS, nombrado mediante elección popular para desempeñar el cargo de Alcalde y representante legal del Municipio de Cubará, debidamente posesionado mediante Acta No. 02 del 28 de diciembre de 2023 ante la Notaría Única del Círculo de Cubará, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de Supervisor del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**, suscrito por el Municipio de Cubará, Boyacá, el señor **JHONATAN XAVIER AGUEDELO SANTANDER** R/L. **PROARQING LTDA** NIT 900.198.590-9 en calidad de contratista y la Ingeniera **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** NIT. 27601.897-7 en calidad de interventoria externa con el fin de suscribir la presente Acta Parcial de Obra No.1 en la cual se consignan las siguientes cantidades ejecutadas del Contrato de Obra No. **LP-004-2025**.

VALOR INICIAL DEL CONTRATO	$ 530.882.581,00
VALOR ANTICIPO (40%):	$ 0,00
VALOR MODIFICATORIO No. 01:	$ 530.877.069,00
SALDO A FAVOR DEL MUNICIPIO DE CUBARA	$ 5.512,00
NUEVO VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	$ 530.877.069,00
COSTO TOTAL ACTA PARCIAL No.1	$ 343.052.781,00
PORCENTAJE DE OBRA EJECUTADO:	64,62%
VALOR POR EJECUTAR:	$ 187.824.288,00
VALOR A PAGAR PRESENTE ACTA PARCIAL No. 1	$ 343.052.781,00

Para constancia de lo anterior se firma la presente **ACTA DE RECIBO PARCIAL**, por los que en ella intervinieron, en Cubará a los nueve (09) días del mes de octubre del año dos mil veinticinco (2025).

R/L JHONATAN XAVIER AGUEDELO SANTANDER
PROARQING LTDA
Representante Legal

GILDARDO MURCIA BUITRAGO
Alcalde Municipal

LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ
Interventoria Externa

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Publicas
Supervisor

INFORME DE SUPERVISIÓN No. 01

CONTRATO No. LP-004-2025	
CLASE:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de julio de 2025
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**PROARQING LTDA** Nit. No. 900198590-9 **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 530.882.581,00) M/CTE** equivalente a **372,94 SMLMV.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	**QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 530.877.069,00) M/CTE** equivalente a **372,93 SMLMV**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES CALENDARIO
PRÓRROGA 01:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	La Entidad entregará un anticipo del **cuarenta por ciento (40%)** y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. **Parágrafo 1.** La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad. La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a

	cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Además, durante la presentación de los informes el contratista deberá aportar los siguientes: - Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital. - Memorias de cantidades de obra. - Pago de seguridad social integral del representante legal - Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF (cuando aplique), caja de compensación familiar y nóminas. - Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. - Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. - Informe del contratista. - Informe de Supervisión. - Certificado de recibo satisfacción por parte de la Supervisión. - Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. - Paz y salvo del personal utilizado. - Acta de recibo final. - Factura. - Acta de liquidación firmada.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2025000335 del 13/06/2025	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2025000616 del 28/07/2025	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	**400-47-994000109081**
	Anexo:	0
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	30/07/2025
	Fecha de aprobación:	05/08/2025
	Anexo:	1
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	30/07/2025
	Fecha de aprobación:	05/08/2025
	Anexo:	2
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	14/08/2025
	Fecha de aprobación:	20/08/2025
	Fecha de aprobación:	18/09/2025
	No. RCE	**400-74-994000027758**

	Anexo:	0
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	30/07/2025
	Fecha de aprobación:	05/08/2025
	Anexo:	1
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	14/08/2025
	Fecha de aprobación:	20/08/2025
FECHA DE INICIO:	05/08/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica.	
FECHA PRORROGA:	No Aplica.	
FECHA ADICIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**04/11/2025**	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	CCF
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
9490636230	Agosto 2025	$ 178,000	$ 227,800	$	$
9491912697	Septiembre 2025	$ 178,700	$ 228,700	$	$
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEADO					
34600849	Agosto 2025	$ 1.960.900	$ 2.509.900	$ 1.092.100	$ 628.100
34890902	Septiembre 2025	$ 4.227.100	$ 5.481.600	$ 2.353.800	$ 1.353.200

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Modificación	01	15/08/2025	Se realizó actas de menores y mayores cantidades, lo que modificó el valor presupuestal y las condiciones técnicas de ejecución del proyecto.	

El presente informe se suscribe por parte del Secretario de Planeación y Obras Públicas **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA,** en su calidad de supervisor del contrato, con el fin de dejar constancia de la verificación del cumplimiento de las obligaciones contractuales a cargo del contratista, así como de los resultados obtenidos durante la ejecución, de conformidad con lo previsto en la Ley 80 de 1993, la Ley 1474 de 2011 y demás normas concordantes:

CONSIDERACIONES:

1. De conformidad a lo expuesto y surtidas las etapas precontractuales, el **veintiocho (28)** de julio de dos mil veinticinco (2025), el Municipio de Cubará, Boyacá, se suscribió Contrato de Obra Pública **No. LP-004-2025**, con **PROARQING LTDA** Nit: 900198590-9 representada legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena, Arauca, cuyo objeto de contrato es " **CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACA**", para tal efecto se pactó la suma **QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 530.882.581,00) M/CTE** equivalente a **372,94 SMLMV,** y cuyo término de ejecución fueron **TRES (03) MESES** contados a partir de la suscripción del acta de inicio, previos los requisitos de suscripción y legalización.

2. Que para la correcta ejecución del objeto contractual el municipio de Cubará Boyacá, suscribió Contrato de Interventoría No. MC-062-2025, con **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** identificada con cédula de ciudadanía No. 27.601.897 de Cúcuta, Norte de Santander, cuyo objeto es **"INTERVENTORIA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA PARA EL PROYECTO: CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ"**.

3. Que el cinco (05) de agosto de dos mil veinticinco (2025), se suscribió acta de inicio del Contrato de Obra Pública No. LP-004-2025, en donde se estableció como fecha de terminación del día cuatro (04) de noviembre de dos mil veinticinco (2025).

4. Que el ocho (08) de agosto de dos mil veinticinco (2025), se llevó a cabo el Comité Técnico del Contrato de Obra No. LP-004-2025, con la participación de representantes del contratista, la supervisión del contrato, la interventoría externa y la comunidad beneficiaria, con el propósito de realizar una visita técnica de verificación en el área proyectada para la construcción del desarenador y del tanque de almacenamiento.

5. Que el doce (12) de agosto de dos mil veinticinco (2025), la interventoría, a cargo de **LEIDY DIANA TRIGOS JIMENEZ** allegó ante la supervisión del contrato allegó ante la supervisión del Contrato de Obra No. LP-004-2025 el informe técnico correspondiente, junto con el acta del Comité Técnico realizado el 08 de agosto del mismo año, en el cual se consignaron las modificaciones acordadas relacionadas con la reubicación del desarenador y del tanque de almacenamiento. La supervisión del contrato, una vez revisada la documentación técnica presentada, emitió su aprobación formal a las modificaciones pactadas en el comité, en concordancia con las justificaciones técnicas y topográficas expuestas por la interventoría y el contratista.

6. Que el quince (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025), y una vez aprobadas las modificaciones por parte de la supervisión del contrato, se procedió a la elaboración del **Acta de Mayores y Menores Cantidades**, en la cual se registraron los ajustes derivados de la reubicación del desarenador y del tanque de almacenamiento, conforme a lo acordado en el Comité Técnico y al informe técnico presentado por la interventoría externa. Dichos ajustes reflejan las variaciones necesarias en las cantidades de obra, sin que ello implique adición al valor ni modificación del plazo contractual.

7. Que el once (15) de agosto de dos mil veinticinco (2025) se realizó Modificatorio No.01 al Contrato de Obra Pública, modificando **e**l presupuesto del contrato genitor de conformidad al acta de menores y mayores cantidades, que en adelante será de un valor de **QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS**

SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 530.877.069,00) M/CTE equivalente a **372,93 SMLMV,** valor que disminuye en el contrato digital establecido en el aplicativo Secop II.

8. Que el nueve (09) de octubre de dos mil veinticinco (2025) se realizó el Acta Parcial No.01, por un valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 343.052.781,00) M/CTE**, en donde consta que el contratista realizó la entrega parcial de los productos del contrato **No. LP-004-2025**.

9. Que el contratista allega informe de ejecución del objeto contractual junto con el pago de la seguridad social para el periodo comprendido entre el **05 de agosto de 2025 - 04 de octubre de 2025**.

10. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual, una vez realizadas las actividades de obra en conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

11. Que, frente a las obligaciones generales del contratista, el supervisor mediante el presente informe declara su cumplimiento parcial conforme a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

12. Respecto de las obligaciones específicas del contratista, a continuación, se presentan los siguientes resultados de su ejecución:

ASPECTOS TÉCNICOS:

CONDICIONES CONTRACTUALES						MAYORES Y MENORES CANTIDADES			CANTIDAD EJECUTADA PARCIAL DE OBRA No. 01	
ITEM	DESCRIPCIÓN	UNIDAD	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL ($)	(+/-)	CANTIDADES FINALES	VALOR TOTAL ($)	CANTIDAD	VALOR TOTAL
1.	BOCATOMA									
1.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	37,53000	$ 9.869,00	$ 370.384,00	-	37,53	$ 370.384,00	37,53	$ 370.384,00
1.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	30,02400	$ 109.592,34	$ 3.290.400,00	0,004000	30,02	$ 3.289.962,00	30,02	$ 3.290.400,00
1.3	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	7,84022	$ 40.270,00	$ 315.726,00	0,830220	7,01	$ 282.293,00	0,00	$ 0,00
1.4	CONCRETO 3000 PSI	M3	21,52096	$ 1.450.714,00	$ 31.220.758,00	0,000960	21,52	$ 31.219.365,00	0,00	$ 0,00
1.5	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	1.418,13543	$ 9.193,00	$ 13.036.919,00	- 17,924571	1.436,06	$ 13.201.700,00	0,00	$ 0,00
1.6	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM	M2	6,54000	$ 47.250,00	$ 309.015,00	-	6,54	$ 309.015,00	0,00	$ 0,00
1.7	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA BLANCA TIPO LISA 50x50	M2	7,72000	$ 117.761,00	$ 909.115,00	-	7,72	$ 909.115,00	0,00	$ 0,00
1.8	SUMNISTRO E INSTALACIÓN REJILLA EN ANGULO DE 1" Y BARRAS DE 1/2" (0,87x0.30 M) INCLUYE ANTICORROSIVO Y PINTURA	UND	1,00000	$ 719.908,00	$ 719.908,00	-	1,00	$ 719.908,00	0,00	$ 0,00
1.9	MURO EN SACO SUELO PARA MANEJO DE CAUDAL H= 0,5M	ML	14,00000	$ 148.368,00	$ 2.077.152,00	-	14,00	$ 2.077.152,00	14,00	$ 2.077.152,00
1.10	EXCAVACIÓNES MECANICAS Y CORTES EN MATERIAL COMÚN (NO INCLUYE ACARREO)	M3	88,01265	$ 28.778,00	$ 2.532.828,00	0,002650	88,01	$ 2.532.752,00	88,01	$ 2.532.828,00
2.	DESARENADOR									
2.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	10,798500	$ 9.869,00	$ 106.570,00	4,20	15,00	$ 148.035,00	15,00	$ 148.035,00

2.2	EXCAVACIÓN MANUAL EN MATERIAL CONGLOMERADO	M3	2,815200	$ 109.592,34	$ 308.524,00	-0,57	2,25	$ 246.583,00	2,25	$ 246.819,00
2.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	11,514750	$ 1.450.714,00	$ 16.704.609,00	-3,59	7,92	$ 11.489.655,00	7,92	$ 11.485.869,00
2.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	1.071,203200	$ 9.193,00	$ 9.847.571,00	-277,86	793,34	$ 7.293.175,00	793,34	$ 7.293.171,00
2.5	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM	M2	27,760600	$ 47.250,00	$ 1.311.688,00	-0,000600	27,76	$ 1.311.660,00	27,76	$ 1.311.688,00
2.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA BLANCA TIPO LISA 50x50	M2	33,775600	$ 117.761,00	$ 3.977.448,00	0,004400	33,78	$ 3.977.967,00	33,78	$ 3.977.967,00
2.7	MURO EN LADRILLO TOLETE COMUN DE E = 0.10 M	M2	5,750000	$ 107.423,00	$ 617.682,00	-	5,75	$ 617.682,00	0,00	$ 0,00
2.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI PARA DESAGÜE Y REBOSE D=6"	ML	22,000000	$ 158.538,00	$ 3.487.836,00	2,00	24,00	$ 3.804.912,00	0,00	$ 0,00
2.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=6"	UND	4,000000	$ 402.775,00	$ 1.611.100,00	-	4,00	$ 1.611.100,00	0,00	$ 0,00
2.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=6"	UND	1,000000	$ 806.945,00	$ 806.945,00	-	1,00	$ 806.945,00	0,00	$ 0,00
2.11	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 6"	UND	3,000000	$ 2.297.354,00	$ 6.892.062,00	-	3,00	$ 6.892.062,00	0,00	$ 0,00
3.	**TANQUE DE ALMACENAMIENTO**									
3.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	M2	21,160000	$ 9.869,00	$ 208.828,00	4,14	25,30	$ 249.686,00	25,30	$ 249.686,00
3.2	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	24,309000	$ 109.592,34	$ 2.664.080,00	3,73	28,04	$ 3.072.969,00	28,04	$ 3.072.421,00
3.3	CONCRETO 3000 PSI	M3	17,136000	$ 1.450.714,00	$ 24.859.435,00	0,96	18,10	$ 26.257.923,00	18,10	$ 26.263.726,00
3.4	SUMINISTRO, FIGURADA Y AMARRE DE ACERO 60000 PSI	KG	2.760,820175	$ 9.193,00	$ 25.380.220,00	307,81	3.068,63	$ 28.209.916,00	3068,63	$ 28.209.882,00
3.5	PAÑETE LISO SOBRE MURO E=1,5 CM	M2	40,320000	$ 47.250,00	$ 1.905.120,00	-3,12	37,20	$ 1.757.700,00	37,20	$ 1.757.700,00
3.6	ENCHAPE PARA MUROS Y PLACAS DE FONDO EN CERÁMICA BLANCA TIPO LISA 50x50	M2	57,960000	$ 117.761,00	$ 6.825.428,00	0,66	58,62	$ 6.903.150,00	58,62	$ 6.903.150,00

3.7	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA DESAGÜE D=6"	ML	30,000000	$ 158.538,00	$ 4.756.140,00	-	30,00	$ 4.756.140,00	0,00	$ 0,00
3.8	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERÍA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO PARA VENTILACIÓN Y REBOSE D=3"	ML	23,000000	$ 68.917,00	$ 1.585.091,00	-	23,00	$ 1.585.091,00	0,00	$ 0,00
3.9	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=3"	UND	10,000000	$ 152.451,00	$ 1.524.510,00	-	10,00	$ 1.524.510,00	0,00	$ 0,00
3.10	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CODO 90° PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI D=6"	UND	2,000000	$ 402.775,00	$ 805.550,00	-	2,00	$ 805.550,00	0,00	$ 0,00
3.11	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TEE PVC RDE 21-200 PSI D=6"	UND	2,000000	$ 806.945,00	$ 1.613.890,00	-	2,00	$ 1.613.890,00	0,00	$ 0,00
3.12	VÁLVULA AQT COMPUERTA ELÁSTICA JUNTA RÁPIDA DE 6"	UND	4,000000	$ 2.297.354,00	$ 9.189.416,00	-	4,00	$ 9.189.416,00	0,00	$ 0,00
3.13	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONCRETO CICLOPEO 21MPA (3000PSI), 40% RAJON	M3	6,627000	$ 1.072.461,00	$ 7.107.199,00	2,37	9,00	$ 9.652.149,00	9,00	$ 9.652.149,00
3.14	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CINTA SIKA PVC. V = 0.22	ML	18,100000	$ 102.457,00	$ 1.854.472,00	1,80	19,90	$ 2.038.894,00	19,90	$ 2.038.894,00
4.	**RED DE ADUCCIÓN - CONDUCCIÓN**									
4.1	LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO DE OBRA ARQUITECTÓNICA (INCLUYE COMISIÓN TOPOGRÁFICA)	ML	958,380000	$ 2.382,00	$ 2.282.861,00	-	958,38	$ 2.282.861,00	646,38	$ 1.539.677,00
4.2	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=6"	ML	406,380000	$ 158.538,00	$ 64.426.672,00	-	406,38	$ 64.426.672,00	346,38	$ 54.914.392,00
4.3	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA DE PRESIÓN PVC RDE 21-200 PSI UNIÓN PLATINO D=3"	ML	552,000000	$ 68.917,00	$ 38.042.184,00	-	552,00	$ 38.042.184,00	300,00	$ 20.675.100,00
4.4	EXCAVACION MANUAL EN CONGLOMERADO	M3	335,433000	$ 109.592,34	$ 36.760.887,00	- 0,003000	335,43	$ 36.760.559,00	226,23	$ 24.793.404,00
4.5	ARENA PARA PROTECCION DE TUBERIA (EXTENDIDA Y COMPACTADA)	M3	239,595000	$ 263.170,00	$ 63.054.216,00	0,005000	239,60	$ 63.055.532,00	161,60	$ 42.526.956,00
4.6	RELLENO CON MATERIAL SELECCIÓNADO PROVENIENTE DE EXCAVACIÓN COMPACTADO CON PLANCHA VIBRADORA	M3	95,838000	$ 40.270,00	$ 3.859.396,00	0,002000	95,84	$ 3.859.477,00	64,64	$ 2.602.972,00

Subtotal	$ 399.159.835,00		$ 399.155.691,00		$ 257.934.422,00
TOTAL COSTO INDIRECTO DEL PROYECTO	$ 131.722.746,00		$ 131.721.378,00		$ 85.118.359,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (ADMINISTRACIÓN 24%)	$ 95.798.360,00		$ 95.797.366,00		$ 61.904.261,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (IMPREVISTOS 2%)	$ 7.983.197,00		$ 7.983.114,00		$ 5.158.688,00
COSTO INDIRECTO DE OBRA (UTILIDAD 7%)	$ 27.941.188,00		$ 27.940.898,00		$ 18.055.410,00
VALOR TOTAL DE OBRA	$ 530.882.581,00		$ 530.877.069,00		$ 343.052.781,00

BALANCE ECONÓMICO:

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:		**$ 530.882.581,00**
VALOR SEGÚN MAYORES Y MENORES CANTIDADES:		$ 530.877.069,00
VALOR PARCIAL NO. 01:	$ 343.052.781,00	
VALOR POR EJECUTAR:	$ 187.824.288,00	
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL:		**$ 343.052.781,00**

CONSTANCIAS DEL SUPERVISOR:

Que es viable proceder a realizar el Pago Parcial No. 01 por valor de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 343.052.781,00) M/CTE.**

Que el contratista **PCA GROUP S.A.S** Nit: 901490923-2 representada legalmente por **PROARQING LTDA** Nit: 900198590-9 representada legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena, Arauca, ha cumplido con las obligaciones correspondientes al pago de la totalidad de los aportes al Sistema General de Seguridad Social Integral de conformidad con las normas legales vigentes.

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA
Secretario de Planeación y Obras Públicas

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.

ACTA DE PAGO PARCIAL No. 01

CONTRATO No. LP-004-2025	
CLASE:	**CONTRATO DE OBRA PÚBLICA**
FECHA DE SUSCRIPCIÓN:	28 de julio de 2025
CONTRATANTE:	**ALCALDÍA DE CUBARÁ, BOYACÁ** NIT No. 800.099.196-2 R/L: **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** C.C. No. 88.030.959 de Pamplona, Norte de Santander.
CONTRATISTA:	**PROARQING LTDA** Nit. No. 900198590-9 **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.
OBJETO:	**CONSTRUCCIÓN DE OBRAS DE CAPTACIÓN, ADUCCIÓN, TRATAMIENTO INICIAL Y ALMACENAMIENTO PARA EL ACUEDUCTO VEREDAL EL ROYOTA MUNICIPIO DE CUBARÁ, BOYACÁ.**
VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y DOS MIL QUINIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 530.882.581,00) M/CTE** equivalente a **372,94 SMLMV.**
VALOR FINAL DEL CONTRATO SEGÚN ACTA DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	**QUINIENTOS TREINTA MILLONES OCHOCIENTOS SETENTA Y SIETE MIL SESENTA Y NUEVE PESOS ($ 530.877.069,00) M/CTE** equivalente a **372,93 SMLMV**
VALOR ANTICIPO:	No Aplica
VALOR ADICIONADO:	No Aplica
VALOR TOTAL DEL CONTRATO:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN:	TRES (03) MESES
PRÓRROGA 01:	No Aplica
PLAZO DE EJECUCIÓN FINAL:	No Aplica
FORMA DE PAGO:	La Entidad entregará un anticipo del **cuarenta por ciento (40%)** y posteriormente hará pagos parciales con su respectiva amortización, todo lo cual se regirá por las siguientes reglas: La entidad efectuará al Contratista pagos mensuales en pesos colombianos, de acuerdo con las cantidades de obra realmente ejecutadas, revisadas, aceptadas y recibidas a satisfacción por la supervisión en el mes inmediatamente anterior, las cuales además deben ser verificables físicamente y deberán soportarse en Actas de Obra, de conformidad con los precios unitarios y el valor del AIU pactado. **Parágrafo 1.** La entidad realizará al Contratista el último pago, cuyo valor no podrá ser inferior al **diez por ciento (10%)** del valor total del contrato, el cual se hará a la terminación de los trabajos recibidos a entera satisfacción de la entidad.

	La Entidad no se hace responsable por las demoras presentadas en el trámite para el pago al Contratista cuando ellas fueren ocasionadas por encontrarse incompleta la documentación de soporte o no ajustarse a cualquiera de las condiciones establecidas en el presente Contrato. Además, durante la presentación de los informes el contratista deberá aportar los siguientes: - Registro fotográfico (antes, durante, después) impresas a color y medio digital. - Memorias de cantidades de obra. - Pago de seguridad social integral del representante legal - Si los pagos del personal se realizan por nomina anexar: Soportes de pago de seguridad social, afiliación, salud, pensiones, riesgos profesionales, pago de aportes parafiscales, Sena, ICBF (cuando aplique), caja de compensación familiar y nóminas. - Si el personal es subcontratado anexar: Copia del contrato con sus respectivos pagos de seguridad social integral (salud, pensión) de los meses laborados. - Paz y salvo de la caja de compensación familiar y aportes al FIC. - Informe del contratista. - Informe de Supervisión. - Certificado de recibo satisfacción por parte de la Supervisión. - Actualización de las garantías exigidas debidamente ampliada y aprobada. - Paz y salvo del personal utilizado. - Acta de recibo final. - Factura. - Acta de liquidación firmada.	
SUPERVISOR:	**JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas.	
CDP:	2025000335 del 13/06/2025	
CDP ADICIONAL:	No Aplica	
RP:	2025000616 del 28/07/2025	
RP ADICIONAL:	No Aplica	
Pólizas:	**No.**	**400-47-994000109081**
	Anexo:	0
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	30/07/2025
	Fecha de aprobación:	05/08/2025
	Anexo:	1
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	30/07/2025
	Fecha de aprobación:	05/08/2025
	Anexo:	2
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	14/08/2025

	Fecha de aprobación:	20/08/2025
	Fecha de aprobación:	18/09/2025
	No. RCE	**400-74-994000027758**
	Anexo:	0
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	30/07/2025
	Fecha de aprobación:	05/08/2025
	Anexo:	1
	Compañía:	SOLIDARIA DE COLOMBIA
	Fecha de expedición:	14/08/2025
	Fecha de aprobación:	20/08/2025
FECHA DE INICIO:	05/08/2025	
FECHA DE SUSPENSIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE REINICIO:	No Aplica.	
FECHA PRORROGA:	No Aplica.	
FECHA ADICIÓN:	No Aplica.	
FECHA DE TERMINACIÓN:	**04/11/2025**	
SEGURIDAD SOCIAL:	**CUMPLE**	**NO CUMPLE**
	X	

No. PLANILLA	PERIODO COTIZACION	APORTE SALUD	APORTE PENSIÓN	APORTE ARL	CCF
SEGURIDAD SOCIAL REPRESENTANTE LEGAL					
9490636230	Agosto 2025	$ 178,000	$ 227,800	$	$
9491912697	Septiembre 2025	$ 178,700	$ 228,700	$	$
SEGURIDAD SOCIAL PERSONAL EMPLEADO					
34600849	Agosto 2025	$ 1.960.900	$ 2.509.900	$ 1.092.100	$ 628.100
34890902	Septiembre 2025	$ 4.227.100	$ 5.481.600	$ 2.353.800	$ 1.353.200

MODIFICACIONES AL CONTRATO:

Tipo de modificación	No.	Tiempo	Fecha inicial	Fecha final
Suspensión	N/A	N/A	N/A	N/A
Prórroga	N/A	N/A	N/A	N/A
Tipo de Modificación	**No.**	**Fecha de la adición**	**Valor adicionado**	**Valor total del contrato**
Adición	N/A	N/A	N/A	N/A
Otras modificaciones	**No.**	**Fecha de la modificación**	**Observaciones**	
Modificación	01	15/08/2025	Se realizó actas de menores y mayores cantidades, lo que modificó el valor presupuestal y las condiciones técnicas de ejecución del proyecto.	

VALOR INICIAL DEL CONTRATO:	**$ 530.882.581,00**
VALOR SEGÚN MAYORES Y MENORES CANTIDADES:	$ 530.877.069,00
VALOR PARCIAL NO. 01:	$ 343.052.781,00

VALOR POR EJECUTAR:	$ 187.824.288,00	
VALOR NETO A PAGAR ACTA PARCIAL:		**$ 343.052.781,00**

En el municipio de Cubará, Boyacá se reunieron **GILDARDO MURCIA BUITRAGO** en calidad de Alcalde Municipal, **JESUS IVAN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Públicas, en calidad de supervisor del Contrato No. **LP-001-2025** y la firma empresarial **PCA GROUP S.A.S** Nit: 901490923-2 representada legalmente por **PROARQING LTDA** Nit: 900198590-9 representada legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena, Arauca, en calidad de contratista, con el fin de suscribir la presente acta de pago parcial de conformidad a las siguientes:

CONSIDERACIONES:

1. Que el contratista **PCA GROUP S.A.S** Nit: 901490923-2 representada legalmente por **PROARQING LTDA** Nit: 900198590-9 representada legalmente por **JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** identificado con cedula de ciudadanía No. 96.189.700 de Saravena, Arauca, allega informe de ejecución del objeto contractual para el periodo comprendido entre el **05 de agosto de 2025 - 04 de octubre de 2025**, en el cual se anexa factura de cobro y planilla de pago de seguridad social integral.

2. Que, el supervisor del contrato ha elaborado el respectivo informe final de supervisión en donde se evidencia el cumplimiento parcial del objeto contractual, una vez realizadas las actividades de obra en conformidad a las especificaciones técnicas del proceso contractual.

3. Que, el supervisor realizó informe correspondiente acreditando el cumplimiento de las obligaciones contratadas, por lo que es viable realizar el Pago Parcial No. 01, por la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 343.052.781,00) M/CTE.**

Que con merito en lo expuesto las partes,

ACUERDAN:

PRIMERO: Continuar con la ejecución del objeto del Contrato de Obra **No. LP-004-2025** de conformidad a la documentación relacionada en la parte considerativa de la presente acta y la que se encuentre archivada en el respectivo expediente del contrato.

SEGUNDO: El municipio de Cubará, Boyacá deberá pagar al contratista la suma de **TRESCIENTOS CUARENTA Y TRES MILLONES CINCUENTA Y DOS MIL SETECIENTOS OCHENTA Y UN PESOS ($ 343.052.781,00) M/CTE.**

En constancia de lo anterior, se firma en Cubará, Boyacá, a los quince (15) días del mes de octubre de dos mil veinticinco (2025).

Por el Municipio de Cubará, Boyacá	Contratista,
GILDARDO MURCIA BUITRAGO Alcalde Municipal **JESÚS IVÁN QUIÑONES RUEDA** Secretario de Planeación y Obras Publicas	**PROARQING LTDA** Nit. No. 900198590-9 **R/L: JHONATAN XAVIER AGUDELO SANTANDER** C.C. No. 96.189.700 de Saravena, Arauca.

Reviso Aspectos Juridicos: Yofre Andres Rincon Medrano;
Asesor Jurídico en Contratación.

Proyectó: Diego Alejandro Sierra Bustos;
Profesional de Apoyo a la Sec. de Planeación y Obras Públicas.