sede A. En el interior del auditorio se
specto a escarificar los muros, en donde
stana la pintura soplada, producto de la
umedad existente, esta actividad se esta
alizando a mano, con espatula, para
uitar el polvo adherente en el auditorio.
se termino la actividad de la colocacion
e la reja en el salon de sistemas steem
l trabajo quedo muy bien.
l encargado del ciclorraso no pudo trabajar
or tener un imprevisto personal el dia
e hoy.
los encargados de la electricidad estan
trabajando en las redes electricas del
alon steem el dia de hoy.

Residente de obra

Agosto 12/2025 Martes
Clima: No hubo lluvias.
Personal de obra: 2 oficiales ciclorraso, 2 oficial
1 ayudante, 2 oficiales electricos, 1 ayudante, 1
1 residente de obra.
Actividades realizadas: se realizo control de
acabamiento tecnico en la sede A, despues del
recorrido de obra, se esta realizando el cam
de tejas en la cubierta de la sede A, se in
desde la zona de baños de los niños.
se continua con las instalaciones electricas e
la sala de sistemas steem, en el segund
piso de la sede principal.
se comenzo a colocar la estructura de aluminio
en el aula 1, por parte de los expertos en
ciclo raso.

Residente de obra

AGOSTO 13/2025 MIERCOLES

CLIMA: LLUVIAS DURANTE LAS HORAS DE LA TARDE.

PERSONAL DE OBRA: 2 oficiales, 1 AYUDANTE, 2 oficiales del CABLEADO, 2 ELECTRICOS, 1 AYUDANTE A, 1 SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CIELO RASO, EN el salon 1, DE ESTE SOBRE EL ADITORIO, SE CONTINUA CON el RECORRIDO DE CUBIERTA, Y CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS en la SALA DE SISTEMA INTERNET, en el 2 piso de la SEDE PRINCIPAL. EN la SEDE A SE CONTINUA CON LOS CAMBIOS DE las TEJAS DURANTE TODA LA MAÑANA, LOS NIDOS DE las GOLONDRINAS SE BAJARON, SE DESMONTARON Y SE LAVARON, Y SE VOLVIO A colocar CON SELLANTE, TIPO SILICONA.

EN el AULA DE SISTEMA SE COMENZO A colocar la ESTRUCTURA DEL ALUMINIO, DE la SEDE PRINCIPAL.

RESIDENTE DE OBRA.

GRAFINTEGRAL S.A.S

AGOSTO 14/2025 JUEVES

CLIMA: AMANECIO LLOVIENDO

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 2 oficiales del CABLEADO, 2 oficiales 1 AYUDANTE ELECTRICOS, 1 SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LAS REDES ELECTRICAS, EN el SALON DE MEMORIA, TAMBIEN SE CONTINUA CON la COLOCACION DE la ESTRUCTURA DEL CIELO RASO EN la SALA SI APARECIERON UNAS GOTERAS EN el AULA SO, SE TUVO LA ORDEN PARA RESTAURAR LOS TEJAS, EN DONDE ESTAN LAS GOTERAS. EN la SEDE A SE CONTINUA CON la PINTURA EN el PASILLO CENTRAL, SE LE DIO LA ORDEN al SUBCONTRATISTA TERMINAR la PINTURA DE la FACHADA PRINCIPAL, Y TERMINAR los RETOQUES PENDIENTES.

EN la MAÑANA NO SE PUDO SUBIR A la CUBIERTA DEBIDO A QUE las TEJAS ESTABAN HUMEDAS.

RESIDENTE DE OBRA

GRAFINTEGRAL S.A.S

AGOSTO 15/2025 VIERNES.

CLIMA: AMANECIO NUBLADO

PERSONAL DE OBRA: 2 oficiales albañiles, 2 oficiales electricos, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 fijo, 1 residente.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUAN CON LA INSTALACION DE LOS MUROS, Y PINTURA EN LA SEDE A. SE CONTINUAN CON LA INSTALACION DEL CIELORASO, EN EL SALON STEEM, EN EL SEGUNDO PISO DE LA SEDE PRINCIPAL, Y SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES ELECTRICAS EN LA SEDE PRINCIPAL.

LA LLUVIA HA ATRASADO LAS ACTIVIDADES PARA TERMINAR EL RECORRIDO DE CUBIERTA EN LA SEDE A.

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 16/2025 SABADOS

NO SE PUDO LABORAR EN LA SEDE PRINCIPAL, Y SE PUDO TRABAJAR EN LA SEDE A, HASTA EL MEDIO DIA, EN LAS HORAS DEL PASILLO QUE AMANECIO LLOVIENDO, Y NO SE PUDO TRABAJAR EN EL RECORRIDO Y CAMBIO DE CUBIERTA SOLO HABIAN DOS PERSONAS TRABAJANDO, POR LO DE SEMANA:

CLIMA: AMANECIO NUBLADO.

PERSONAL QUE LABORO: 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE DE OBRA.

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 17/2025 DOMINGO

NO SE LABORO.-

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 18/2025 JUEVES
NO SE LABORO.

RESIDENTE DE OBRA.

AGOSTO 19/2025 MARTES
CLIMA: AMANECIO LLOVIENDO HASTA LAS 9:A.M.
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES CICLO RAPIDO, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 OFICIAL ELECTRICO 1, AYUDANTE, 1 SISO, 1 RESIDENTE.
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REALIZO RECORRIDO Y COMITE TECNICO DE OBM EN LA SEDE A.
SE COLOCARON LAS LUMINARIAS EN EL AULA DE LA SALA DE PROFESORES EN EL PRIMER PISO, SE ESTA INSTALANDO EL CICLO RAPIDO DE LA SALA STEAM DEL SEGUNDO PISO DE LA SEDE PRINCIPAL.
EN LA SEDE A, SE CONTINUA CON LA PINTURA DEL PASILLO INTERIOR, DEBIDO A QUE LA LLUVIA NO DEJO TRABAJAR EN LA CUBIERTA, PUES HACEN LOS PRELIMINARES DEL RECORRIDO DE CUBIERTA.-

RESIDENTE DE OBRA.

AGOSTO 20/2025 MIERCOLES.
CLIMA: AMANECIO LLOVIENDO.-
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES CICLO RAPIDO, 2 OFICIALES ELECTRICOS, 2 OFICIALES ELECTRICOS, 1 AYUDANTE, 1 SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA.
ACTIVIDADES REALIZADAS: EN LA SEDE PRINCIPAL HAY UN GRUPO DE PROFESORES, EN LAS HORAS DE LA MAÑANA, DEBIDO A LA FALTA DE RECURSOS, NO SE HA PODIDO TERMINAR LAS LABORES EN ESTA SEDE, FALTA INSTALAR LAS LUMINARIAS FALTANTES, EN LOS PASILLOS EN EL PRIMER PISO, ESPERAMOS QUE SE SOLUCIONEN LOS IMPASSES Y PODAMOS DAR POR FINALIZADOS EL PROYECTO CONTANTO A SATISFACCION DE LAS PARTES IMPLICADAS.-
EN LA SEDE A TAMBIEN ESPERAMOS TERMINAR LOS TRABAJOS PENDIENTES EN LOS PROXIMOS DIAS, YA QUE

la parte electrica y de acabados finales se vienen ejecutando de acuerdo a lo programado.

RESIDENTE DE OBRA.

AGOSTO 21/2025 JUEVES
CLIMA: AMANECIO NUBLADO
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES CIELORASO, 2 ofic. electrico, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 1 CISO, 1 RESIDENTE DE OBRA.
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE TRABAJO EN LA SEDE A, EN EL SALON A (8), EN LA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA DEL CIELORASO, SE CONTINUA CON EL RESANETEO O ESCARIFICACION SOBRE LOS MUROS QUE NECESITA ESTA APLICACION.
SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LAS ACOMETIDAS TUBERIA ELECTRICAS SOBRE EL PASILLO DEL COSTADO DERECHO.
SE ANALIZARON LAS TEJAS QUE NO ESTABAN MUY BIEN COLOCADAS, SOBRE EL PASILLO DERECH

DE CONEXION MAS DE 100 AMPERIOS, QUE ESTAN VIEJAS Y QUE NO DABAN NINGUNA SEGURIDAD A LOS ESTUDIANTES.
LOS MUROS NO HAN DEJADO TERMINAR EL RECORRIDO LA CUBIERTA, POR SER UN PELIGRO A LA INTEGRIDAD DEL personal DE OBRA, YA QUE LA TEJA CON EL AGUA ES UNA BARRA DE JABON, MUY PELIGROSA, Y NO SE RECIBIO instrucción POR OBSERVACION DEL SISO, ENCARGADO DE SEGURIDAD DEL PERSONAL.

RESIDENTE DE OBRA.

AGOSTO 22/2025 VIERNES.
CLIMA: AMANECIO NUBLADO LAS TEJAS EN LA SEDE A.
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES ELECTRICO, 1 AYUDANTE, 2 OFI CIELORASO, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 1 SISO, 1 RESIDENTE
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUA CON EL RESA DE LOS MUROS EN LA SEDE A, PARA COLOCAR EL DRYWALL EN LOS MUROS DEL BAÑO DE MUJERES.
SE CONTINUA CON LA COLOCACION DE LA ACOMETI TUBERIA ELECTRICA EN LA SEDE A.

EL MATERIAL DEL SUPERBOARD LLEGO A LA SEDE A SE HAN RECIBIDO 800 LAMINAS DE 1.22x0.61, SE COMIENZA A PINTAR LAS LAMINAS DE SUPERBOARD.

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 23/2025 SABADO
CLIMA: NO SE PRESENTO LLUVIAS EN LAS HORAS DE LA MAÑANA.
PERSONAL DE OBRA: 2 oficiales del cielorraso 2 oficiales y 2 AYUDANTE, 1 RESIDENTE.
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE EMPEZO Y TERMINO EL CIELORRASO DEL SALON 1(B) CON SUS 8 LUMINARIAS LED INSTALADAS, SE CONTINUO ALIMENTANDO LAS REDES ELECTRICAS.
LA CUADRILLA DE PINTURA Y OBRA CIVIL, NO FUE A TRABAJAR EL DIA DE HOY.
SE REUNIERON LA INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA CUADRARON Y REVISARON EL BALANCE DE OBRA PARA PRESENTARLO A LA SUPERVISION DE OBRA, Y SE TRABAJO HASTA LAS 2:00 DE LA TARDE, CUANDO COMENZO A LLOVER EN LAS HORAS DE LA TARDE.

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 24/2025 DOMINGO
NO SE LABORÓ.

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 25/2025 LUNES
CLIMA: MAÑANA SOLEADA
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES ELECTRICOS Y 1 AYUDANTE, 2 oficiales de cielorraso, 1 AYUDANTE, 1 RESIDENTE DE OBRA.
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE PINTURA INTERIOR DE COLOR VERDE EN LOS ZOCALOS DE LOS MUROS DE TODA LA SEDE A. TAMBIEN SE CONTINUA CON LAS ACTIVIDADES DE CIELORRASO EN LA SEDE A, EN LA SEDE PRINCIPAL SE ESTA REALIZANDO ACTIVIDADES ALGUNAS, PO

falta de recursos economicos, para las compras de las lamparas faltantes.
La alcaldia no ha pagado el primer acta de corte, lo cual ha perjudicado el ritmo de la OBM, pues sin recursos no hay avances.
Toco suspender las actividades electricas en la sede porque los estudiantes estan en clase y no se puede trabajar hoy en la mañana, entonces se procede a colocar las 12 lamparas del auditorio en la sede principal, el dia de hoy.
Se realizo el resane impermeabilizado en la sede A, en el muro del auditorio central.

Residente de OBM

AGOSTO 26/2025 MARTES
CLIMA: NO HUBO LLUVIAS, DIA SOLEADO
PERSONAL DE OBM: 2 oficiales electricos, 1 ayudante, 2 oficiales civil obras, 2 oficiales, 1 ayudante, 1 sisco residente.
ACTIVIDADES REALIZADAS: se viene realizando el resane del muro del exterior del auditorio, se trabaja en las actividades de las instalaciones electricas.
Se realiza comite de OBM en la sede A, con la presencia del supervisor del contrato, residente y contratista.
Se deja la observacion que nunca hubo planos electricos por parte de la entidad ni de la interventoria, todo se ha ido haciendo sobre las necesidades del centro educativo, conjuntamente con el contratista.
Se continua con la colocacion de la estructura del cielo raso, en los salones 2 y 3 en la sede A.

Residente de OBM

AGOSTO 27/2025 MIERCOLES

CLIMA: NO SE PRESENTARON LLUVIAS, DIA SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES ALBAÑIL, 2 OFICIALES ELECTRICOS, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES Y 1 AYUDANTE, 1 MAESTRO, 1 RESIDENTE DE OBRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUO REALIZANDO EL RECORRIDO DE LA CUBIERTA EN LA SEDE A, SE CAMBIARON LAS TEJAS QUE ESTABAN EN MAL ESTADO Y SE SACARON DE LA ESCUELA ESTE MATERIAL SOBRANTE. SE CONTINUO CON LA COLOCACION DE LA ESTRUCTURA DE LOS CIELOS RASOS EN LA AULA 3.2.

SE CONTINUO CON EL CABLEADO ELECTRICO DE LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS EN TUBERIA 3/4 EMT POR TODO EL PASILLO DERECHO DE LA EDIFICACION.

EL CONTRATISTA REALIZO EL MANTENIMIENTO DE DOS LAMINARIAS LOCALIZADAS EN EL BAÑO DE NIÑOS EL CUAL PRESENTABA FUGA, OCASIONANDO CHARCO DE AGUA EN EL PASILLO DE ACCESO DEL BAÑO. POR CUENTA PROPIA.-

RESIDENTE DE OBRA

AGOSTO 28/2025 JUEVES

CLIMA: DIA SOLEADO

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES DE ALBAÑILERIA, 2 OFICIALES ELECTRICOS, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 1 SE... 1 RESIDENTE DE OBRA.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTARON LAS LAMINAS PARA LA COLOCACION DE LOS FIELDERS, UNA LONGITUD DE 16 METROS LINEALES. SE CONTINUO CON LA COLOCACION DE LOS PERFILES Y ANGULO DE ALUMINIO, EN EL AULA 3 SE CONTINUAN CON EL CABLEADO DE LAS ACOMETIDAS EN EL PASILLO DERECHO DE LA SEDE A.

ESTAMOS A LA ESPERA DE LAS LAMINAS DE SUPERBOARD PARA PROCEDER A PINTARLAS Y CONTARLAS PARA SU COLOCACION FINAL.

SE HABLO CON EL CONTRATISTA DEL AULA PESTONAL, EL CUAL SE PREOCUPO QUE NO HAN TERMINADO, EL CONTRATISTA INFORMA QUE HASTA EL MIERCOLES DE LA PROXIMA SEMANA ESTARIAN FINALIZANDO EL AULA INTRUIDO.

SE HAN ESTADO REVISANDO LAS CANTIDADES EJECUTADAS CON EL FIN DE COLOCARLAS EN LA PROXIMA ACTA PARTE #2.

AGOSTO 29/2025 VIERNES

CLIMA: DIA soleado

PERSONAL DE OBM: 2 oficiales electricos, 1 AYUDANTE, 2 oficiales ciclorama, 2 oficiales, 1 AYUDANTE, 1 SIFO 1 residente.

ACTIVIDADES REALIZADAS: EL DIA DE HOY, NO HAY personal docente ni niños TRABAJANDO, en la SEDE A, y por tal MOTIVO SE CONTINUA con las ACTIVIDADES, SE REALIZO el RECORRIDO DE CUBIERTA en la SEDE A, QUEDANDO PENDIENTE una teja y CUMBRES. SE ESTAN PINTANDO LAS LAMINAS DEL CIELO RASO para los SALONES 2,3,4 y SE TIENE PROGRAMADO TRABAJANDO MAÑANA.

El INSTALACION HA ESTADO PENDIENTE DE LOS TRABAJOS QUE SE VIENEN EJECUTANDO EN LA SEDE A y B.

SE LLEVO EL TABLERO A LA SEDE B, PERO SE REALIZO UN APRIQUE y SE ENCONTRO UNA placa DE CONCRETO DE 11 CMS EN BUEN ESTADO.

RESIDENTE DE OBM

AGOSTO 30/2025 SABADO

CLIMA: SOLEADO

PERSONAL DE OBM: 2 oficiales ciclo raso, 1 oficial, 1 AYUDANTE, 1 oficial electrico, 1 AYUDANTE.

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE ESTA LABORANDO, en SEDE A, en las ACTIVIDADES DE colocacion LAMINAS DE SUPERBOARD, en las aulas 2,3; TAM ESTA TRABAJANDO EN LAS INSTALACIONES ELEC y DE ACABADOS DE MUROS y PINTURA.

LA MAÑANA SE LOGRO TERMINAR EL CIELORASO, ES PASO PUESTADO.

LA INSTALACION ELECTRICA SE REALIZO EN EL REST DE AULAS TRES TOMACORRIENTES

RESIDENTE DE OBM

AGOSTO 31 | 2025 DOMINGO
NO SE LABORO.

RESIDENTE DE OBRA.-

SEPTIEMBRE 1 | LUNES
CLIMA: LLUVIAS DURANTE TODA LA JORNADA.
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 1 ELECTRICO, 1 AYUDANTE, 1 OFICIAL CIELO RASO 3 ENMENTADORES, 1 SISO, 1 RESIDENTE.
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUA CON LAS INSTALACIONES DE LAS REDES DE REGISTRO ELECTRICAS, SE CONTINUAN CON LAS LABORES DEL CIELO RASO.
NO SE PUDO TERMINAR DE COLOCAR LA CANAL DE AGUAS LLUVIAS, POR MOTIVOS DE LAS LLUVIAS DURANTE TODA LA JORNADA.
SE ESTA TRABAJANDO EN LA SEDE B, PARA LOS JUEGOS INFANTILES, UN ACCIDENTE EN LA OLA PASADA, OCASIONO QUE SE DEVOLVIERA EL PERSONAL QUE VIENE A COLOCAR EL JUEGO

GRAFINTEGRAL S.A.S

INFANTIL Y DE PAUTA LAS LLUVIAS EN LA ZONA TAMPOCO LO PERMITE, SE APLAZO LA INSTALACION PARA EL DIA DE MAÑANA.

RESIDENTE DE OBRA.-

SEPTIEMBRE 2 | MARTES 2025
CLIMA: NORMAL EN LAS HORAS DE LA MAÑANA Y TARDE
PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES CIELO RASO, 2 OFICIALES ELECTRICOS, 1 AYUDANTE, 1 OFICIAL, 1 AYUDANTE, 1 SISO, 1 RESIDENTE DE OBRA
ACTIVIDADES REALIZADAS: SE REALIZA RECORRIDO CONJUNTO DE OBRAS EN LA SEDE, POR PARTE DEL SUPERVISOR DEL CONTRATO, INTERVENTORIA Y EL CONTRATISTA.
Se realiza Comite de Obra con la presencia del Supervisor del Municipio de Manizales, en compañia de la Ing. Electricista para dar el acompañamiento Respectivo.
Pamela Lopez Rincon.

GRAFINTEGRAL S.A.S

Se instala el juego infantil en la sede B por parte del contratista, el cual quedaron unos detalles para el dia de mañana.
Se continua con las instalaciones electrica y dala - instalacion del cielorraso.-

RESIDENTE DE OBRA

Septiembre 3/2025 Miercoles
CLIMA: NO HUBO LLUVIAS
PERSONAL DE OBRA: 2 oficiales electrico, 1 ayudante, 2 oficiales, 1 ayudante, 2 oficiales cielorraso, 3 encofradores, 1 fisio, 1 residente
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se continua con la colocacion de las canales de aguas lluvias, se continua con las actividades del cielorraso en el aula 4 y 5, se va a desencofrar el cielorraso de la sala de sistema.
Se termino la colocacion del juego infantil en la sede B.
Se continua con la instalacion de las conexiones y cableado de las redes electricas en el aula de sistema, y se continua con la colocacion del gypsum y la pintura frente a la cancha de baloncesto.

RESIDENTE DE OBRA

Septiembre 4/2025 Jueves
CLIMA: AMANECIO LLUVIOSO
PERSONAL DE OBRA: 2 oficiales, 1 ayudante, 2 oficiales electricos, 1 ayudante, 2 oficiales de cielorraso, 1 SI, 1 residente.
ACTIVIDADES REALIZADAS: Se realizaron las limpiezas de aguas lluvia y se encontro las rejillas tapando de tierra y raices de los metros de largo.
Se continua con la estructura de los cielos de la sede A, en el aula B y se continua colocando las redes internas electricas en el techo.
En la cancha se esta organizando para la

colocacion del mortero de nivelacion, para la colocacion de la grama sintetica.
se esta realizando el acta #2 por parte del contratista.
No se pudo intervenir la cubierta porque llueve mucho y es un peligro para el obrero que hace los cambios de tejas.

Residente de obra

Septiembre 5/2025 Viernes.
Clima: lluvias en las horas de la mañana y Tarde
Personal de obra: 1 oficial electrico, 1 ayudante 2 oficiales cielorraso, 1 ayudante, 1 sisa, 1 residente.
Actividades realizadas: se estan pintando las laminas para el cielorraso en el aula 8 se esta pintando los muros de blanco en la zona de la cancha de baloncesto, y se continua con la colocacion de las redes electricas para la instalacion de

Residente de obra.

Septiembre 6/2025 Sabado
No se labora.

Residente de obra.

Septiembre 7/2025 Domingo
No se labora.

Residente de obra.

luminarias, tambien se coloco la caja de 6 circuitos en la zona de patio.
las continuas lluvias no dejo trabajar en las excavaciones y demoliciones en la sede A.
el dia 6 de septiembre no se trabajara en nuevo, por que el personal va a descansar.

Residente de obra.

SEPTIEMBRE 8 | 2025 LUNES

CLIMA: NO SE PRESENTARON LLUVIAS HOY.

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIALES, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES ELECTRICOS, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES CIELO RASO, 1 AYUDANTE, 1 ASEO, 1 RESIDENTE

ACTIVIDADES REALIZADAS: SE CONTINUO CON LAS ACOMETIDAS ELECTRICAS EN LA ZONA DE LOS ALEROS AL LADO DE LA CANCHA DE BALONCESTO.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CIELORASO EN EL AULA 8 EN LA SEDE A.

SE REALIZO LA EXCAVACION DE LA CAJA DE REGISTRO DE AGUAS LLUVIAS Y LA ZANJA PARA LA TUBERIAS DE LAS AGUAS LLUVIA EN 4" PVC PESADO.

SE ESTAN PINTANDO LOS BAJANTES DE LAS AGUAS LLUVIAS EN LA ZONA DE LA CANCHA DE BALONCESTO.

SE ENCONTRO UNA CANAL DE AGUAS LLUVIA EN EL FRENTE DEL MURO CICLOPEO EXISTENTE EN LA ZONA DE LA VIA POSTERIOR, QUE ESTA TAPADO Y NO ESTA COGIENDO EL AGUA LLUVIA. ACTUALMENTE, SE RECOMIENDA QUE SE AUTORICE SU INTERVENCION PARA SOLUCIONAR ESTE PROBLEMA.

SEPTIEMBRE 9 | 2025 MARTES

CLIMA: DESPEJADO LA MAÑANA Y TARDE

PERSONAL DE OBRA: 2 OFICIAL ELECTRICO, 1 AYUDANTE, 2 OFICIALES CIELO RASO, 2 OFICIALES Y 1 AYUDANTE, 1 ASEO, 1 RESIDENTE.

ACTIVIDADES REALIZADAS: EL DIA DE HOY SE HACEN LAS MEDIDAS PARA LA COLOCACION DEL MONTAJE DE NIVELACION PARA LA ZONA DE LOS JUEGOS INFANTILES EN LA SEDE A. SE REALIZO RECORRIDO CON EL SUPERVISOR DE OBRA, INTERVENTORIA Y CONTRATISTA EN LA SEDE A.

SE CONTINUA CON LAS INSTALACIONES ELECTRICAS EN LA CUBIERTA DE BIBLIOTECA Y ENFERMERIA, Y SE REALIZA EL MONTAJE DEL CIELORASO POR PARTE DEL CONTRATISTA.

SE CONTINUA CON LA INSTALACION DEL CIELORASO, EN EL AULA # 8, SE COLOCAN DOS PENDOLAS METALICAS EN EL FONDO DEL SALON DE 2 X 3, PARA RETENCION DE LAS LUMINARIAS EN ALUMINIO.

RESIDENTE DE OBRA