FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	0
FECHA	13/11/2024

FECHA: 01/07/2025 (Día / Mes / Año)

SUBGERENCIA: DIRECCIÓN DE CAMINOS **ACTA No.** 1 **VALOR BASICO ACTA:** $ 373.406.466,04 **MES** 09/04/25 - 30/06/25

ACTA FINAL □

CONTRATO No : ICCU-LP-202 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
"ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA , RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA SABANA DE OCCIDENTE Y SABANA CENTRODEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS PEB BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 dias (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 8 meses y 22 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
A	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE YACOPÍ - PROVINCIA: RIONEGRO**						**$ 54.307.899,86**		**$ -**		**$ 54.307.899,86**		**$ 54.307.899,86**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA - VÍA GLORIETA CENTROS Y VEREDA LA MUÑOZ									**$ -**				
4	**OBRAS DE ARTE**												
	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	ML	34,96	$ 1.553.429,63	$ 54.307.899,86	0,00	$ -	34,96	$ 54.307.899,86	34,96	$ 54.307.899,86
B	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE QUIPILE - PROVINCIA: TEQUENDAMA**						**$ 6.629.571,20**		**$ -**		**$ 6.629.571,20**		**$ 6.629.571,20**
RIEGO DE IMPRIMACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE VÍA SECTOR TIERRA NEGRA													
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**								$ -				
	3,5	420,1	RIEGO DE IMPRIMACION	M2	1120,00	$ 5.919,26	$ 6.629.571,20	0,00	$ -	1120,00	$ 6.629.571,20	1120,00	$ 6.629.571,20
C	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE NOCAIMA - PROVINCIA: GUALIVÁ**						**$ 9.071.034,78**		**$ -**		**$ 9.071.034,78**		**$ 9.071.034,78**
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS BAJO PUENTE QUEBRADA LA JOYA											$ -		
1	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**												
	1,1	201 P	DEMOLICIÓN CONCRETO ESTRUCTURAL (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	47,00	$ 193.000,74	$ 9.071.034,78	0,00	$ -	47,00	$ 9.071.034,78	47,00	$ 9.071.034,78
D	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VIOTÁ - PROVINCIA: TEQUENDAMA**						**$ 2.184.402,52**				**$ 2.184.402,52**		**$ 2.184.402,52**
MANTENIMIENTO DE VÍA - VEREDA FLORENCIA SECTOR EL CRUCE											$ -		
3	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**												
	3,15	311,1	AFIRMADO	M3	18,97	$ 115.150,37	$ 2.184.402,52	0,00	$ -	18,97	$ 2.184.402,52	18,97	$ 2.184.402,52
E	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE ANAPOIMA- PROVINCIA: TEQUENDAMA**						**$ 207.608.313,43**		**$ -**		**$ 44.821.574,14**		**$ 44.821.574,13**
MANTENIMIENTO PUENTE GOLCONDA													
2	**EXPLANACIÓN Y EXCAVACIONES**								$ -				
	2,13	600,4 P	EXCAVACIONES VARIAS EN MATERIAL COMÚN SECO A MANO (INCLUYE RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA MENOR DE 5 KM)	M3	81,47	$ 56.821,48	$ 4.629.245,98	0,00	$ -	81,47	$ 4.629.245,98	81,47	$ 4.629.245,98
4	**OBRAS DE ARTE**								$ -				
	4,15	621,1 P	PILOTE EN CONCRETO DE 3000 PSI, DIÁMETRO 1.5M. CONSTRUCCIÓN MANUAL (INCLUYE EXCAVACIÓN EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL, REFUERZO Y ANILLOS)	ML	5,00	$ 5.732.317,04	$ 28.661.585,20	0,00	$ -	5,00	$ 28.661.585,20	5,00	$ 28.661.585,20
	4,60	630,4	CONCRETO CLASE D C:3000 PSI (VIGA)	M3	10,13	$ 687.974,07	$ 6.969.177,33	0,00	$ -	10,13	$ 6.969.177,33	10,13	$ 6.969.177,33
	4,52	640,1	ACERO DE REFUERZO 60000 PSI MURO	KG	4091,86	$ 7.213,33	$ 29.515.936,49	0,00	$ -	632,38	$ 4.561.565,63	632,38	$ 4.561.565,63
	4,10	630,1	CONCRETOS CLASE A, f´c =5000 psi.	M3	52,82	$ 1.135.499,26	$ 59.977.070,87	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4,70	630,4	CONCRETOS CLASE D, f´c =3000 psi (elevaciones)	M3	27,65	$ 825.137,04	$ 22.815.039,07	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4,24	630,6	CONCRETO CLASE F C:2000 PSI PARA SOLADOS Y ATRAQUES	M3	0,56	$ 442.509,63	$ 248.911,67	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	4,23	610,1	RELLENO PARA ESTRUCTURAS	M3	120,00	$ 132.491,85	$ 15.899.022,22	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
1	**PRELIMINARES**												
	1,50	201,7	DEMOLICIÓN DE ESTRUCTURAS (INCLUYE CARGUE Y RETIRO DE SOBRANTES A UNA DISTANCIA DE 5KM)	M3	325,40	$ 67.431,85	$ 21.942.324,59	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
	MAQUINARIA												
			EXCAVADORA ORUGA ENTRE 20 A 25 TONS	HORA	65,00	$ 230.000,00	$ 14.950.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			CAMA BAJA CON TRÁILER DE DOS EJES	KM	75,00	$ 22.000,00	$ 1.650.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
			SUMINSITRO DE ESCOLTA	DIA	1,00	$ 350.000,00	$ 350.000,00	0,00	$ -	0,00	$ -	0,00	$ -
F	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SUPATÁ - PROVINCIA DE GUALIVÁ**						**$ 83.548.987,69**		**$ -**		**$ 83.548.987,69**		**$ 83.548.987,69**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA - VÍA GLORIETA CENTROS Y VEREDA LA MUÑOZ													
4	**OBRAS DE ARTE**								$ -		$ -		
	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	M3	57,91	$ 1.442.738,52	$ 83.548.987,69	0,00	$ -	57,91	$ 83.548.987,69	57,91	$ 83.548.987,69
G	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE VERGARA - PROVINCIA DE GUALIVÁ**						**$ 16.706.912,06**		**$ -**		**$ 16.706.912,06**		**$ 16.706.912,06**
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA - SECTOR SANTA ROSA													
4	**OBRAS DE ARTE**								$ -		$ -		
	4,50	***	SUMINISTRO E INSTALACIÓN TUBERÍA EN PVC-ALCANTARILLADO, DIÁMETRO 36"	M3	11,58	$ 1.442.738,52	$ 16.706.912,06	0,00	$ -	11,58	$ 16.706.912,06	11,58	$ 16.706.912,06
H	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE NIMAIMA - PROVINCIA DE GUALIVÁ**						**$ 43.815.000,00**		**$ -**		**$ 43.815.000,00**		**$ 43.815.000,00**
SUMINISTRO DE MAQUINARIA - SECTOR PASO EL TRINO													
*	**SUMINISTRO DE MAQUINARIA**							0,00	$ -		$ -		
			EXCAVADORA SOBRE ORUGA CON BALDE (PESO ENTRE 20 Y 25 TONELADAS)	HORA	190,50	$ 230.000,00	$ 43.815.000,00	0,00		190,50	$ 43.815.000,00	190,50	$ 43.815.000,00

FORMATO
GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA
INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA

CÓDIGO	MA-GP-FR-038
VERSIÓN	0
FECHA	13/11/2024

FECHA: 01/07/2025 (Día / Mes / Año)

SUBGERENCIA: DIRECCIÓN DE CAMINOS **ACTA No.** 1 **VALOR BASICO ACTA:** $ 373.406.466,04 **MES** 09/04/25 - 30/06/25

ACTA FINAL ☐

CONTRATO No : ICCU-LP-202 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
"ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA , RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA SABANA DE OCCIDENTE Y SABANA CENTRODEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS PEB BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 dias (En meses según contrato principal)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

PLAZO ACUMULADO: 8 meses y 22 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR
I	**ATENCIÓN DE EMERGENCIA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO DEL TEQUENDAMA - PROVINCIA DEL TEQUENDAMA**						**$ 15.512.000,00**		**$ -**		**$ 15.512.000,00**		**$ 15.512.000,00**
SUMINISTRO DE MAQUINARIA - SECTOR CHUSACA													
*	**SUMINISTRO DE MAQUINARIA**							0,00	$ -		$ -		
			EXCAVADORA SOBRE ORUGA CON BALDE (PESO ENTRE 7 Y 11 TONELADAS)	HORA	47,80	$ 170.000,00	$ 8.126.000,00	0,00		47,80	$ 8.126.000,00	47,80	$ 8.126.000,00
			CAMION PLANCHON SENCILLO (Equipo cargado)	KM	71,00	$ 16.000,00	$ 1.136.000,00	0,00		71,00	$ 1.136.000,00	71,00	$ 1.136.000,00
			CAMION PLANCHON SENCILLO (Equipo Vacio)	TRASLADO	2,00	$ 750.000,00	$ 1.500.000,00	0,00		2,00	$ 1.500.000,00	2,00	$ 1.500.000,00
			VOLQUETA DOBLETROQUE	DIA	5,00	$ 950.000,00	$ 4.750.000,00	0,00		5,00	$ 4.750.000,00	5,00	$ 4.750.000,00
	COSTO DIRECTO						$ 439.384.121,55		$ -		$ 276.597.382,25		$ 276.597.382,25
*	**AIU (35%)**						$ 153.784.442,54		$ -		$ 96.809.083,79		$ 96.809.083,79
*	**TOTAL**						$ 593.168.564,09		$ -		$ 373.406.466,04		$ 373.406.466,04
*	**DISPONIBLIDAD ATENCION DE EMERGENCIAS** (Aquí iria el valor que aun tenemos disponible para atención Emergencia)						$ 6.206.831.435,91						
*	**VALOR TOTAL DEL CONTRATO**						$ 6.800.000.000,00						
*	**TOTALES**						$ 6.800.000.000,00						
*	**VALOR TOTAL PRESENTE ACTA**								$ -		$ 373.406.466,04		$ 373.406.466,04
*	**VALOR TOTAL A PAGAR EN LA PRESENTE ACTA....**												

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 35 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 1.360.000.000,00	100,00%
Valor Amortizado Acta No 1	$ 74.681.293,21	5,49%
Valor Amortizado Acumulado	$ 74.681.293,21	5,49%
Valor Saldo por Amortizar	$ 1.285.318.706,79	94,51%

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

PUNTOS INTERVENCIÓN	VALOR BASICO PRESENTE MES	AIU	TOTAL PRESENTE MES
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT PVC 36" - MUNICIPIO DE YACOP	$ 54.307.899,86	$ 19.007.764,95	$ 73.315.664,81
RIEGO DE IMPRIMACIÓN PARA REHABILITACIÓN DE VÍA MUNICIPIO DE QUIPILE	$ 6.629.571,20	$ 2.320.349,92	$ 8.949.921,12
DEMOLICIÓN ESTRUCTURAS DE CONCRETO REFORZADO BAJO PUENTE QUEBRADA LA JOYA MUNICIPIO DE NOCAIMA	$ 9.071.034,78	$ 3.174.862,17	$ 12.245.896,95
MANTENIMIENTO DE VÍA - MUNICIPIO DE VIOTÁ	$ 2.184.402,52	$ 764.540,88	$ 2.948.943,40
REHABILITACIÓN ALETAS Y RECALCE ESTRIBOS PUENTE GOLCONDA - MUNICIPIO DE ANAPOIMA	$ 44.821.574,14	$ 15.687.550,95	$ 60.509.125,09
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT PVC 36" - MUNICIPIO DE SUPATÁ	$ 83.548.987,69	$ 29.242.145,69	$ 112.791.133,38
SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE TUBERIA NOVAFORT PVC DE 36"- MUNICIPIO DE VERGARA	$ 16.706.912,06	$ 5.847.419,22	$ 22.554.331,28
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPIO DE NIMAIMA	$ 43.815.000,00	$ 15.335.250,00	$ 59.150.250,00
ALQUILER DE MAQUINARIA PESADA MUNICIPIO DE SAN ANTONIO	$ 15.512.000,00	$ 5.429.200,00	$ 20.941.200,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 276.597.382,25**	**$ 96.809.083,79**	**$ 373.406.466,04**

VALOR TOTAL PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 373.406.466,04
MENOS AMORTIZACIÓN DEL ANTICIPO (20%) $ 74.681.293,21
VALOR TOTAL PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 298.725.172,83

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 298.725.172,83 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

NO APLICA

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA INCLUYENDO AIU	VR. ACUMULADO
TOTAL	$ -	$ -

VALOR EN LETRAS: DOSCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES, SETECIENTOS VEINTICINCO MIL , CIENTO SETENTA Y DOS PESOS CON OCHENTA Y TRES CENTAVOS M/CTE

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO

				% ejecución
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 6.800.000.000,00			
VALOR ADICIÓN No. 1	$ -			
ANTICIPO		$ 1.360.000.000,00	20,00%	20,00%
ACTA No 1		$ 373.406.466,04	5,49%	4,39%
AMORTIZACIÓN ACTA No 1		-$ 74.681.293,21	-1,10%	
SALDO A FAVOR DEL ICCU		$ 5.141.274.827,17	75,61%	75,61%
SUMAS IGUALES	**$ 6.800.000.000,00**	**$ 6.800.000.000,00**	**100%**	**100%**

	FORMATO GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA INFORME DE SUPERVISIÓN Y/O VISITA PARA CONVENIOS ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MA-GP-FR-038
		VERSIÓN	0
		FECHA	13/11/2024

FECHA: 01/07/2025 (Día / Mes / Año)

SUBGERENCIA: DIRECCIÓN DE CAMINOS **ACTA No.** 1 **VALOR BASICO ACTA:** $ 373.406.466,04 **MES** 09/04/25 - 30/06/25

ACTA FINAL □

CONTRATO No : ICCU-LP-202 DE 2025 (Indique número y año)

OBJETO:
"ATENCIÓN Y PREVENCIÓN INTEGRAL DE EMERGENCIAS VIALES Y DE PUENTES VEHICULARES EN LAS PROVINCIAS DE BAJO MAGDALENA , RIO NEGRO, UBATÉ, GUALIVA, MAGDALENA CENTRO, TEQUENDAMA SABANA DE OCCIDENTE Y SABANA CENTRODEL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA"

CONTRATISTA: CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025 (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 217 DE 2025 INTERVENTOR: CONSORCIO INTERVIAS PEB BB

PLAZO INICIAL: 8 meses y 22 dias (En meses según contrato principal)

PLAZO ACUMULADO: 8 meses y 22 dias (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 09/04/2025 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 31/12/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)

FECHA DE REANUDACIÓN: (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 6.800.000.000,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) **(B)**: $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: $ 6.800.000.000,00

No.	ITEM DE PAGO	INVIAS	CONDICIONES INICIALES					OBRA EJECUTADA					
								ACUMULADO ANTERIOR		PRESENTE ACTA		ACUMULADO	
			ACTIVIDAD	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR	CANTIDAD	VALOR

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:

1. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina electrónica cuando aplique.

2. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.

3. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
4. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
5. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
6. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: ANDRÉS FELIPE ARDILA ARANGO
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
CONSORCIO EMERGENCIAS CUN 2025
Contratista

Firma:
Nombre: JUAN MANUEL BRAVO PAEZ
REPRESENTANTE LEGAL Y/O APODERADO
CONSORCIO INTERVIAS PEB-BB
Interventor

Firma:
Nombre: CRISTIAN FABIAN TORRES GARZÓN
SUPERVISOR / GESTOR
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
ICCU

Firma:
Nombre: Ing. LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
Directora técnica - Dirección de caminos
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA -ICCU
ICCU

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subgerencia Administrativa y Financiera).
Copias: Subgerencia Técnica (Concesiones, Construcciones o Infraestructura), Contratista, Interventor y Supervisor.