CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 4 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: estabilización talud subbase K1 035 a K1 140

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramos Martínez**

Entre el tramo K1+035 al K1+140 de la via del corregimiento de martinez, se presenta una curva la cual le pasa perimetralmente un canal natural que recoge las agua lluvias de las fincas aledañas. En conversacion con los habitantes de la zona, afirman que en temporadas de lluvias el flujo de agua en bastante y esto puede generar socavacion de la estructura del pavimento en este tramo y asi mismo el desprendimiento de los bordillos prefabricados.

Anexo registro fotografico:















Se solicita presentar una propuesta tecnica y solucionar la posible socavacion que se puede presentar en dicha zona. Esta informacion debe ser entregada en un plazo no mayor a cinco (5) dias del radicado de este documento.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

CONSORCIO ACI-3B

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 5
Anexo:
Nombre anexos:

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
4/11/2022 2:46:37 p. m.