CONSORCIO ACI-3B

Radicación relacionada: ENT-22-023698

Bogotá D.C., 5 de noviembre de 2022

Señor(a)
JORGE ALBERTO FLOREZ ROMERO
Representante legal
CONSORCIO CRT PROGRESA
CR 6 - 65 24 OF C C PLACE MALL BRR LA CASTELLANA
consorciocrtprogresa@gmail.com
CORDOBA - MONTERIA

Asunto: Respuesta a oficios SAL-22-017425, SAL-22-018536, SAL-22-019041- Propuesta para el manejo de aguas lluvia.

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

buenos días,

La información enviada presenta el dimensionamiento geométrico de una estructura de batea en intersecciones viales. las dimensiones de las placas se ajustan a las dimensiones del diseño geométrico y se consideran que es una obra de ajuste para la recolección de aguas lluvias de acuerdo al espacio disponible de vía. Se hacen las siguientes recomendaciones.

- los puntos de batea corresponden a intersecciones viales y se recomienda descargar estos puntos directamente hacia el caño Bugre.
- se recomienda que las bateas no queden en puntos sin posibilidad descarga hacia el caño el Bugre por escorrentía superficial.
- se recomienda que la longitud máxima de escorrentía superficial sobre la vía no exceda los 50m-80m de longitud. por lo cual, se recomienda agregar puntos de descarga en tramos conformados entre estas distancias agregando los sumideros acordes al diseño hidráulico y al diseño geométrico de la vía.
- se recomienda realizar la verificación predial para el cruce de las tuberías de descole del sumidero acorde al espaciamiento recomendado.

No se genera un documento de revisión ya que la información no contiene un componente hidráulico y una implantación topográfica del sector, por lo que se considera un producto NO CONFORME para su construccion.

Cordialmente,

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
5/11/2022 9:32:30 a. m.

CONSORCIO ACI-3B



Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Folios: 2
Anexo:
Nombre anexos: