CONSORCIO ACI-3B

Bogotá D.C., 21 de noviembre de 2022

Ingeniero
Jorge Alberto Flores Romero
REPRESENTANTE LEGAL
CONSORCIO CRT PROGRESA
consorciocrtprogresa@gmail.com,diroperativo2021@gmail.com

Asunto: actividad instalación de bordillos

REFERENCIA: INTERVENTORIA TECNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA Y AMBIENTAL PARA EL MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE VIAS TERCIARIAS DEL PROGRAMA "COLOMBIA RURAL" EN LOS MUNICIPIOS DEL DEPARTAMENTO DEL CÓRDOBA - GRUPO 4.

De acuerdo con el seguimiento y control que esta interventoría realiza a su Contrato de Obra, **construcción de pavimento en concreto rígido de vías de tercer orden en el corregimiento Martínez, barrio Chuchurubi y la vía que comunica el casco urbano de Cereté con la vereda el Quemado, en el corregimiento del retiro de los indios, en el municipio de Cereté, departamento de Córdoba.**

Nos permitimos realizar las siguientes observaciones: **tramo Martínez**

Sr contratista CONSORCIO CRT PROGRESA, se le informa que para poder ser recibida por visto bueno la entrega de bordillo instalados en obra de la via en construcción del corregimiento. Estos deben ser entregados:

- Bordillos prefabricado instalado.
- Bordillos con sus respectivas juntas en mortero.
- Juntas en mortero del lado hacia el pavimento y el espaldar del bordillo, que garantice la no entrada de las aguas lluvias.

Se observa en obra que los bordillos solo están siendo entregados con mortero de junta en la parte delantera del bordillo, dejando los espaldares sin mortero.

Anexo registro fotográfico









De no ser entregados los bordillos como se comento anteriormente, no se tendrá en cuenta en actas de cobro.

Lo anterior es con el fin de Implementar todas las medidas pertinentes para dar avance a la obra e iniciar lo más antes posible con las actividades.

Cordialmente,

Miguel Armando Diaz Rivera
Director De Interventoría

Firmado digitalmente
Para validar autenticidad de este documento escanee el código QR
21/11/2022 11:51:55 a. m.

Folios: 3
Anexo:
Nombre anexos: