Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

INFORME No. 25

CONVENIO No. 2339 - 2023

FORTALECIMIENTO AL SERVICIO DE GAS DOMICILIARIO POR REDES MEDIANTE SUBSIDIO DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA PARA LOS ESTRATOS 1 Y 2 DE LOS MUNICIPIOS; OICATA, SANTA ROSA DE VITERBO, TOPAGA, MONGUI, MONGUA, FIRAVITOBA, CUCAITA, SAMACA, CALDAS, TUNJA.

Foto: Municipio de Santa Rosa de Viterbo



PRESENTADO A:

GOBERNACIÓN DE BOYACÁ

SECRETARÍA DE MINAS Y ENERGÍA

OCTUBRE 15 DE 2025

TUNJA

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

GENERALIDADES

OBJETO: "AUNAR ESFUERZOS TÉCNICOS, ADMINISTRATIVOS Y FINANCIEROS PARA LA CONECTIVIDAD DE GAS DOMICILIARIO MEDIANTE SUBSIDIOS DE DERECHOS DE CONEXIÓN E INSTALACIÓN INTERNA DE LOS MUNICIPIOS DE TUNJA, OICATA, CUCAITA, CALDAS, SAMACA, FIRAVITOBA, MONGUÍ, TÓPAGA, MONGUA Y SANTA ROSA DE VITERBO".

Decreto 0389 de 27 de marzo del 2023.
"Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Monguí y Mongua del Departamento de Boyacá" mediante Decreto No. 0176 de 23 de febrero de 2023, emitido por el Gobernador de Boyacá se priorizó, aprobó y se designó a la Entidad Ejecutora del proyecto de inversión denominado "Fortalecimiento al Servicio de Gas Natural Mediante Subsidios de Derechos de Conexión e instalaciones internas para los Municipios de Tunja, Oicata, Cucaita, Caldas, Samacá, Firavitoba, Tópaga, Santa Rosa, Monguí y Mongua del Departamento de Boyacá" identificado con código BPIN 2022000050029, el cual será financiado con recursos del Sistema General de Regalías.

FASE
El proyecto se encuentra en fase I: Gestión de permisos, construcción de las redes, gasificación en avance y puestas en servicio por sectores

FECHA DE INICIO:
25 de Mayo de 2023

PLAZO DE EJECUCIÓN
Plazo de ejecución inicial: NUEVE (09) MESES – Marzo-24
Plazo de ejecución Prórroga N°1 SEIS (06) MESES – Septiembre 24
Plazo de ejecución Prórroga N°2 DOCE (12) MESES – Septiembre 25

ENTIDAD EJECUTORA
Gas Natural Cundiboyacense SA ESP

ENTIDAD ENCARGADA DE LA SUPERVISIÓN
Departamento de Boyacá – secretaria de Minas y Energía

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

1. **AVANCE DE EJECUCION DE ACTIVIDADES**

FECHA DE CORTE: octubre 15 2025

MUNICIPIO OICATA

La red de distribución avanza en un 95%, el potencial interno está en 450 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 69%, Puesta en servicio el 68% para un total de 411 usuarios.

MUNICIPIO TOPAGA- VADO CASTRO

La red de distribución avanza en un 85%, el potencial interno está en 300 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 60%, Puesta en servicio 59% para un total de 267 usuarios.

MUNICIPIO MONGUI

La red de distribución avanza en un 82%, el potencial interno está en 400 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 49%. Puesta en servicio el 49% para un total de 367 usuarios.

MUNICIPIO MONGUA

La red de distribución avanza en un 82%, el potencial interno está en 396 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 65%. Puesta en servicio el 62% para un total de 345 usuarios.

MUNICIPIO CUCAITA VDA PIJAOS

La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 148 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 63%. Puesta en servicio 56% para un total de 129 usuarios.

MUNICIPIO SAMACA

La red de distribución avanza en un 100%, el potencial interno está en 400 usuarios (igual al potencial inicial) y construcción de instalaciones internas en un 97%. Puesta en servicio 97% para un total de 386 usuarios.

MUNICIPIO CALDAS- NARIÑO

La red de distribución avanza en un 85%, el potencial interno está en 150 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 64%, puesta en servicio 60% para un total de 131 usuarios.

MUNICIPIO TUNJA

La red de distribución avanza en un 68%, el potencial interno está en 626 usuarios y construcción de instalaciones internas en un 53%. Puesta en servicio el 48% para un total de 362 usuarios.

MUNICIPIO SANTA ROSA DE VITERBO

La red de distribución avanza en un 56%, el potencial interno está en 500 usuarios, construcción de instalaciones internas en un 56%. Puesta en servicio 56% para un total de 280 usuarios

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

2. CUADRO SEGUIMIENTO DE EJECUCIÓN

El presente convenio tiene por objetivo lograr la aplicación de 4.870 subsidios, de los cuales a la fecha se han aplicado un total de **2.678 subsidios** que corresponden a los clientes que han sido puestos en servicio hasta la fecha de corte del informe actual: **15 de octubre de 2025**.

Consideraciones presupuestales: El presupuesto total del presente convenio es de $ 6.477.820.760, en el corte de noviembre de 2024 se presentó factura electrónica F94G-1 por valor de $2.259.921.452 correspondiente a 1.699 subsidios.

En el corte del presente informe al 15 de octubre de 2025, se dieron un total de 101 altas.

CORTE AL 15 OCTUBRE 2025										
MUNICIPIO	% AVANCE RED DE	POTENCIAL INICIAL	POTENCIAL VANTI	TOTAL COMERCIAL	INSTALACIONES	% AVANCE CONSTRUC	ALTAS EN SERVICIO	% DE INSTALACIO	VALOR SUBSIDIO	VALOR A COBRAR
OICATA	95%	600	450	411	411	69%	411	69%	$ 1.330.148	$ 546.690.828
STA ROSA DE VITERBO	56%	500	524	500	280	56%	280	56%	$ 1.330.148	$ 372.441.440
TOPAGA	85%	450	300	300	270	60%	267	59%	$ 1.330.148	$ 355.149.516
MONGUI	82%	750	400	400	370	49%	367	49%	$ 1.330.148	$ 488.164.316
MONGUA	82%	560	396	396	364	65%	345	62%	$ 1.330.148	$ 458.901.060
FIRAVITOBA	55%	400	350	350	90	23%	0	0%	$ 1.330.148	$ -
CUCAITA	100%	230	148	144	144	63%	129	56%	$ 1.330.148	$ 171.589.092
SAMACA	100%	400	400	370	386	97%	386	97%	$ 1.330.148	$ 513.437.128
CALDAS	85%	220	150	143	140	64%	131	60%	$ 1.330.148	$ 174.249.388
TUNJA	68%	760	626	526	400	53%	362	48%	$ 1.330.148	$ 481.513.576
TOTAL	81%	4870	3744	3540	2826	57%	2678	54%	-	$ 3.562.136.344
TOTAL SUBSIDIOS CONVENIO										4870
VALOR TOTAL EJECUTADO										$ 3.562.136.344
VALOR POR EJECUTAR										$ 2.915.684.416
VALOR COBRADO EN FACTURA ELECTRONICA F94G-1										$ 2.259.921.452
VALOR PENDIENTE POR COBRAR INFORME Nª 25										$ 1.302.214.892

Tabla No. 1. Descripción de las conexiones.

3. LISTADO DE USUARIOS PUESTOS EN SERVICIO Y CON SUBSIDIO APLICADO

Septiembre 09 de 2025 – octubre 01 de 2025

A continuación, se relacionan los clientes que fueron dados de alta en el periodo de corte del presente informe, los cuales también se relacionan en listado de Excel Anexo N°1, en el cual se encuentra el detalle de cada cliente, incluyendo: Nombre del cliente, cédula de ciudadanía, N° Cuenta contrato, N° Medidor, Dirección y municipio.

Los clientes aquí relacionados cumplen los criterios establecidos en el convenio (Estrato 1 y 2) y se encontraban incluidos en los listados iniciales del censo para ser beneficiarios del subsidio de Derecho de conexión e instalación interna definido.

	CUENTA CONTRATO	MEDIDOR	NOMBRE	Cedula	MUNICIPIO	DIRECCIÓN PDS
1	64410008	007120250004078272	FLOR OLIVA ESTUPIÑAN VELAZCO	52172026	OICATA	VDA CENTRO OICATA 4571 1 1
2	64409566	007120250004078273	CELSO URIEL PIÑA ROJAS	6762605	OICATA	VDA CENTRO OICATA 4572 1 1
3	64410004	007120250004078274	YADDY ELIZABETH PAEZ ROJAS	33376535	OICATA	VDA CENTRO OICATA 4573 1 1

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

4	64409559	007120250004078271	NATALIA SANTANA SANCHEZ	1018406917	OICATA	VDA CENTRO OICATA 4574 1 1
5	64423734	007120250004078521	EMMA PEREZ GOMEZ	24047560	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9230 1 1
6	64410588	007120250004078227	FANNY DE LA CRUZ RIOS LEON	24047698	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9224 1 1
7	64394987	007120250004078228	RUDY LILIANA CASTILLO ROSAS	1052389218	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9152 1 1
8	64395156	007120250004078234	ADOLFO GOMEZ TORRES	74300657	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9214 1 1
9	64392689	007120250004078233	MARIA ELISA BAEZ LOPEZ	24049382	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9212 1 1
10	64394648	007120250004078231	LEIDY YAZMIN GOMEZ	1055272836	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9218 1 1
11	64394680	007120250004078232	ROSALBINA PLAZAS LOZANO	24047559	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9180 1 1
12	64392735	007120250004078229	AURORA DE LA CRUZ RIOS LEON	24048707	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9177 1 1
13	64392709	007120250004078230	BERTA RIOS LEON	24048833	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9227 1 1
14	64396007	007120250004078523	ANA MYRIAM ANGARITA ESPINEL	28056904	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9172 1 1
15	64329688	007120250004078354	JORGE ARTURO ALVAREZ LEON	7223176	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 6510 1 1
16	64329120	007120250004078349	JESUS ALBERTO ALVAREZ LEON	80542184	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 6520 1 1
17	64423698	007120250004078347	LAUREANO DE JESUS GOMEZ TORRES	4163512	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9674 1 1
18	64424172	007120250004078348	ANA TULIA RINCON PEREZ	24049021	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9668 1 1
19	64427219	007120250004078353	RIGOBERTO GOMEZ SANTOS	4242992	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9675 1 1
20	64332663	007120250004078223	HERMINDA ISABEL OCHOA VEGA	23522862	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 6515 1 1
21	64332655	007120250004078346	NELSON ALEJANDRO CRISTANCHO FERNANDEZ	74326623	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7930 1 1
22	64414633	007120250004078352	OLMEDO GOMEZ SANTOS	74301701	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9665 1 1
23	64396038	007120250004078345	NOHORA ALICIA GOMEZ ZAFRA	24049577	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9691 1 1
24	64395113	007120250004078351	OMAIRA GOMEZ PINTO	24049710	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9229 1 1
25	64332659	007120250004078350	ANA GEORGINA GOMEZ TORRES	23547250	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9662 1 1
26	64386418	007120250004078224	SAMUEL MOLANO MONTOYA	1053443066	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6330 1 1
27	64383460	007120250004078222	ZORAIDA SERRANO DE FAJARDO	23547175	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0400 1 1
28	64229926	007120250004078506	MARIA CRISTINA BARRIGA DE AMEZQUITA	41736104	OICATA	VDA GUINTIVA 4088 1 00001
29	64424471	007120250004078741	MARIA DEL CARMEN LEON DE DAZA	23543743	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7965 1 1
30	64424492	007120250004078743	MARIA GRACIELA JIMENEZ BEJARANO	20748686	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7959 1 1
31	64426678	007120250004078738	MARIA DEL ROSARIO GOMEZ TORRES	24047808	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9677 1 1
32	64424323	007120250004078744	ENILDA GRACIELA GUERRERO SIERRA	52757009	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7916 1 1
33	64424890	007120250004078737	LUISA GIL CELY	24049554	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9210 1 1
34	64425678	007120250004078740	PEDRO ANTONIO ALFONSO CASTAÑEDA	4111130	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9679 1 1

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

35	64361884	007120250004078742	CAROL VIVIANA INFANTE PUERTO	1055273773	Santa Rosa De Viterbo	VDA QUEBRADA GRANDE 9307 1 1
36	64399510	007120250004078739	CARLOS JULIO PINTO INFANTE	74301628	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9669 1 1
37	64427254	007120250004078736	MARLIO HONOFRE GOMEZ TORRES	74301226	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7906 1 1
38	64387711	007120250004078735	JUAN PABLO CARDENAS GALLO	74302422	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7915 1 1
39	64395563	007220250004069129	JOSE ALFREDO VARGAS SALGADO	18876302	MONGUI	VDA CENTRO 1174 1 1
40	64395550	007220250004069134	MIGUEL ANTONIO ACEVEDO QUIROZ	80218580	MONGUI	VDA CENTRO 1006 1 1
41	64392641	007120250004078363	JOSE ALIRIO RODRIGUEZ VEGA	4282177	TOPAGA	VDA SAN JUDAS TADEO 455 1 1
42	64424044	009520240000031454	JUAN MANUEL JIMENEZ	7183557	TUNJA	VDA PIRGUA 3525 1 1
43	64423364	009520240000031456	PEDRO LUIS RODRIGUEZ RAMIREZ	1049632583	TUNJA	VDA PIRGUA 3585 1 1
44	64420004	009520240000031121	JUAN MANUEL RIVERA RIVERA	7171658	TUNJA	VDA PIRGUA 3330 1 1
45	64394662	007120250004078372	MONICA LORENA TORRES CASTRO	1052395087	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0350 1 1
46	64394593	007120250004078368	LAURA VICTORIA TORRES CASTRO	1055272834	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0320 1 1
47	64393504	007120250004078366	LUISA ANTONIA CASTRO DE TORRES	23545444	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0330 1 1
48	64388276	007120250004078370	OLIVERIO HOLGUIN LEON	4110874	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0110 1 1
49	64386779	007120250004078374	HERNAN ANDRES JIMENEZ MOLANO	1055313872	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6030 1 1
50	64427474	009520240000031470	ESPERANZA DE JESUS SANABRIA ARIAS	23433386	TUNJA	VDA PIRGUA 3515 1 1
51	64391520	009520240000031462	CARLOS EDILBERTO PUIN SANCHEZ	7163690	TUNJA	VDA PIRGUA 0740 1 1
52	64414692	007120250004078196	RODULFO RODRIGUEZ CORREDOR	7216892	Santa Rosa De Viterbo	VDA EL SALITRE 5070 1 1
53	64398480	007120250004078201	MARILUZ MOLANO OCAMPO	46674193	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6740 1 I05
54	64397175	007120250004078202	MARCO TULIO BARRERA BOADA	74369319	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6740 1 I04
55	64397187	007120250004078235	ABDON HIGUERA HIGUERA	74380715	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6740 1 I03
56	64397162	007120250004078204	EMILISEN MARIÑO MORENO	1052379327	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6740 1 I02
57	64394225	007120250004078203	IVAN GONZALO MARIÑO	74379803	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6740 1 1
58	64387172	007120250004078198	LUIS HIOVANY ARAQUE MORENO	7430222	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0410 1 1
59	64383532	007120250004078199	BLANCA LUZ ALVAREZ AYALA	1052414856	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0370 2 1
60	64383133	007120250004078197	CARLOS JULIO ARAQUE PEDRAZA	4112232	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0380 1 1
61	64377295	007120250004078200	FABIO ANDRES MORENO	74382214	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0370
62	64439075	007120250004078192	JUANA PAOLA ALFONSO BAEZ	1052391321	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5700 1 1
63	64433872	007120250004078749	DIEGO ARMANDO RUIZ MORALES	1052380649	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0300 1 1
64	64427220	007120250004078751	OSCAR ALCIBIADES VIVAS PARADA	74378814	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5930 1 1
65	64386486	007120250004078336	MARIA DE CARMEN IBAÑEZ SANABRIA	23549579	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5680 1 INT 5

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

66	64386484	007120250004078754	MARIA ANGELICA GARCIA ECHEVERRIA	23276703	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5680 1 INT 4
67	64386872	007120250004078753	ROBERTO PINEDA FRANCO	1160349	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5680 1 INT 3
68	64386465	007120250004078750	ROSA CECILIA IBAÑEZ SANABRIA	46666788	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5680 1 INT 2
69	64386456	007120250004078242	ELPIDIA IBAÑEZ SANABRIA	46666789	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 5680 1 INT 1
70	64413337	009520240000026818	JUAN CRISTOBAL NIÑO NIÑO	4041321	CUCAITA	VDA PIJAOS 0301 PISO 1 INT 1
71	64394628	007120250004081098	ROSAURA HOLGUIN DE VIVAS	23547409	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0050 1 1
72	64388618	007120250004081100	LUIS JAIME ALFONSO HIGUERA	74369514	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6840 1 1
73	64387524	007120250004081102	LAURA SOFIA ALFONSO LEON	1053442542	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0250 1 1
74	64387215	007120250004081103	ANA VERONICA ALFONSO BECERRA	1127343052	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 0260 1 1
75	64383248	007120250004081101	ANDREA ALEXANDRA SALAMANCA VARGAS	1002537125	Santa Rosa De Viterbo	VDA SALITRE 6060 1 1
76	64413310	009520240000026817	JOSE EDILBERTO ROBLES ALBA	6774876	CUCAITA	VDA DE PIAJAOS 0761 PISO 1 INT 1
77	64228213	009520240000026816	DIANA CAROLINA SANCHEZ MONTAÑEZ	1056803058	CUCAITA	VDA DE PIAJOS 0293 1 00001
78	64413317	009520240000026815	NIDIA PATRICIA ESPINEL MARTINEZ	1002691855	CUCAITA	VDA PIJAOS 297 PISO 1 PTA 3
79	64366243	009520240000026819	MARCO EMILIO CASTILLO DUARTE	6751926	CUCAITA	VDA DE PIJAOS 736 PISO 1 PTA 3
80	64422796	007120250004078297	NANCY ADRIANA MEDINA MARIÑO	52338373	Santa Rosa De Viterbo	VDA LA CHORRERA 1980 1 1
81	64426685	007120250004078303	HIGINIO ESTEBAN GOMEZ TORRES	74300495	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7904 1 1
82	64423678	007120250004078302	EDWIN ALDEMAR SILVA INFANTE	74377880	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7924 1 1
83	64424494	007120250004078301	MARIA LUZ PEREZ TORRES	20965073	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9676 1 1
84	64423595	007120250004078298	GUSTAVO ALFONSO GONZALEZ	4206770	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 7926 1 1
85	64418601	007120250004078299	PAOLA GERALDINE TORRES CRISTANCHO	1055274653	Santa Rosa De Viterbo	VDA QUEBRADA GRANDE 9805 1 1
86	64397026	007120250004078304	MARIA EUGENIA ARENAS PEÑA / ANTES JOSE GERARDO SILVA BAEZ	51979299	Santa Rosa De Viterbo	VDA CUCUBO 9153 1 1
87	64418539	009520240000031135	FABIO ERNESTO GAONA GALVIS	19234021	TUNJA	VDA PIRGUA 3320 1 1
88	64344857	007120250004077867	ANA YAMIR MUÑOZ PARRA	40759115	CALDAS	VDA ESPALDA SCT BAJO 2990
89	64413933	009520240000027205	OLGA LUCIA CHINCHILLA PINEDA	1049626264	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1000 1 1
90	64413929	009520240000027202	JOSE GILBERTO PIRATOBA RUIZ	7177254	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1000 I04
91	64413924	009520240000027206	MARIA GRACIELA RUIZ ZIPAMOCHA	40030620	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1470 1 1
92	64413891	009520240000027203	ORLANDO MORENO CRUZ	79126938	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 5200 1 1
93	64414507	009520240000027018	JOSE MARCELO BERNAL SUAREZ	7168435	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 7009 1 1
94	64414208	009520240000027201	ANA SILVIA LOPEZ ALFONSO	40019135	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1320 1 1
95	64414584	009520240000027204	JOSE FRANCISCO ACEVEDO CHINCHILLA	79412521	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 0510 1 1
96	64414574	009520240000027209	JAIME CEPEDA VEGA	9516409	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1210 1 1

97	64413190	009520240000027210	WILLIAM HERNANDO REYES CEPEDA	6773149	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 7201 1 1
98	64413719	009520240000027017	ERIKA NATALIA AVILA ROJAS	1002331675	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1680 1 1
99	64414216	009520240000027020	LEOPOLDINA SUAREZ DE BERNAL	23263231	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 6936 1 1
100	64414566	009520240000027012	ROSA ANA BERNAL SUAREZ	33365363	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 6906 1 1
101	64413280	009520240000027013	JOSE CARLOS BERNAL SUAREZ	6776808	TUNJA	VDA TRAS DEL ALTO 1340 1 1

Igualmente hacen parte de este informe los soportes digitales de los certificados de puesta en servicio, los cuales se incluyen en el Anexo N°2 uno a uno.

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

4. EVIDENCIAS DE LA EJECUCIÓN

Actividades de adecuación de redes en los municipios de Cucaita y Tunja sectores veredales con la señalización establecida para el tipo de trabajo en desarrollo, garantizando las condiciones para entrega de obras finales de redes.









Actividades de obra de tendido, gasificacion y terminado de redes de gas natural en los sectores veredal, los trabajos se realizan bajo los parámetros de la normativa técnica colombiana establecidas.









Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

Gas Natural Cundiboyacense S.A. ESP. Entidad vigilada por la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, NUIR: 2-11001000-44, NIT: 830.045.472-8

5. SEGUIMIENTO GESTIÓN DE PERMISOS

MUNICIPIO	OBSERVACIONES GESTION DE PERMISOS
STA ROSA DE VIRTERBO	Corpoboyacá Estado: 5 cruces Radicado No. 014303 del 20/05/2025
MONGUI	Ministerio de Cultura Radicado: 22-04-2021 - 20213040280500016E En validación dentro de la entidad
MONGUA	Permiso: COORPOBOYACA radicado 23/07/2025 radicado 021133
FIRAVITOBA	Permiso CORPOBOYACA Radicado 20-05-2025 - radicado 014305

Conforme a la información suministrada, nos permitimos confirmar que, al corte del 15 de octubre de 2025, el alcance total de construcción de redes contempladas para el presente convenio se encuentra en un 81% de avance de ejecución de obras. Por otro lado, también informamos que se encuentran en gestión permisos con ANI, INVIAS y Gobernación de Boyacá para poder continuar con el avance proyectado de obras.

Cordialmente,

Lady Egea Torres
Gerente Gas Natural Cundiboyacense

ANEXOS
Anexo 1. Listado en Excel usuarios puestos en servicio del período (Sept. 09 - octubre 01)
Anexo 2. Certificados de puesta en servicio del período (Sept. 09 - octubre 01)
Anexo 3. Planillas parafiscales del periodo