Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION Acta	CORPORACIÓN NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320 VERSIÓN 2 FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE COMITÉ TECNICO No. ____

LUGAR:	Oficinas Corporacion Nasa Kiwe
FECHA:	04 de noviembre de 2025
CONTRATO No.:	Consultoria 108 de 2025
OBJETO:	ELABORACIÓN DE ESTUDIOS Y DISEÑOS DE PREINVERSIÓN PARA PROMOVER LA CONSTRUCCIÓN DE LA UNIDAD DE ATENCIÓN EN SALUD UAS DE LA LOCALIDAD DE PEDREGAL Y SECTORES ALEDAÑOS, MUNICIPIO DE INZÁ DEPARTAMENTO DEL CAUCA
CONTRATISTA:	ARQ. ABEL GERARDO RIVERA RAMÍREZ
INTERVENTOR:	ING. JOHN JAIRO LEDEZMA SOLANO

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Diego Ernesto Bravo Lasso	Apoyo supervision CNK	
John Jairo ledezma solano	Interventor	
José Andres Martinez Dorado	Revisor Geotecnico Hidraulica consultoria	
Fernando Uriel Lopez	Hidraulico consultoria	
Danny Felipe Ramirez	Estructural	
Oscar Ivan Marcillo	CONSULTOR	
GERARDO RIVERA		

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

se realiza revision tecnica con equipo consultor e interventor y supervision de contrato con el fin de efectuar revision a los avances de diseños cto 108-2025 Topograficamente se han revisado y avalado carteras e informacion de campo haciendose observaciones de dibujo que se estan realizando. En el estudio de suelos se han hecho observaciones para tener: parametros geotecnicos para el diseño de obras de contencion (muros), parametros para cajuelas aisladas a una profundidad de 0,60 m, el chequeo de asentamientos con cargas de servicion con la modulacion estructural y K de balasto para placas de piso; con estos parametros se permitira ajustar el diseño estructural, el cual se ha avanzado y esta en desarrollo. Se realiza visualizacion y revision de diseño hidrosanitario y red pluvial se verifican pendientes, profundidades y tamaños de cajas de inspeccion de modo que tanto constructivamente como funcional sea lo adecuado.
Se hace visualizacion de diseño electrico que se tiene completo en planos y memorias este diseño electrico esta en revision por interventoria. se sugiere la instalacion de lamparas led solares exteriores.
Se dan las recomendaciones para presupuestos enfatizando que se trabaje en formato excel enlazado y con formulas de modo que se puedan actualizar insumos y enlace todo el presupuesto y analisis de precios unitarios.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Se define y programa revision de verificación de diseños para el proximo viernes 14 de Noviembre donde se estima tener consolidado los ajustes a los diseños.