ACTA DE COMITÉ No. 22

FECHA: 15/08/2025 HORA INICIO: 02:30 HORA FIN: 3:00

LUGAR: VIRTUAL

ASUNTO: COMITÉ DE SEGUIMEINTO SEMANAL No. 22

ASISTENTES:

(VER ÚLTIMA HOJA)

- Carlos Ballestas
- Claudia Ballestas
- Maribel Aponte
- Francy Paola Quinche
- David Tierradentro
- Diego A. Benavides
- Alfonso Moreno
- Alejandra Tierradentro
- Diana Gonzales
- Geraldine Cerinza
- Ivone Tierradentro
- Jorge Delgado

ORDEN DEL DÍA:
REVISIÓN DE AVANCES CTOS 1737/2024 Y 1760/2024
DESARROLLO:
Se inicia la reunión con las actividades ejecutadas por parte de contratista e interventoría para cada uno de los componentes:
La interventoría realiza una presentación con los avances por componente que se tiene hasta la fecha

ACTA DE COMITÉ No. 22

Componente ambiental y forestal:
Se asistió al comité virtual el 7 de agosto.
Se emitió el oficio 157 al contratista, aprobando condicionalmente el informe ambiental número 5, debido a observaciones en el componente forestal y la falta de radicación del informe de julio.
Se radicó el informe de interventoría ambiental de julio con el oficio 158.
Componente Social:
Se reportó la asistencia al comité de la semana pasada y la verificación de línea telefónica y correo electrónico.
Atención al punto de atención a la comunidad, sin nuevas PQRS recibidas.
Revisión del informe mensual número 5 del contratista, pendiente de oficio de aprobación.
Se discutió la pertinencia de realizar la reunión de avance de la etapa, considerando que el avance es del 50% pero no hay muchos resultados para mostrar a la comunidad.
Componente SST:
Asistencia al comité semanal número 21, realizado en modalidad virtual el día 8 de agosto
Se radicó a la Entidad la atención de observaciones al Informe SST No. 4 de interventoría
Se emitó oficio con observaciones al informe SST No. 5 del Contratista
La supervisión realiza la aprobación del Informe SST No. 4 de interventoría
Componente Técnico
Avance de la semana: 3%, acumulado actual: 60%, avance financiero: $2.309 millones.
En el contrato general, avance semanal de 0.4%, acumulado anterior 0.63%, actual 8.03%.

ACTA DE COMITÉ No. 22

Estado financiero sin cambios respecto a la semana pasada.

Informes aprobados: todos los número 4, excepto el mensual SST, que fue aprobado ese día.

Informes entregados: ambiental número 5 (aprobado condicionado), social número 5 (en revisión), técnico (en atención de observaciones).

Avances: cálculo TPD 60%, informe de riesgos 50%, observaciones Secretaría de Movilidad 95%, plan de gestión de riesgos y estudio de tránsito 50% (en revisión).

Matriz de normatividad recibida, avances parciales de urbanismo, diseño y redes eléctricas recibidos.

Próximos entregables: informe de gestión y componente de pavimentos para la próxima semana.

Se propuso tratar temas pendientes del componente social en una reunión el martes siguiente, incluyendo la capacitación sobre residuos sólidos con la comunidad.

Se acordó dejar constancia en acta y no realizar la reunión de avance por falta de resultados significativos.

COMPROMISOS:

Se acordó realizar una reunión el martes de la próxima semana para tratar temas pendientes del componente social, incluyendo la capacitación sobre residuos sólidos con la comunidad. Esta reunión sustituye la reunión de avance, ya que no hay resultados significativos para presentar a la comunidad en este momento.

Aviso tratamiento de datos: La Secretaría Distrital del Hábitat almacenará y hará uso de sus datos personales con la exclusiva finalidad de cumplir con su objetivo social de conformidad con la ley, y así adelantar distintos procesos internos tales como: actividades administrativas, académicas, gestión del territorio urbano y rural, desarrollo integral de los asentamientos, estructuración de subvenciones para mejoramiento de vivienda entre otros.

Con la suscripción de este documento se entiende que autoriza la inclusión de sus datos personales en la base de datos de la Secretaría Distrital del Hábitat, con el fin de ser utilizados para cumplir los objetivos antes descritos y ser transferidos a terceros en el marco de las actividades de vivienda y hábitat.

ACTA DE COMITÉ No. 22

Firma para el cierre del acta		
Director de interventoría	**Supervisor SDHT**	**Director de Consultoría**
Carlos Andrés Ballestas	**Mario Alarcón Jarro**	**David Tierradentro**

ASISTENTES:
Ver Listado de Asistencia Adjunto



