COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.
NIT: 900772494-1
Régimen: Responsable del impuesto sobre las ventas –IVA
Persona Jurídica
CALLE 113 56 24 OF 202, Bogotá D.C., Bogotá, Colombia
Tel. 3114522253
Email. lmgs1971@gmail.com
Autorización factura electrónica de venta No. 18764084901039 válida desde 2024-12-06 hasta 2025-12-06 rango desde FECC-15 hasta FECC-50.

INGENIEROS CIVILES,
CONSULTORIA Y CONSTRUCION
NIT 900.772.494-1

Nombre o Razón Social: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS
NIT : 800215807-2
Dirección: CLL 25G 73B 90, Bogotá, D.C., Bogotá, Colombia
Teléfono:
Email: siifnacion.facturaelectronica@minhacienda.gov.co

Forma de Pago: Crédito
Medio de Pago: Transferencia Débito Bancaria
Fecha de Pago: 10/11/2025
Total de Lineas: 1

FACTURA ELECTRÓNICA DE VENTA : **FECC - 40**
MONEDA: **COP Colombia, Pesos**
HORA EMISIÓN: **21:24:53-05:00**
FECHA FIRMADO: **07/11/2025 21:24:58**

FECHA DE EMISIÓN			FECHA DE VENCIMIENTO		
DIA	MES	AÑO	DIA	MES	AÑO
07	11	2025	10	11	2025

#	CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	U.M	CANTIDAD	PRECIO U.	IMPUESTOS			DCTO.	TOTAL
						NOM.	% o VAL	MONTO		
1	7	ACTA DE AJUSTE No. 5 AL ACTA DE OBRA No. 5 DEL CONTRATO 3827 DE 2024. PERIODO MES DE ABRIL DE 2025 COBRO DEL ACTA DE AJUSTE No. 5 AL ACTA DE OBRA No. 5, CORRESPONDIENTEAL MES DEABRIL DE 2025 DEL CONTRATO No. 3827 de 2024 CUYO OBJETO ES: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ. CUENTA DE AHORROS DE AHORROS No. 24101811813 DEL BANCO CAJA SOCIAL, No. DE REGISTRO PRESUPUESTAL 132724 DEL 28 DE MAYO DE 2024. ACTA DE AJUSTE No.5.	WSD	1,00	$8.816.638,00				0,00	$8.816.638,00

Notas:
OBSERVACIONES: #$24-02-00;CTO3827de2024;wmolano@invias.gov.co#$Acta de ajuste No. 5$8.861.067. HECTOR BARRAGAN TORRES

SON: (ocho millones ochocientos ochenta y un mil sesenta y siete pesos)
CUFE: f140d5f1e0cf301960016470a9b28a039f48872d3148f9c09000c57e5b655253dae98dd3f411db71a8af5b6836d85403

Subtotal:	$8.816.638,00
Cargos:	$64,429.00
Descuento:	$0.00
Total:	$8.881.067,00

Firma Digital: VVBvyx9DdHf2MIlaBDa0+3bVD5OOLrFaeI/V0pRT9BEWV1Yk6X8wyGGNdNgxgyDE
Wd/iWGdPUusJ7Y6G9QSrXj6Mjfg16cJ1X5HGFWi5AJaHqkP2Db
IYrEUD0ZoHc58R O3WJidMhd1YgNIDbSEFVZCRUriPSpe9+F1dIrSZroRwPIF+rsVwlLzw6oX90J6ke oa+4E1w8f4MwHB84JRPFqTBjzcf5DBziK17
5UI5NO4W9LETU9agbu/G8thG+YPMH f1wUWKMGGWPD0JXiTdBdp9f/QtN3b1/mfSghE9HCDnOtHgVexT5536xHl1dulsrX ccE8tOOJW8p1hJej7Hlg
fg==

Esta factura es un título valor de acuerdo al art. 774 del C.C. y una vez aceptada declara haber recibido los bienes y servicios a satisfacción.

Representación Gráfica de la Factura de Venta Electrónica.

Software: e-Factura Proveedor tecnológico: cadena. Nit. 890.930.534-0 PLATAFORMA: Facturatech Nit. 901.143.311-8 facturatech

	INSTITUTO NACIONAL DE VIAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE **AFECTACION PRESUPUESTAL DE OBLIGACIONES**	CÓDIGO	AFINCO-FR-12	
		VERSIÓN	1	
		PÁGINA	1 DE 1	

CONTRATO N°: 3827 de 2024

		%	TIPO PAGO:		NUMERO DE ACTA O CUENTA DE COBRO	PERIODO
ANTICIPO			ACTA DE OBRA			
PAGO ANTICIPADO			ACTA DE INTERVENTORIA			
			ACTA DE AJUSTE	X	5 DEF	**ABRIL DE 2025**
DESEMBOLSO			PRESTACION DE SERVICIOS			
			OTRO			
			CUAL?			

RECURSO PRESUPUESTAL : Registre el No. de Recurso Presupuestal que financia el proyecto.
(Consulte la información en el Registro Presupuestal del Contrato)

No. COMPROMISO	**1027624**	RUBRO No.	**C-2402-0600-11-51102A**	RECURSO No.	**11**	VALOR AFECTADO	**$8.881.067,00**
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
No. COMPROMISO		RUBRO No.		RECURSO No.		VALOR AFECTADO	
						TOTAL ACTA	**$8.881.067,00**

SUPERVISOR DEL CONTRATO
Nombre: JANNIER SALAS QUEJADA
Matrícula Profesional No. 05202-181087 ANT

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS CONTROL FINANCIERO Y CONTABLE IDENTIFICACION DE EJECUCION CONTRACTUAL	CÓDIGO	AFINCO-FR-13		
		VERSIÓN	1		
		PÁGINA	1	DE	1

Contrato No. **3827 de 2024** **CONTRATISTA:** **COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS**

Objeto del Contrato

MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

ACTA DE AJUSTE DEFINITIVO No. 5 VALOR BÁSICO: **$ 8.816.638,00** **PERIODO:** **ABRIL DE 2025**

Valor incluido el Iva **$ 8.881.067,00**

VALOR DESCRIMINADO POR VIAS Y TIPO DE OBRAS:

Item	Ruta (codigo vía)	Denominación (Carretera - Puente-Tunel)	Valor incluido IVA (Construcción, Rehabilitación, Mejoramiento)	valor incluido IVA Estudios diseños	Valor incluido IVA (Mantenimiento y/o Conservación)	subtotal
1		Carmen de Atrato - Depresión - La Eme	$ 8.881.067,00	$ -	$ 8.881.067,00	$ 8.816.638,00
2						
3						
4						
	TOTALES		**$ 8.881.067,00**	**$**	**$ 8.881.067,00**	**$ 8.816.638,00**

VALOR DISCRIMINADO POR DEPARTAMENTOS Y MUNICIPIOS

NIT	DEPARTAMENTO DEL CHOCO	VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO		
	CARMEN DE ATRATO	$ 8.881.067,00	$ 8.816.638,00
		$ -	$ -
		$ -	$ -
		$ -	$ -
	TOTAL DEPARTAMENTO DEL CHOCO	**$ 8.881.067,00**	**$ 8.816.638,00**

NIT	DEPARTAMENTO 2		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	TOTAL DEPARTAMENTO 2		-	-

NIT	DEPARTAMENTO 3		VALOR CON IVA	VALOR SIN IVA
	MUNICIPIO 1			
	MUNICIPIO 2			
	MUNICIPIO 3			
	MUNICIPIO 4			
	MUNICIPIO 5			
	TOTAL DEPARTAMENTO 3			

Nombre : HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal del Contratista o su Apoderado
Matricula No. 25000-15719 CND

Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal del Interventor o su Apoderado
Matricula No. 25205-15239 CND

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA
HOJA DE RUTA Y ORDEN DE PAGO CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1

FECHA: 3/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO PERIODO MES: 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025

ACTA PARCIAL DE OBRA No. ____ (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE PROVISIONAL No. - (Indique el número del acta) ACTA AJUSTE DEFINITIVO No. 5 (Indique el número del acta) VALOR BÁSICO ACTA: $ 8.816.638,00

	Día/Mes/Año			FIRMA	CAUSAS DE LA DEVOLUCIÓN:
FECHA DE PRESENTACIÓN POR PARTE DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR	3-nov-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO F. FERNANDEZ P		
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	HECTOR A. BARRAGAN TORRES		
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA DEL CONTRATISTA AL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN RECIBE	PEDRO F. FERNANDEZ P		
FECHA DE APROBACIÓN POR PARTE DEL INTERVENTOR		NOMBRE DE QUIEN APRUEBA	PEDRO F. FERNANDEZ P		
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE PRESENTACIÓN DEL INTERVENTOR A LA DIRECCIÓN TERRITORIAL		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR EL DIRECTOR TERRITORIAL	06-NOV-25	NOMBRE DE QUIEN RECIBE	YEZID ALBERTO CHAMAT LUNA		
FECHA DE ENTREGA DE LA DIRECCIÓN TERRITORIAL AL CONTRATISTA		NOMBRE DE QUIEN RECIBE			
FECHA DE ENTREGA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO	07-NOV-25	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	CESAR DARIO BALMACEDA	N/A	
FECHA DE DEVOLUCIÓN POR PARTE DEL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO (EN CASO DE REQUERIRSE)		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE ENTREGA DEL ACTA CORREGIDA AL GESTOR TÉCNICO DE PROYECTO		NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE			
FECHA DE SUSCRIPCIÓN POR PARTE DEL ORDENADOR DEL PAGO	12-12-2025	NOMBRE DE QUIEN SUSCRIBE	William Molano	Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM	

Para la orden de pago debe estar diligenciada la hoja de ruta en su totalidad.

ORDEN DE PAGO

CONTRATO DE OBRA No.: 3827 DE 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS **NIT.** 900772494-1

DE ACUERDO CON LA FACULTAD OTORGADA POR EL, WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ (Indicar el ordenador del pago) AUTORIZA EL PAGO A: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

VALOR TOTAL A PAGAR: $ 8.881.067,00 (Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo) VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS

CORRESPONDIENTE AL ACTA: ACTA DE AJUSTES DEFINITIVA No. 5 (Indicar si es Acta de Recibo Parcial de Obra o de Ajuste y el No. del Acta) **DEL PERIODO** 1 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DE 2025 (Indicar el periodo del Acta) y con cargo al registro presupuestal indicado en el formato de afectación presupuestal.

Firma
Nombre: JANNER SALAS QUEJADA
Matrícula Profesional No. 05202-181087 ANT
SUPERVISOR DEL CONTRATO DE INTERVENTORÍA
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma
Nombre: YESID ALBERTO CHAMAT LUNA
Matrícula Profesional No. 25202-42708
DIRECTOR TERRITORIAL CHOCO
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma N/A
Nombre: CESAR DARIO BALMACEDA SULAYVAR
Matrícula Profesional No.: 22202-413270
APOYO A LA SUPERVISION
Fecha firma:
(Suscribe según su competencia)

Firma Firmado digitalmente por MOLANO RODRIGUEZ WILLIAM
Nombre : WILLIAM MOLANO RODRIGUEZ
Matrícula Profesional No.: A25072000-79463217
Ordenador del Pago: Jefe unidad ejecutora (E)
Fecha de Firma:

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Interventor y Dirección Territorial.

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA DE AJUSTE PROVISIONAL No.** (P) **ACTA FINAL:** SI ☐ NO ☐

ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 **MES DE EJECUCIÓN DE LA OBRA:** ABRIL DE 2025 **ACTA DE AJUSTE DEFINITIVA No.** 5 (D)
(Indicar numeración según corresponda con el Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No.: 3827 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No : 3994 DE 2024 (Indique número y año) INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,63 MESES (En meses según contrato principal) PLAZO ACUMULADO: 6,8 MESES (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2024 (Indique día/mes/año) FECHA DE VENCIMIENTO VIGENTE: 9/10/2025 (Incluidas las suspensiones. indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 30/08/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta) FECHA DE REANUDACIÓN: 20/09/2025 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA): $ 1.238.054.914,00 VALOR ADICIONES (incluido IVA): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA): $ 1.238.054.914,00

DATOS ESPECIFICOS

INVERSIÓN PROGRAMADA ACUMULADA: $ -
INVERSIÓN EJECUTADA ACUMULADA: $

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE AGOSTO 2024 (ICOCIV)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS MAYO DE 2025 (ICOCIV)	***ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA MARZO DE 2025 (ICOCIV)	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601	$ -	$ -	$ -	126,15	131,91	131,29	1,04566	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11602	$ -	$ -	$ -	128,82	133,71	133,27	1,03796	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11603	$ -	$ -	$ -	140,63	146,39	147,77	1,04096	1,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11604	$ 44.663.613,00	$ 8.932.722,57	$ 35.730.890,43	126,53	130,58	130,61	1,03201	1,00	$ 46.093.295	$ 35.739.108,54	$ 46.101.513	$ 1.437.900,00	$ 1.503.909,00
11605	$ -	$ -	$ -	135,40	142,29	141,82	1,05089	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606	$ -	$ -	$ -	129,15	134,62	134,67	1,04235	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607	$ -	$ -	$ -	143,14	147,43	146,42	1,02997	0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11608	$ -	$ -	$ -	124,76	130,85	129,10	1,04881	0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 46.093.295,00	$ 35.739.109,00	$ 46.101.513,00	$ 1.437.900,00	$ 1.503.909,00
											VALOR AJUSTE	$ 1.437.900,00	$ 1.503.909,00
											VALOR IVA	$ 10.508,00	$ 10.990,00
											VALOR TOTAL	$ 1.448.408,00	$ 1.514.899,00
											VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 1.448.408,00	$ 1.514.899,00

GRUPO DE AJUSTE	VALOR BÁSICO	VALOR BÁSICO A AMORTIZAR (0%)	VALOR BÁSICO A AJUSTAR	ÍNDICE AGOSTO 2024 (ICOCIV)	ÍNDICE MES DESEMBOLSO ANTICIPO INVIAS MAYO DE 2025 (ICOCIV)	***ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA ABRIL DE 2025 (ICOCIV)	FACTOR DE AJUSTE	FACTOR DE AJUSTE	VALOR AJUSTADO ANTES DEL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO POSTERIOR AL GIRO DEL ANTICIPO	VALOR AJUSTADO	VALOR AJUSTE EN EL MES	VALOR AJUSTES ACUMULADOS TOTALES (Incluye valor ajuste presente mes)
	A	B	C=A-B	Io	Ia	I	Ia / Io	I / Ia	D= A*(Ia / Io)	E= C*(I / Ia)	F =D+E-C	G= F-A	
11601	$ -	$ -	$ -	126,15	131,91	131,71	1,04566	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11602	$ -	$ -	$ -	128,82	133,71	133,53	1,03796	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11603	$ -	$ -	$ -	140,63	146,39	148,31	1,04096	1,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11604	$ 228.741.328,00	$ 45.748.265,43	$ 182.993.062,57	126,53	130,58	130,62	1,03201	1,00	$ 236.063.338	$ 183.049.790,42	$ 236.120.066	$ 7.378.738,00	$ 8.882.647,00
11605	$ -	$ -	$ -	135,40	142,29	142,16	1,05089	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11606	$ -	$ -	$ -	129,15	134,62	134,60	1,04235	1,00	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11607	$ -	$ -	$ -	143,14	147,43	148,26	1,02997	1,01	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
11608	$ -	$ -	$ -	124,76	130,85	129,20	1,04881	0,99	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -
			TOTALES	$ -	$ -	$ -	$ -	$ -	$ 236.063.338,00	$ 183.049.790,00	$ 236.120.066,00	$ 7.378.738,00	$ 8.882.647,00
											VALOR AJUSTE	$ 7.378.738,00	$ 8.882.647,00
											VALOR IVA	$ 53.921,00	$ 64.911,00
											VALOR TOTAL	$ 7.432.659,00	$ 8.947.558,00
											VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 7.432.659,00	$ 8.947.558,00

PORCENTAJE AMORTIZADO: 0,00% (%) (tres decimales) $ -

VALOR AJUSTE DEFINITIVO	$ 8.816.638,00	$ 8.882.647,00
VALOR IVA	$ 64.429,00	$ 64.911,00
VALOR TOTAL AJUSTE A PAGAR	$ 8.881.067,00	$ 8.947.558,00

NOTA: En el evento que se requiera identificar Acta de ajuste provisional o Acta de Ajuste negativa se debe diligenciar el siguiente cuadro resumen:

RESUMEN ACTA/S DE AJUSTE A COBRAR		
*VALOR AJUSTE PROVISIONAL	$	8.816.638,00
VALOR IVA	$	64.429,00
*VALOR TOTAL AJUSTE PROVISIONAL	$	8.881.067,00

* (Diligenciar el número del Acta correspondiente e indicar si es definitiva o provisional)

VALOR BÁSICO PRESENTE ACTA: $ 8.816.638,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 8.816.638,00
VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 8.881.067,00 (Indicar el valor incluido IVA)

VALOR EN LETRAS: OCHO MILLONES OCHOCIENTOS OCHENTA Y UN MIL SESENTA Y SIETE PESOS

***** Nota Aclaratoria:**
*El indice de mes a aplicar en la presente acta, es deteterminado mediante la metodologia de indices de ajustes ICOVIC.

NOTAS:
1. Este formato aplica en los casos en los que el anticipo autorizado se gire por parte del Instituto con posterioridad a los ciento veinte (120) días calendario siguientes a la fecha del cierre del proceso de selección, siempre y cuando el contratista radique en debida forma los documentos requeridos para el trámite de autorización de pago del anticipo dentro de los cinco (5) días hábiles siguientes a la fecha de inicio del contrato o de la fecha del perfeccionamiento y legalización de la minuta contractual en que se pacte, según el caso. Lo anterior sin perjuicio de lo previsto en el numeral IV – 2. del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
2. El Acta de Ajustes debe elaborarse y presentarse de conformidad con lo establecido en el numeral III subnumerales 9 y 10 del Instructivo MEPI-MN1-IN-5.
3. El (I) "ÍNDICE MES A APLICAR EN LA PRESENTE ACTA" corresponde a los índices publicados por el DANE correspondientes al mes en el cual se ejecutaron las obras para cada grupo de ajuste, siempre y cuando cumpla con la cuota parte del Programa de Inversiones aprobado vigente, considerando el cumplimiento de la cuota parte para cada mes, de lo contrario el Índice será el correspondiente al mes en que debió haberse ejecutado dicha cuota parte, según el Programa de Obra y Programa de Inversiones vigentes.
4. Los valores y los cálculos consignados en la presente Acta son responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra e Interventoría.
5. El cálculo de los ajustes se realiza sobre el valor básico de las obras. No incluye valor de provisiones ni el IVA.
6. El Interventor debe verificar la clasificación de los ítems de obra para cada grupo de ajuste presentados por el Contratista y que correspondan con los índices publicados por el DANE para el mes respectivo.
7. Cuando el valor total del ajuste sea negativo se debe elaborar el Acta correspondiente y en la siguiente acta de ajuste con valor total positivo se debe efectuar el respectivo descuento. Si el valor total del acta de ajuste final es negativo se efectuará el descuento en el momento de facturar, con la última acta de recibo parcial de obra.

Firma:
Nombre : HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Representante Legal o Apoderado
Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante Legal o Apoderado
Interventoría
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CND

Original: Para el trámite de pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
INFORME FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

CÓDIGO	MEPI-MNI-IN-15-FR-8
VERSIÓN	1
PÁGINA	1 DE 1
FECHA	3/11/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: INSTITUTO NACIONAL DE VIAS-SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO

CONTRATO DE OBRA No: 3827 de 2024 **CONTRATISTA:** COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS

MES INFORME MENSUAL: ABRIL DE 2025 **PROYECTO:** MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 **INTERVENTOR:** CONSORCIO ALFE

RELACIÓN DE REGISTROS PRESUPUESTALES DEL CONTRATO DE OBRA

Vigencia Fiscal	Registro No.	Programa-Subprograma-Proyecto	Recurso No.	Fuente de Financiación (Nación o Propios)	Contrato Principal / Adicional No.		Saldo del Acta Anterior
2024	1027624	C-2402-0600-11-51102A	11	Nación	PRINCIPAL	$ 1.238.054.914,00	$ 33.402.064,00
				TOTAL		**$ 1.238.054.914,00**	**$ 33.402.064,00**

VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO: **$ 1.238.054.914,00**

SEGUIMIENTO FINANCIERO Y PRESUPUESTAL CONTRATO DE OBRA

Acta No.	Tipo de Acta	Mes/Año de Ejecución	Valor Acta sin IVA	Valor IVA	Valor Total Ejecutado Acumulado Acta	Anticipo Amortizado Acta	Valor Total Pagado Descontando Anticipo	Saldo Anticipo por Amortizar	No. de Registro y fecha	Saldo Registro Presupuestal	Saldo del Contrato	No. y Fecha de Radicación Cuentas por Pagar INVIAS	Indicar pago según reporte SIIF		Observaciones
													SI	NO	
1	Parcial	dic-24	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	N/A	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.238.054.914,00	$ 1.238.054.914,00				
2	Parcial	ene-25	$ -	$ -	$ -	N/A	$ -	$ 237.714.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 1.238.054.914,00	$ 1.238.054.914,00				
3	Parcial (E y D)	feb-25	$ 23.700.000	$ 4.503.000	$ 28.203.000	$ 4.740.000	$ 23.463.000,00	$ 232.974.663,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 976.877.251,00	$ 1.209.851.914,00				
4	Parcial	mar-25	$ 2.050.353,00	$ 14.983,00	$ 2.065.336,00	410.071,00	$ 1.655.265,00	$ 232.564.592,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 975.221.986,00	$ 1.207.786.578,00				
5	Parcial	abr-25	$ 273.404.941,00	$ 1.997.959,00	$ 275.402.900,00	54.680.988,00	$ 220.721.912,00	$ 177.883.604,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 754.500.074,00	$ 932.383.678,00				
6	Parcial	may-25	$ 259.725.360,00	$ 1.897.993,00	$ 261.623.353,00	51.945.072,00	$ 209.678.281,00	$ 125.938.532,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 544.821.793,00	$ 670.760.325,00				
7	Parcial	jun-25	$ 135.176.264,00	$ 987.827,00	$ 136.164.091,00	27.035.253,00	$ 109.128.838,00	$ 98.903.279,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 435.692.955,00	$ 534.596.234,00				
8	Parcial	jul-25	$ 174.189.437,00	$ 1.272.923,00	$ 175.462.360,00	34.837.887,00	$ 140.624.473,00	$ 64.065.392,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 295.068.482,00	$ 359.133.874,00				
9	Parcial	sep-25	$ 112.268.973,00	$ 820.427	$ 113.089.400,00	22.453.795,00	$ 90.635.605,00	$ 41.611.597,00	1027624 DEL 2024/10/15	$ 204.432.877,00	$ 246.044.474,00				
10	Parcial	oct-25	$ 211.033.749,00	$ 1.542.170	$ 212.575.919,00	41.611.597,00	$ 170.964.322,00	$ -	1027624 DEL 2024/10/15	$ 33.468.555,00	$ 33.468.555,00				
1	Ajustes	dic-24	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	1027624 DEL 2024/10/15	$ 33.468.555,00	$ 33.468.555,00				
2	Ajustes	ene-25	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	1027624 DEL 2024/10/15	$ 33.468.555,00	$ 33.468.555,00				
3	Ajustes	feb-25	$ -	$ -	$ -	-	$ -	$ -	1027624 DEL 2024/10/15	$ 33.468.555,00	$ 33.468.555,00				
4	Ajustes	mar-25	$ 66.009,00	$ 482	$ 66.491,00	-	$ 66.491,00	$ -	1027624 DEL 2024/10/15	$ 33.402.064,00	$ 33.402.064,00				
5	Ajustes	abr-25	$ 8.816.638,00	$ 64.429	$ 8.881.067,00	-	$ 8.881.067,00	$ -	1027624 DEL 2024/10/15	$ 24.520.997,00	$ 24.520.997,00				
	TOTALES		**$ 1.200.431.724,00**	**$ 13.102.193,00**	**$ 1.213.533.917,00**	**$ 237.714.663,00**	**$ 975.819.254,00**	**$ -**		**$ 24.520.997,00**	**$ 24.520.997,00**				

Todas las Actas aprobadas por la Interventoría deben relacionarse esten o no facturadas.

RESUMEN FINANCIERO ACUMULADO

	VALOR BÁSICO	IVA	TOTAL
*SUBTOTAL OBRAS	$ 1.167.849.077,00	$ 8.534.282,00	**$ 1.176.383.359,00**
*PROVISIÓN PARA AJUSTES, USO DE OPCIÓN, OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 8.882.647,00	$ 64.911,00	**$ 8.947.558,00**
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DIAS DE LA SEMANA		$ -	$ -
*REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL.	$ 23.700.000,00	$ 4.503.000,00	**$ 28.203.000,00**
*GESTIÓN SOCIAL ,PREDIAL Y AMBIENTAL (Incluye PAGA e IVA19%) = ©	$ -	$ -	$ -
*	$ -	$ -	$ -
VALOR TOTAL	**$ 1.200.431.724,00**	**$ 13.102.193,00**	**$ 1.213.533.917,00**

***Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada.**

NOTA:
Es responsabilidad del Interventor realizar la comparación del formato con el reporte SIIF e incluir las aclaraciones pertinentes.

Firma
Nombre : HECTOR A. BARRAGAN TORRES
Director de Obra
Matricula Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
REPRESENTANTE LEGAL DE INTERVENTORIA
Matricula Profesional No: 25200-19239 CND

Original: Informe mensual de Interventoría. Archivo de Gestión del INVIAS.
Copias: Interventor + Dirección Territorial.

HACE CONSTAR:

Que el (los) cliente(s)

COMPANIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA — Identificado con NI 9007724941

Actualmente tiene(n) el producto Cuenta Ahorros, radicado(a) en la oficina PUENTE LARGO, con las siguientes características:

Cuenta de Ahorros

Número:	24101811813
Fecha de apertura:	4 de Septiembre de 2020
Condiciones de uso:	Individual, 1 firmas(s), 0 sello(s) húmedo(s) o de caucho, sin protector
Estado:	Cuenta activa

Esta constancia se expide con destino a quien interese , realizada en el Centro de Atención Telefónico de la ciudad de Bogotá, el día Jueves, 10 de Abril de 2025.

Cordialmente,

Vicepresidencia de Banca Masiva

VIGILADO SUPERINTENDENCIA FINANCIERA DE COLOMBIA | Banco Caja Social

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

2. Concepto 0 2 Actualización

4. Número de formulario 141143578350

(415)7707212489984(8020) 000014114357835 0

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

IDENTIFICACIÓN

24. Tipo de contribuyente	25. Tipo de documento	26. Número de Identificación	
Persona jurídica 1			

Lugar de expedición	28. País	29. Departamento	30. Ciudad/Municipio

31. Primer apellido	32. Segundo apellido	33. Primer nombre	34. Otros nombres

35. Razón social
COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA S.A.S.

36. Nombre comercial	37. Sigla
	CCC DE LA SABANA SAS

UBICACIÓN

38. País	39. Departamento	40. Ciudad/Municipio
COLOMBIA 1 6 9	Cundinamarca 2 5	Zipaquirá 8 9 9

41. Dirección principal
DG 4 A 28 A 53

42. Correo electrónico cccdelasabana@gmail.com

43. Código postal	44. Teléfono 1	45. Teléfono 2
1 1 1 1 1 1	3 1 0 5 0 1 8 5 1 0	

CLASIFICACIÓN

Actividad económica				Ocupación	
Actividad principal		**Actividad secundaria**		**Otras actividades**			
46. Código	47. Fecha inicio actividad	48. Código	49. Fecha inicio actividad	50. Código	1	2	51. Código	52. Número establecimientos
7 1 1 2	2 0 2 0 0 9 0 9	4 2 1 0	2 0 2 0 0 9 0 9		4 2 9 0	4 3 9 0		

Responsabilidades, Calidades y Atributos

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26
53. Código	5	7	1	4	4	2	4	8	5	2	5	5														

05- Impto. renta y compl. régimen ordinar
07- Retención en la fuente a título de rent
14- Informante de exogena
42- Obligado a llevar contabilidad
48 - Impuesto sobre las ventas - IVA
52 - Facturador electrónico
55 - Informante de Beneficiarios Finales

Usuarios aduaneros

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
54. Código										
	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20

Exportadores

55. Forma	56. Tipo	Servicio	1	2	3
		57. Modo			
		58. CPC			

IMPORTANTE: Sin perjuicio de las actualizaciones a que haya lugar, la inscripción en el Registro Único Tributario -RUT-, tendrá vigencia indefinida y en consecuencia no se exigirá su renovación

Para uso exclusivo de la DIAN

59. Anexos SI [ ] NO [X] 60. No. de Folios: 0

La información suministrada a través del formulario oficial de inscripción, actualización, suspensión y cancelación del Registro Único Tributario (RUT), deberá ser exacta y veraz; en caso de constatar inexactitud en alguno de los datos suministrados se adelantarán los procedimientos administrativos sancionatorios o de suspensión, según el caso, Parágrafo del artículo 1.6.1.2.6 del Decreto 1625 del 2016. De igual manera al formalizar el trámite el usuario fue informado y acepta la política de tratamiento de datos ley 1581 de 2012.

Firma del solicitante:

Sin perjuicio de las verificaciones que la DIAN realice.

Firma autorizada:

984. Nombre BARRAGAN TORRES HECTOR ALFONSO

985. Cargo Representante legal Certificado

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario

001

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario: 141143578350

(415)7707212489984(8020) **000014114357835 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Características y formas de las organizaciones

62. Naturaleza	2	63. Formas asociativas	1 2	64. Entidades o institutos de derecho público de orden nacional, departamental, municipal y descentralizados	
65. Fondos		66. Cooperativas		67. Sociedades y organismos extranjeros	
68. Sin personería jurídica		69. Otras organizaciones no clasificadas		70. Beneficio	1

Constitución, Registro y Última Reforma

Documento	1. Constitución	2. Reforma
71. Clase	0 4	
72. Número		
73. Fecha	2 0 1 4 0 9 1 5	
74. Número de notaría		
75. Entidad de registro	0 3	
76. Fecha de registro	2 0 1 4 0 9 2 2	
77. No. Matrícula mercantil	0 0 0 2 5 0 1 0 7 8	
78. Departamento	1 1	
79. Ciudad/Municipio	0 0 1	
Vigencia		
80. Desde	2 0 1 4 0 9 1 5	
81. Hasta	3 0 0 0 1 2 3 1	

Composición del Capital

82. Nacional	1 0 0 %
83. Nacional público	0 . 0 %
84. Nacional privado	1 0 0 . 0 %
85. Extranjero	0 %
86. Extranjero público	0 . 0 %
87. Extranjero privado	0 . 0 %

Entidad de vigilancia y control

88. Entidad de vigilancia y control: Superintendencia de Sociedades — 5

Estado y Beneficio

Item	89. Estado actual	90. Fecha cambio de estado	91. Número de Identificación Tributaria (NIT)	92. DV
1	8 1	2 0 1 6 1 2 0 1		-
2		Año Mes Día		-
3		Año Mes Día		-
4		Año Mes Día		-
5		Año Mes Día		-

Vinculación económica

93. Vinculación económica	94. Nombre del grupo económico y/o empresarial	95. Número de Identificación Tributaria (NIT) de la Matriz o Controlante	96. DV.

97. Nombre o razón social de la matriz o controlante

170. Número de identificación tributaria otorgado en el exterior	171. País	172. Número de identificación tributaria sociedad o natural del exterior con EP	

173. Nombre o razón social de la sociedad o natural del exterior con EP

COPIA CERTIFICADO DOCUMENTO SIN COSTO

DIAN

Formulario del Registro Único Tributario
Representación

001

Página 3 de 3 **Hoja 3**

Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario 141143578350

(415)7707212489984(8020) **000014114357835 0**

5. Número de Identificación Tributaria (NIT)	6. DV	12. Dirección seccional	14. Buzón electrónico
9 0 0 7 7 2 4 9 4	1	Impuestos de Bogotá 3 2	

Representación

1

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL PRIN 1 8	2 0 2 2 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadaní 1 3	1 1 3 3 0 4 7 5		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	TORRES	HECTOR	ALFONSO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

2

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación
REPRS LEGAL SUPL 1 9	2 0 2 2 0 4 1 3

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional
Cédula de Ciudadan 1 3	1 1 3 3 2 3 4 7		

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres
BARRAGAN	TORRES	HUGO	HERNANDO

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

3

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

4

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

5

98. Representación	99. Fecha inicio ejercicio representación

100. Tipo de documento	101. Número de identificación	102. DV	103. Número de tarjeta profesional

104. Primer apellido	105. Segundo apellido	106. Primer nombre	107. Otros nombres

108. Número de Identificación Tributaria (NIT)	109. DV	110. Razón social representante legal

COPIA CERTIFICADO
DOCUMENTO SIN COSTO

	INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PUBLICA ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA	CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-4-FR-1
		VERSIÓN	1
		PÁGINA	1 de 1

FECHA 02/05/2025
2 de 21 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCIÓN DE VIAS REGIONALES **DIRECCIÓN TERRITORIAL:** CHOCO **ACTA No.** 5 **VALOR BÁSICO ACTA:** $ 273.404.941,00 **MES** ABRIL DE 2025
ACTA FINAL

CONTRATO No : 3827 de 2024 (Indique número y año)

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESIÓN - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ.

CONTRATISTA: COMPAÑÍA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCION DE LA SABANA SAS (Indique la ruta y tramo del alcance del contrato según código vial)

CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,60 (En meses según contrato principal) ☐

PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)

FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13-dic-24 (Indique día/mes/año)

FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 05/05/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)

FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/03/2024

FECHA DE REANUDACIÓN: 19/03/2024 (Indique día/mes/año)

VALOR INICIAL (incluido IVA) **(A)**: $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal)

VALOR ADICIONES (incluido IVA) (B): $ -

VALOR ACUMULADO (incluido IVA) **(C=A+B)**: **$ 1.238.054.914,00**

No. DE ORDEN	GRUPO DE AJUSTE	ESPECIFICACIÓN GRAL.	ESPECIFICACIÓN PART.	DESCRIPCIÓN ÍTEM	UND	CANTIDAD	VALOR UNITARIO	VALOR TOTAL	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 21/03/2025 CANTIDAD	CONDICIONES ACTUALIZADAS Última Acta de Modificación No. 1 de fecha 21/03/2025 VALOR	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA CANTIDAD	OBRA EJECUTADA PRESENTE ACTA VALOR	OBRA EJECUTADA ACUMULADO CANTIDAD	OBRA EJECUTADA ACUMULADO VALOR
I-CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS CON TUBERIA EN CONCRETO REFORZADO														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
1	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	546,00	$ 46.769,00	$ 25.535.874,00	606,00	$ 28.342.014,00	60,58	$ 2.833.266,00	60,58	$ 2.833.266,00
2	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	254,00	255.990,00	$ 65.021.460,00	238,00	$ 60.925.620,00	23,76	$ 6.082.322,00	23,76	$ 6.082.322,00
3	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	95,00	989.358,00	$ 93.989.010,00	69,00	$ 68.265.702,00	7,09	$ 7.014.548,00	7,09	$ 7.014.548,00
4	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	4,00	759.374,00	$ 3.037.496,00	40,00	$ 30.374.960,00	6,09	$ 4.624.588,00	6,09	$ 4.624.588,00
5	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	Kg	5.789,00	8.130,00	$ 47.064.570,00	6.040,00	$ 49.105.200,00	603,93	$ 4.909.951,00	603,93	$ 4.909.951,00
6	11604	661 - 22		Tubería de Concreto Reforzado CLASE III, de 900mm de diámetro interior	ml	60,00	954.800,00	$ 57.288.000,00	70,00	$ 66.836.000,00	7,00	$ 6.683.600,00	7,00	$ 6.683.600,00
				Subtotal				**$ 291.936.410,00**		**$ 303.849.496,00**		**$ 32.148.275,00**	-	**$ 32.148.275,00**
II-CONSTRUCCION DE BOX CULVERT														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
7	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	602,00	$ 46.769,00	$ 28.154.938,00	230,00	$ 10.756.870,00	-	$ -	-	$ -
8	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	171,00	255.990,00	$ 43.774.290,00	94,00	$ 24.063.060,00	-	$ -	-	$ -
9	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	155,00	989.358,00	$ 153.350.490,00	37,00	$ 36.606.246,00	-	$ -	-	$ -
10	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	12,00	759.374,00	$ 9.112.488,00	3,00	$ 2.278.122,00	-	$ -	-	$ -
11	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	kg	13.451,00	8.130,00	$ 109.356.630,00	2.300,00	$ 18.699.000,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 343.748.836,00**		**$ 92.403.298,00**		**$ -**	-	**$ -**
III-CONSTRUCCION DE MUROS EN CONCRETO REFORZADO														
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
12	11604	600 - 22		Excavaciones varias sin clasificar	m3	230,00	$ 46.769,00	$ 10.756.870,00	132,00	$ 6.173.508,00	-	$ -	43,84	$ 2.050.353,00
13	11604	610 - 22		Relleno para estructuras con recebo	m3	96,00	255.990,00	$ 24.575.040,00	200,00	$ 51.198.000,00	197,70	$ 50.609.223,00	197,70	$ 50.609.223,00
14	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 21 MPa	m3	86,00	989.358,00	$ 85.084.788,00	86,00	$ 85.084.788,00	82,37	$ 81.493.418,00	82,37	$ 81.493.418,00
15	11604	630 - 22		Concreto resistencia f'c 14 MPa	m3	64,00	759.374,00	$ 48.599.936,00	4,00	$ 3.037.496,00	4,13	$ 3.136.215,00	4,13	$ 3.136.215,00
16	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	Kg	1.822,00	8.130,00	$ 14.812.860,00	7.880,00	$ 64.064.400,00	8.019,35	$ 65.197.316,00	8.019,35	$ 65.197.316,00
17	11604	663 - 22		Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro	ml	64,00	28.350,00	$ 1.814.400,00	44,00	$ 1.247.400,00	43,50	$ 1.233.225,00	43,50	$ 1.233.225,00
18	11604	673 - 22		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido	m2	36,00	10.875,00	$ 391.500,00	284,00	$ 3.088.500,00	287,15	$ 3.122.756,00	287,15	$ 3.122.756,00
19	11604	673 - 22		Material granular drenante	m3	32,00	264.101,00	$ 8.451.232,00	33,00	$ 8.715.333,00	32,65	$ 8.622.898,00	32,65	$ 8.622.898,00
				Subtotal				**$ 194.486.626,00**		**$ 222.609.425,00**		**$ 213.415.051,00**		**$ 215.465.404,00**
IV-CONSTRUCCION DE PAVIMENTO RIGIDO														
EXPLANACIONES														
20	11602	210-22		Excavación sin clasificar de la explanación y canales	M3	309,00	$ 17.189,00	$ 5.311.401,00	450,00	$ 7.735.050,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 5.311.401,00**		**$ 7.735.050,00**		**$ -**		
BASES, SUBBASES Y AFIRMADO														
21	11602	320-22		Subbase granular Clase C	M3	208,00	$ 263.673,00	$ 54.843.984,00	400,00	$ 105.469.200,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 54.843.984,00**		**$ 105.469.200,00**		**$ -**		**$ -**
PAVIMENTOS														
22	11603	500-22		Pavimento de concreto hidráulico	M3	144,00	$ 989.452,00	$ 142.481.088,00	180,00	$ 178.101.360,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 142.481.088,00**		**$ 178.101.360,00**		**$ -**		$ -
ESTRUCTURAS Y DRENAJES														
23	11604	640 - 22		Acero de refuerzo Fy=420 MPa (incluye transporte)	KG	2.703,00	$ 8.130,00	$ 21.975.390,00	2.703,00	$ 21.975.390,00	-	$ -	-	$ -
24	11604	671 - 22		Cuneta de concreto f'c 21 MPa vaciada in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	M3	36,00	897.373,00	$ 32.305.428,00	26,00	$ 23.331.698,00	-	$ -	-	$ -
25	11604	672 - 22		Bordillo de concreto f'c 21 MPa vaciado in situ; no incluye la conformación de la superficie de apoyo.	ML	10,00	67.073,00	$ 670.730,00	120,00	$ 8.048.760,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 54.951.548,00**		**$ 53.355.848,00**		**$ -**		**$ -**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS														
26	11608	900-22		Transporte de materiales provenientes de la excavación de la explanación, canales y préstamos para distancias mayores a mil metros (1000 m) medidos a partir de cien metros (100 m)	m3-km	1.547,00	$ 1.584,00	$ 2.450.448,00	2.221,00	$ 3.518.064,00	-	$ -	-	$ -
				Subtotal				**$ 2.450.448,00**		**$ 3.518.064,00**	-	**$ -**		**$ -**
V-MANTENIMIENTO PERIODICO														
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES														

26	11602	200 - 22		Desmonte y limpieza en zonas no boscosas	Ha	1,00	$ 461.420,00	$	461.420,00	1,00	$	461.420,00	-	$	-	-	$	-
27	11602	211 - 22		Remoción de derrumbes	m3	91,00	17.596,00	$	1.601.236,00	98,00	$	1.724.408,00	-	$	-	-	$	-
28	11602	234 - 22		Conformación de taludes existentes	m2	960,00	1.316,00	$	1.263.360,00	960,00	$	1.263.360,00	-	$	-	-	$	-
				Subtotal				**$**	**3.326.016,00**		**$**	**3.449.188,00**		**$**	**-**		**$**	**-**
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS																		
	11602	310 - 22		Conformación de la calzada existente	M2	2.256,00	$ 1.637,00	$	3.693.072,00	2.256,237	$	3.693.460,00	-	$	-	-	$	-
	11602	311 - 22		Afirmado	M3	256,00	$ 247.756,00	$	63.425.536,00	581,00	$	143.946.236,00	-	$	-	-	$	-
				Subtotal				**$**	**67.118.608,00**	-	**$**	**147.639.696,00**	-	$	-	-	$	-
OBRA NO PREVISTA																		
FILTRO LATERAL VIA-ESTRUCTURAS Y DRENAJES																		
	11604	210-22		Excavaciones varias sin clasificar	M3		$ 46.769,00			102,00	$	4.770.438,00	84,15	$	3.935.611,00	84,15	$	3.935.611,00
	11604	673 - 22		Geotextil tipo NT 2500 o similar no tejido	M2		$ 10.875,00			640,00	$	6.960.000,00	291,60	$	3.171.150,00	291,60	$	3.171.150,00
	11604	673 - 22		Material granular drenante	M3		$ 264.101,00			102,00	$	26.938.302,00	68,85	$	18.183.354,00	68,85	$	18.183.354,00
				Tubería perforada de PVC de 2" de diámetro	ML		$ 28.350,00			136,00	$	3.855.600,00	90,00	$	2.551.500,00	90,00	$	2.551.500,00
				Subtotal							**$**	**42.524.340,00**		**$**	**27.841.615,00**		**$**	**27.841.615,00**
	VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS							**$**	**1.160.654.965,00**	-	**$**	**1.160.654.965,00**	-	**$**	**273.404.941,00**	-	**$**	**275.455.294,00**
	PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							**$**	**7.194.173,00**	-	**$**	**7.194.173,00**	-	$	-	-	$	-
	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES							**$**	**1.167.849.138,00**	-	**$**	**1.167.849.138,00**	-	$	-	-	$	-
	PROVISION PARA AJUSTES							**$**	**18.724.177,00**	-	**$**	**18.724.177,00**	-	$	-	-	$	-
	PROVISION PARA JORNADAS DE TRABAJO 7X24							**$**	**2.000.000,00**	-	**$**	**2.000.000,00**	-	$	-	-	$	-
	VALOR BASICO DE OBRAS, INCLUYE PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES, AJUSTES Y JORNADAS DE TRABAJO 7X24							**$**	**1.188.573.315,00**	-	**$**	**1.188.573.315,00**	-	$	-	-	$	-
*	**VALOR IVA (OBRA) (19% SOBRE UTILIDAD OBRA)**							**$**	**8.685.728,00**	-	**$**	**8.685.728,00**	-	**$**	**1.997.959,00**	-	**$**	**2.012.942,00**
	SUBTOTAL OBRAS INCLUYE IVA							**$**	**1.197.259.043,00**	-	**$**	**1.197.259.043,00**	-	$	275.402.900,00	-	$	277.468.236,00
	REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$**	**23.700.000,00**	1,00	**$**	**23.700.000,00**	-	$	-	1,00	$	23.700.000,00
	IVA - REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$**	**4.503.000,00**	-	**$**	**4.503.000,00**	-	$	-	-	$	4.503.000,00
	TOTAL ESTUDIOS Y DISEÑOS, REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL							**$**	**28.203.000,00**	-	**$**	**28.203.000,00**	-	$	-	-	$	-
	GESTION SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL (Incluye IVA)							**$**	**12.592.871,00**	-	**$**	**12.592.871,00**	-	$	-	-	$	-
*	**VALOR TOTAL BASICO DE LAS OBRAS**							**$**	**1.238.054.914,00**		**$**	**1.238.054.914,00**	-	**$**	**275.402.900,00**		**$**	**305.671.236,00**

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contratual.

AIU 30 %
Utilidad 5 %

	Valor	%
Valor Anticipo Otorgado	$ 237.714.663,00	20%
Valor Amortizado Presenta Acta	$ 54.680.988,00	N/A
Valor Amortizado Acumulado	$ 59.831.059,00	N/A
Valor Saldo por Amortizar	$ 177.883.604,00	N/A

RESUMEN PRESENTE MES PARA PAGO

* Estos conceptos deben corresponder a los relacionados en la propuesta económica aprobada sin incluir ajustes.

	VALOR BÁSICO PRESENTE MES	IVA	TOTAL PRESENTE MES
OBRA	$ 273.404.941,00	$ 1.997.959,00	$ 275.402.900,00
VALOR TOTAL PRESENTE MES	**$ 273.404.941,00**	**$ 1.997.959,00**	**$ 275.402.900,00**

RESUMEN GRANDES PARTIDAS DE PAGO (si aplica)

G.P.P.	VALOR PRESENTE ACTA	VR. ACUMULADO
I	$ 273.404.941,00	$ 275.455.294,00
II	$ -	$ -
III	$ -	$ -
IV	$ -	$ -
V	$ -	
TOTAL	**$ 273.404.941,00**	**$ 275.455.294,00**

RESUMEN GRUPOS DE AJUSTE (si aplica)

* Debe corresponder con los grupos de ajuste señalados por el DANE.

GRUPOS	VALOR PRESENTE ACTA	VALOR ACUMULADO
11604	$ 273.404.941,00	$ 275.455.294,00
	$ -	$ -
TOTAL	**$ 273.404.941,00**	$ 275.455.294,00

VALOR BÁSICO PRESENTE MES SIN AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 273.404.941,00
VALOR BÁSICO PRESENTE MES CON AMORTIZACIÓN DE ANTICIPO: $ 218.723.953,00

VALOR TOTAL A PAGAR PRESENTE ACTA: $ 220.721.912,00 **VALOR EN LETRAS:** DOSCIENTOS VEINTE MILLONES SETECIENTOS VEINTIÚN MIL NOVECIECIENTOS DOCE PESOS M/CTE.
(Indicar el valor incluido IVA con amortización de anticipo)

El recibo por parte de la Interventoría de las obras ejecutadas no exime al Contratista de su responsabilidad y de las obligaciones a que hace referencia el contrato de obra.

OBSERVACIONES

NOTAS:
1. Si por efecto de la suspensión en la ejecución del contrato o del cambio de Interventor se hace necesario tramitar dos actas correspondientes a un mismo mes, la segunda acta se numera con el número que corresponda a la primera acta del periodo seguida de la

FECHA 02/05/2025

4 de 21 (Día / Mes / Año)

2. El Interventor certifica que revisó y verificó el pago de la Seguridad Social y Aportes de Ley por parte del Contratista, con base en los soportes presentados por éste y el cumplimiento por parte del Contratista de la normatividad vigente relacionada con la nómina
3. El Interventor y el Contratista asumen plena responsabilidad por la veracidad de la información, los valores, así como por las operaciones aritméticas contenidas en esta Acta.
4. El pago de la presente acta se realizará con base en el principio de confiabilidad y responsabilidad con la que la Interventoría y el Contratista realizan las mediciones en campo y las revisiones efectuadas por parte de la interventoría, que deben corresponder con las calculadas en las pre-actas respectivas (Obra, Estudios y Diseños, Ambiental, Social, Predial, Sostenibilidad, Mantenimiento Rutinario, Operación y las demás pre-actas que sean requeridas).
5. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que las obras recibidas cumplen con los requerimientos de calidad, con las normas, especificaciones generales y particulares de construcción y demás condiciones contractuales, de acuerdo con los diseños, planos y especificaciones estipuladas para el proyecto.
6. El valor a pagar en la presente Acta debe coincidir con el valor consignado en la factura presentada por el Contratista después de amortizar el anticipo cuando sea del caso.
7. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor deja constancia de que el Contratista cumplió la normatividad y gestión ambiental, calidad de los materiales y el PMT.
8. Con la suscripción de la presente Acta el Interventor y el Contratista certifican que han verificado cuales de las actividades de la licencia ambiental y/o P.A.G.A. se encuentran inmersas dentro de los ítems de obra o costos administrativos, de tal manera que estas no serán reconocidas con el valor de las provisiones establecidas en el contrato.

Para constancia de lo anterior firman

Firma:
Nombre: HECTOR A. BARRAGAN TORRES
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Contratista
Mat. Profesional No.: 25000-15719 CND

Firma:
Nombre: **PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN**
REPRESENTANTE LEGAL O APODERADO
Interventor
Mat. Profesional No. 25205-15239 CPN

INSTITUTO NACIONAL DE VÍAS
PROCESO MISIONAL EJECUCIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE
MANUAL DE INTERVENTORÍA OBRA PÚBLICA
SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES

CÓDIGO	MEPI-MN1-IN-6-FR-2
VERSIÓN	1
PÁGINA	
FECHA	02/05/2025 (Día / Mes / Año)

UNIDAD EJECUTORA: SUBDIRECCION DE VIAS REGIONALES (SVR) | DIRECCIÓN TERRITORIAL: CHOCO | ACTA DE RECIBO PARCIAL DE OBRA No. 5 DE abr-24 (Indicar mes y año) | VALOR BÁSICO ACTA RECIBO PARCIAL DE OBRA: $ 273.404.941,00

SEGUIMIENTO No. 1
(La numeración debe ser consecutiva y corresponder al número del Acta de recibo parcial de obra)

CONTRATO No: 3827 de 2024

OBJETO: MANTENIMIENTO Y MEJORAMIENTO DE LA VÍA TERCIARIA EL CARMEN - DEPRESION - LA EME CON CÓDIGO INVIAS 44450 EN EL MUNICIPIO DE CARMEN DE ATRATO DEL DEPARTAMENTO DEL CHOCÓ

CONTRATISTA: COMPAÑIA DE CONSULTORIA Y CONSTRUCCIÓN DE LA SABANA SAS


CONTRATO DE INTERVENTORÍA No.: 3994 DE 2024 | INTERVENTOR: CONSORCIO ALFE

PLAZO INICIAL: 0,6 (En meses según contrato principal)
FECHA DE INICIO DEL CONTRATO: 13/12/2024 (Indique día/mes/año)
FECHA DE SUSPENSIÓN: 4/03/2025 (Indique la suspensión que corresponda con el periodo del acta)
VALOR INICIAL (incluido IVA) (A): $ 1.238.054.914,00 (Según contrato principal)
VALOR ACUMULADO (incluido IVA) (C=A+B): $ 1.238.054.914,00

PLAZO ACUMULADO: 4,27 (En meses según las prórrogas sin suspensiones)
FECHA DE VENCIMIENTO ACTUAL: 5/09/2025 (Incluidas las suspensiones, indique día/mes/año)
FECHA DE REANUDACIÓN: 19-may-25 (Indique día/mes/año)
VALOR ADICIONES (Incluido IVA) (B): $

GRANDES PARTIDAS DE PAGO (GPP)	VALOR INICIAL OBRA PROGRAMADA Miles de pesos / VALOR ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA Miles de pesos	(%) OBRA PROGRAMADA / (%) ACTUALIZADO OBRA PROGRAMADA	(%) EJECUTADO / VALOR TOTAL OBRA PROGRAMADA / VALOR OBRA EJECUTADA ACUMULADA Miles de pesos	% Programado / $ Valor programado / % Ejecutado	1 dic-24	2 ene-25	3 feb-25	mar-25	4 abr-25	5 may-25	6 jun-25	7 jul-25	8 ago-25	9 jun-25	10 jul-25
ESTRUCTURAS Y DRENAJES	$714.742.407 /	61,58%	23,73%	% P	76,26%	12,92%	24,82%		4,00%	20,00%	17,58%				
			$275.455.294	$ P	$885.123.420	$149.956.621	$285.753.252		$46.426.199	$232.130.993	$204.054.222				
				$ E					$2.050.353	$273.404.941					
				% E					0,18%	23,56%					
EXPLANACIONES	$7.735.050 /	0,67%	0,00%	% P	0,46%	0,46%	0,00%		0,00%	0,00%	0,67%	0,00%			
			$0	$ P	$5.311.401	$5.311.401	$0		$0	$0	$7.735.050	$0			
				$ E					$0	$0					
				% E					0,00%	0,00%					
BASES, SUBBASES Y AFIRMADOS	$256.626.960 /	22,11%	0,00%	% P	10,72%	1,00%	3,88%		0,00%	0,00%	10,00%	12,11%			
			$0	$ P	$124.413.047	$11.608.550	$45.033.413		$0	$0	$116.065.497	$146.561.464			
				$ E					$0	$0					
				% E					0,00%	0,00%					
PAVIMENTOS	$178.101.360 /	15,34%	0,00%	% P	12,28%	0,00%	0,00%		1,00%	2,00%	12,34%				
			$0	$ P	$142.481.888	$0	$0		$0	$11.608.550	$23.213.099	$143.281.711			
				$ E					$0	$0					
				% E					0,00%	0,00%					
PRELIMINARES Y EXPLANACIONES	$3.449.188 /	0,30%	0,00%	% P	0,29%	0,29%	0,00%		0,00%	0,00%	0,30%				
			$0	$ P	$3.326.016	$3.326.016	$0		$0	$0	$3.449.188				
				$ E					$0	$0					
				% E					0,00%	0,00%					
				% P			0,00%								
				$ P			$0								
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
TOTAL OTROS ITEMS				% P											
				$ P											
				$ E											
				% E											
VALOR BÁSICO DE OBRA (A)	$ 1.160.654.965,00	100%	23,73%												
VALOR BÁSICO DE OBRA ACTUALIZADO (A')			$ 275.455.294,00												

SUSPENSIÓN No. 1
Reprogramación No.1
Reprogramación No.2
Reprogramación No.3



NOTAS SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE INVERSIONES:

1. Indicar los ítems de pago agrupados en cada GPP.
2. El Programa de Inversiones debe ser consistente con el Programa de Obra aprobado.
3. El porcentaje programado de cada GPP se calcula teniendo en cuenta la relación entre el valor de la GPP y el "Valor básico de obra programada".
4. El Programa de Inversiones se calcula considerando el Valor básico de la obra (sin incluir provisiones e IVA.).
5. Para los contratos en los cuales se tengan considerados ítems de obra que no se puedan agrupar por GPP, se debe diligenciar el formato con los ítems de obra.

CONVENCIONES		
TIPO DE DIBUJO	PROGRAMADO	EJECUTADO
BARRAS	$ Valor	$ Valor
CURVAS		

INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA MES	%	100,00%	14,66%	28,50%	4,00%	21,00%	32,67%	42,33%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$330.786.665	$46.426.199	$243.737.543	$379.144.639	$491.346.585				
INVERSIÓN OBRA PROGRAMADA ACUMULADA	%	100,00%	14,66%	43,16%	4,00%	25,00%	57,67%	100,00%				
	VALOR (Miles de Pesos)	$1.160.654.965	$170.200.588	$500.987.253	$46.426.199	$290.163.741	$669.308.380	$1.160.654.965				
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA MES	%			0,00	0,18%	23,56%						
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353	$273.404.941						
INVERSIÓN OBRA EJECUTADA ACUMULADA	%			0,00%	0,18%	23,73%						
	VALOR (Miles de Pesos)			$0	$2.050.353	$275.455.294						

* Las provisiones y otros conceptos que se registren en el presente cuadro deben corresponder con los relacionados en la propuesta económica aprobada o modificación contractual.
Incluye IVA, debe sumar el valor total del contrato.

PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS*	VALOR INICIAL / VALOR ACTUALIZADO	VALOR EJECUTADO	% DE EJECUCIÓN
*PROVISION PARA OBRAS COMPLEMENTARIAS Y/O ADICIONALES	$ 7.194.173,00 / $ 7.194.173,00	$ -	%
*PROVISION PARA AJUSTES	$ 18.724.177,00 / $ 18.724.177,00	$ -	%
*PROVISIÓN PARA JORNADAS DE TRABAJO 24 HORAS DIARIAS 7 DÍAS DE LA SEMANA	$ 2.000.000,00 / $ 2.000.000,00	$ -	%
*TOTAL REVISIÓN, AJUSTE Y/O ACTUALIZACIÓN Y/O MODIFICACIÓN Y/O COMPLEMENTACIÓN DE LOS ESTUDIOS Y DISEÑOS Y/O ELABORACION DEL CÁLCULO DE LA ESTRUCTURA DEL PAVIMENTO Y/O CÁLCULOS ESTRUCTURALES Y/O DE OBRAS REQUERIDAS PARA GARANTIZAR LA ESTABILIDAD DE LA INFRAESTRUCTURA VIAL	$ 28.203.000,00 / $ 28.203.000,00	$ 28.203.000,00	100%
*GESTIÓN SOCIAL Y/O AMBIENTAL Y/O PREDIAL	$ 12.592.871,00 / $ 12.592.871,00	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
*	$ - / $ -	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS (B)	$ 68.714.221,00	$ -	%
VALOR TOTAL PROVISIONES Y OTROS CONCEPTOS ACTUALIZADAS (B')	$ 68.714.221,00		
VALOR ACUMULADO DEL CONTRATO C=(A+B)	$ 1.238.054.914,00		
VALOR ACUMULADO ACTUALIZADO DEL CONTRATO C'=(A'+B')	$ 1.238.054.914,00	$ 305.671.236,00	24,69%

NOTAS:
La información consignada en el presente documento es responsabilidad exclusiva del Contratista de Obra y de la Interventoría, debe corresponder con el Programa de Inversiones, Programa de Obra y el Acta de Recibo Parcial de Obra y reflejar la realidad de la ejecución del contrato.

OBSERVACIONES:

Aprueba Firma:
Nombre: HECTOR BARRAGAN TORRES
Representante legal o apoderado del Contratista
Matrícula Profesional No.: 25000-15719 CND

Aprueba Firma:
Nombre: PEDRO FELIPE FERNANDEZ PAYAN
Representante legal o apoderado del Interventor
Matrícula Profesional No.: 25205-15239 CPN

Original: Anexo para el pago de la cuenta. (Subdirección Financiera).
Copias: Unidad Ejecutora, Contratista, Interventor y Dirección Territorial.