ACTA DE RECIBO FINAL

INFORMACIÓN GENERAL DEL CONTRATO	
CONTRATO	062-2025
OBJETO	CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA - HUILA
CONTRATANTE	MUNICIPIO DE ALTAMIRA NIT 891.180.118-4
CONTRATISTA	MK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS 901516977-4 MARIA JOSE BUITRAGO HERNANDEZ C.C 1.077.722.325 expedida en Neiva
SUPERVISOR	SECRETARIO DE PLANEACIÓN E INFRAESTRUCTURA
VALOR	CIENTO SEIS MILLONES TRESCIENTOS MIL SEISCIENTOS SETENTA PESOS ($106.300.670) M/CTE
PLAZO DE EJECUCIÓN	EL PLAZO DE EJECUCIÓN DEL CONTRATO DEL PRESENTE PROCESO DE SELECCIÓN ABREVIADA DE MENOR CUANTÍA SERÁ DE TRES (03) MESES A PARTIR DE LA SUSCRIPCIÓN DEL ACTA DE INICIO
FECHA DE INICIO:	07 DE JULIO DE 2025
ACTA NO.1 PARA LA MODIFICACION DE MAYORES Y MENORES CANTIDADES DE OBRA Y CREACION DE NUEVOS ITEMS	17 DE SEPTIEMBRE DE 2025
PRESENTE ACTA	06 OCTUBRE DE 2025

En el Municipio de Altamira - Huila, a los seis (06) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en las instalaciones de la Alcaldía del municipio de Altamira, el Ingeniero DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ Secretario de Planeación e infraestructura en calidad de Supervisor y MARIA JOSE BUITRAGO HERNANDEZ Representante legal de MK INGENIERÍA Y CONSULTORÍA SAS quién actúa en calidad de Contratista, con el objetivo de suscribir la presente acta de recibo final al obra del contrato 062-2025 cuyo objeto es “CONSTRUCCIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DOMESTICAS EN EL ÁREA RURAL DEL MUNICIPIO DE ALTAMIRA – HUILA”

CONSTANCIAS: El contratista ha ejecutado el objeto del contrato de obra 062-2025, en las condiciones que se detallan a continuación, las cuales se respalden en el informe de actividades e informe de supervisión del contrato:

ÍTEM	DESCRIPCIÓN	CONDICIONES ORIGINALES					
		CANTIDAD POR UNIDAD				BENEFICIARIOS:	20
1.	PRELIMINARES	UND	CANT	V. UNITARIO	V. TOTAL	CANT TOTAL	VR.TOTAL
1.1	Localizacion y replanteo	M2	3.20	$ 3 270	$ 10 464.00	64.00	$ 209 280.00
1.2	Excavación a todo factor manual. Incluye: mano de obra, materiales y equipo.(material común, conglomerado y roca)	M3	10.61	$ 56 628	$ 600 823.00	212.20	$ 12 016 462.00
1.3	Construcción Caja en Concreto Simple para Trampa de Grasas S=0.80x0.80x0.80m incluye Tapa en Concreto e=0,05m reforzada varilla 1/4" cada 0.20m y Accesorios en PVCS.	UND	1.00	$ 680 565	$ 680 565.00	20.00	$ 13 611 300.00
1.4	Bloque de arcilla Macizo e=0.10m (10x15x30).	M2	13.12	$ 63 722	$ 836 033.00	262.40	$ 16 720 653.00
1.5	Concreto para placa tapa de tanque de 3000 P.S.I e=0.10m	M2	3.20	$ 196 135	$ 627 632.00	64.00	$ 12 552 640.00
1.6	Concreto para placa de fondo tanque de 3000 P.S.I e=0.10m	M2	3.20	$ 165 611	$ 529 955.00	64.00	$ 10 599 104.00
1.7	Accesorio PVC - sanitario de 4" para Sistema Séptico	GL	0.00	$ 634 095	$ -	0.00	$ -
1.8	Piedra Filtro	M3	0.96	$ 199 237	$ 191 268.00	19.20	$ 3 825 350.00
	ÍTEM NO PREVISTO						
1.7	Accesorio PVC - sanitario de 3" para Sistema Séptico	GL	1.00	$ 566 010	$ 566 010.00	20.00	$ 11 320 191.00
1.9	Acero de Refuerzo 60000 PSI	KG	24.36	$ 4 500	$ 109 620.90	487.20	$ 2 192 418.00
				Total Sistema Tratamiento	$ 4 152 370.90		$ 83 047 398.00
	COSTOS OBRA CIVIL				$ 4 152 370.90		$ 83 047 398.00
	Administración (22%)				$ 913 522.00		$ 18 270 428.00
	Imprevistos (2%)				$ 83 047.00		$ 1 660 948.00
	Utilidad (4%)				$ 166 095.00		$ 3 321 896.00
TOTAL					$ 5 315 034.90		$ 106 300 670.00
COSTO					$ 5 315 034.90		$ 106 300 670.00

ESTADO FINANCIERO DEL CONTRATO				
RELACIÓN DE PAGOS	**FECHA**	**VALOR CUOTA**	**VALOR PAGADO**	**SALDO**
VALOR CONTRATO INICIAL	**VALOR ADICIONAL**	**VALOR TOTAL CONTRATADO**	**VALOR EJECUTADO**	**VALOR POR COBRAR**
$ 106.300.670	$ 0	$ 106.300.670	$ 106.300.670	$ 106.300.670

Que por voluntad de las partes hemos acordado dar por recibido el citado contrato y se procederá a la liquidación de este de conformidad con el artículo 60 de la ley 80 de 1993.

En constancia de lo anterior de firma a los seis (06) días del mes de octubre de 2025 por quien en ella intervinieron:

DANIEL EDUARDO CALDERON DIAZ
Supervisor del contrato

María José Buitrago

MARIA JOSE BUITRAGO HERNANDEZ
CC. 7.077.722.325 de Neiva – Huila
RL. MK INGENIERIA Y CONSULTORIA