Interior	CORPORACIÓN NASA KIWE	PROCESO CONTRATACION	GOBIERNO NASA KIWE	CÓDIGO F09-P01-CT-320
		Acta de visita		VERSIÓN 2
				FECHA DE ACTUALIZACIÓN FEBRERO 11 DE 2016

ACTA DE VISITA No. 14

LUGAR:	Localidad de Aranzazu
FECHA:	13 de noviembre de 2025
CONTRATO No.:	Contrato de obra 052 de 2025
OBJETO:	CONSTRUCCIÓN DEL SISTEMA DE ACUEDUCTO DE LA LOCALIDAD DE ARANZAZU, RESGUARDO INDÍGENA DE RICAURTE, MUNICIPIO DE PÁEZ, DEPARTAMENTO DEL CAUCA, VIGENCIA 2025
CONTRATISTA:	ARAMCO INGENIEROS SAS
INTERVENTOR:	

PARTICIPANTES

NOMBRE	CARGO	FIRMA
Ing Diego Ernesto Bravo Isasso	Apoyo supervision CNTA.	
Pedro Nel Cabal	Apoyo supervision	
Felipe Avilez Ramirez	Ing. Residente obra	

TEMAS A TRATAR Y DESARROLLO

Se realiza visita a sitio de obra, se encuentra ing residente, maestro de obra y cinco ayudantes, estan usando sus elementos de trabajo y proteccion personal. estan realizando excavaciones y conformacion de espacios y terreno para los anclajes en el interior de la planta potabilizadora. se han fundido cabecal o brocal para recamara recolectora, tambien estan en labores de replanteo, y colocacion de alineamientos para la caseta.
Contratista en el momento no cuenta con materiales petreos (arena-triturado) para fundiciones, esta a la espera que el personal de la comunidad con quien tiene contratado los acarreos dispongan de tiempo para hacerlo, [redacted] menciona ing residente que la comunidad encargada de acarreos le menciona que ya va a ir a hacerlo pero no llegan a comprometerse en ello. Ha sido recomendacion constante a contratista que tome acciones adicionales que le permita llevar materiales a sitios de trabajo y no necesariamente esperar a que la comunidad disponga de personal y tiempo. Los unicos acarreos que se logran realizar y se estan haciendo son los que se hacen en moto carro desde la via principal hasta el primer sitio de acopio en el caserio pero se requieren desde ese punto hasta los sitios de obra en planta y bocatoma que deben hacerse a lomo de bestia y personal.

INQUIETUDES DE LA COMUNIDAD

El contratista manifiesta y deja constancia de los constantes llamados a la comunidad para realizar los acarreos, tambien manifiesta la dificultad de solucionar estos mantenimientos debido al bajo precio de estos por kg. ya que estos item se fijaron de acuerdo a lo acordado con la comunidad inicialmente.

COMPROMISOS ADQUIRIDOS

Scanned with CamScanner