	FORMATO	**CÓDIGO:**	**MS-GP-FR-33**	
	GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA	**VERSIÓN:**	**1**	
	FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA	**FECHA:**	**18/08/2023**	

ACTA FINAL | **SI** | | **NO** | **X** | INDICAR CON UNA "X"

ACTA N° 1 — **FECHA:** 05 (Día) 6 (Mes) 2025 (Año)

VALOR ACTA: $ 40.469.556,00 — **PERIODO:** 12 al 31 may-25

CONTRATO No : ICCU N° 237-2025 — **PLAZO INICIAL:** 7 MESES — **PLAZO ACTUAL:** 7 MESES

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA VÍA QUE CONDUCE DESDE EL SECTOR SOPAPO (MUNICIPIO DE RICAURTE) AL CASCO URBANO DEL MUNICIPIO DE AGUA DE DIOS, CUNDINAMARCA. — **FECHA DE INICIO:** 12/05/2025 — **FECHA DE FIN:** 11/12/2025

INTERVENTORÍA: DESARROLLO EN INGENIERIA DIN SAS NIT 800.214.601-8 — **CONTRATISTA:** TECNICAS Y MONTAJES M&T S.A.S. 900.567.969-1 — **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A — **FECHA DE SUSPENSIÓN:** N/A

VALOR INICIAL: $ 615.000.000,00 — **VALOR CON ADICIONES:** $ 615.000.000,00

COSTOS DE PERSONAL	CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO							CONDICIONES ACTUALIZADAS				ACTA PARCIAL No. 1				ACUMULADO				POR EJECUTAR
CLASIFICACIÓN	**REMUNERACIÓN MENSUAL**	**CAT**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**FACTOR MULTIPLICADOR**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**% DEDICACIÓN TOTAL**	**TIEMPO EN MESES**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
PERSONAL PROFESIONAL								**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				**PERSONAL PROFESIONAL**				
Director de interventoria	$ 8.000.000,00	-	1,0	35%	7,00	2,30	$ 45.080.000,00	1,00	35%	7,00	$ 45.080.000,00	1,0	35%	0,63	$ 4.057.200,00	1,0	35%	0,63	$ 4.057.200,00	$ 41.022.800,00
Especialista Pavimentos	$ 7.000.000,00	-	1,0	20%	4,00	2,30	$ 12.880.000,00	1,00	20%	4,00	$ 12.880.000,00	1,0	20%	0,00	$ -	1,0	20%	0,00	$ -	$ 12.880.000,00
Especialista en Geotecnia	$ 7.000.000,00	-	1,0	20%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20%	3,00	$ 9.660.000,00	1,0	20%	0,00	$ -	1,0	20%	0,00	$ -	$ 9.660.000,00
Especialista en Estructuras	$ 7.000.000,00	-	1,0	20%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20%	3,00	$ 9.660.000,00	1,0	20%	0,00	$ -	1,0	20%	0,00	$ -	$ 9.660.000,00
Especialista en Hidraulico	$ 7.000.000,00	-	1,0	20%	3,00	2,30	$ 9.660.000,00	1,00	20%	3,00	$ 9.660.000,00	1,0	20%	0,00	$ -	1,0	20%	0,00	$ -	$ 9.660.000,00
Especialista Ambiental	$ 6.000.000,00	-	1,0	20%	7,00	2,30	$ 19.320.000,00	1,00	20%	7,00	$ 19.320.000,00	1,0	20%	0,63	$ 1.738.800,00	1,0	20%	0,63	$ 1.738.800,00	$ 17.581.200,00
Profesional Gestor Social	$ 5.000.000,00	-	1,0	20%	7,00	2,30	$ 16.100.000,00	1,00	20%	7,00	$ 16.100.000,00	1,0	20%	0,63	$ 1.449.000,00	1,0	20%	0,63	$ 1.449.000,00	$ 14.651.000,00
Profesional SISO	$ 5.000.000,00	-	1,0	30%	7,00	2,30	$ 24.150.000,00	1,00	30%	7,00	$ 24.150.000,00	1,0	30%	0,63	$ 2.173.500,00	1,0	30%	0,63	$ 2.173.500,00	$ 21.976.500,00
Ingeniero Residente de interventoria	$ 6.100.000,00	-	1,0	100%	7,00	2,30	$ 98.210.000,00	1,00	100%	7,00	$ 98.210.000,00	1,0	100%	0,63	$ 8.838.900,00	1,00	100%	0,63	$ 8.838.900,00	$ 89.371.100,00
PERSONAL TECNICO								**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				**PERSONAL TECNICO**				
*Profesional Ingeniero Apoyo	$ 3.200.000,00	-	1,0	100%	7,00	2,30	$ 51.520.000,00	1,00	100%	7,00	$ 51.520.000,00	1,0	100%	0,63	$ 4.636.800,00	1,0	100%	0,63	$ 4.636.800,00	$ 46.883.200,00
Inspector de interventoria	$ 3.500.000,00	-	1,0	100%	7,00	2,30	$ 56.350.000,00	1,00	100%	6,37	$ 51.278.500,00	1,0	100%	0,00	$ -	1,0	100%	0,00	$ -	$ 51.278.500,00
Topógrafo	$ 3.300.000,00	-	1,0	80%	7,00	2,30	$ 42.504.000,00	1,00	90%	7,00	$ 47.817.000,00	1,0	90%	0,63	$ 4.303.530,00	1,0	90%	0,63	$ 4.303.530,00	$ 43.513.470,00
Cadenero 1	$ 2.000.000,00	-	1,0	80%	7,00	2,30	$ 25.760.000,00	1,00	80%	6,37	$ 23.441.600,00	1,0	80%	0,00	$ -	1,0	80%	0,00	$ -	$ 23.441.600,00
Secretaria	$ 1.700.000,00	-	1,0	50%	7,00	2,30	$ 13.685.000,00	1,00	100%	7,00	$ 27.370.000,00	1,0	100%	0,63	$ 2.463.300,00	1,0	100%	0,63	$ 2.463.300,00	$ 24.906.700,00
						VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL	**$ 434.539.000,00**			**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 446.147.100,00**			**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 29.661.030,00**			**VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL**	**$ 29.661.030,00**	**$ 416.486.070,00**
OTROS COSTOS								**OTROS COSTOS**				**OTROS COSTOS**				**OTROS COSTOS**				
DESCRIPCIÓN	**UNIDAD**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**		**VALOR TOTAL**		**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**CANTIDAD**	**No. MESES**	**VALOR UNITARIO**	**VALOR TOTAL**	**VALOR**
OTROS COSTOS								**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				**NOMBRE SUBCAPITULO**				
Alquiler Vehículos (Vehículo tipo Pickup 4x4 o camioneta cuyo modelo no puede ser inferior a el año 2010, con capacidad mínima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor))	Mes	1	7,00	$ 5.000.000,00		$ 35.000.000,00		1,00	7,00	$ 5.000.000,00	$ 35.000.000,00	1,0	0,63	$ 5.000.000,00	$ 3.150.000,00	1,00	0,63	$ 5.000.000,00	$ 3.150.000,00	$ 31.850.000,00
Alquiler de equipos de oficina, software, licencias.	Mes	1	7,00	$ 500.000,00		$ 3.500.000,00		1,00	7,00	$ 500.000,00	$ 3.500.000,00	1,0	0,63	$ 500.000,00	$ 315.000,00	1,00	0,63	$ 500.000,00	$ 315.000,00	$ 3.185.000,00
Alquiler equipo completo de topografía y elementos complementarios	Mes	1	7,00	$ 2.500.000,00		$ 17.500.000,00		1,00	6,37	$ 2.500.000,00	$ 15.925.000,00	1,0	0,00	$ 2.500.000,00	$ -	1,00	0,00	$ 2.500.000,00	$ -	$ 15.925.000,00
Oficina (incluye servicios)	Mes	1	7,00	$ 1.000.000,00		$ 7.000.000,00		1,00	7,00	$ 1.000.000,00	$ 7.000.000,00	1,0	0,63	$ 1.000.000,00	$ 630.000,00	1,00	0,63	$ 1.000.000,00	$ 630.000,00	$ 6.370.000,00
Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias	Mes	1	7,00	$ 400.000,00		$ 2.800.000,00		1,00	2,50	$ 400.000,00	$ 1.000.000,00	1,0	0,63	$ 400.000,00	$ 252.000,00	1,00	0,63	$ 400.000,00	$ 252.000,00	$ 748.000,00
ENSAYOS DE LABORATORIO								**ENSAYOS DE LABORATORIO**				**ENSAYOS DE LABORATORIO**				**ENSAYOS DE LABORATORIO**				
**Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad)	Mes	1	7,00	$ 2.352.531,80		$ 16.467.723,00		1,00	3,50	$ 2.352.531,80	$ 8.234.623,00	1,0	0,00	$ 2.352.531,80	$ -	1,00	0,00	$ 2.352.531,80	$ -	$ 8.234.623,00
						VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 82.267.723,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 70.659.623,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 4.347.000,00			VALOR TOTAL OTROS COSTOS	$ 4.347.000,00	$ 66.312.623,00
						SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 516.806.723,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 516.806.723,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 34.008.030,00			SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 34.008.030,00	$ 482.798.693,00
					IVA 19%		$ 98.193.277,00			IVA 19%	$ 98.193.277,00			IVA 19%	$ 6.461.526,00			IVA 19%	$ 6.461.526,00	$ 91.731.752,00
					AJUSTE MODIFICACION															$ 906,00
					TOTAL VALOR INTERVENTORÍA		$ 615.000.000,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 615.000.000,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 40.469.556,00			TOTAL VALOR INTERVENTORÍA	$ 40.469.556,00	$ 574.531.351,00
					AMORTIZACION DEL ANTICIPO		$ -							AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -			AMORTIZACION DEL ANTICIPO	$ -	$ 92.250.000,00
					TOTAL A PAGAR		**$ 615.000.000,00**							**TOTAL A PAGAR**	**$ 40.469.556,00**			**ACUMULADO PAGADO**	**$ 40.469.556,00**	**$ 574.530.444,00**

BALANCE GENERAL DE ANTICIPO			
VALOR DEL ANTICIPO	$ 92.250.000	**% EJECUCIÓN**	**% ACUMULADO**
ACTA No. 1	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No.2	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 3	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 4	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 5	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 6	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 7	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 8	$ -	0,000%	0,000%
SALDO A FAVOR ICCU	**$ 92.250.000**	100,0%	
SUMAS IGUALES	**$ 92.250.000**	100,0%	

BALANCE GENERAL DEL CONTRATO			
VALOR INICIAL CONTRATADO	$ 615.000.000,00	**% EJECUCIÓN**	**% ACUMULADO**
ADICION No.	$ -		
ACTA No. 1	$ 40.469.556,00	6,580%	6,580%
ACTA No. 2	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 3	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 4	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 5	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 6	$ -	0,000%	0,000%
ACTA No. 7	$ -	0,000%	0,000%
ACUMULADO ACTAS	$ 40.469.556,00	6,580%	6,580%
SALDO A FAVOR DEL ICCU	**$ 574.530.444,00**	93,42%	
SUMAS IGUALES	**$ 615.000.000,00**	6,58%	

EDGAR HERNAN GUEVARA MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
DESARROLLO EN INGENIERIA DIN SAS NIT 800.214.601-8

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TECNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZALEZ
SUBDIRECTORA TÉCNICA DE LA SUBDIRECCIÓN INFRAESTRUCTURA VIAL
SUPERVISORA DEL CONTRATO DE INTERVENTORIA
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

HERNANDO VILLOTA POSSO
DIRECTOR INTERVENTORÍA
DESARROLLO EN INGENIERIA DIN SAS NIT 800.214.601-8

LUIS FERNANDO ROJAS CRUZ
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
FUNCIONARIO
INSTITUTO DE ICAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar filmas según criterio de la supervisión.
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.