ACTA DE COMITE No. 12

Consecutivo Acta	FECHA	HORA INICIO	HORA FINAL	LUGAR
12	07/11/2025	10:15 PM	11:30 PM	PALACIO DE JUSTICIA PRINCIPAL

OBJETIVO DE LA REUNIÓN
SEGUIMIENTO AL CONTARTO DE OBRA

RESPONSABLES DE LA REUNIÓN	
NOMBRE	**ROL EN EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Y CONTROL DE CALIDAD**
Cesar Augusto Rendon Diaz	Supervisor Contrato

CONVOCADOS / ASISTENTES

NOMBRES Y APELLIDOS	DEPENDENCIA	ASISTIO LIDER		DELEGO	
		SI	NO	SI	NO
Laura Isabella Echavarría Camargo-LIE	Apoyo a la supervisión	X			
Vanessa Monje Valdés - VMV	Residente de obra-MONVAL GROUP SAS	X			
Julio Cesar Rodríguez – JCR	Residente de interventoría Consorcio Guadalupe 0725	X			

TEMA	JUSTIFICACIÓN	RESPONSABLE	TIEMPO ESTIMADO
• Avances de obra • Ausencia del Personal de obra: director e Ing Ambiental	Seguimiento de los avances del contrato	Contratista e Interventoría	1 hora

Desarrollo del comité:

Se inicia el comité de obra en las instalaciones del Palacio de Justicia sede principal

1. EL profesional -LIE Apoyo de la supervisión da inicio al comité de seguimiento de obras
2. EL profesional -LIE solicita dar celeridad al mantenimiento de Baños PMR y la residente de obra – VMV Residente de obra-MONVAL GROUP SAS dice que ya se realizaron los pedidos de sanitarios y lavamos para personas de movilidad reducida (PMR) y que está en espera que el proveedor corona entregue el pedido y seda inicio de inmediato para su instalación, donde el

profesional -LIE dice que también se deben contemplar las obras de pintura, cambio de espejos y las barras de apoyo, quedando pendiente de la respuesta por parte de la entidad de la instalación de divisiones de baños.

3. Se informa por parte de la profesional – VMV que las oficinas del cuarto y tercer piso quedaron fueron entregadas de acuerdo con la programación de la entidad.

4. La profesional -LIE pregunta sobre estado de los trabajos de cubierta y la residente de obra – VMV contesta que a la fecha hay dos zonas de pendientados de morteros de cuatro, una con instalación de tableta y la otra en proceso de instalación de enchapes, el tema a sido complejo por la magnitud de cableados eléctricos existentes que dificultan los rendimientos.

5. La profesional -LIE informa que los baños del tercer piso de los funcionarios se hacen necesario que una mitad de los baños se trabaje los fines de semanas y la otra mitad se deje al servicio de las personas mientras se terminen los trabajos

6. La profesional -LIE dice que se deben continuar los trabajos de pintura en los muros laterales en las zonas del recorrido de escaleras de todos los pisos.

7. la residente de obra – VMV le dice a la entidad que es necesario que se dejen las llaves de los baños del tercer piso y la sala de audiencia 2 para que se continúen haciendo los mantenimientos para este fin de semana.

8. El residente de interventoría – JCR dice que es necesario que se entregue la programación de obra por parte de la entidad con respecto a la intervención del primer piso y la profesional -LIE informa que la programación está en proceso de su entrega.

9. la profesional -LIE hace saber que los sanitarios y lavamanos que se retiren estos deben ser entregados a la entidad con sus respectivos accesorios.

10. la profesional -LIE informa que se deben iniciar con las actividades de los mesones priorizados de los baños

11. la profesional – VMV manifiesta que los trabajos de fachada interna del patio central están sujetos a la posibilidad de ingreso del un equipo denominado manllift, pero para su ingreso es necesario demoler una parte del contenedor de raíces lo que le responde -LIE que hará la consulta administrativa si se puede o no.

12. -LIE le solicita al contratista que los trabajos del auditorio del segundo piso se deben de entregar con la puesta de la canaleta de protección del cableado de los aires acondicionados.

13. -LIE dice que en la zona de cafetería del sótano es necesario la instalación de un espejo el cual se indicara su respectiva ubicación.

14. -LIE informa que en la sala plena del cuarto piso se debe instalar el policarbonato en la zona central, ya que este ya fue intervenido por parte de Monval group SAS y manifiesta que no se recibe hasta que no esté completo las actividades.

15. la profesional – VMV informa que las hojas de vida de los profesionales director de obra e Ing ambiental se radicaran el día de hoy a la interventoría.

COMPROMISOS			
No	**TEMA**	**RESPONSABLE**	**ENTREGA**
1	Hojas de vida de los profesionales director de obra e Ing Ambiental	Contratista	07/11/2025
2.	Programación de intervención de oficinas del primer piso	Entidad	10/11/2025

En Constancia firman,

Por parte de la Entidad

LAURA ISABELA ECHAVERRIA
Apoyo a la Supervisión

Por parte de la firma Contratista

Vanessa Monje Valdés
Residente de obra
MONVAL GROUP S.A.S.

Por parte de la firma Interventora

JULIO CESAR RODRIGUEZ
Residente de interventoría
Consorcio Guadalupe 0725