ANEXO TÉCNICO PARA CALCULAR VALOR DEL PAGO MENSUAL DE LA INTERVENTORÍA

		MAY 19 A JUL 31	AGO 1 A AGO 31
VR. CONTRATO DE OBRA	$ 2.691.483.333		
MES A COBRAR	POR CORTE MENSUAL	MES	MES
VR. MENSUAL DE INTERVENTORÍA VARIABLE	FACTURADO ACTA	$ 103.376.937,44	$ 41.269.415
VR. CONTRATO DE INTERVENTORÍA	$ 150.773.477	$ 103.376.937,44	$ 41.269.415
PLAZO OBRA EN MESES	3		
PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	3		
PRORROGA 1	1		
NUEVO PLAZO INTERVENTORÍA EN MESES	4		
ADICION 1	$ 18.575.266		
NUEVO VALOR CONTRATO	$ 169.348.743		

MES DE CORTE AVANCE DE OBRA	VR. AVANCE DE OBRA (POR SEMANAL O ACTA)	COMPONENTES ACTA INTERVENTORÍA		VR. A PAGAR INTERV. SEGÚN FORMA DE PAGO CONTRACTUAL	VR. CAUSADO POR PAGAR CON SOPORTES SEGÚN ACTA MENSUAL	SALDO CAUSADO Y LEGALIZADO POR PAGAR (+), EN ROJO PENDIENTE DE LEGALIZAR
		VR. POR ACTA OBRA				
		% AVANCE OBRA	VR. INTERV X % AVANCE DE OBRA			
1	$ 1.845.350.745	68,56%	$ 116.105.498	**$ 116.105.498**	$ 103.376.937	-$ 12.728.561
2	$ 576.984.255	21,44%	$ 36.308.370	**$ 36.308.370**	$ 41.269.415	-$ 7.767.516
3	$ 0	0,00%	$ 0	**$ 0**	$ 0	-$ 7.767.516
4	$ 0	0,00%	$ 0	**$ 0**	$ 0	-$ 7.767.516
TOTAL PAGADO	**$ 2.422.335.000**	90,00%	$ 152.413.868	**$ 152.413.868**	$ 144.646.352	**-$ 7.767.516**

VALOR A PAGAR: CUARENTA Y UN MILLONES DOSCIENTOS SESENTA Y NUEVE MIL CUATROCIENTOS QUINCE PESOS M/CTE

ACTA DE OBRA #	
1	$ 1.845.350.745
2	$ 576.984.255
3	
4	

SALDO EJECUTAR OBRA	SALDO EJECUTAR INTERVENT.
$ 269.148.333	$ 24.702.391

GILDARDO OCAMPO MONTES
Rep. Legal
INTERVENTORIA

ING. KAREN VIVIANA MENDEZ
Supervisor
SECRETARIA DE INFRAESTRUCTURA