





Technic SERVICE
PARA EQUIPOS DE LA INDUSTRIA ALIMENTARIA




Línea de atención al cliente
3014432303




Anexo a factura informe tecnico y económico del primer mantenimiento preventivo




#Listado	N° de inventario	ACTIVO / GRUPO DE ACTIVO	Valor unitario	Cantidad	Total	Recibido
1	32451	**Abatidor de temperatura:** Limpieza de condesador y evaporador, lubricaciòn de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles. Configurar patrones (-18 a -50). Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	133679,83	1	133679,8319	Jonathan Cano Molina
2	14699	**Amasadora sm-25 espiral 220v 3p:** Revisión de controles, correas, poleas, suiches de seguridad y cableado	71295,798	1	71295,79832	Jonathan Cano Molina




3	2021- G18	**Báscula** con capacidad de 30 Kg, Gramera: Limpieza en general, revsión eléctronica y ajuste	66840,336	1	66840,33613	
4	2021-G008	**Báscula** con capacidad de 30 Kg, Gramera: Limpieza en general, revsión eléctronica y ajuste	66840,336	1	66840,33613	
5	37389	**Bascula plataforma de piso escualizable max 300** kg BBG, Revisión de controles, correas, poleas, suiches de seguridad, cableado, display, plataforma y retirar el oxido de la plata forma y luego pintar con anticorrosivo	98031,933	1	98031,93277	




6	32726	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
7	32727	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
8	32728	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	




9	32729	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
10	32730	**Batidora comercial:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
11	32731	**Batidora comercial**: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	




12	32732	**Batidora comercial**: Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
13	39799	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
14	39800	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	




15	39801	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
16	39802	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
17	39804	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	




18	39805	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
19	39806	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
20	39807	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	

21	39803	**Batidora electrica kitchenaid:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado,revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
22	28421	**Batidora electrica premium:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado, revisión de pin de seguridad	65948,739	1	65948,7395	
23	31899	**Batidora industrial profesional:** Se requiere inspección del motor del sistema eléctrico, lubricación de engranajes y estructura en general, revisión de rodamientos, velocidades, cableado revisión de pin de seguridad	84663,866	1	84663,86555	

24	38720	**Cafetera de goteo**: limpieza y ajsute en general	65948,739	1	65948,7395	
25	14527	**Camara de fermentacion sinmag:** Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua Revisar sistema de tope	142591,6	1	142591,5966	
26	39815	**Camara de fermentacion**, Se hace calibración de llama, limpieza de quemadores, chequeo de presión, revisión de manguera y regulador. Lavado profundo con desincrustante al tanque y al recolector de agua Revisar sistema de tope	142591,6	1	142591,5966	




27		**Carros para transporte y almacenamiento:** (carros de 3 niveles (3), carros escabiladero (1), carro minisurtidor (2), Carros transportadores de canastas (6) Mantenimiento: Revisión y aseo general, aseo, lubricación del sitema de rodaje	17824,37	20	356487,395	
28	28407	**Cava de vinos 50 lts:** Limpieza de condensador, verificacion de funcionamiento de contrioles.	44559,664	1	44559,66387	
29	20802	**Cocedor sous vide**: Limpieza y chequeo electrico	35647,899	1	35647,89916	




30	37419	**Congelador ATOSA;** Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	98031,933	1	98031,93277	
31	38721	**Empacadora al vacio**: Limpieza y chequeo electrico.Revisión y cambio de aceite de cinta teflonada	133679,83	1	133679,8319	
32	31226	**Empacadora al vacio**: Limpieza y chequeo electrico.Revisión y cambio de aceite y de cinta teflonada	133679,83	1	133679,8319	

33	38725	**Equipo de frio mixto:** Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115856,3	1	115856,3025	
34	32448	**Equipo de frio mixto:** Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115856,3	1	115856,3025	
35	34886	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	




36	34887	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
37	34888	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
38	34889	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina




39	34890	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
40	34891	**Estufa a gas etp 24 de piso 4 puestos:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
41	37388	**Estufa de leña** 6 parrillas BBQ, limpieza en general, desoxidación y embaduranar con aceite para prevenir oxidación	133679,83	1	133679,8319	Jonathan Cano Molina




42	20782	**Estufa lineal 2 puestos con base** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	57927,731	1	57927,73109	
43	20783	**Estufa lineal 2 puestos con base** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	57927,731	1	57927,73109	
44	31844	**Estufa modular de piso 6 fogones:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	173784,03	1	173784,0336	




45	34893	**Estufa tornado sobre poner ets 24:** Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	115856,3	1	115856,3025	
46	39816	**Freidora:** Revisar las flautas, tanque, empaque y piloto	98031,933	1	98031,93277	
47	2021-G-015	Gramera: Limpieza en general, revsión eléctronica y ajuste	66840,336	1	66840,33613	




48	32447	**Horno combi + kit (6):** Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo	311920,17	1	311920,1681	Jonathan Cano Molina
49	38726	**Horno combi** análogo: Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del equipo	311920,17	1	311920,1681	Jonathan Cano Molina
50	39810	**Horno combi** gas unox 10 bandejas xevc-: Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general, Se valida funcionamiento del	311920,17	1	311920,1681	Jonathan Cano Molina

51	31133	**Horno con vector PIRON :** Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	115856,3	1	115856,3025	
52	34904	**Horno conveccion ekf423:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
53	34902	**Horno conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	




54	34906	**Horno conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
55	34907	**Horno conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
56	34905	**Horno conveccion:Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura**	115856,3	1	115856,3025	




57	28406	**Horno convector:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
58	34901	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
59	34903	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	




60	SIN PLACA	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
61	SIN PLACA	**Horno de conveccion:** Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, Limpieza general, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. Verificar estado de empaque y estructura	115856,3	1	115856,3025	
62	24683	**Horno Electrico:** Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	115856,3	1	115856,3025	




63	14526	**Horno gas digital gfo-6b-inox:** Limpieza general, verificación del funcionamiento de los quemadores y controles de encendido y tarjetas.Chequeo eléctrico, revisón de empaques y cables, verificar conexiones, funcionamiento de ventiladores, resistencias y controles de temperatura. estado estructura	142591,6	1	142591,5966	
64	37405	**Horno medio format**o eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general. Se valida	93575,63	1	93575,63025	
65	37406	**Horno medio format**o eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general. Se valida	93575,63	1	93575,63025	




66	37407	**Horno medio formato** eléctrico inox Haceb 110 vol, Revisión de Control y tarjeta, Sistema eléctrico, Fugas de agua, Drenaje de calderin, Limpieza de quemadores, Limpieza de electrodos, Cámara de combustión, Válvulas, Filtros, Combustión, Funcionamiento, irrigación de vapor, Membrana dial, encendido de chispa y bujías, Limpieza general. Se valida	93575,63	1	93575,63025	Jonathan Cano Molina
67	38740	**Horno microondas**, Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	66840,336	1	66840,33613	Jonathan Cano Molina
68	38739	**Horno microondas**, Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	66840,336	1	66840,33613	Jonathan Cano Molina




69	20819	**Horno microondas:** Limpieza en general Se hace revisión de tarjeta, magnetrón, fusibles y cableado	66840,336	1	66840,33613	
70	39817	**Horno turbo rotatorio**: Revisar turbina, sistema de asperción, sistema de encendido, sistema rotatorio y limpieza en general Este equipo debe ser revisado por un especialista en estos equipos y los produtos usados para el lavado deben ser especiales y compatibles con el equipo	311920,17	1	311920,1681	
71	40813	**Laminadora** voltaje 110 voltios	222800	1	222800	




72	37408	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del base	56145,378	1	56145,37815	
73	37409	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del base	56145,378	1	56145,37815	
74	37410	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del base	56145,378	1	56145,37815	




75	37412	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del base	56145,378	1	56145,37815	
76	37413	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del base	56145,378	1	56145,37815	
77	37415	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del base	56145,378	1	56145,37815	

78	37416	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
79	37417	**Licuadora** filtros análogas 110 V, Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
80	38746	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	

81	38747	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
82	38748	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
83	38749	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	

84	38750	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
85	38751	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
86	38752	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	

87	38753	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
88	41495	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
89	41496	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	

90	41492	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
91	41493	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	
92	41494	**Licuadora** , Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión del baso	56145,378	1	56145,37815	




93	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 1, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	
94	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina
95	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina

96	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 2, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina
97	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 3, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina
98	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 4, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina




99	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 5, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina
100	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 6, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina
101	no le asignaron placa	Licuadora de inmersión 7, Inspección del motor, sistema eléctrico, lubricación de engranes, estructura en general.	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina




102	31889	LICUADORA DE INMERSION PUNTA	49015,966	1	49015,96639	Jonathan Cano Molina
103	33941	**Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas. Revisión y limpieza del base	56145,378	1	56145,37815	Jonathan Cano Molina
104	33942	**Licuadora industrial capacidad 45 oz 1,3 lt**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas. Revisión y limpieza del base	56145,378	1	56145,37815	Jonathan Cano Molina



105	10817	**Licuadora osterizer 3 velocidades**: Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso			0	baja
106	32757	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	56145,378	1	56145,37815	Jonathan Cano Molina
107	32759	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	56145,378	1	56145,37815	Jonathan Cano Molina




108	32760	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	56145,378	1	56145,37815	
109	32761	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	56145,378	1	56145,37815	
110	32762	**Licuadora profesional 1,5 lt:** Revisión de rodamientos, sellos mecánicos, cuchillas, sellos contra fugas de líquidos. MOTOR: Revisión de rodamientos o balineras, Revisión estructura, parte eléctrica, swiches codillos y ON-OFF, terminales, cableado, bujes, perillas, cuadrante y escobillas Revisión y limpieza del baso	56145,378	1	56145,37815	

111		Mandolina, incluye cambio de cuchilla				Pendiente
112	32321	**Maquina de express:** Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	133679,83	1	133679,8319	Jonathan Cano Molina
113	32745	**Maquina de helado:** Limpieza de compresor y condensador, lubricación de ventiladores. Verificar funcionamiento de controles.	178240,34	1	178240,3361	Jonathan Cano Molina




114	39813	**Maquina spress:** Limpieza general, verificacion de no escapes de agua, verificacion de funcionamiento de calderin, solenoides, controles y llevar a cabo desincrustación y descalcificación con productos especiales para este fin y compatibles con el equipo	133679,83	1	133679,8319	
115	32319	**Marmita** Limpieza general, calibracion de llama. Verificar funcionamiento de controles (valvula unitrol, pilotos, termostato y piloto y valculas de seguridad)	106943,7	1	106943,6975	
116		Mesas móviles, revision, ajuste de mesones y estructuras e incluye cambio de soportes y ruedas	311920,17	3	935760,5042	




117	37397	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	49015,966	1	49015,96639	
118	37398	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	49015,966	1	49015,96639	
119	37399	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	49015,966	1	49015,96639	




120	37400	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30				baja
121	37401	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	49015,966	1	49015,96639	
122	37402	Mixer con 4 cuchillas diam 10,5x 22.3 alto 30	49015,966	1	49015,96639	




123	13918	**Molino carnicero CITALSA :** Se hace revisión de rodamientos, piñones, cuchilla y sinfín. Se revisa cableado. Incluye cambio de aceite y engrasado	115856,3	1	115856,3025	
124	37387	**Molino Electrico** para maiz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor	53472,269	1	53472,26891	
125	37386	**Molino Electric**o para maiz y granos duros motor 1 hp, limpieza y calibración de cuchillas y revisión de bandas y limpieza al motor	53472,269	1	53472,26891	




126	37420	**Nevera mixta ATOSA**; Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
127	31893	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	Jonathan Cano Molina
128	31894	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	Jonathan Cano Molina

129	31895	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	
130	31896	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	
131	SIN PLACA	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	




132	31897	**Ollas a presión (11,4 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	
133	31131	**Ollas a presión (20,8 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	
134		**Ollas a presión (6 , 7 y 8 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	62384,034	37	2308209,244	




135	31132	**Ollas a presión (20,8 litros)** (Varias referencias y marcas): revisión y lavado en general. El mantenimiento preventivo incluye el cambio de valvulas de alivio, de seguridad y de empaque	80208,403	1	80208,40336	
136	34898	**Procesador de alimentos wfp-16:** Revision de estructura, chequer motor y estado de rodamientos, vericar funcionamiento de sensores de seguridad.	80208,403	1	80208,40336	
137	20791	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	115856,3	1	115856,3025	




138	20792	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	115856,3	1	115856,3025	
139	20793	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	115856,3	1	115856,3025	
140	20794	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM	115856,3	1	115856,3025	




141	20795	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	115856,3	1	115856,3025	
142	20796	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	115856,3	1	115856,3025	
143	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	




144	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
145	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina
146	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	Jonathan Cano Molina




147	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	115856,3	1	115856,3025	
148	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	115856,3	1	115856,3025	
149	SIN PLACA	**Quemadores 4 puestos**: Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por EPM.	115856,3	1	115856,3025	


150	06032	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	
151	06031	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	
152	06030	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	

153	06029	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	
154	06028	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	
155	06026	**Quemadores 4 puestos**. Se requiere limpieza de hollín a tubería, revisión de válvulas de servicio, revisión calibración de pilotos, limpieza de quemadores, revisión de estructura, verificación de fugas, revisión de reguladores y de presiones, revisión de manguera de servicios, cambio de perillas. Calibrar llama de acuerdo a los estándares permitidos por	115856,3	1	115856,3025	

156	37418	**Refrigerador ATOSA**, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas.	115856,3	1	115856,3025	
157	38724	**Refrigerador Inducol**, Serie 1859, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas.	115856,3	1	115856,3025	
158	38723	**Refrigerador Inducol**, Serie 1873, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas.	115856,3	1	115856,3025	


159	20777	**Refrigerador Torrey:** Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115856,3	1	115856,3025	
160	SIN PLACA	**Refrigerador vertical LASSELE MIXTO:** Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115838,66	1	115838,6555	
161	32707	**Refrigerador vertical LASSELE MIXTO**: Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115856,3	1	115856,3025	

162	20771	**Refrigerador vertical**:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	115856,3	1	115856,3025	
163	SIN PLACA	**Refrigerador:Limpieza del serpentín condensador, motor ventilador, revisión del sistema eléctrico, consumo o amperaje, revisión de presiones, limpieza de sistema evaporador, revisión de sistema de descongelación inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear**	115856,3	1	115856,3025	
164		**Revisión de toda la red gas: verificar la idoneidad de la red gas, midiendo con dispositivo calibrado. Presentar certificado de calibación**	311920,17	1	311920,1681	

165		**Sifón: limpeza en general e incluye ccambio de orines, ajuste**	44559,664	3	133678,9916	

166	06052 06053 06054 06055 06056 06057	**Sistema de extraccion (Laboratorio 172)** : Compuesto por extractor centrifugo, 8 campanas pequeñas (cada una para estufa gas de 4 puestos) y aproximadamente 32 m de ductos para conectarlas al extractor , **MANTENIMIENTO CAMPANAS DE CAPTACION Y DUCTOS: Limpieza general cuerpo del equipo de captación- Limpieza recolectores de grasa y rejillas del sistema- Desmonte, limpieza y lavado de paneles . Cambio de filtros de carbón.- Limpieza y lavado al interior y exterior de ducteria del sistema- Verificación y comprobación de velocidad de captación y velocidad de transporte en ductos.** **Para el extractor:** Ajuste y limpieza de borneras y terminales eléctricas del sistema Verificación del estado y ajuste de componentes eléctricos (arrancador, cableado, motor) Verificación del estado y ajuste de componentes mecánicos (rodamientos, chumaceras, correas de transmisión y poleas),Engrase de rodamientos y	4010400	1	4010400	Jonathan Cano Molina

167	34912	**Sistema de extracciòn-(Laboratorio 401): Compuesto por una campana central de aproximadamente 3,8 x 1,20 con sus respectivo extrator tipo hongo y los ductos para conectar èsta al extractor debe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn**	1693279,8	1	1693279,832	Jonathan Cano Molina
168	- -	**Sistema de extracciòn: Aula 402:** Compuesto por dos campanas de aproximadamente 3,8 x 1.,20 con sus respectivos extractores tipo hongo y los ductos para conectar esta al extractor idebe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar	2406240,3	1	2406240,336	Jonathan Cano Molina
169	- - - - -	**Sistema de extracciòn: Aula 403:** Compuesto por 5 campanas y dos extractores tipo hongo y los ductos para conectar esta al extractor incluye: debe incluir limpieza interior y exterior de los ductos, campanas y para el extractor limpieza, revisiòn de chumaceras, correas, cableado y motor(destapar motor y verificar el embobinado para su correcto	2762720,2	1	2762720,168	Jonathan Cano Molina

170	39809	**Ultracongelador**, Limpieza de serpentín, condensador, motor, ventilador, revisión del sistema eléctrica, consumo, amperaje, revisión de presiones, limpieza del sistema evaporador, revisión del sistema de descongelación, e inspección del controlador digital. Lavar el compresor y luego alinear las aperturas	135015,13	1	135015,1261	
171		Bolsa de correctivos				

SUBTOTAL	$29.656.907
IVA	$5.634.812
TOTAL	$35.291.719



PAOLA OCAMPO GIRALDO
Coordinadora Comercial TECHNIC SERVICE SAS