CONSORCIO
SAN MIGUEL TAME

NIT. 901.935.374 -0

Acta de recibo final

Carrera 15 N° 13 – 61 Barrio Sucre
consorciosanmigueltame@gmail.com
Tame Arauca

085 122

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 058-RAPLL-2024

OBJETO : PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**	17/03/2025	**ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA**	
NIT:	901935374-0	**PLAZO INICIAL**	CUATRO (4) MESES		
R/L:	GRIGELIO MULATO ARRECHEA	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA**	jueves, 8 de mayo de 2025		
INTERVENTORIA:	MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.AS.	**FECHA DE TERMINACION INICIAL PREVISTA DEL CONTRATO DE OBRA**	domingo, 7 de septiembre de 2025	**FECHA DE PRESENTE ACTA**	29-sep.-2025
NIT:	900516082 – 4	**FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRA**	viernes, 4 de julio de 2025		
R/L:	JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA C.C.1098653119				
ENTIDAD CONTRATANTE:	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS NIT. 901.581.950-2	**FECHA DE REINICIO Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRA**	viernes, 1 de agosto de 2025		
SUPERVISOR:	NERY OROS ORTIZ -GERENTE REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA**	sábado, 4 de octubre de 2025		

En el municipio de Tame, departamento de Arauca; a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron: el Señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA como representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, en calidad de Contratista de Obra, el señor JORGE MOLINA MOJICA representante Legal de MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S, en calidad de Interventor Externo, el señor MAURICIO RINCON, en calidad apoyo a la supervisión para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y apoyo a la supervision:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
1	**ESTRUCTURA DE PAVIMENTO**				**$ 1.045.687.613,79**			**$ 1.060.419.208,67**		**$ 1.060.419.208,67**
1,1	EXCAVACION MECANICA SIN CLASIFICAR DE LA EXPLANACION (Incluye retiro)	M3	1769,67	$ 22.752,00	$ 40.263.531,84	1782,99	$ 22.752,00	$ 40.566.588,48	1.782,99	$ 40.566.588,48
1,2	CONFORMACION DE LA CALZADA EXISTENTE	M2	3051,14	$ 1.736,00	$ 5.296.779,04	3073,92	$ 1.736,00	$ 5.336.325,12	3.073,92	$ 5.336.325,12
1,3	MEJORAMIENTO (NIVELADO Y COMPACTADO) DE RASANTE Y SUBRASANTE CON CRUDO CLASIFICADO < 4"	M3	305,12	$ 117.577,00	$ 35.875.094,24	307,30	$ 117.577,00	$ 36.131.615,79	307,30	$ 36.131.615,79
1,4	GEOTEXTIL T-2400	M2	3051,14	$ 21.688,00	$ 66.173.124,32	3073,20	$ 21.688,00	$ 66.651.561,60	3.073,20	$ 66.651.561,60
1,5	BASE GRANULAR	M3	915,35	$ 133.987,00	$ 122.645.000,45	922,20	$ 133.987,00	$ 123.562.811,40	922,20	$ 123.562.811,40
1,6	PAVIMENTO EN CONCRETO HIDRAULICO DE MR 3,8 Mpa	M3	549,21	$ 1.121.072,00	$ 615.703.953,12	553,31	$ 1.121.072,00	$ 620.300.348,32	553,31	$ 620.300.348,32
1,7	ACERO DE REFUERZO (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	6273,02	$ 12.409,00	$ 77.841.905,18	6680,36	$ 12.409,00	$ 82.896.587,24	6.680,36	$ 82.896.587,24
1,8	CORTE DE JUNTAS PARA DILATACIONES	M	2200,35	$ 17.146,00	$ 37.727.201,10	2206,67	$ 17.146,00	$ 37.835.563,82	2.206,67	$ 37.835.563,82
1,9	SELLO DILATACIONES	M	2200,35	$ 20.070,00	$ 44.161.024,50	2348,67	$ 20.070,00	$ 47.137.806,90	2.348,67	$ 47.137.806,90
2	**ESTRUCTURAS SUPERFICIALES**				**$ 39.095.246,16**			**$ 73.098.995,10**		**$ 72.980.073,52**
2,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	140,96	$ 39.166,00	$ 5.520.839,36	142,00	$ 39.166,00	$ 5.561.572,00	142,00	$ 5.561.572,00
2,2	SARDINEL PREFABRICADO TIPO A10 (800*200*500 MM). SUMINISTRO E INSTALACION	M	186,80	$ 100.781,00	$ 18.825.890,80	475,10	$ 100.781,00	$ 47.881.053,10	473,92	$ 47.762.131,52
2,3	SARDINEL PREFABRICADO TIPO A85 (800*200*350 MM). SUMINISTRO E INSTALACION	M	144,00	$ 85.234,00	$ 12.273.696,00	199,00	$ 85.234,00	$ 16.961.566,00	199,00	$ 16.961.566,00
2,4	SARDINEL ESPECIAL TIPO A100 (600*200*500). SUMINISTRO E INSTALACION	UND	36,00	$ 68.745,00	$ 2.474.820,00	39,20	$ 68.745,00	$ 2.694.804,00	39,20	$ 2.694.804,00
3	**SEÑALIZACION Y SEGURIDAD**				**$ 22.902.657,90**			**$ 22.941.702,90**		**$ 22.941.702,90**
3,1	DEMARCACIÓN HORIZONTAL DE LA VIA (FIGURAS DE SEÑALIZACIÓN)	M2	264,90	$ 35.803,00	$ 9.484.214,70	264,90	$ 35.803,00	$ 9.484.214,70	264,90	$ 9.484.214,70
3,2	SEÑALIZACION VERTICAL	UND	12,00	$ 659.555,00	$ 7.914.660,00	12,00	$ 659.555,00	$ 7.914.660,00	12,00	$ 7.914.660,00

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 058-RAPLL-2024

OBJETO : PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**	17/03/2025	**ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA**	
NIT:	901935374-0	**PLAZO INICIAL**	CUATRO (4) MESES		
R/L:	GRIGELIO MULATO ARRECHEA	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA**	jueves, 8 de mayo de 2025		
INTERVENTORIA:	MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.AS.	**FECHA DE TERMINACION INICIAL PREVISTA DEL CONTRATO DE OBRA**	domingo, 7 de septiembre de 2025	**FECHA DE PRESENTE ACTA**	29-sep.-2025
NIT:	900516082 – 4	**FECHA DE SUSPENSIÓN Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRA**	viernes, 4 de julio de 2025		
R/L:	JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA C.C.1098653119				
ENTIDAD CONTRATANTE:	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS NIT. 901.581.950-2	**FECHA DE REINICIO Nº 1 DEL CONTRATO DE OBRA**	viernes, 1 de agosto de 2025		
SUPERVISOR:	NERY OROS ORTIZ -GERENTE REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA**	sábado, 4 de octubre de 2025		

En el municipio de Tame, departamento de Arauca; a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron: el Señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA como representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, en calidad de Contratista de Obra, el señor JORGE MOLINA MOJICA representante Legal de MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S, en calidad de Interventor Externo, el señor MAURICIO RINCON, en calidad apoyo a la supervisión para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y apoyo a la supervision:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
3,3	LINEAS DE DEMARCACION CON PINTURA EN FRIO	M	1057,20	$ 5.206,00	$ 5.503.783,20	1064,70	$ 5.206,00	$ 5.542.828,20	1064,70	$ 5.542.828,20
4	**OBRAS HIDRÁULICAS**				**$ 79.782.577,09**			**$ 98.790.961,82**		**$ 98.790.961,82**
4,1	EXCAVACION MANUAL EN MATERIAL COMUN	M3	89,05	$ 39.166,00	$ 3.487.732,30	681,82	$ 39.166,00	$ 26.704.162,12	681,82	$ 26.704.162,12
4,2	CAMA DE ARENA	M3	9,80	$ 117.654,00	$ 1.153.009,20	48,30	$ 117.654,00	$ 5.682.688,20	48,30	$ 5.682.688,20
4,3	TUBERIA PVC CORRUGADA ALCANTARILLADO DE 8"	M	241,00	$ 104.129,00	$ 25.095.089,00	249,40	$ 104.129,00	$ 25.969.772,60	249,40	$ 25.969.772,60
4,4	TUBERIA PVC RDE 21 DE 3"	M	324,00	$ 54.405,00	$ 17.627.220,00	354,90	$ 54.405,00	$ 19.308.334,50	354,90	$ 19.308.334,50
4,5	RELLENO COMPACTADO CON MATERIAL SELECCIONADO DE LA MISMA EXCAVACION	M3	26,42	$ 25.928,00	$ 685.017,76	681,80	$ 25.928,00	$ 17.677.710,40	681,80	$ 17.677.710,40
4,6	CONCRETO DE 2500 PSI PARA SOLADO	M3	0,30	$ 773.088,00	$ 231.926,40	0,00	$ 773.088,00	$ 0,00	-	$ 0,00
4,7	PLACA DE FONDO EN CONCRETO DE 3000 PSI	UND	3,00	$ 533.371,00	$ 1.600.113,00	0,00	$ 533.371,00	$ 0,00	-	$ 0,00
4,8	ANILLO EN CONCRETO DE 3000 PSI PARA POZO	M	9,00	$ 736.613,00	$ 6.629.517,00	0,00	$ 736.613,00	$ 0,00	-	$ 0,00
4,9	TAPA PARA POZO EN CONCRETO 3000 PSI INC. AROTAPA TRAFICO PESADO	UND	3,00	$ 1.106.665,00	$ 3.319.995,00	1,00	$ 1.106.665,00	$ 1.106.665,00	1,00	$ 1.106.665,00
4,10	CAÑUELA EN CONCRETO PARA POZO	UND	6,00	$ 203.972,00	$ 1.223.832,00	0,00	$ 203.972,00	$ 0,00	-	$ 0,00
4,11	ACERO DE REFUERZO DE Fy 60,000 PSI (INCLUYE CORTE Y FIGURADO)	KG	1.249,26	$ 12.409,00	$ 15.502.067,34	0,00	$ 12.409,00	$ 0,00	-	$ 0,00
4,12	REPARACION DE ACOMETIDAS DOMICILIARIAS 1/2" PF + UAD	UND	40,00	$ 36.405,00	$ 1.456.200,00	40,00	$ 36.405,00	$ 1.456.200,00	40,00	$ 1.456.200,00
4,13	NIVELACION DE POZOS DE ALCANTARILLADO	UND	6,00	$ 295.143,00	$ 1.770.858,00	3,00	$ 295.143,00	$ 885.429,00	3,00	$ 885.429,00
SUBTOTAL OBRAS					**$ 1.187.468.094,85**	**SUBTOTAL OBRAS SEGÚN MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01**		**$ 1.255.250.868,49**	**SUBTOTAL OBRAS EJECUTADAS**	**$ 1.255.131.946,91**

ACTA DE RECIBO FINAL

CONTRATO No. 058-RAPLL-2024

OBJETO : PAVIMENTACIÓN EN CONCRETO RÍGIDO DE LAS VÍAS URBANAS EN EL BARRIO EL PORVENIR Y SAN MIGUEL DEL MUNICIPIO DE TAME, DEPARTAMENTO DE ARAUCA.

CONTRATISTA:	CONSORCIO SAN MIGUEL TAME	**FECHA DE FIRMA DEL CONTRATO**	17/03/2025	**ACTA DE RECIBO FINAL ANTICIPADA**	
NIT:	901935374-0	**PLAZO INICIAL**	CUATRO (4) MESES		
R/L:	GRIGELIO MULATO ARRECHEA	**FECHA DE INICIO DEL CONTRATO DEL CONTRATO DE OBRA**	jueves, 8 de mayo de 2025		
INTERVENTORIA:	MOLINA MOJICA INGENIERÍA S.AS.	**FECHA DE TERMINACION INICIAL PREVISTA DEL CONTRATO DE OBRA**	domingo, 7 de septiembre de 2025	**FECHA DE PRESENTE ACTA**	29-sep.-2025
NIT:	900516082 – 4	**FECHA DE SUSPENSIÓN N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA**	viernes, 4 de julio de 2025		
R/L:	JORGE ALBERTO MOLINA MOJICA C.C.1098653119				
ENTIDAD CONTRATANTE:	REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS NIT. 901.581.950-2	**FECHA DE REINICIO N° 1 DEL CONTRATO DE OBRA**	viernes, 1 de agosto de 2025		
SUPERVISOR:	NERY OROS ORTIZ -GERENTE REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS	**FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA**	sábado, 4 de octubre de 2025		

En el municipio de Tame, departamento de Arauca; a los veintinueve (29) días del mes de septiembre de 2025, se reunieron: el Señor GRIGELIO MULATO ARRECHEA como representante Legal del CONSORCIO SAN MIGUEL TAME, en calidad de Contratista de Obra, el señor JORGE MOLINA MOJICA representante Legal de MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S, en calidad de Interventor Externo, el señor MAURICIO RINCON, en calidad apoyo a la supervisión para dejar constancia de la presente Acta de Recibo Final, en la cual se consignan las siguientes actividades ejecutadas y recibidas a satisfacción por la interventoría externa y apoyo a la supervision:

ITEM	DESCRIPCION	UND	CONDICIONES CONTRACTUALES INICIALES			CONDICIONES SEGUN MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01			CANTIDADES EJECUTADAS	
			CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANTIDAD	VR. UNITARIO	VALOR TOTAL	CANT	VALOR TOTAL
	IMPLEMENTACION DEL PLAN DE MANEJO AMBIENTAL	GL	1	$ 7.000.000,0	$ 7.000.000,0	1	$ 7.000.000,0	$ 7.000.000,0	1	$ 7.000.000,0
VALOR TOTAL					**$ 1.194.468.094,85**	**VALOR TOTAL SEGÚN MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01**		**$ 1.262.250.868,49**	**VALOR TOTAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL**	**$ 1.262.131.946,91**

VALOR DEL CONTRATO PRINCIPAL	$	**1.194.468.094,85**
VALOR ANTICIPO	$	-
VALOR ADICIONAL NO 1	$	**67.782.773,64**
VALOR DEL CONTRATO SEGÚN MODIFICATORIO No. 01 Y ADICIONAL No. 01	$	**1.262.250.868,49**
VALOR ACTAS PARCIALES	$	-
VALOR TOTAL EJECUTADO SEGÚN ACTA DE RECIBO FINAL	$	**1.262.131.946,91**
SALDO A FAVOR DE LA ENTIDAD CONTRATANTE	$	**118.921,58**

Para constancia se firma el día veintinueve (29) de septiembre del 2025 por los que en ella intervinieron:

GRIGELIO MULATO ARRECHEA
R/L. CONSORCIO SAN MIGUEL TAME
CONTRATISTA DE OBRA

JORGE MOLINA MOJICA
R/L. MOLINA MOJICA INGENIERIA S.A.S
INTERVENTORIA EXTERNA

Aprobó:

NERY OROS ORTIZ
GERENTE
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS

MAURICIO RINCON
APOYO A LA SUPERVISION
REGIÓN ADMINISTRATIVA Y DE PLANIFICACIÓN RAP LLANOS