WILLSAR
FIRE SAS

INFORME DE AVANCE

NÚMERO DE CONTRATO	25000659 H3 DE 2025
CLASE DE CONTRATO	PRESTACION DE SERVICIOS
CONTRATANTE	UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL DE AERONÁTICA CIVIL – AEROCIVIL NIT 899.999.059-3
CONTRATISTA	WILLSAR FIRE SAS – NIT 901.210.029-2
OBJETO	REALIZAR MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO PARA LAS MÁQUINAS DE BOMBEROS DE GRAN CAPACIDAD Y MENOR CAPACIDAD UBICADAS EN LOS AEROPUERTOS DE LA REGIONAL CENTRO SUR.
FECHA LEGALIZACIÓN	09 DE JUNIO DE 2025
SUPERVISOR Y/O INTERVENTOR	JESUS HERNAN REYES BELTRAN – Grupo SEI Nacional.

Yo, **LADY DIANA GUERRERO RUIZ** identificada con C.C. 52.838.750 de Bogotá, obrando en mi condición de Representante Legal de **WILLSAR FIRE SAS con NIT 901.210.029-2,** me permito generar Informe de Avance al señor **JESUS HERNAN REYES BELTRAN** identificado C.C. 79.430.244 de Bogotá, supervisor designado por la Entidad para ejercer la vigilancia.

Desde la firma del Acta de inicio del contrato en mención, transcurrido mes y medio, ha se realizado un avance en presupuesto de mantenimiento correctivo no diagnosticado 15%, en Aeropuertos visitados 2,25%, en cantidad de máquinas de bomberos ejecutadas en mantenimiento correctivo 4%, a continuación, me permito relacionar los aeropuertos y fechas, en que se realizaron las visitas para realizar el mantenimiento correctivo no diagnosticado, de acuerdo a necesidades que se priorizaron.

REGIONAL	UBICACIÓN	#	MARCA	CLASIFICACION DE MÁQUINAS		FECHA TRABAJOS REALIZADOS	FIRMA ACTA DE TRABAJOS
				REFERENCIA	No. INTERNO		
CUN/MARCA	FLORENCIA	1	ITURRI	TORO	**126**	18/07/2025	OSCAR MUÑOZ
		2	OSHKOSH	T-6	**894**	16/07/2025	
	IBAGUE	5	FREIGHTLINER	COMANDER ONE	**952**	21/06/2025	ALEXANDER RESTREPO
		6	OSHKOSH	T-1500	**709**	19/07/2025	
		7	OSHKOSH	STRIKER 1500	**440**	22/06/2025 - 03/07/2025	
	PUERTO ASIS	14	OSHKOSH	T-1500	**790**	12/07/2025	LUIS CHARRY DIAZ
	PAIPA	15	INTERNACIONAL WORKSTAR	ME/77	**508**	22/07/2025	MIGUEL SABOGAL

WILLSAR
FIRE SAS

Se relacionan los trabajos realizados en cada máquina de los aeropuertos visitados:

AEROPUERTO	MAQUINA	No INTERNO	DESCRIPCION TRABAJO
FLORENCIA	T-6	894	Lavado tanque
			Manguera proporcionador de espuma
			Valvula soplado carretel
			Arreglo tubo bomba SEI
			Racores torreta techo y bomper
			Cambio valvulas drenaje tanques de aire
FLORENCIA	Iturri	126	Lavado tanque
			Racores Neumaticos
			Valvula mariposa torreta de techo con actuador
			Valvula mariposa tanque a bomba con actuador
			Racor valvula de cebado
			Fusibles motor de protección de cabina
			Valvula expulsora secador de aire

AEROPUERTO	MAQUINA	No INTERNO	DESCRIPCION TRABAJO
PAIPA	INTERNATIONAL	508	Bombonas cabina
			Valvula neumatica retorno de tanque
			Valvula neumatica espuma
			Valvula neumatica paso carretel
			Racores Neumaticos

AEROPUERTO	MAQUINA	No INTERNO	DESCRIPCION TRABAJO
PTO ASIS	T-1500	790	Lavado tanque
			Beacon izquierda
			Racores Neumaticos
			Pasa muro neumatico
			Direccional sellada
			Cilindro paso espuma
			Arreglo tapa motor chapa
			Soporte conjunto trasero
			Valvula neumatica torreta de techo

Carrera 66 N 4D-71 – Teléfono: (601)260 4321 – E-mail:willsarfire@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia

WILLSAR
FIRE SAS

AEROPUERTO	MAQUINA	No INTERNO	DESCRIPCION TRABAJO
IBAGUE	T-1500	709	Reparación embrague
			Lampara de reverso
			Retenedor del motor
			Seguro tanque
			Kit empaques de divisor
			Kit mantenimiento seguro torreta de techo
			Estribo izquierdo y derecho
			Bombonas sillas
IBAGUE	Striker	440	Seguro tanque
			Lavado tanque
			Bombillos tablero
			Kit mantenimiento rieles
			Manguera Recamaras frenos delanteros
			Electrovalvulas PQS
			Racores neumaticos sistema SEI
			Sensor de divisor
			Cilindro neumatico solido y disperso
			Arreglo tanque parte superior
			Soporte motor trasero
			Chapa puerta izquierda
			Raches frenos traseros
IBAGUE	Comander	952	Seguro tanque
			Lavado tanque
			Pito de reverso
			Kit valvula freno de parqueo

En el transcurso de lo que falta del mes de julio y mes de agosto se realizara visitas a los aeropuertos de Flandes y Mariquita, los cuales ya se tienen reportados novedades para su solución y desde luego el resto de aeropuertos que requieran necesidades o que estén faltos por visitar.

Para constancia se firma, en Bogotá D.C., a los veintiocho (28) días del mes de julio de 2025.

Cordialmente,

LADY DIANA GUERRERO
Representante Legal

Carrera 66 N 4D-71 – Teléfono: (601)260 4321 – E-mail:willsarfire@gmail.com
Bogotá D.C. – Colombia