Construcciones EL CONDOR S.A. Ingeniería de Infraestructura e Inversiones	**Equivalente de Arena de Suelos y Agregados Finos** **INV E-133**	Versión	6
		Página	

Obra	Los Córdobas - Córdoba	Codigo	148
Procedencia	Lorica 2	Muestra	1
Material	Base Granular clase A BG-38	Fecha	29/05/2023
Localizacion	Externo (Consorcio Mej. Los Córdobas)	Observaciones	Base Granular
Especificacion	INVIAS - 2013	Parametro	INV E-133
Equipos Utilizados	LEA-03		

Ensayo Nº	1	2	3	4	5	6
Lectura arcilla	6.5	6.7	6.6			
Lectura arena	2.8	2.9	2.8			
Equivalente de arena (%)	43%	43%	42%			
Equivalente de arena promedio (%)	**43%**			**Especificación**		30%

Observaciones

Elaboró



Javier Mauricio Perez Negrete
Auxiliar de Laboratorio

Aprobó



Deilin Benjamin Fuentes
Laboratorista