CODIGO: EL-F-S006	FORMATOS	
FECHA: 13/07/2021		
VERSION: 01	EQUIVALENTE DE ARENA DE SUELO Y AGREGADO FINOS INV-133-13	
PAGINA 1 DE 1		

CLIENTE:	CONSORCIO MEJORAMIENTO LOS CORDOBAS		
PROYECTO:	MEJORAMIENTO, MANTENIMIENTO Y REHABILITACIÓN MEDIANTE LA CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN LA VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
UBICACÍON DEL PROYECTO:	VÍA SANTA ROSA DE LA CAÑA – NUEVO NARIÑO, MUNICIPIO DE LOS CÓRDOBAS, CÓRDOBA		
FECHA DE INFORME:	martes, 15 de noviembre de 2022	**ORDEN DE SERVICIO N°:**	656-22

DESCRIPCIÓN BÁSICA MATERIAL

CLASIFICACIÓN AASHTO:			**MUESTRA N°:**	1
TIPO DE MUESTRA	BASE GRANULAR JOMEVE			
TAMAÑO MAX. PARTICULAS (PULG):			**COLOR:**	
PUNTO	**1**	**2**	**3**	
Lectura de arcilla:	219,0	223,0	206,0	
Lectura de arena real:	78,0	80,0	78,0	
Equivalente de arena:	35,62	35,87	37,86	
EQUIVALENTE DE ARENA PROMEDIO:				**36**
LÍMITES NORMA INVIAS ART. 330-13		**VALOR MÍNIMO (%)**	**30**	**CUMPLE**
0:00	**3:00**	**6:00**		
10:00	**13:00**	**16:00**		
11:44	**14:49**	**17:42**		
31:44	**34:49**	**37:42**		

OBSERVACIONES:

INGELABCON S.A.S.
NIT: 901124673-8

JEYSON JAVIER ATENCIA AGAMEZ
LABORATORISTA JEFE

ING. CAMILO HERNESTO HOYOS ALVAREZ
COORDINADOR DE ENSAYOS DE LABORATORIO

Los informes presentados por la organización son realizados con base en las muestras entregadas al laboratorio –INGELABCON S.A.S., los cuales no podrán ser editados, reproducidos o usados en cualquier tipo de campaña de información técnica sin autorización escrita de gerencia.

INGELABCON S.A.S
NIT. 901.124.673-8
Oficina: Calle 44 # 1ª-60 Barrio Sucre – Montería –Córdoba
Cel: 3146317410 – Email: ingelabcon@gmail.com