# CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025

La Vega, 9 de octubre de 2025

OCVC. 141-2025-024

Señores
Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS
NIT:900.446.649-9
Contrato de interventoría No. 179-2025
Ingrid Lorena Gómez Hernández
Representante legal
agroambiental.interlavega@gmail.com.
La Vega- Cundinamarca

**Referencia:** CONTRATO C-OBRA-NO. 141-2025, "MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA".

**ASUNTO: SOLICITUD DE SUSPENSIÓN No 1.**

Cordial saludo,

Por medio del presente, de manera atenta y respetuosa, solicitamos la suspensión No. 1 del contrato en referencia a partir del 10 de octubre de 2025 hasta el 4 de noviembre de 2025.

El motivo de esta solicitud corresponde a la necesidad de garantizar el tiempo adecuado de curado del concreto, con el fin de poder ejecutar en condiciones óptimas la actividad de demarcación horizontal. De acuerdo con las recomendaciones técnicas del fabricante de la pintura a emplear, se requiere un periodo mínimo de 28 días de curado antes de realizar la aplicación, asegurando así la correcta adherencia y durabilidad del producto.

Agradecemos su atención y gestión para formalizar esta suspensión, la cual permitirá mantener la calidad y durabilidad de las obras ejecutadas, conforme a las especificaciones técnicas del proyecto.

**CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025**

Quedamos atentos a su aprobación y al trámite correspondiente.

Cordialmente,

**MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA**
CC. 1.019.068.674 DE BOGOTA
Representante legal Consorcio vía Centenario 2025
Anexo Ficha Técnica Pintura Demarcación

Dirección: Cra 8 # 12 - 41. Soacha Cundinamarca. Celular: 315 781 4100
e-mail: consorcioviacentenario2025@gmail.com

1129

AGROAMBIENTAL
INTERVENTORÍA Y OBRAS CIVILES S.A.S.
NIT:900448649-9

La Vega – 09 de octubre de 2025

CTO.179-2025-141-041

LA VEGA 09/10/2025 17:21
Al Contestar cite este No.: 20251105850
Origen:AGROAMBIENTAL
Destino:SECRETARIA DE PLANEACION E INFRA
Anexos: Fol:4

Señores

Alcaldía Municipal De La Vega
Arq. Laura Viviana Ortiz Robayo
Secretaria De Planeación E Infraestructura
planeacion@lavega-cundinamarca.gov.co
Ing. Edwin Harrisson Aldana Lugo
Supervisor De Apoyo
supervisionalcaldialavega@gmail.com
Carrera 3 No 19-71
La Vega- Cundinamarca

Consorcio vía Centenario 2025
NIT. 901.924.708-1
Mario Fernando Rubiano Sierra
Representante Legal
consorcioviacentenario2025@gmail.com
La Vega - Cundinamarca

**Referencia:** Contrato de interventoría No. 179-2025
**Objeto:** "Interventoría técnica, administrativa, financiera, contable, jurídica, ambiental, social y sst para los contratos de obra Pública de mejoramiento de vías e infraestructura educativa del municipio de la vega Cundinamarca"

**Asunto: AVAL SOLICITUD SUSPENSIÓN CONTRATO DE OBRA No. 141 DE 2025**

Cordial saludo

En cumplimiento al contrato No. 179 de 2025 y a nuestras obligaciones contractuales, Agroambiental Interventoría y Obras Civiles SAS en calidad de interventoría, teniendo en cuenta la solicitud realizada por el CONSORCIO VÍA CENTENARIO en calidad de contratista de obra, mediante el comunicado OCVC. 141-2025-024 de fecha de 09 de octubre de 2025, recibido por la Interventoría donde se expresa la necesidad de realizar la suspensión del contrato de obra No. 141 de 2025 por un término de **26 días calendario** a partir del día 10 de octubre de 2025, para la cual la interventoría manifiesta lo siguiente:

**MOTIVOS DE LA SOLICITUD DE SUSPENSIÓN DEL CONTRATO**

Según las especificaciones técnicas del fabricante del material de demarcación y conforme a las buenas prácticas constructivas establecidas en la normativa vigente, es indispensable respetar un periodo mínimo de 28 días de curado del concreto antes de proceder con la aplicación de pintura. Este tiempo es necesario para permitir que el concreto alcance un nivel adecuado de resistencia y estabilidad, reduciendo el riesgo de desprendimiento prematuro de la capa de pintura y garantizando así un desempeño óptimo del producto durante su vida útil.

La aplicación prematura del producto sobre una superficie que no ha completado su proceso de curado podría afectar negativamente la adherencia del mismo, comprometiendo la calidad de la señalización vial y generando posibles sobrecostos por intervenciones correctivas a corto plazo

**CONCLUSIONES DE LA INTERVENTORÍA**

Con lo anteriormente mencionado, la Interventoría AVALA y solicita a la supervisión realizar el trámite administrativo y jurídico a la solicitud de suspensión por un plazo de **veintiséis (26) días calendario** del contrato de obra No. 141-2025. En el periodo comprendido entre el 10 de octubre de 2025 al 4 de noviembre de 2025.

La Interventoría se permite aclarar y resaltar que, durante el tiempo de suspensión, NO se ejecutan labores físicas de obra.

Cualquier aclaración, observación, respuesta y/o comunicación que se genere puede ser remitida al correo agroambiental.interlavega@gmail.com

**Anexos al presente comunicado:**

- Oficio OVCV. 141-2025-024 en dos (2) folios
- Ficha técnica pintura demarcación en tres (3) folios.

Atentamente

Lorena Gomez

**INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ**
Representante legal

**ACTA DE SUSPENSION**
**CONTRATO DE OBRA No.141-2025**

| | |
|---|---|
| **CONTRATO DE OBRA** | No. 141 del 2025 |
| **CLASE DE CONTRATO:** | OBRA PUBLICA |
| **CONTRATISTA:** | CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 NIT. 901.924.708-1<br>R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA<br>C.C. No. 1.019.068.674 DE BOGOTÁ D.C |
| **OBJETO:** | MEJORAMIENTO DE LA CARRERA 3 ENTRE CALLE 23 Y CALLE 30 SECTOR BARRIO CENTENARIO ETAPA 2 SEGÚN CONVENIO ICCU 780- 2024, DEL MUNICIPIO DE LA VEGA, CUNDINAMARCA |
| **DURACIÓN:** | EL TÉRMINO DE DURACIÓN Y EJECUCIÓN DEL PRESENTE CONTRATO ES DE CUATRO (04) MESES CONTADOS A PARTIR DEL ACTA DE INICIACION. |
| **CONDICIONES INICIALES** | |
| **VALOR DEL CONTRATO:** | TRESCIENTOS VEINTITRÉS MILLONES VEINTICUATRO MIL SETECIENTOS OCHENTA Y DOS PESOS CON VEINTIÚN CENTAVOS (323.024.782,21) M/CTE incluido IVA |
| **FECHA DE INICIO:** | 16 DE JUNIO DE 2025 |
| **FECHA DE TERMINACIÓN:** | 15 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **INTERVENTOR:** | AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS |

**MODIFICATORIOS, ADICIONES, PRORROGAS Y SUSPENSIONES**

| | |
|---|---|
| **MODICATORIO** | SI |
| **FECHA DE MODIFICATORIO** | 25 DE AGOSTO DE 2025 |
| **ADICION EN VALOR:** | SI |
| **VALOR ADICION CONTRATO:** | $ 74.497.340,00 |
| **VALOR TOTAL DEL CONTRATO:** | $ 397.522.122,21 |
| **FECHA DE LA ADICION:** | 25 DE AGOSTO DE 2025 |
| **PRORROGA EN TIEMPO:** | NO APLICA |
| **TIEMPO DE PRORROGA** | NO APLICA |
| **FECHA DE SUSPENSIÓN:** | 10 DE OCTUBRE DE 2025 |
| **TIEMPO DE SUSPENSIÓN:** | 26 DIAS CALANDARIO |
| **FECHA DE REINICIO A LA SUSPENSION:** | 5 DE NOVIEMBRE DE 2025 |
| **FECHA TERMINACION CONTRATO:** | 10 DE NOVIEMBRE DE 2025 |

En el Municipio de la Vega Cundinamarca, a los diez (10) días del mes de octubre de 2025, se reunieron en la Secretaría de Planeación e Infraestructura del Municipio de la Vega Cundinamarca la arquitecta LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO como Secretaria de Planeación e Infraestructura y supervisor del Municipio, el doctor LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ como Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos, la señora INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ identificada con cédula de ciudadanía 1.069.100.571 de Nemocón, representante Legal de AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS identificado con NIT 900.446.649-9 en condición de Interventor y el señor MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA identificado con cédula de ciudadanía No. 1.019.068.674 de Bogotá, representante legal de CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025 identificado con NIT No. 901.924.708-1 en condición de contratista, con el fin de dejar constancia de la suspensión del contrato de obra No. C-OBRA-No. 141-2025, de acuerdo a las siguientes consideraciones:

ALCALDÍA DE
LA VEGA
CUNDINAMARCA NIT: 800073475-1

- Que se recibe solicitud y aval de suspensión por parte de la interventoría con el numero de radicado Nº20251105850 de fecha 09 de octubre de 2025
- Que la interventoría en su comunicado CTO.179-2025-141-041 de fecha 09 de octubre de 2025 indica lo siguiente

*Según las especificaciones técnicas del fabricante del material de demarcación y conforme a las buenas prácticas constructivas establecidas en la normativa vigente, es indispensable respetar un periodo mínimo de 28 días de curado del concreto antes de proceder con la aplicación de pintura. Este tiempo es necesario para permitir que el concreto alcance un nivel adecuado de resistencia y estabilidad, reduciendo el riesgo de desprendimiento prematuro de la capa de pintura y garantizando así un desempeño óptimo del producto durante su vida útil.*

*La aplicación prematura del producto sobre una superficie que no ha completado su proceso de curado podría afectar negativamente la adherencia del mismo, comprometiendo la calidad de la señalización vial y generando posibles sobrecostos por intervenciones correctivas a corto plazo*

- Que, a la fecha, se encuentran ejecutadas y terminadas todas las actividades del objeto contractual relacionadas con la instalación de concreto MR y la estructura de la vía.
- Que, actualmente, la única actividad pendiente corresponde a la instalación de la demarcación horizontal.
- Que, de acuerdo con la ficha técnica de la pintura acrílica base solvente a utilizar, se recomienda que en concretos nuevos se cumpla un período mínimo de 28 días de fraguado antes de proceder con la aplicación de la señalización.
- Que, en tal sentido, resulta técnicamente inviable ejecutar la demarcación de inmediato, pues ello podría afectar la calidad, durabilidad y vida útil de la pintura y del concreto mismo.
- Que se solicita por parte del contratista e interventoría un término de suspensión de 26 días calendario a fin de garantizar el cumplimiento adecuado de las especificaciones técnicas y proceder a culminar los trabajos de demarcación horizontal una vez transcurra el tiempo de fraguado establecido.

Por los considerandos anteriores se procede a suspender el contrato por el tiempo solicitado.

Para constancia se firma a los diez (10) días del mes de octubre de 2025.

**ARQ. LAURA VIVIANA ORTIZ ROBAYO**
Secretaria de Planeación e Infraestructura
Supervisor Municipio

**DR. LEONIDAS ANTONIO GUEVARA RODRIGUEZ** Secretario de Gobierno y Servicios Administrativos Con delegación otorgada mediante el Decreto No. 015 del 2024

Lorena Gomez

**AGROAMBIENTAL INTERVENTORÍAS Y OBRAS CIVILES SAS** R.L. INGRID LORENA GOMEZ HERNANDEZ
**Interventor**

**CONSORCIO VIA CENTENARIO 2025**
R.L. MARIO FERNANDO RUBIANO SIERRA
**Contratista**

Volver

Modificació

Ref. de M
CO1.CTRI

¿Requiere reconocimiento del proveedor? ☑

Estado de la fecha: 1 minuto de tiempo transcurrido *(10/10/2025 6:15:24 PM(UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Justificación de la modificación: SE SUSPENDE PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE LAS ACTIVIDADES CONTRATADAS

**Documentos de la modificación**

| Archivo | Nombre del archivo | Detalle |
|---|---|---|
| 13-Suspensión No.1 Obra 141-2025.pdf | 13-Suspensión No.1 Obra 141-2025.pdf | (detalle) |

Volver

## Detalles de la modificación

### Cambios de la Entidad Estatal

El contrato fue cambiado para Suspendido.

**Reconocido por el proveedor** *Mario Rubiano 10-10-2025 17:54 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

### Cambios del proveedor

Sin cambios...

**Reconocido por la Entidad Estatal** *VIKI TRINIDAD CAMARGO 10-10-2025 17:47 ((UTC-05:00) Bogotá, Lima, Quito)*

Cancelar