| | | | |
|---|---|---|---|
| ICCU INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA | FORMATO | CÓDIGO: | MS-GP-FR-33 |
| | GESTIÓN DE PROYECTOS DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA | VERSIÓN: | 2 |
| | FORMATO ACTA DE COSTOS DE INTERVENTORÍA | FECHA: | 29/10/25 |

ACTA FINAL: SI | | NO | X (INDICAR CON UNA "X")

ACTA N°: 1

FECHA: 10 (Día) NOVIEMBRE (Mes) 2025 (Año)

VALOR ACTA: $ 39.105.066,00

PERIODO: DEL 22 DE ABRIL AL 31 DE MAYO DE 2025

CONTRATO No : ICCU-CTO-239 DE 2025

PLAZO INICIAL: SEIS (6) MESES

PLAZO ACTUAL: 8 MESES

OBJETO : INTERVENTORÍA TÉCNICA, ADMINISTRATIVA, FINANCIERA, AMBIENTAL Y LEGAL AL PROYECTO "MEJORAMIENTO DE LOS SECTORES K14+000 AL K14+418, K13+700 AL K13+950 Y DEL K5+440 AL K5+670 DE LA VIA UBATÉ - LENGUAZAQUE EN EL DEPARTAMENTO DE CUNDINAMARCA

FECHA DE INICIO: 22/04/25

FECHA DE FIN 4/01/26

FECHA DE SUSPENSIÓN: 27/08/25

FECHA DE SUSPENSIÓN: 10/09/25

INTERVENTORIA: CONSORCIO CADO

CONTRATISTA: CONSORCIO JOTA&C

VALOR INICIAL: $ 568.783.110,00

VALOR CON ADICIONES: $ 568.783.110,00

## COSTOS DE PERSONAL

| | CONDICIONES INICIALES DEL CONTRATO ICCU-CTO-239 DE 2025 | | | | | | | CONDICIONES ACTUALIZADAS | | | | ACTA PARCIAL No. 1 | | | | ACUMULADO | | | | POR EJECUTAR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLASIFICACIÓN | REMUNERACIÓN MENSUAL | CAT | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | FACTOR MULTIPLICADOR | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | CANTIDAD | % DEDICACIÓN TOTAL | TIEMPO EN MESES | VALOR TOTAL | VALOR |
| PERSONAL PROFESIONAL | | | | | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | PERSONAL PROFESIONAL | | | | |
| Director de interventoria | $ 9.900.000,00 | - | 1 | 40% | 6 | 2,30 | $ 54.648.000,00 | 1 | 40% | 6 | $ 54.648.000,00 | 1 | 40% | 1,30 | $ 11.840.400,00 | 1 | 40% | 1,30 | $ 11.840.400,00 | $ 42.807.600,00 |
| Especialista Pavimentos | $ 7.000.000,00 | - | 1 | 20% | 3 | 2,30 | $ 9.660.000,00 | 1 | 20% | 3 | $ 9.660.000,00 | 1 | 20% | | $ - | 1 | 20% | 0,00 | $ - | $ 9.660.000,00 |
| Especialista en Estructuras | $ 7.000.000,00 | - | 1 | 20% | 3 | 2,30 | $ 9.660.000,00 | 1 | 20% | 3 | $ 9.660.000,00 | 1 | 20% | | $ - | 1 | 20% | 0,00 | $ - | $ 9.660.000,00 |
| Especialista en Hidraulico | $ 7.000.000,00 | - | 1 | 20% | 3 | 2,30 | $ 9.660.000,00 | 1 | 20% | 3 | $ 9.660.000,00 | 1 | 20% | | $ - | 1 | 20% | 0,00 | $ - | $ 9.660.000,00 |
| Especialista Ambiental | $ 6.500.000,00 | - | 1 | 30% | 6 | 2,30 | $ 26.910.000,00 | 1 | 30% | 6 | $ 26.910.000,00 | 1 | 30% | | $ - | 1 | 30% | 0,00 | $ - | $ 26.910.000,00 |
| Profesional Gestor Social | $ 5.000.000,00 | - | 1 | 30% | 6 | 2,30 | $ 20.700.000,00 | 1 | 30% | 6 | $ 20.700.000,00 | 1 | 30% | 1,30 | $ 4.485.000,00 | 1 | 30% | 1,30 | $ 4.485.000,00 | $ 16.215.000,00 |
| Profesional SISO | $ 5.500.000,00 | - | 1 | 50% | 6 | 2,30 | $ 37.950.000,00 | 1 | 50% | 6 | $ 37.950.000,00 | 1 | 50% | | $ - | 1 | 50% | 0,00 | $ - | $ 37.950.000,00 |
| Ingeniero Residente de interventoria | $ 6.100.000,00 | - | 1 | 100% | 6 | 2,30 | $ 84.180.000,00 | 1 | 100% | 6 | $ 84.180.000,00 | 1 | 100% | | $ - | 1 | 100% | 0,00 | $ - | $ 84.180.000,00 |
| PERSONAL TÉCNICO | | | | | | | | PERSONAL TÉCNICO | | | | PERSONAL TÉCNICO | | | | PERSONAL TÉCNICO | | | | |
| Profesional Ingeniero de apoyo | $ 3.780.000,00 | | 1 | 100% | 5 | 2,30 | $ 43.470.000,00 | 1 | 100% | 5 | $ 43.470.000,00 | 1 | 100% | | $ - | 1 | 100% | 0,00 | $ - | $ 43.470.000,00 |
| Inspector de interventoria | $ 3.500.000,00 | - | 1 | 100% | 6 | 2,30 | $ 48.300.000,00 | 1 | 100% | 6 | $ 48.300.000,00 | 1 | 100% | 1,30 | $ 10.465.000,00 | 1 | 100% | 1,30 | $ 10.465.000,00 | $ 37.835.000,00 |
| Topografo | $ 3.200.000,00 | - | 1 | 80% | 6 | 2,30 | $ 35.328.000,00 | 1 | 80% | 6 | $ 35.328.000,00 | 1 | 80% | | $ - | 1 | 80% | 0,00 | $ - | $ 35.328.000,00 |
| Cadenero 1 | $ 2.300.000,00 | - | 1 | 80% | 6 | 2,30 | $ 25.392.000,00 | 1 | 80% | 6 | $ 25.392.000,00 | 1 | 80% | | $ - | 1 | 80% | 0,00 | $ - | $ 25.392.000,00 |
| Secretaria | $ 1.800.000,00 | - | 1 | 50% | 4 | 2,30 | $ 8.280.000,00 | 1 | 50% | 4 | $ 8.280.000,00 | 1 | 50% | 1,30 | $ 2.691.000,00 | 1 | 50% | 1,30 | $ 2.691.000,00 | $ 5.589.000,00 |
| | | | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | | $ 414.138.000,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 414.138.000,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 29.481.400,00 | | | VALOR TOTAL COSTOS DE PERSONAL | $ 29.481.400,00 | $ 384.656.600,00 |

## OTROS COSTOS

| DESCRIPCIÓN | UNIDAD | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | CANTIDAD | No. MESES | VALOR UNITARIO | VALOR TOTAL | VALOR |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OTROS COSTOS | | | | | | OTROS COSTOS | | | | OTROS COSTOS | | | | OTROS COSTOS | | | | |
| Alquiler Vehiculos (Vehiculo tipo Pickup 4x4 o camioneta tipo modelo no puede ser inferior a el año 2018, con capacidad minima para cinco (5) pasajeros (incluye peajes y conductor)) | Mes | 1 | 6 | $ 4.500.000,00 | $ 27.000.000,00 | 1 | 6 | $ 4.500.000,00 | $ 27.000.000,00 | | | | $ - | 1,00 | 0,00 | $ 4.500.000,00 | $ - | $ 27.000.000,00 |
| Alquiler de equipos de oficina, software, licencias. | Mes | 1 | 6 | $ 900.000,00 | $ 5.400.000,00 | 1 | 6 | $ 900.000,00 | $ 5.400.000,00 | 1,00 | 1,30 | $ 900.000,00 | $ 1.170.000,00 | 1,00 | 1,30 | $ 900.000,00 | $ 1.170.000,00 | $ 4.230.000,00 |
| Alquiler equipo completo de topografia y elementos complementarios | Mes | 1 | 6 | $ 2.500.000,00 | $ 15.000.000,00 | 1 | 6 | $ 2.500.000,00 | $ 15.000.000,00 | | | $ - | $ - | 1,00 | 0,00 | $ 2.500.000,00 | $ - | $ 15.000.000,00 |
| Oficina (incluye servicios) | Mes | 1 | 6 | $ 1.000.000,00 | $ 6.000.000,00 | 1 | 6 | $ 1.000.000,00 | $ 6.000.000,00 | 1,00 | 1,30 | $ 1.000.000,00 | $ 1.300.000,00 | 1,00 | 1,30 | $ 1.000.000,00 | $ 1.300.000,00 | $ 4.700.000,00 |
| Edición de informes, papelería, reproducción de documentos, planos, fotografias | Mes | 1 | 6 | $ 700.000,00 | $ 4.200.000,00 | 1 | 6 | $ 700.000,00 | $ 4.200.000,00 | 1,00 | 1,30 | $ 700.000,00 | $ 910.000,00 | 1,00 | 1,30 | $ 700.000,00 | $ 910.000,00 | $ 3.290.000,00 |
| ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | ENSAYOS DE LABORATORIO | | | | |
| Laboratorio (a monto agotable previo aprobacion de la entidad) | Mes | 1 | 6 | $ 1.038.500,00 | $ 6.231.000,00 | 1 | 6 | $ 1.038.500,00 | $ 6.231.000,00 | | | | | | | | | $ 6.231.000,00 |
| | | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 63.831.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 63.831.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 3.380.000,00 | | | VALOR TOTAL OTROS COSTOS | $ 3.380.000,00 | $ 60.451.000,00 |
| | | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 477.969.000,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 477.969.000,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 32.861.400,00 | | | SUB TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 32.861.400,00 | $ 445.107.600,00 |
| | | | | IVA 19% | $ 90.814.110,00 | | | IVA 19% | $ 90.814.110,00 | | | IVA 19% | $ 6.243.666,00 | | | IVA 19% | $ 6.243.666,00 | $ 84.570.444,00 |
| | | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 568.783.110,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 568.783.110,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 39.105.066,00 | | | TOTAL VALOR INTERVENTORÍA | $ 39.105.066,00 | $ 529.678.044,00 |
| | | | | | | | | AMORTIZACION DEL ANTICIPO | | | | 15% | $ 5.865.760,00 | | | | N/A | N/A |
| | | | | | | | | TOTAL A PAGAR | | | | | $ 33.239.306,00 | | | | $ 39.105.066,00 | $ 529.678.044,00 |
| | | | | | | | | | | | | | $ 0,06 | | | | | |

| BALANCE GENERAL DE ANTICIPO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR DEL ANTICIPO | $ 85.317.467 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ACTA No.1 | $ 5.865.760 | 6,88% | 6,88% |
| ACTA No. | N/A | N/A | N/A |
| SALDO A FAVOR ICCU | N/A | | N/A |
| SALDO A FAVOR ICCU | $ 79.451.707 | | 93,12% |
| SUMAS IGUALES | $ 85.317.467 | | 100% |

| BALANCE GENERAL DEL CONTRATO | | | |
|---|---|---|---|
| VALOR INICIAL CONTRATADO | $ 568.783.110,00 | % EJECUCIÓN | % ACUMULADO |
| ADICION No. | $ - | | |
| ACTA No. 1 | $ 39.105.066,00 | 6,88% | 6,88% |
| ACTA No. | | 0,00% | 0,00% |
| ACTA No. | | 0,00% | 0,00% |
| SALDO A FAVOR DEL ICCU | $ 529.678.044 | 93,12% | |
| SUMAS IGUALES | $ 568.783.110 | 100,00% | |

HERNANDO MUÑOZ SERRANO
REPRESENTANTE LEGAL INTERVENTORÍA
CONSORCIO CADO

GILBERTO MARTINEZ ARGUELLES
DIRECTOR INTERVENTORÍA
CONSORCIO CADO

LAURA DANIELA NIETO GUTIERREZ
DIRECTORA TÉCNICA - DIRECCIÓN DE CAMINOS
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

SANDRA ROCIO CASTILLO GONZÁLEZ
SUPERVISORA - SUBDIRECTORA TECNICA DE LA SUBDIRECCION DE INFRAESTRUCTURA VIAL
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

ANGELA TATIANA GARZÓN PEÑA
APOYO A LA SUPERVISIÓN DEL CONTRATO
CARGO (CONTRATISTA)
INSTITUTO DE CAMINOS Y CONSTRUCCIONES DE CUNDINAMARCA - ICCU

Nota: En caso de requerirse, se pueden agregar o eliminar firmas según criterio de la supervisión
Nota: En caso de requerirse mas de una pagina, se recomienda para las subsiguientes repetir la informacion de las filas 1 a 12 del presente formato para facilitar su lectura.