ACTA No.24		
NOMBRE DEL COMITÉ O DE LA REUNIÓN: **GRUPO TIER AMT FICHA No.2059223**		
CIUDAD Y FECHA: CALI, 17 DE SEPTIEMBRE DE 2020	**HORA INICIO:** **9 AM**	**HORA FIN:** **11 AM**
LUGAR: VIA WHASAPP GRUPO TIER LHGM	**DIRECCIÓN GENERAL / REGIONAL / CENTRO** VALLE DEL CAUCA - CEAI	
TEMA (S): Introducción a la luminotecnia. Diseño de iluminación, fase 1 levantamiento de información RETILAP cap 4 Diseño, conocimiento y manejo de tablas de Iluminancia. Luminarias, especificaciones técnicas, eficiencia.		
OBJETIVO(S) DE LA REUNIÓN: Dar a conocer al aprendiz la normatividad vigente en lo referente a los sistemas de iluminación en Colombia con la que se garantizará la salud visual de usuarios finales en las diferentes áreas de una vivienda, que hoy en día ya pasó a ser oficina de trabajo.		
DESARROLLO DE LA REUNIÓN		
Se comparte cuestionario para trabajo autónomo, que podrán realizar después de haber leído el material complementario referente a introducción a la luminotencia, diseño de iluminación fase 1 (levantamiento de inf.), tablas de iluminancia, unidad de medida del flujo luminoso y de la iluminancia, clases de luminarias, eficiencia energética.		
COMPROMISOS		
ACTIVIDAD	**RESPONSABLE**	**FECHA**
Los aprendices deberán realizar el cuestionario hoy para envió al terminar la clase.	**Los aprendices**	**17 de septiembre 2020**
Los aprendices deberán realizar mediciones (longitud, ancho y altura) de tres (3) áreas al interior de su vivienda, baño, cocina y lugar donde estudian,al igual que deberán registrar colores de techo y paredes de las áreas antes descritas. Con esta información se trabajará previa explicación de la fase 2 , cálculos, y los aprendices tendrán apropiación hallando finalmente cantidad de luminarias requiridas conforme RETILAP	**Los Aprendices**	**24 de septiembre de 2020**

ASISTENTES: (Incorporar registro de asistencia)

REGISTRO DE ASISTENCIA DEL ACTA No- DEL DÍA_____ DEL MES DE_____ DEL AÑO 20

OBJETIVO (S)	

No.	NOMBRES Y APELLIDOS	CÉDULA	TIPO DE VINCULACIÓN		EMPRESA/DEPENDENCIA	CORREO ELECTRÓNICO	CELULAR/EXT. SENA	FIRMA
			PLANTA	CONTRATISTA				